Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз Құрылыс Инвест"**

Наименование объекта: **"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области".**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№2021-28	13.04.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"	163 726 669	98 214 852							11 785 782	110 000 634

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя _____ **Оспанов Р.С.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тараз Құрылыс Инвест"

Генеральный директор _____ **Әбдірәсілов Н.С.**

м.п.

Эксперт технического надзора _____ Ерсинов Е.С.

Заказчик : ГУ "Управление строительства Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "ТаразКурылысИнвест"

Стройка : Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области

Объект : Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области

Договор №2021-28 от 13.04.2021г

Акт приемки выполненных работ №2 за ноябрь 2021 года

30.11.2021

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета 2-1-1											
	Раздел 3 Стены, перегородки												
1	26	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	28,38	49888,6	3031,9	1415838	86045	1118410	216692	1763132	
						7448,32	827,5	211383	21619	–	130602		
2	27	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	174,21	43498,04	3031,9	7577794	528187	5818551	1268301	9553783	
						7066,5	827,58	1231055	132710	–	707688		

3	28	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	333,45	47942,32	2214,45	15986373	738408	11996767	3191196	20711775	
						—	—	—	—	—	—		
						9750,18	540,4	3251198	180196	–	1534206		
4	29	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	8,53632	450224		3843256		3843256	–	4150716	
						—		—		—	—		
						–		–		–	307460		
5	30	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	177,84	31143		5538471		5538471	–	5981549	Казахстан
						—		—		—	—		
						–		–		–	443078		
	Раздел 8 Перемычки и прогоны												
6	196	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,171	96783		16550		16550	–	17874	Казахстан
						—		—		—	—		
						–		–		–	1324		

7	197	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	18,165	111208		2020093		2020093	–	2181700	Казахстан
						–		–		–	161607		
8	198	222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,248	101316		25126		25126	–	27136	Казахстан
						–		–		–	2010		
9	199	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,891	100066		189225		189225	–	204363	Казахстан
						–		–		–	15138		
10	200	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	6,964	97923		681936		681936	–	736491	Казахстан
						–		–		–	54555		
11	201	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,85	104323		401644		401644	–	433775	Казахстан
						–		–		–	32131		

12	204	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,60111	438170		1139728		1139728	–	1230906	Казахстан
						–		–		–	91178		
13	207	222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	3,6	150831		542992		542992	–	586431	Казахстан
						–		–		–	43439		
14	215	222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,64853	832837		540120		540120	–	583330	Казахстан
						–		–		–	43210		

15	234	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06556	818975		53692		53692	–	57987	Казахстан
						–		–		–	4295		
16	225	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,09553	812316		2514549		2514549	–	2715713	Казахстан
						–		–		–	201164		
17	228	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,60588	818975		496201		496201	–	535897	Казахстан
						–		–		–	39696		

18	229	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,98354	812316		798945		798945	–	862861	Казахстан
						———		———		———	———		
						–		–		–	63916		
	Раздел 9 Перекрытие												
19	238	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4347,72	10225		44455437		44455437	–	48011872	Казахстан
						———		———		———	———		
						–		–		–	3556435		
20	239	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,4	9580		137952		137952	–	148988	Казахстан
						———		———		———	———		
						–		–		–	11036		
21	241	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,824	105532		86958		86958	–	93915	Казахстан
						———		———		———	———		
						–		–		–	6957		

22	243	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2,88	10225		29448		29448	–	31804	Казахстан
						–		–		–	2356		
			Металлические балки и швеллера										
23	247	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09744	818975		79801		79801	–	86185	Казахстан
						–		–		–	6384		
24	252	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,04593	386515		404267		404267	–	436608	Казахстан
						–		–		–	32341		
25	253	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29687	392348		116478		116478	–	125796	Казахстан
						–		–		–	9318		

26	254	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,91648	438170		839744		839744	–	906924	Казахстан
						–		–		–	67180		
			Монолитный участок Му1-Му8. Лист АС-47,53-54										
27	256	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,197176	392348		77362		77362	–	83551	Казахстан
						–		–		–	6189		
28	257	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,95869	419679		402342		402342	–	434529	
						–		–		–	32187		
		Всего						**102 695 591**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						4 693 636					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 352 640					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						334 525					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						84 366 041					
		- накладные расходы, тенге						4 676 189					
		в т.ч. зарплата, тенге						420 857					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						7 607 081					
		Всего						**102 695 591**					

		Временные здания и сооружения (1,5 %)					1 540 434					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)					2 751 831					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**2 139 757**					
		Итого по акту					**109 127 613**					
		Итого с учетом скидки к=0,9					98 214 852					
		НДС (12 %)					11 785 782					
		Итого					**110 000 634**					

Заказчик **Оспанов Р.С.**
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Главный специалист отдела строительства объектов социальной сферы **Жолдасбаев С.Д.**

Подрядчик **Абдірасілов Н.С.**
Генеральный директор ТОО "Тараз Курылыс Инвест"

Технический надзор **Саменов Е.**

Авторский надзор **Шилохвостов Д.С.**