Форма 3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"**

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Договор **№ 18 от 29.09.2016г.**

АКТ № 2
выполненных работ
за ноябрь 2016г.

по объекту: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-9 по ул.Абая д.13, корпус 2 в городе Сатпаев Карагандинской области.

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	479 111 024,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	10 529 352
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	10 002 884
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	21 163 534
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2016г.	10 634 182
8	Удержание аванса	0
9	Удержание резерва 5%	531 709
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	10 102 473

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев" _____ Досжан Б.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ Жолдыбаев С.А.

Ф2

Утверждаю:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"
_____ Досжан Б.Ж.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик ТОО "Агропромремстрой"
Договор ***№ 18 от 29.09.2016г.***

Наименование объекта - **Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-9 по ул.Абая д.13, корпус 2 в городе Сатпаев Карагандинской области.**

АКТ № 2
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 года

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Землянные работы								
			Выемка								
			Подсыпка под полы								
1	1	Е0101-24-15 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /перемещение грунта на общее расстояние в 20 м для подсыпки полов/**	715	8,40	8,40	6004	6004	2020	--	--
			м3		--	2,91	--	2083	97	0,01	7
2	2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	715	134,10	--	95882	--	108346	0,97	695
			м3		134,10	--	95882	--	113	--	--
3	3	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	715	14,12	12,00	10094	8578	3027	0,01	9
			м3		1,62	2,75	1158	1963	97	0,01	9
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			111979	14582			704
				Тенге			97040	4046			16
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-2 /3шт/								
4	23	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки (бетон В7,5; с/с цемент)**	10,962	5644,15	66,01	61871	724	2540	1,35	15
			м3		195,75	24,93	2146	273	105	0,12	1
5	24	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон В20; с/с цемент)**	7,497	7979,28	353,46	59817	2650	5656	3,60	27
			м3		585,00	133,52	4386	1001	105	0,65	5
6	25	Е0106-1-23	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон В20; с/с цемент)**	48,096	7395,90	208,34	355716	10020	25451	2,60	125
			м3		425,25	78,71	20453	3786	105	0,38	18
7	26	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В20; с/с цемент)**	6,483	10083,58	360,48	65374	2337	10730	8,99	58
			м3		1440,00	136,17	9336	883	105	0,67	4
8	27	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,034	69000,00	--	2357	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
9	28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,917	66000,00	--	60545	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	29	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,118	72000,00	--	8524	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	30	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,857	71100,00	--	60899	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
12	31	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,647	68800,00	--	44493	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	32	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	2,617	64400,00	--	168507	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	33	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,150	62100,00	--	9336	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
15	34	Е0106-11-6	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	0,127	18837,97	11119,34	2398	1416	1572	42,50	5
			1т		7560,00	4200,75	963	535	105	20,52	3
16	35	С12021-246	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т /гильза из стальных труб/**	0,127	162200,00	--	20651	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	36	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	**Доплата за марку стали С 245**	0,127	1860,00	--	237	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
18	37	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,117	52657,31	536,06	6135	62	5833	289,00	34
			1т		47475,00	202,50	5531	24	105	0,99	--
19	38	С11011-58 прим-но	**Болты строительные с гайками, оцинкованные /болты анкерные оцинкованные/**	0,117	154700,00	--	18024	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
20	39	Е0108-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен**	93,736	245,44	3,82	23007	358	4291	0,21	20
			м2		37,35	1,44	3501	135	118	0,01	1
21	40	Е0108-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен**	14,599	245,44	3,82	3583	56	668	0,21	3
			м2		37,35	1,44	545	21	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	41	Е0108-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен**	64,832	245,44	3,82	15912	248	2968	0,21	14
			м2		37,35	1,44	2421	93	118	0,01	--
			ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ФУНДАМЕНТА ЭБФ-3;-3н /2шт/								
23	43	Е0106-1-23	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон В20; с/с цемент)**	24	7395,90	208,34	177502	5000	12700	2,60	62
			м3		425,25	78,71	10206	1889	105	0,38	9
24	44	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В20; с/с цемент)**	3,88	10083,58	360,48	39124	1399	6421	8,99	35
			м3		1440,00	136,17	5587	528	105	0,67	3
25	45	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,02176	69000,00	--	1501	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
26	46	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,42248	66000,00	--	27884	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	47	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0756	72000,00	--	5443	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
28	48	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,41588	71100,00	--	29569	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	49	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,2136	68800,00	--	14696	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
30	50	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	1,13864	64400,00	--	73328	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
31	51	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,096	62100,00	--	5962	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
32	52	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,0744	52657,31	536,06	3918	40	3725	289,00	22
			1т		47475,00	202,50	3532	15	105	0,99	--
33	53	С11011-58 прим-но	**Болты строительные с гайками, оцинкованные /болты анкерные оцинкованные/**	0,0744	154700,00	--	11510	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
34	54	Е0108-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен**	55,768	245,44	3,82	13688	213	2553	0,21	12
			м2		37,35	1,44	2083	80	118	0,01	--
35	55	Е0108-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен**	38,8	245,44	3,82	9523	148	1776	0,21	8
			м2		37,35	1,44	1449	56	118	0,01	--
			ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ФУНДАМЕНТА ЭБФ-4 /2шт/								
36	57	Е0106-1-23	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон В20; с/с цемент)**	30	7395,90	208,34	221877	6250	15875	2,60	78
			м3		425,25	78,71	12758	2361	105	0,38	12
37	58	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В20; с/с цемент)**	4,66	10083,58	360,48	46989	1680	7712	8,99	42
			м3		1440,00	136,17	6710	635	105	0,67	3
38	59	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,02688	69000,00	--	1855	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
39	60	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,53564	66000,00	--	35352	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	61	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0756	72000,00	--	5443	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	62	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,48276	71100,00	--	34324	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
42	63	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,2314	68800,00	--	15920	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
43	64	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	1,42184	64400,00	--	91566	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	65	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,096	62100,00	--	5962	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
45	66	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,0744	52657,31	536,06	3918	40	3725	289,00	22
			1т		47475,00	202,50	3532	15	105	0,99	--
46	67	С11011-58 прим-но	**Болты строительные с гайками, оцинкованные /болты анкерные оцинкованные/**	0,0744	154700,00	--	11510	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			т		--	--	--	--	--	--	--
47	68	Е0108-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен**	55,768	245,44	3,82	13688	213	2553	0,21	12
			м2		37,35	1,44	2083	80	118	0,01	--
48	69	Е0108-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен**	46,6	245,44	3,82	11438	178	2133	0,21	10
			м2		37,35	1,44	1741	67	118	0,01	--
			ПРИЯМОК ПМ-1 /1 шт-лист КС 8/								
49	70	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки (бетон В3,5; с/с цемент)**	0,1	5450,35	66,01	545	7	23	1,35	--
			м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
50	71	Е0106-33-3	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (бетон В20; с/с цемент)**	0,3	10592,19	1327,03	3178	398	817	12,49	4
			м3		2137,50	456,24	641	137	105	1,72	1
51	72	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0346	67700,00	--	2342	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
52	73	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	0,01768	64092,87	304,24	1133	5	64	20,00	--
			1т		3330,00	114,75	59	2	105	0,56	--
53	74	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,01768	40200,00	--	711	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
54	75	Е0109-53-2	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	0,02085	9243,83	1162,95	193	24	140	46,60	1
			т		7357,50	108,00	153	2	90	0,53	--
55	76	С12021-87	**Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб**	0,02085	180100,00	--	3755	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
56	77	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза решеток/**	1,12225	40,72	0,04	46	--	8	0,04	--
			м2		8,32	--	9	--	90	--	--
57	78	Е0108-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен**	0,72	245,44	3,82	177	3	33	0,21	--
			м2		37,35	1,44	27	1	118	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1912955	33469			608
				Тенге			99872	12622			61
			РАЗДЕЛ 3.Каркас								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			Колонны								
58	85	С143015-3	**Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5**	18	16000,00	--	288000	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
59	86	С143001-47	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	18	112,00	--	2016	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
60	87	С143001-48	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5**	18	122,00	--	2196	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
61	88	С143001-49	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30**	18	139,00	--	2502	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
62	89	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	18	78,00	--	1404	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
63	90	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	18	259,00	--	4662	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
64	91	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (дополнительные элементы колонн 5КН-Т2-4.4-1-1-1 и 5КН-Т2-4.4-1-1-3)**	0,130662	53000,00	--	6925	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Стены								
65	93	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,14397	69000,00	--	9934	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
66	94	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	1,959135	71100,00	--	139294	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Ригели сборные								
67	101	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	**Деталь ригеля 5ДР1-4.2,5. 17-6-I**	12	1941,62	--	23299	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			шт		--	--	--	--	--	--	--
68	102	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	**Деталь ригеля 5ДР2-4.2,5. 12-6-I**	6	1423,12	--	8539	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
69	103	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	**Деталь ригеля 5ДР3-4.2,5. 52-6.4-II**	24	5757,80	--	138187	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
70	104	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	**Деталь ригеля 5ДР4-4.2,5. 28-6-I**	6	3177,19	--	19063	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
71	105	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	**Деталь ригеля 5ДР5-4.2,5. 31-6-I**	6	3508,15	--	21049	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
72	106	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	**Деталь ригеля 5ДР6-4.2,5. 46-6-I**	3	5094,70	--	15284	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**675430**	--			--
				Тенге			--	--			--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по разделам:	**Тенге**			**2856518**	**62869**	**256737**		**1418**
				Тенге			**215538**	**17243**			**79**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			**2856518**	**62869**	**256737**		**1418**
				Тенге			**215538**	**17243**			**79**
		Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			2 856 518				
		Оборудования		*Тенге*			*0*				
		Всего заработная плата -		Тенге				232 781			
			Накладные расходы -	Тенге			256 737				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							128
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34 917			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186 795				
			ИТОГО ПО разделам:	Тенге			3 300 050				
			Нормативная трудоемкость -	*чел.-ч*							
			Сметная заработная плата -	*Тенге*				*263 613*			1 399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН РК 8.02-09-2002 п.40	Затраты на временные здания и сооружения 1,1 %	Тенге			36 301				
			Итого	Тенге			3 336 351				
		СН РК 8.02-07-2002 р8 п.4а	Затраты на зимнее удорожание 1,79 %	Тенге			59 721				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			33 364				
			Затраты на оплату доп.отпусков 0,4%	Тенге			13 345				
			Итого в ценах 2001г.	Тенге			3 442 780				
			ИТОГО с переходным коэф. К = 2,7367742	Тенге			9 422 113				
			Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	Тенге			188 442				
			ИТОГО	Тенге			9 610 555				
			НДС -12%	Тенге			1 153 267				
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			10 763 822				
		ИТОГО с понижающим коэф. К-0,987956					**10 634 182**				
		в т.ч НДС -12%					**1 139 377**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Инженер-строитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев" **Ерсин Б.Е.**

Техническое сопровождение:

Директор ТОО "Стройтехнологии" **Данильченко В.А.**

СДАЛ:

Ген.попрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" **Жолдыбаев С.А.**