Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Договор № 18 от 29.09.2016г.

АКТ № 4
выполненных работ
за декабрь 2016г.

по объекту: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-9 по ул.Абая д.13, корпус 2 в городе Сатпаев Карагандинской области.

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	479 111 024,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	26 513 363,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	25 187 694,85
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	53 591 697,64
7	Сумма выполненных работ за декабрь 2016г.	27 078 334,64
8	Удержание аванса	0
9	Удержание резерва 5%	1 353 916,73
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	25 724 417,91

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев" Досжан Б.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" Жолдыбаев С.А.

Утверждаю:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"
_____ Досжан Б.Ж.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик ТОО "Агропромремстрой"
Договор *№ 18 от 29.09.2016г.*
Наименование объекта - **Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа Б-9 по ул.Абая д.13, корпус 2 в городе Сатпаев Карагандинской области.**

АКТ № 4
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2016 года

N п/п	N п/п смет	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 1.Землянные работы								
			Выемка								
1	8	Е0101-12-17 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м /зачистка бортов и дна выемок /**	4,116	68,38	64,33	281	265	87	0	-
			м3		4,06	17,69	17	73	97	0	-
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			281	265	87		-
				Тенге			17	73			-
			РАЗДЕЛ 4.Каркас								
			Колонны								
2	79	Е0107-43-4	**Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 2 т /на анкерные болты/**	36	2392,36	570,97	86 125	20 555	86 370	8	293
			шт		1509,75	203,95	54 351	7 342	140	1	32

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	80	С143001-13 Изм. и доп. вып.19	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010**	**0,72**	**7625,00**	**--**	**5 490**	**-**	**-**	**-**	**-**
			м3		**--**	**--**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4	81	С11011-761	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки**	**10,8**	**502,00**	**--**	**5 422**	**-**	**-**	**-**	**-**
			м2		**--**	**--**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5	82	С12041-52	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток**	**0,2052**	**67600,00**	**--**	**13 872**	**-**	**-**	**-**	**-**
			т		**--**	**--**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	83	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**0,2052**	**40200,00**	**--**	**8 249**	**-**	**-**	**-**	**-**
			т		**--**	**--**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	84	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами /гайки и шайбы/**	**0,03312**	**149300,00**	**--**	**4 945**	**-**	**-**	**-**	**-**
			т		**--**	**--**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8	91	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (дополнительные элементы колонн 5КН-Т2-4.4-1-1-1 и 5КН-Т2-4.4-1-1-3)**	**0,306**	**53000,00**	**--**	**16 218**	**-**	**-**	**-**	**-**
			т		**--**	**--**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Стены								
9	92	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В25; с/с цемент)**	**114,6**	**11046,81**	**360,48**	**1 265 965**	**41 311**	**189 661**	**9**	**1 030**
			м3		**1440,00**	**136,17**	**165 024**	**15 605**	**105**	**1**	**76**
10	95	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,06075**	**164837,87**	**304,24**	**10 014**	**18**	**624**	**58**	**4**
			1т		**9675,00**	**114,75**	**588**	**7**	**105**	**1**	**-**
11	96	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	**Доплата за марку стали С 245 /закладной/**	**0,05139**	**1860,00**	**--**	**96**	**-**	**-**	**-**	**-**
			т		**--**	**--**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12	97	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**0,06075**	**40200,00**	**--**	**2 442**	**-**	**-**	**-**	**-**
			т		**--**	**--**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	98	Е0108-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен /площадь стен под гидроизоляцию см.л.2 АР1/**	125,37	245,44	3,82	30 771	479	5 738	0	27
			м2		37,35	1,44	4 683	181	118	0	1
			Ригели сборные								
14	99	Е0107-44-5	**Укладка ригелей, масса до 1 т /сборных деталей ригеля/**	57	589,42	292,42	33 597	16 668	31 980	2	92
			шт		297,00	103,75	16 929	5 914	140	0	25
15	100	Е0105-14-2	**Установка опорных конструкций поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой Е0107-44-5, из расчета 50кг на 1м сборного ригеля**	10,08	25142,72	1834,39	253 439	18 491	57 581	25	252
			т		4545,00	422,33	45 814	4 257	115	2	17
			Перекрытие								
16	107	Е0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	99	767,06	200,77	75 939	19 876	51 337	2	172
			шт		299,25	71,15	29 626	7 044	140	0	30
17	108	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	42	1249,77	373,54	52 490	15 689	35 328	3	112
			шт		465,75	135,07	19 562	5 673	140	1	25
18	109	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	302,55	2420,00	--	1 464 342	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
19	110	С143017-8-А	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /до 13 см/**	605,1	45,00	--	54 459	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
20	111	С143017-60-14	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБ-Т2-27.10-12.5/**	3,945	19,00	--	150	-	-	-	-

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	-	-	-	-	-
21	112	С143017-60-15	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБ-Т2-27.10-12.5/**	3,945	31,00	--	245	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
22	113	С143017-60-16	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1360-1450 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБ-Т2-27.10-12.5/**	3,945	41,00	--	323	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
23	114	С143017-60-13	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБО-Т2-31.15-10/**	5,925	9,00	--	107	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
24	115	С143017-60-14	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБО-Т2-31.15-10/**	5,925	19,00	--	225	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
25	116	С143017-60-13	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБО.1-Т2-31.15-10 и 5ПБО.2-Т2-31.15-10/**	13,8	9,00	--	248	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
26	117	С143017-60-14	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБО.1-Т2-31.15-10 и 5ПБО.2-Т2-31.15-10/**	13,8	19,00	--	524	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
27	118	С143017-61-8	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.15-8/**	45,81	9,00	--	825	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	119	С143017-61-9	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.15-8/**	45,81	20,00	--	1 832	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
29	120	С143017-61-8	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.12-8/**	24,42	9,00	--	440	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
30	121	С143017-61-9	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.12-8/**	24,42	20,00	--	977	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
31	122	С143017-61-8	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.10-8/**	40,68	9,00	--	732	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
32	123	С143017-61-9	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.10-8/**	40,68	20,00	--	1 627	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
33	124	С143017-61-8	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/**	28,32	9,00	--	510	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
34	125	С143017-61-9	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/**	28,32	20,00	--	1 133	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	126	С143017-61-13	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/**								
				28,32	**35,00**	**--**	**1 982**	-	-	-	-
			м2		**--**	**--**	-	-	-	-	-
36	**127**	С143017-61-14	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/**								
				28,32	**45,00**	**--**	**2 549**	-	-	-	-
			м2		**--**	**--**	-	-	-	-	-
37	**128**	С143017-61-15	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/**								
				28,32	**56,00**	**--**	**3 172**	-	-	-	-
			м2		**--**	**--**	-	-	-	-	-
38	**129**	С143017-61-16	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1360-1450 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/**								
				28,32	**71,00**	**--**	**4 021**	-	-	-	-
			м2		**--**	**--**	-	-	-	-	-
39	**130**	С143017-62-7	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м /плита 5ПБ-Т2-37.15-6 и 5ПБО-Т2-37.12-6/**								
				14,73	**15,00**	**--**	**442**	-	-	-	-
			м2		**--**	**--**	-	-	-	-	-
40	**131**	С143017-66-4	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 460-550 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБ-Т2-50.15-6; 5ПБ-Т2-50.12-6 и 5ПБ-Т2-50.10-6/**								
				34,5	**29,00**	**--**	**2 001**	-	-	-	-
			м2		**--**	**--**	-	-	-	-	-

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	132	С143017-66-5	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 560-650 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБ-Т2-50.15-6; 5ПБ-Т2-50.12-6 и 5ПБ-Т2-50.10-6/**	34,5	55,00	--	3 795	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
42	133	С143017-66-6	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБ-Т2-50.15-6; 5ПБ-Т2-50.12-6 и 5ПБ-Т2-50.10-6/**	34,5	81,00	--	5 589	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
43	134	С143017-66-7	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБ-Т2-50.15-6; 5ПБ-Т2-50.12-6 и 5ПБ-Т2-50.10-6/**	34,5	104,00	--	7 176	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
44	135	С143017-66-4	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 460-550 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБО-Т2-50.15-10/**	10,41	29,00	--	604	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
45	136	С143017-66-5	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 560-650 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБО-Т2-50.15-10/**	10,41	55,00	--	1 145	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
46	137	С143017-66-6	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБО-Т2-50.15-10/**	10,41	81,00	--	1 686	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-
47	138	С143017-66-7	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБО-Т2-50.15-10/**	10,41	104,00	--	2 165	-	-	-	-
			м2		--	--	-	-	-	-	-

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	139	С143017-66-8	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБО-Т2-50.15-10/**	**10,41**	**129,00**	**--**	**2 686**	**-**	**-**	**-**	**-**
			м2		**--**	**--**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
49	140	С143017-66-9	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБО-Т2-50.15-10/**	**10,41**	**161,00**	**--**	**3 352**	**-**	**-**	**-**	**-**
			м2		**--**	**--**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50	141	С143017-66-13	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБО-Т2-50.15-10/**	**10,41**	**185,00**	**--**	**3 852**	**-**	**-**	**-**	**-**
			м2		**--**	**--**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51	142	С143017-66-14	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБО-Т2-50.15-10/**	**10,41**	**213,00**	**--**	**4 435**	**-**	**-**	**-**	**-**
			м2		**--**	**--**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
52	143	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**3,36**	**5732,00**	**--**	**19 260**	**-**	**-**	**-**	**-**
			м3		**--**	**--**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
53	144	Е0106-22-9	**Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм /бетон В30/**	**89,4**	**10951,73**	**269,20**	**979 085**	**24 066**	**134 581**	**8**	**734**
			м3		**1332,00**	**101,70**	**119 081**	**9 092**	**105**	**1**	**44**
54	145	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,30561**	**69000,00**	**--**	**21 087**	**-**	**-**	**-**	**-**
			т		**--**	**--**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	146	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**								
				0,24399	**66000,00**	**--**	**16 103**	**-**	**-**	**-**	**-**
			т		--	--	-	-	-	-	-
56	147	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**								
				0,34503	**72000,00**	**--**	**24 842**	**-**	**-**	**-**	**-**
			т		--	--	-	-	-	-	-
57	148	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
				2,33952	**68800,00**	**--**	**160 959**	**-**	**-**	**-**	**-**
			т		--	--	-	-	-	-	-
58	149	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**								
				1,19013	**62100,00**	**--**	**73 907**	**-**	**-**	**-**	**-**
			т		--	--	-	-	-	-	-
59	150	Е0106-11-6	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**								
				0,04881	**18837,97**	**11119,34**	**919**	**543**	**603**	**43**	**2**
			1т		7560,00	4200,75	369	205	105	21	1
60	151	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т /поз.7/**								
				0,04881	**172800,00**	**--**	**8 434**	**-**	**-**	**-**	**-**
			т		--	--	-	-	-	-	-
61	152	ССЦ кн.2 т.ч.тб.3	**Доплата за марку стали С 245 /поз.7/**								
				0,04881	**1860,00**	**--**	**91**	**-**	**-**	**-**	**-**
			т		--	--	-	-	-	-	-
			Ригели монолитные								
62	153	Е0106-19-2	**Устройство поясов без опалубки /бетон В30/**								
				30,6	**9060,08**	**283,24**	**277 238**	**8 667**	**26 643**	**4**	**127**

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		722,25	106,99	22 101	3 274	105	1	16
63	154	С12041-95	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,66096	66000,00	--	43 623	-	-	-	-
			т		--	--	-	-	-	-	-
64	155	С12041-116	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	1,4052	64400,00	--	90 495	-	-	-	-
			т		--	--	-	-	-	-	-
65	156	С12041-90	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /дополнительное армирование/**	0,0882	41200,00	--	3 634	-	-	-	-
			т		--	--	-	-	-	-	-
66	157	С12041-95	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /дополнительное армирование/**	0,1134	66000,00	--	7 484	-	-	-	-
			т		--	--	-	-	-	-	-
67	158	С12041-116	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /дополнительное армирование/**	0,1872	64400,00	--	12 056	-	-	-	-
			т		--	--	-	-	-	-	-
68	159	С12041-117	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /дополнительное армирование/**	0,2844	62100,00	--	17 661	-	-	-	-
			т		--	--	-	-	-	-	-
69	160	С12041-118	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /дополнительное армирование/**	1,2762	59900,00	--	76 444	-	-	-	-
			т		--	--	-	-	-	-	-
70	161	С11011-877	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп /дополнительное армирование/**	0,01014	55300,00	--	561	-	-	-	-
			т		--	--	-	-	-	-	-
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5 278 308**	**166 363**	**620 446**		**2 845**
				Тенге			**478 128**	**58 594**			**267**

РАЗДЕЛ 3.Лестница Л1 до отм.-0.080

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	162	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке /лестницы монолитной из бетона В25/**	2,4	10365,17	316,01	24 876	758	3 748	8	20
			м3		1368,00	119,39	3 283	287	105	1	1
72	163	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0474	68200,00	--	3 233	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
73	164	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг /Зд1/**	0,06768	70437,87	304,24	4 767	21	696	58	4
			1т		9675,00	114,75	655	8	105	1	--
74	165	ССЦ кн.2 т.ч.тб.3	**Доплата за марку стали С 245 /Зд1/**	0,0612	1860,00	--	114	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
75	166	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,06768	40200,00	--	2 721	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
76	167	Е0109-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95**	0,22098	14122,81	5640,14	3 121	1 246	1 351	30	7
			т		5191,20	1599,46	1 147	353	90	6	1
77	168	С12021-146	**Косоуры**	0,22098	108500,00	--	23 976	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
78	169	ССЦ кн.2 т.ч.тб.3	**Доплата за марку стали С 245 /косоуры/**	0,22098	1860,00	--	411	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
79	170	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /косоуров, сверх учтенных сметной ценой/**	8,88084	21,80	0,05	194	--	47	0	--
			м2		5,81	0,02	52	--	90	--	--
80	171	Е0115-71-2	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков /косоуров/**	5,58828	223,16	1,88	1 247	11	412	0	2
			м2		69,53	0,72	389	4	105	--	--
81	172	Е0115-70-2	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков /косоуров/**	5,58828	835,13	4,92	4 667	27	1 281	1	7
			м2		216,45	1,87	1 210	10	105	0	--

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	173	Е0107-59-1	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	22,05	204,46	12,56	4 508	277	5 703	1	24
			м		180,00	4,75	3 969	105	140	0	1
83	174	С143021-8	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/**	22,05	941,00	--	20 749	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
84	175	С143001-48	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 /к ступеням ЛС11-Б, неучтенная С143021-8-/ГОСТ 8717.0-84/**	0,882	122,00	--	108	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
85	176	С143001-49	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 /к ступеням ЛС11-Б, неучтенная С143021-8-/ГОСТ 8717.0-84/**	0,882	139,00	--	123	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			94 814	2 341	13 238		64
				Тенге			10 704	767			3
			РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
			ВХОДНАЯ ГРУППА								
			Монолитные стены при опирании нах монолитных								
86	177	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (бетон В25; с/с цемент; W=6)**	27,9	13347,71	442,42	372 401	12 344	74 106	14	391
			м3		2362,50	167,13	65 914	4 663	105	1	23
87	178	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,15	69000,00	--	10 350				
			т		--	--					

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	179	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,9903**	**71100,00**	**--**	**70 410**				
			т		**--**	**--**					
89	180	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**1,1988**	**68800,00**	**--**	**82 477**				
			т		**--**	**--**					
90	181	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	**0,0942**	**64200,00**	**--**	**6 048**				
			т		**--**	**--**					
91	182	Е0108-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен /с двух строн до отметки -1.35/**	**125,496**	**245,44**	**3,82**	**30 802**	**479**	**5 744**	**0**	**27**
			м2		**37,35**	**1,44**	**4 687**	**181**	**118**	**0**	**1**
			Балка Б1								
92	183	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /из бетона В20/**	**5,4**	**13742,02**	**407,30**	**74 207**	**2 199**	**14 395**	**14**	**78**
			м3		**2385,00**	**153,86**	**12 879**	**831**	**105**	**1**	**4**
93	184	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0888**	**69000,00**	**--**	**6 127**				
			т		**--**	**--**					

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	185	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,237**	**64400,00**	**--**	**15 263**				
			т		--	--					
			Плита покрытия на отм.+1.430								
95	186	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона В25/**	**10,5**	**12336,02**	**241,10**	**129 528**	**2 532**	**15 144**	**8**	**85**
			м3		**1282,50**	**91,08**	**13 466**	**956**	**105**	**0**	**5**
96	187	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0558**	**69000,00**	**--**	**3 850**				
			т		--	--					
97	188	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,5925**	**72000,00**	**--**	**42 660**				
			т		--	--					
			Плита покрытия на отм.-1.220								
98	189	Е0106-10-1	**Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм /из бетона В15/**	**54**	**642,48**	**14,05**	**34 694**	**759**	**2 062**	**0**	**11**
			м2		**31,05**	**5,31**	**1 677**	**287**	**105**	**0**	**1**
99	190	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**0,27255**	**5239,08**	**327,33**	**1 428**	**89**	**576**	**12**	**3**
			1т		**1890,00**	**123,75**	**515**	**34**	**105**	**1**	
100	191	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,27255**	**68200,00**	**--**	**18 588**				
			т		--	--					
			Парапет								

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	192	Е0106-17-2	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм /из бетона В25/**	2,4	14834,74	402,61	35 603	966	7 924	18	43
			м3		2992,50	152,10	7 182	365	105	1	2
102	193	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,03162	69000,00	--	2 182				
			т		--	--					
103	194	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,20619	72000,00	--	14 846				
			т		--	--					
			КРЫЛЬЦО К-1; К-2; К-3								
			Пандусы								
104	195	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	12,9225	75,92	2,62	981	34	183	0	1
			м2		10,51	0,99	136	13	123	--	
105	196	Е0106-1-19	**Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх /из бетона В15/**	4,62	7298,60	353,46	33 720	1 633	3 682	4	17
			м3		625,50	133,52	2 890	617	105	1	3
106	197	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,04654	41200,00	--	1 917				
			т		--	--					
107	198	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,023	93997,62	304,24	2 162	7	802	198	5
			1т		33075,00	114,75	761	3	105	1	
108	199	С12041-133	**Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия**	0,023	18000,00	--	414				
			т		--	--					
109	200	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня**	16,3	89,04	5,89	1 451	96	1 689	0	7
			м		71,78	2,23	1 170	36	140	0	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	201	С12021-96	**Ограждения /из круглых труб/**	0,18966	177400,00	--	33 646				
			т		--	--					
111	202	ССЦ кн.2 т.ч.тб.3	**Доплата за марку стали С 245**	0,0054	1860,00	--	10				
			т		--	--					
112	203	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	6,9275	148,40	0,07	1 028		786	1	4
			м2		108,00	0,02	748		105	--	
			Ступени								
113	204	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	3,489	75,92	2,62	265	9	49	0	
			м2		10,51	0,99	37	3	123		
114	205	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке /из бетона В15/**	1,08	9047,70	316,01	9 772	341	1 687	8	9
			м3		1368,00	119,39	1 477	129	105	1	1
115	206	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	0,06978	64092,87	304,24	4 472	21	252	20	1
			1т		3330,00	114,75	232	8	105	1	
116	207	С12041-133	**Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия**	0,06978	18000,00	--	1 256				
			т		--	--					
			КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ								
			Кирпичные перегородки на отм.-2.400								
117	208	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон В7,5)**	3,13	6795,79	353,46	21 271	1 106	2 361	4	11
			м3		585,00	133,52	1 831	418	105	1	2
118	209	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,08509	52400,00	--	4 459				
			т		--	--					
119	210	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов**	4,974	295,54	4,19	1 470	21	350	0	2
			м2		58,05	1,58	289	8	118	0	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	211	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /из кирпича керамического М75 на растворе цементном М50/**	57,7243	1091,58	34,37	63 011	1 984	13 750	1	70
			м2		189,00	12,87	10 910	743	118	0	4
121	212	Е0106-18-9	**Устройство перемычек /из бетона В15/**	0,035	13361,37	367,51	468	13	86	13	
			м3		2202,75	138,83	77	5	105	1	
122	213	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,00126	69000,00	--	87				
			т		--	--					
123	214	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,00344	71100,00	--	245				
			т		--	--					
			Кирпичные перегородки тамбура								
124	215	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	0	7840,24	335,84	-	-	-	5	-
			м3		699,75	126,00	-	-	118	1	-
125	216	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	0,6577658	1091,58	34,37	718	23	157	1	1
			м2		189,00	12,87	124	8	118	0	0
126	217	Е0106-18-9	**Устройство перемычек /из бетона В15/**	0	13361,37	367,51	-	-	-	13	-
			м3		2202,75	138,83	-	-	105	1	-

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	218	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0243**	**69000,00**	**--**	**1 677**				
			т		**--**	**--**					
128	219	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,08304**	**71100,00**	**--**	**5 904**				
			т		**--**	**--**					
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ								
129	220	Е0107-55-5	**Установка вентиляционных блоков массой до 1 т /на полимерцементном растворе/**	**0**	**797,29**	**302,34**	**-**	**-**	**-**	**1,33**	**-**
			шт		**219,15**	**105,82**	**-**	**-**	**140**	**0,44**	**-**
130	221	С143016-23	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см /вентблоки/**	**0,0**	**1660,00**	**--**	**-**				
			м2		**--**	**--**					
131	222	Е0106-1-19	**Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх /из бетона В20/**	**0**	**7652,83**	**353,46**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**
			м3		**625,50**	**133,52**	**-**	**-**	**105**	**1**	**-**
132	223	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0**	**67700,00**	**--**	**-**				
			т		**--**	**--**					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1 141 868**	**24 656**	**145 785**		**766**
				Тенге			**127 002**	**9 308**			**46**
			РАЗДЕЛ 9.Элемент блокировки ЭБ-1 /левой/ торцевой, ЭБ-3 /правой/ торцевой секции								
			Стены								

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	242	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В25; с/с цемент)**	9,24	11046,81	360,48	102 073	3 331	15 292	9	83
			м3		1440,00	136,17	13 306	1 258	105	1	6
134	243	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,10132	69000,00	--	6 991	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
135	244	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,67952	71100,00	--	48 314	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
136	245	Е0108-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен /площадь стен под гидроизоляцию см.л.2 АР1/**	26,5	245,44	3,82	6 504	101	1 213	0	6
			м2		37,35	1,44	990	38	118	0	--
			Каркас								
			Колонны								
137	246	Е0107-43-4	**Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 2 т /на анкерные болты/**	6	2392,36	570,97	14 354	3 426	14 395	8	49
			шт		1509,75	203,95	9 059	1 224	140	1	5
138	247	С143001-13 Изм. и доп. вып.19	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010**	0,12	7625,00	--	915	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
139	248	С11011-761	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки**	1,8	502,00	--	904	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
140	249	С12041-52	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток**	0,0342	67600,00	--	2 312	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	250	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,0342	40200,00	--	1 375	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
142	251	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами /гайки и шайбы/**	0,00552	149300,00	--	824	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
143	252	С143015-3	**Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5**	3	16000,00	--	48 000	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
144	253	С143001-47	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	3	112,00	--	336	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
145	254	С143001-48	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5**	3	122,00	--	366	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
146	255	С143001-49	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30**	3	139,00	--	417	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
147	256	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	3	78,00	--	234	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
148	257	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (дополнительные элементы колонн 5КН-Т2-4.4-1-1-1 и 5КН-Т2-4.4-1-1-2)**	0,108	53000,00	--	5 724	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Ригели сборные								
149	258	Е0107-44-5	**Укладка ригелей, масса до 1 т /сборных деталей ригеля/**	4	589,42	292,42	2 358	1 170	2 244	2	6
			шт		297,00	103,75	1 188	415	140	0	2

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	259	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим-но	**Установка опорных конструкций поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой Е0107-44-5, из расчета 50кг на 1м сборного ригеля**	**0,29**	**25142,72**	**1834,39**	**7 291**	**532**	**1 657**	**25**	**7**
			т		**4545,00**	**422,33**	**1 318**	**122**	**115**	**2**	**--**
151	260	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	**Деталь ригеля 5ДР1-4.2,5. 17-6-I**	**2**	**1941,62**	**--**	**3 883**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
152	261	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	**Деталь ригеля 5ДР2-4.2,5. 12-6-I**	**2**	**1423,12**	**--**	**2 846**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Ригели монолитные								
153	262	Е0106-19-2	**Устройство поясов без опалубки /бетон В30/**	**0,8**	**9060,08**	**283,24**	**7 248**	**227**	**697**	**4**	**3**
			м3		**722,25**	**106,99**	**578**	**86**	**105**	**1**	**--**
154	263	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,0234**	**66000,00**	**--**	**1 544**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
155	264	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,0176**	**64400,00**	**--**	**1 133**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	265	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**								
			т	0,17148	59900,00	--	10 272	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
157	266	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп**								
			т	0,01168	55300,00	--	646	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			276 864	8 786	35 498		155
				Тенге			26 438	3 143			14
			РАЗДЕЛ 10.Элемент блокировки ЭБ-2 /2шт/ рядовой секции								
			Стены								
158	267	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В25; с/с цемент)**								
			м3	9,24	11046,81	360,48	102 073	3 331	15 292	9	83
					1440,00	136,17	13 306	1 258	105	1	6
159	268	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
			т	0,1582	69000,00	--	10 916	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
160	269	С12041-113	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**								
			т	0,68012	71100,00	--	48 357	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
161	270	С12041-116	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**								
			т	0,05274	64400,00	--	3 396	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
162	271	Е0108-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен /площадь стен под гидроизоляцию см.л.2 АР1/**								
				26,5	245,44	3,82	6 504	101	1 213	0	6

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		37,35	1,44	990	38	118	0	--
			Каркас								
			Колонны								
163	272	Е0107-43-4	**Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 2 т /на анкерные болты/**	6	2392,36	570,97	14 354	3 426	14 395	8	49
			шт		1509,75	203,95	9 059	1 224	140	1	5
164	273	С143001-13 Изм. и доп. вып.19	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010**	0,12	7625,00	--	915	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
165	274	С11011-761	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки**	1,8	502,00	--	904	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
166	275	С12041-52	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток**	0,0342	67600,00	--	2 312	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
167	276	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,0342	40200,00	--	1 375	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
168	277	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами /гайки и шайбы/**	0,00552	149300,00	--	824	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
169	278	С143015-3	**Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5**	3	16000,00	--	48 000	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
170	279	С143001-47	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	3	112,00	--	336	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
171	280	С143001-48	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5**	3	122,00	--	366	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	281	С143001-49	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30**	3	139,00	--	417	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
173	282	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	3	78,00	--	234	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
174	283	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (дополнительные элементы колонн 5КН-Т2-4.4-1-1-1 и 5КН-Т2-4.4-1-1-2)**	0,108	53000,00	--	5 724	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Ригели сборные								
175	284	Е0107-44-5	**Укладка ригелей, масса до 1 т /сборных деталей ригеля/**	4	589,42	292,42	2 358	1 170	2 244	2	6
			шт		297,00	103,75	1 188	415	140	0	2
176	285	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим-но	**Установка опорных конструкций поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой Е0107-44-5, из расчета 50кг на 1м сборного ригеля**	0,29	25142,72	1834,39	7 291	532	1 657	25	7
			т		4545,00	422,33	1 318	122	115	2	--
177	286	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	**Деталь ригеля 5ДР1-4.2,5. 17-6-I**	2	1941,62	--	3 883	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
178	287	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	**Деталь ригеля 5ДР2-4.2,5. 12-6-I**	2	1423,12	--	2 846	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Ригели монолитные								

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	**288**	E0106-19-2	**Устройство поясов без опалубки /бетон В30/**	**0,8**	**9060,08**	**283,24**	**7 248**	**227**	**697**	**4**	**3**
			м3		**722,25**	**106,99**	**578**	**86**	**105**	**1**	**--**
180	**289**	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,0234**	**66000,00**	**--**	**1 544**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
181	**290**	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,0288**	**64400,00**	**--**	**1 855**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
182	**291**	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**0,17148**	**59900,00**	**--**	**10 272**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
183	**292**	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп**	**0,008**	**55300,00**	**--**	**442**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**284 746**	**8 786**	**35 498**		**155**
				Тенге			**26 438**	**3 143**			**14**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по разделам ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**7 076 881**	**211 197**	**850 552**	**0**	**3 985**
				Тенге			**668 727**	**75 028**	**0**	**0**	**344**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			**7 076 881**	**211 197**	**850 552**	**0**	**3 985**
				Тенге			**668 727**	**75 028**	**0**	**0**	**344**
		Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			7 076 881				
		Оборудования		*Тенге*			*0*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				743 756			51820
		Накладные расходы -	Тенге			850 552				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111 563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			475 646				
		ИТОГО ПО разделам:	Тенге			8 403 078				
		Нормативная трудоемкость -	*чел.-ч*							
		Сметная заработная плата -	*Тенге*				*263 613*			1 399
	СН РК 8.02-09-2002 п.40	Затраты на временные здания и сооружения 1,1 %	Тенге			92 434				
		Итого	Тенге			8 495 512				
	СН РК 8.02-07-2002 р8 п.4а	Затраты на зимнее удорожание 1,79 %	Тенге			152 070				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			84 955				
		Затраты на оплату доп.отпусков 0,4%	Тенге			33 982				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			8 766 519				
		ИТОГО с переходным коэф. К = 2,7367742	Тенге			23 991 983				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	Тенге			479 840				
		ИТОГО	Тенге			24 471 823				
		НДС -12%	Тенге			2 936 619				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			27 408 442				
	ИТОГО с понижающим коэф. К-0,987956					**27 078 334,64**				
	в т.ч НДС -12%					**2 901 250,14**				

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
Инженер-строитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев" _____ **Ерлан Б.Е.**

Эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнологии" _____ **Шаймерденов К.С.**

СДАЛ:
Ген.попрядчик:
Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ **Жолдыбаев С.А.**