"SANA-2015", Версия 20.2 от 08.04.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Ясли-сад "Чайка" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области 990440005980 Павлодарская область, г.Аксу, Степная, 15/1 БИН

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли - сад "Чайка" ГУ "Аппарат акима Калкаманского сельского округа города Аксу" Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли - сад "Чайка" ГУ "Аппарат акима Калкаманского сельского округа города Аксу" Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 990440005980/210028/00 от 17.06.2021г

Акт приемки выполненных работ №1 от 26.07.2021г

за июль 2021г

Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли - сад "Чайка" ГУ "Аппарат акима Калкаманского сельского округа города Аксу" Павлодарской области

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения

Раздел 1 Стены и перегородки

1	7 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	324	2743,82 / 2239,75	14,36 / 7,26	888998 / 725678	4652 / 2353	158668 / 0	524182 / 113054	1526234
2	8 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	654	161,45 / 161,45	0 / 0	105586 / 105586	0 / 0	0 / 0	76022 / 14529	196137
3	9 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	548	1058,13 / 912,17	18,97 / 6,04	579855 / 499871	10394 / 3310	69590 / 0	402545 / 78592	1060992
4	10 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	344	161,44 / 161,44	0 / 0	55537 / 55537	0 / 0	0 / 0	39987 / 7642	103166

5	11 1115-0206-0205										
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	344	809,46	4,65	278453	1598	96718	144518	456809
					523,65	1,49	180137	511	0	33838	
	Раздел 2 Проемы										
	2.1 Окна										
6	12 1206-0101-0101										
		Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	54	1336,65	57,07	72179	3082	0	50775	132790
					1279,57	26,37	69097	1424	0	9836	
7	13 1110-0501-0108										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	50	22813,42	170,48	1140671	8524	1074530	55502	1291867
					1152,34	81,04	57617	4052	0	95694	

8	14 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	110	26255,4 / 1152,35	170,46 / 81,03	2888094 / 126758	18751 / 8913	2742585 / 0	122104 / 240816	3251014
9	15 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	35	24347,6 / 919,37	168,23 / 80,06	852166 / 32178	5888 / 2802	814100 / 0	31482 / 70692	954340
10	19 1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	137,6	3838,24 / 917,35	8,92 / 2,85	528142 / 126228	1228 / 392	400686 / 0	96231 / 49950	674323

2.2 Двери

11	24 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	4	1995	115	7980	460	0	5563	14626
					1880	51,5	7520	206	0	1083	
12	25 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах Д-1. НР = 69 %	м2	8,4	43373,57	47,5	364338	399	344911	13242	407786
					2265,24	19,4	19028	163	0	30206	
13	26 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	4	7830,75	2	31323	8	26392	3397	37498
					1230,75	0	4923	0	0	2778	
14	27 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	4538		18152		18152	0	19604
					0		0		0	1452	
15	31 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	9	24984,56	2,67	224861	24	215739	8188	251693
					1010,89	0	9098	0	0	18644	

Итого **10 378 879**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 019 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 55 008

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 126
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 962 071
- накладные расходы, тенге	1 573 738
в т.ч. зарплата, тенге	141 637
- сметная прибыль (8 %), тенге	768 806
Всего	**10 378 879**

Раздел 1 Отопление

1	1 1116-0301-0105										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	302	2179,45	17,97	658195	5426	536615	115862	835982
					384,62	6,86	116154	2073	0	61925	
2	2 1116-0301-0102										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	1634,84	17,98	81742	899	61612	19184	109000
					384,62	6,88	19231	344	0	8074	
3	3 1118-0301-0101										
		Радиаторы чугунные Установка НР = 98 %	кВт	94,5	20759,74	152,12	1961795	14375	1872079	80670	2205862
					797,26	73,81	75341	6975	0	163397	

Раздел 3 Демонтаж

4	17 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 40 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	302	672,19	5,18	203000	1565	16161	133798	363742
					613,49	1,84	185274	557	0	26944	
5	18 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	71,5	390,77	3,03	27940	217	2222	18417	50066
					356,66	1,09	25501	78	0	3709	
6	19 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	55	1064,4	48	58542	2640	0	41211	107733
					1016,4	24,27	55902	1335	0	7980	

Итого	**3 672 385**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	477 403
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 122
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 362
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 488 689
- накладные расходы, тенге	409 142
в т.ч. зарплата, тенге	36 822
- сметная прибыль (8 %), тенге	272 029
Всего	**3 672 385**

Итого по смете	14 051 264
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 496 659
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 130
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 488
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 450 760

- накладные расходы, тенге	1 982 880
в т.ч. зарплата, тенге	178 459
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 040 835
Всего	**14 051 264**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	168615
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**284 398**
Итого в текущих ценах с 5.10.20 г	**14 504 277**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,9	**13 053 849,08**
НДС (12 %)	1 566 461,89
Всего по смете с учетом НДС	**14 620 310,97**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____Лунев Д.В.

Принял (Заказчик)
КГКП "Ясли-сад "Чайка" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 990440005980

Руководитель_____Гарибова Р.М

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "QazaqTehQyzmet"
БИН 190140034583

эксперт_____Даулеткулов С.С.
аттестат № KZ76VJE00038890

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "СК НУРТАС-ГХ"

БИН 091040005514

Директор_____Есимханов Т.Ш.