"SANA-2015", Версия 20.2 от 08.04.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГКП "Ясли-сад "Чайка" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области 990440005980 г.Аксу, Степная, 15/1 БИН

Форма 2В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли - сад "Чайка" ГУ "Аппарат акима Калкаманского сельского округа города Аксу" Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли - сад "Чайка" ГУ "Аппарат акима Калкаманского сельского округа города Аксу" Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 990440005980/210028/00 от 17.06.2021г

Акт приемки выполненных работ №2 от 14.09.2021г

за сентябрь 2021г

Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли - сад "Чайка" ГУ "Аппарат акима Калкаманского сельского округа города Аксу" Павлодарской области

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения

Раздел 1 Стены и перегородки

1	4 1205-0101-1502	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов НР = 72 %	м2 проемов	8,7	5024,83	199,31	43716	1734	26340	11841	60002
					1797,93	92,41	15642	804	0	4445	
2	6 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	1421,88	76,13	34125	1827	10027	18970	57343
					927,96	60,08	22271	1442	0	4248	
3	7 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	156	2743,82	14,36	428036	2240	76395	252384	734854
					2239,75	7,26	349401	1133	0	54434	
4	9 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	550	1058,13	18,97	581971	10432	69844	404014	1064864
					912,17	6,04	501695	3322	0	78879	

5	11 1115-0206-0205										
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	-344	809,46	4,65	-278453	-1598	-96718	-144518	-456809
					523,65	1,49	-180137	-511	0	-33838	
	Раздел 2 Проемы										
	2.1 Окна										
6	12 1206-0101-0101										
		Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	-12	1336,67	57,08	-16040	-685	0	-11283	-29509
					1279,58	26,33	-15355	-316	0	-2186	
7	13 1110-0501-0108										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	-2,4	22813,75	170,42	-54753	-409	-51578	-2665	-62011
					1152,5	81,25	-2766	-195	0	-4593	

8	14 1110-0501-0108										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	-11,77	26255,48	170,52	-309027	-2007	-293457	-13065	-347859
					1152,34	81,05	-13563	-954	0	-25767	
9	15 1110-0501-0106										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	-3,21	24347,35	167,91	-78155	-539	-74665	-2887	-87525
					919,31	80,06	-2951	-257	0	-6483	
10	18 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	84	111		9324		9324	0	10070
					0		0		0	746	

11	20 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	33,42	2865,02	13,82	95749	462	60074	32504	138513
					1053,65	3,5	35213	117	0	10260	
	2.2 Двери										
12	28 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2	3213,33	44,17	3856	53	1155	2140	6476
					2206,67	22,5	2648	27	0	480	
13	29 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2	2073,33	20,83	2488	25	167	1843	4677
					1913,33	6,67	2296	8	0	346	
14	31 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	-2,28	24984,65	2,63	-56965	-6	-54654	-2075	-63763
					1010,96	0	-2305	0	0	-4723	

<u>Раздел 3 Кровля</u>

3.1 Устройство кровли

15	32 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство 30мм НР = 92 %	м2 стяжки	1242	638,57	101,3	793102	125810	393554	280546	1159540
					220,4	25,12	273738	31203	0	85892	
16	33 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	12420	19,05	1,5	236559	18609	207812	13766	270351
					0,82	0,39	10138	4825	0	20026	
17	34 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1242	1354,9	14,48	1682787	17989	1491805	164816	1995411
					139,29	4,96	172993	6155	0	147808	

18	35 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	1242	571,57	6,86	709894	8516	623062	74751	847417
					63,06	2,36	78316	2935	0	62772	
	3.2 Примыкания										
19	36 1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	170	1257,39	15,96	213756	2714	159120	48508	283245
					305,42	4,73	51922	804	0	20981	
20	39 1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным, фартук l=450мм. НР = 72 %	м	64	157,56	3	10084	192	209	7040	18494
					151,3	1,48	9683	95	0	1370	
21	41 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов, слив l=640мм. НР = 72 %	м	184	293,68	2,1	54037	386	1553	37648	99020

					283,14	1,04	52098	191	0	7335	
	3.3 Лестница металлическая										
22	43 1219-0101-0201										
		Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	14	60,36	0,86	845	12	0	600	1561
					59,5	0	833	0	0	116	
23	44 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12417	73544,33	25529,52	9132	3170	1462	3804	13971
					36240,64	8158,17	4500	1013	0	1035	
24	45 2105-0201-0502										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09665	259316		25063		25063	0	27068
					0		0		0	2005	
25	46 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01716	217102		3725		3725	0	4023
					0		0		0	298	

26	47 2306-1710-2677	Болт анкерный с гайкой М12х100 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,014	150118		2102		2102	0	2270
					0		0		0	168	
27	48 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,5	82,91	2,18	456	12	205	166	672
					43,45	0,36	239	2	0	50	
28	49 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	11	74,09	1,73	815	19	517	194	1090
					25,36	0,18	279	2	0	81	
	3.4 Ведомость объемов демонтажно-восстановительных работ работ										
29	50 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1242	158,14	0,23	196405	282	0	141209	364623
					157,91	0	196123	0	0	27009	
30	51 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	1242	385,59	0,32	478902	394	0	344526	889302

					385,27	0	478508	0	0	65874	
	Раздел 4 Наружная отделка										
31	56 1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 %	м2	1458	231,59	5,85	337660	8534	266293	45376	413679
					43,1	0,13	62833	189	0	30643	
32	58 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой - цоколь НР = 69 %	м2	136,8	144,99	2,39	19834	327	11343	5658	27531
					59,68	0,26	8164	36	0	2039	
	Раздел 5 Ведомость объемов демонтажных и восстановительных работ										
33	59 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	150	1725,62	195,01	258843	29252	0	174704	468231
					1530,61	87,03	229591	13054	0	34684	
34	61 1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1458	161,45	0	235388	0	0	169479	437256
					161,45	0	235388	0	0	32389	

35	62 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	83	3213,88	44,14	266752	3664	79901	148032	447967
					2207,07	22,33	183187	1853	0	33183	
36	63 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	83	2072,75	20,82	172038	1728	11522	127466	323464
					1913,11	6,57	158788	545	0	23960	
37	64 1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	83	796,25	3	66089	249	56650	7446	79418
					110,72	1,42	9190	118	0	5883	
38	67 1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм (цоколь) НР = 72 %	м2	95,8	2449,14	0,19	234628	18	46915	135140	399349
					1959,24	0	187695	0	0	29581	

39	68 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Разборка НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	10,29	1299,42	34,99	13371	360	0	9080	24247
					1264,43	14,48	13011	149	0	1796	
40	72 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1180	763,83	1,88	901325	2224	331904	528488	1544198
					480,68	0,91	567197	1070	0	114385	
41	73 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	25	575		14375		0	0	15525
					0		0		0	1150	
42	74 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	25	344		8600		0	0	9288
					0		0		0	688	

Итого **11 197 534**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 696 503
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 235 990

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 859
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 396 971
- перевозка грузов, тенге	22 975
- накладные расходы, тенге	3 015 646
в т.ч. зарплата, тенге	271 408
- сметная прибыль (8 %), тенге	829 449
Всего	**11 197 534**

Локальная смета № 2-1-2 Отопление

Раздел 1 Отопление

1	2 1116-0301-0102										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-15	1634,8	18	-24522	-270	-18483	-5755	-32699
					384,6	6,87	-5769	-103	0	-2422	
2	4 1118-1101-0105										
		Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	55	274,53	0	15099	0	5892	9023	26052
					167,4	0	9207	0	0	1930	
3	5 1311-0203-0101										
		Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	55	1126	0	61930	0	0	46448	117048
					1126	0	61930	0	0	8670	

4	6 2305-1207-0102	Головка термостатическая типа Herz, Дизайн, M28x1,5 диапазон регулирования от 6 °C до 30 °C	шт.	55	4592		252560		252560	0	272765
					0		0		0	20205	
5	7 2304-1008-0201	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, со скрытой преднастройкой, T 120 °C, PN 10, DN 15, наружная резьба трубного соединения 3/4" ГОСТ 30815-2002	шт.	55	5568		306240		306240	0	330739
					0		0		0	24499	
6	8 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	55	2131,16	83,98	117214	4619	16383	94986	229176
					1749,31	12,95	96212	712	0	16976	

7	10 1116-0601-0102									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2158	110,88	17264	887	2383	13917	33675
					1749,25	25,88	13994	207	0	2494	
8	12 1113-0301-0406									
		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	178,6	83,02	2,39	14827	426	6656	5376	21819
					43,37	0,26	7745	46	0	1616	
9	13 1113-0301-1406									
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	357,2	74	1,69	26434	603	16777	6311	35365
					25,35	0,26	9054	92	0	2620	
10	16 1146-0302-0303									
		Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 84 %	шт.	60	995,78	441,52	59747	26491	0	37477	105002
					554,27	189,33	33256	11360	0	7778	

Итого	**1 138 942**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	225 629
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 756
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 314

- материалы, изделия и конструкции, тенге	588 408
- накладные расходы, тенге	207 783
в т.ч. зарплата, тенге	18 700
- сметная прибыль (8 %), тенге	84 366
Всего	**1 138 942**

добавить по нулевой смете 0-1

Локальная смета № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения

1	1 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич заказчика/ НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,6	2420,28	248,33	8713	894	2239	5373	15213
					1550	54,72	5580	197	0	1127	
2	2 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	140	741,62	55,09	103827	7713	0	71725	189596
					686,53	25,03	96114	3504	0	14044	
3	3 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	805	1058,13	18,97	851793	15268	102225	591330	1558573
					912,17	6,04	734300	4862	0	115450	

4	4 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	338,465	2743,82	14,36	928688	4860	165752	547584	1594374
					2239,75	7,26	758076	2458	0	118102	
5	5 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	101,9	161,44	0	16451	0	0	11845	30560
					161,44	0	16451	0	0	2264	
6	6 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	635,4	1215,26	7,25	772177	4605	276063	394392	1259895
					773,54	2,33	491509	1481	0	93326	
7	7 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	104,3	1758,83	9,57	183446	998	158276	22190	222087
					231,75	4,64	24172	484	0	16451	
8	8 2109-0205-0111	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99	м	104,3	3898		406561		406561	0	439086

					0		0		0	32525	
9	9 1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	22,05	3838,23	8,93	84633	197	64208	15421	108058
					917,37	2,86	20228	63	0	8004	
10	10 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные. Устройство НР = 80 %	м	245,6	448,77	5,45	110218	1338	336	87054	213054
					441,95	1,11	108544	273	0	15782	
11	11 2109-0205-0302	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм ГОСТ 23166-99 /примен/	м	245,6	395		97012		97012	0	104773
					0		0		0	7761	
12	12 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1995	115	1995	115	0	1390	3656
					1880	51	1880	51	0	271	
13	13 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах Д-1. НР = 69 %	м2	2,89	43374,39	48,1	125352	139	118666	4557	140302

					2265,4	19,72	6547	57	0	10393	
14	14 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	1	7831	2	7831	2	6598	849	9374
					1231	0	1231	0	0	694	
15	15 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	4538		4538		4538	0	4901
					0		0		0	363	
16	16 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	3,59	2291,92	164,9	8228	592	3860	3654	12833
					1051,81	79,11	3776	284	0	951	
17	17 2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,59	13923		49984		49984	0	53983
					0		0		0	3999	
18	18 2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-2014 К=-1,000;	м2	-3,59	4284		-15380		-15380	0	-16610
					0		0		0	-1230	

19	19 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	1,76	1196,59	5,11	2106	9	1693	367	2671
					229,55	2,27	404	4	0	198	
20	20 2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	1,76	890		1566		1566	0	1691
					0		0		0	125	
21	21 2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	3,59	1223		4391		4391	0	4742
					0		0		0	351	
22	22 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	19,67	2310,42	186,07	45446	3660	21789	19526	70170
					1016,62	86,32	19997	1698	0	5198	

23	23	2109-0202-0504	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014							
				м2	9,49	24062	228348	228348	0	246616
						0	0	0	18268	
24	24	2109-0202-0505	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014							
				м2	10,18	22468	228724	228724	0	247022
						0	0	0	18298	

25	25 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщины 50 мм/ НР = 92 % К=25,000;									
			м2 стяжки	31050	19,05	1,5	591399	46522	519531	34416	675880
					0,82	0,39	25346	12063	0	50065	
26	26 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка /ранее снятых с вентшахт/ НР = 118 %									
			шт. сборных конструкций	22	1526,36	840,95	33580	18501	4715	19579	57412
					471,09	283,09	10364	6228	0	4253	
27	27 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая ГОСТ 14918-80 /полоса на примыкании шириной 40 мм L=120м/									
			т	0,025	310710		7768		7768	0	8389
					0		0		0	621	
28	28 2105-0104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,45 мм ГОСТ 14918-80-фартук									
			т	0,10477	349434		36610		36610	0	39539
					0		0		0	2929	

29	29 2105-0104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,45 мм ГОСТ 14918-80-слив	т	0,42841	349434		149701		149701	0	161677
					0		0		0	11976	
30	30 1115-0402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1458	346,71	0,57	505506	832	288560	173194	732996
					148,23	0,26	216114	378	0	54296	
31	31 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	878,452	763,83	1,88	670992	1655	247087	393433	1149579
					480,68	0,91	422250	796	0	85154	
	Локальная смета № 2-1-2 Отопление										
32	32 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	38	2179,45	17,97	82819	683	67521	14578	105189
					384,61	6,84	14615	260	0	7792	

33	33 1116-0301-0104										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	2005,71	17,97	70200	629	56109	13428	90318
					384,63	6,86	13462	240	0	6690	
34	34 1116-0401-0202										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	2823,05	39,03	163737	2264	119135	42293	222512
					729,97	14,1	42338	818	0	16482	
35	35 2304-0905-2408										
		Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	55	4162		228910		228910	0	247223
					0		0		0	18313	
36	36 2304-0905-2415										
		Краны шаровые из кованой латуни, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 40, DN 40, типа Herz, Festo ГОСТ 21345-2005	шт.	8	12307		98456		98456	0	106332

					0		0		0	7876	
37	37 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	2131,33	84	12788	504	1788	10363	25003
					1749,33	13	10496	78	0	1852	
38	38 2304-0902-1713	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7368		29472		29472	0	31830
					0		0		0	2358	
39	39 2304-0905-2414	Краны шаровые из кованой латуни, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 40, DN 32, типа Herz, Festo ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8200		16400		16400	0	17712
					0		0		0	1312	

40	40 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	2158,17	110,83	12949	665	1788	10438	25258
					1749,33	25,83	10496	155	0	1871	
41	41 2304-0905-2407	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2897		17382		17382	0	18773
					0		0		0	1391	

Итого	**10 230 440**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 054 290
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 645
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 432
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 816 715
- накладные расходы, тенге	2 488 977
в т.ч. зарплата, тенге	224 008
- сметная прибыль (8 %), тенге	757 813
Всего	**9 921 088**
Итого по смете	**22 566 916**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 976 422
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	381 391
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	117 605
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 802 094
- накладные расходы, тенге	3 258 354
в т.ч. зарплата, тенге	1 113 587
- сметная прибыль (8 %), тенге	829 449
Всего	**22 566 916**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	270803
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**456 754**
Итого в текущих ценах с 5.10.20 г	**23 294 473**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,9	**20 965 026,82**
НДС (12 %)	2 515 803,22
Всего по смете с учетом НДС	**23 480 830,04**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____Лунев Д.В.

Технадзор с объемом выполненных работ согласен
ТОО "QazaqTehQyzmet"
БИН 190140034583

эксперт_____Даулеткулов С.С.
аттестат № KZ76VJE00038890

Принял (Заказчик)
КГКП "Ясли-сад "Чайка" отдела образования города Аксу, управления образования
БИН 990440005980

Руководитель_____Гарибова Р.М.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "СК НУРТАС-ГХ"
БИН 091040005514

Директор_____Есимханов Т.Ш.