Утверждена
приказом Министерство по инвестициям и развития Республики
от 19.09.2018г. №656

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Шашкина от ул.Попова до ул.Тимирязева в Бостандыкском районе города Алматы

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

Июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		231	от 03.03.21г.				

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								в т.ч. НДС	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Шашкина от ул.Попова до ул.Тимирязева в Бостандыкском районе города Алматы	**31 486 083,55**	**8 457 623,54**							**1 014 914,82**	**9 472 538,36**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Директор департамента водопроводных сетей _____ **Нурке М.С.**

Технический надзор
ГКП на ПХВ «Алматы Су» У ЭиИР г.Алматы

Технический надзор _____ **Искаков Ж.Ш.**

нач. уч. Оканурбаев Т.Б.

Подрядчик:

ТОО "Баймен"

Директор _____ **Баймен Ж.Е.**

Авторский надзор
ТОО «Рауза-ПВ»

Директор _____ **Амиров М.Ш.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Подрядчик: ТОО" Баймен"

Наименование стройки - **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Шашкина от ул.Попова до ул.Тимирязева в Бостандыкском районе города Алматы**

Шифр стройки 12-2017-С1

Наименование объекта - **Наружные сети**

Шифр объекта 12-2017-С1

Договор №231 от 03.03.2021г.

АКТ №2
приемки выполненных работ за июль 2021 года

Составлен(а) 1 квартал 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Обратная засыпка										
1	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	568,449		93,20	78,45	52981,25	44596,71	1648,50	13127,27	71397,21
		НР - 72%; СП - 8%				11,85	20,22	6736,04	11496,28		5288,68	
2	**Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	974,032		635,12	30,28	618622,58	29498,33	315989,70	206472,44	891102,62
		НР - 72%; СП - 8%				280,42	14,00	273134,55	13632,73		66007,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					671603,83	74095,04	317638,21	219599,71	962499,82
								279870,59	25129,01	--	71296,28	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					671603,83				
	Материалы		Тенге					317638,21				
	Всего заработная плата		Тенге						304999,59			
		Накладные расходы	Тенге					219599,71				
		Сметная прибыль	Тенге					71296,28				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					962499,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239,40
		Сметная заработная плата	Тенге						304999,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					962499,82				
		РАЗДЕЛ 2.Сети водопровода										
3	**Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	0,304		103537,78	--	31475,49	--	5395,10	25819,59	61878,68
		НР - 99%; СП - 8%				85790,76	--	26080,39	--		4583,61	
4	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	0,055		634020,86	127795,28	34871,15	7028,74	840,65	29537,17	69560,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			490941,00	51523,04	27001,76	2833,77		5152,67	
5	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55,22	2573,00	--	142081,06	--	142081,06	--	153447,54
		СП - 8%			--	--	--	--		11366,48	
6	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,055	1561709,70	42760,78	85894,03	2351,84	65446,94	17971,71	112175,00
		НР - 99%; СП - 8%			329004,50	1054,39	18095,25	57,99		8309,26	
7	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,055	79215,54	--	4356,85	--	424,78	3892,76	8909,58
		НР - 99%; СП - 8%			71492,30	--	3932,08	--		659,97	
8	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1695	73431,33	--	12446,61	--	328,67	11996,77	26398,85
		НР - 99%; СП - 8%			71492,30	--	12117,94	--		1955,47	
9	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,304	32545,38	21492,03	9893,80	6533,58	--	3608,68	14582,67
		НР - 72%; СП - 8%			11053,35	5433,67	3360,22	1651,84		1080,20	
10	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Лента детекционная сигнальная "водопровод"	м	304	83,00	--	25232,00	--	25232,00	--	27250,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2018,56	
		Установка футляров методом прокола [диам.325мм]									
11	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	4458988,18	344302,85	53507,86	4131,63	42500,83	7624,79	66023,26
		НР - 99%; СП - 8%			572949,30	68867,88	6875,39	826,41		4890,61	
		Установка футляров методом прокола [диам.273мм]									
12	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0645	3805089,66	310957,24	245428,28	20056,74	191935,86	37056,52	305083,58
		НР - 99%; СП - 8%			518382,70	61940,15	33435,68	3995,14		22598,78	
13	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,341	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	11254,90	1202,98	56274,48	6014,92	29864,65	20330,88	82733,78
		НР - 99%; СП - 8%			4078,98	28,26	20394,92	141,32		6128,43	
14	Е11-130301-1909 1113-0301-1909 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	м2	67,54	2225,21	65,28	150290,69	4409,34	88932,92	42083,02	207763,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			843,18	59,84	56948,43	4041,46		15389,90	
15	Е11-130501-0301 1113-0501-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	м2	67,54	4702,85	112,08	317630,33	7569,82	214744,28	68607,14	417136,46
		НР - 69%; СП - 8%			1411,26	60,92	95316,23	4114,40		30899,00	
16	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Металлоконструкция для опор в футляре. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,037	69287,79	10933,01	2563,65	404,52	48,75	1456,24	4341,48
		НР - 69%; СП - 8%			57037,20	3,32	2110,38	0,12		321,59	
17	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,037	285493,00	--	10563,24	--	10563,24	--	11408,30
		СП - 8%			--	--	--	--		845,06	
18	С121-130603-0301 2113-0603-0301 РСНБ РК 2015	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78	кг	12	2544,00	--	30528,00	--	30528,00	--	32970,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2442,24	
		Трубопроводная арматура									
19	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3630,33	222,61	14521,33	890,43	1869,48	12103,32	28754,62
		НР - 99%; СП - 8%			2940,36	116,04	11761,42	464,16		2129,97	
20	С123-040102-2005 2304-0102-2005 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	70780,00	--	283120,00	--	283120,00	--	305769,60
		СП - 8%			--	--	--	--		22649,60	
21	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	2000,88	124,93	16007,02	999,42	743,68	14252,57	32680,35
		НР - 99%; СП - 8%			1782,99	16,58	14263,92	132,62		2420,77	
22	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	5449,00	--	43592,00	--	43592,00	--	47079,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3487,36	
		Гидрант подземный пожарный									
23	Е11-220801-0103 1122-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные сварные диаметром 300-800 мм. Установка тройников с пожарной подставкой и подставок под пожарный гидрант	т фасонных частей	0,032	77497,62	14961,26	2479,92	478,76	615,18	1533,05	4334,01
		НР - 99%; СП - 8%			43311,84	5079,92	1385,98	162,56		321,04	
24	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115374,00	--	115374,00	--	115374,00	--	124603,92
		СП - 8%			--	--	--	--		9229,92	
25	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3288,72	209,96	3288,72	209,96	552,24	2597,38	6357,00
		НР - 99%; СП - 8%			2526,52	97,10	2526,52	97,10		470,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-030103-0908 2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	42192,00	--	42192,00	--	42192,00	--	45567,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3375,36	
27	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя на стене	шт.	1	817,28	--	817,28	--	--	621,13	1553,48
		НР - 76%; СП - 8%			817,28	--	817,28	--		115,07	
28	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	110761,00	--	1107,61	--	1107,61	--	1196,22
		СП - 8%			--	--	--	--		88,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1735537,40	61079,69	1338033,92	301092,70	2199560,51
							336423,79	18518,88	--	162930,41	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9893,80				
	Всего заработная плата		Тенге					5012,06			
		Накладные расходы	Тенге				3608,68				
		Сметная прибыль	Тенге				1080,20				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14582,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,01
		Сметная заработная плата	Тенге					5012,06			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1096720,90				
	Материалы		Тенге				644195,26				
	Всего заработная плата		Тенге					347820,11			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67430,85				
		Накладные расходы	Тенге				296027,78				
		Сметная прибыль	Тенге				111419,89				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1504168,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229,39
		Сметная заработная плата	Тенге					347820,11			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2563,65				
	Материалы		Тенге				48,75				
	Всего заработная плата		Тенге					2110,50			
		Накладные расходы	Тенге				1456,24				
		Сметная прибыль	Тенге				321,59				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4341,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,21
		Сметная заработная плата	Тенге					2110,50			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				626359,06				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				626359,06				
		Сметная прибыль	Тенге				50108,72				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				676467,78				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2199560,51				
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы водопроводные									
		Колодцы водопроводные днам.1500мм, диам.2000мм									
29	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971 2010 ПН15	шт.	2	19370,00	--	38740,00	--	38740,00	--	41839,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3099,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	12	10971,00	--	131652,00	--	131652,00	--	142184,16
		СП - 8%			--	--	--	--		10532,16	
31	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	18300,00	--	36600,00	--	36600,00	--	39528,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2928,00	
32	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	24462,00	--	48924,00	--	48924,00	--	52837,92
		СП - 8%			--	--	--	--		3913,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				255916,00	--	255916,00	--	276389,28
							--	--	--	20473,28	
							206992,00				276389,28
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				206992,00				
	Местные материалы		Тенге				16559,36				
		Сметная прибыль	Тенге				223551,36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48924,00				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48924,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3913,92				
		Сметная прибыль	Тенге				52837,92				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				276389,28				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									
		РАЗДЕЛ 4.Демонтаж и воостановление покрытия тротуаров									
		Разборка асфальтового покрытия тротуара									
33	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	582,4	942,41	--	548861,27	--	--	592770,17	1232962,00
		НР - 108%; СП - 8%			942,41	--	548861,27	--		91330,52	
34	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	23,296	99,00	--	2306,30	--		--	2490,81
		СП - 8%			--	--	--	--		184,50	
35	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	23,296	598,00	--	13931,01	--		--	15045,49
		СП - 8%			--	--	--	--		1114,48	
		Восстановление асфальтового покрытия									
		Покрытие тротуара									
36	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство /толщ.15см/	м2	365,7	1275,35	110,25	466397,09	40318,88	404524,59	36194,18	542798,58
		НР - 108%; СП - 8%			58,94	32,70	21553,63	11959,51		40207,30	
37	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п1.37К=1,5	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Добавить 9см до толщ. 15 см. Устройство /толщ.15см/	м2	365,7	1913,03	165,38	699595,64	60478,32	606786,88	54291,28	814197,87
		НР - 108%; СП - 8%			88,41	49,05	32330,44	17939,26		60310,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.2 Кзтр=1,05, Кзм=1,05	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций свыше 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,05; к времени эксплуатации машин - 1,05	м2 покрытия	365,7	1248,81	3,50	456690,32	1278,26	368130,73	94803,99	595613,85
		НР - 108%, СП - 8%			238,67	1,37	87281,33	500,14		44119,54	
39	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.2 Кзтр=1,05, Кзм=1,05	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций свыше 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,05; к времени эксплуатации машин - 1,05	м2 покрытия	365,7	195,93	--	71652,98	--	57590,98	15186,95	93787,12
		НР - 108%, СП - 8%			38,45	--	14061,99	--		6947,19	
40	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.2 Кзтр=1,05, Кзм=1,05 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций свыше 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,05; к времени эксплуатации машин - 1,05. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	582,4	1699,61	38,02	989852,51	22143,76	385967,21	638259,95	1758361,46
		НР - 108%, СП - 8%			998,87	15,87	581741,54	9239,89		130249,00	
41	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,3184	43685,00	--	407074,30	--	407074,30	--	439640,25
		СП - 8%			--	--	--	--		32565,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3656361,43	124219,21	2230074,71	1431506,52	5494897,40
							1285830,20	39638,80	--	407029,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3656361,43				
	Материалы		Тенге				1823000,40				
	Всего заработная плата		Тенге					1325469,00			
	Местные материалы		Тенге				407074,30				
	Транспортные расходы		Тенге				16237,31				
		Накладные расходы	Тенге				1431506,52				
		Сметная прибыль	Тенге				407029,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5494897,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1088,75
		Сметная заработная плата	Тенге					1325469,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5494897,40				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8 933 347,19**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1902124,58				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					259393,94			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83286,69			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4141662,84		
		- Перевозка грузов	Тенге				16237,31				
		- Накладные расходы	Тенге							1952198,94	
		- Сметная прибыль	Тенге							661729,41	

Итого по акту	**8 933 347,19**
Временные здания и сооружения 1,3%*0,8=1,04%	92 906,81
Итого с временными зданиями и сооружениями	**9 026 254,00**
Зимнее удорожания 2,3%*0,9=2,07%	186 843,46
Итого с зимними удорожаниями	**9 213 097,46**
Непредвиленные работы и затраты 2%	184 261,95
Итого с непредвиденными затратами	**9 397 359,41**
НДС 12%	1 127 683,13
Итого :	**10 525 042,54**
Всего с учетом понижающего К=0,900000007146014 к оплате	**9 472 538,36**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Подрядчик: ТОО" Баймен"

Директор департамента водопроводных сетей _____ **Нурке М.С.**

Директор _____ **Байменов Ж.Е.**

Технический надзор:
ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭиИР г.Алматы

Авторский надзор:
ТОО «Рауза-ПВ»

Технический надзор _____ **Искаков Ж.Ш.** / Артамонова Е.

Директор _____ **Амиров М.Н.**

на т. ут. Джанурбаев Т.Б.