Счет-фактура № 00000000013 от 09.07.13 (1)

Поставщик: ТОО "АЛВИС" **(2)**

БИН и его адрес: БИН: 911040000428, Адрес: РК,141200, Павлодарская обл. г. Экибастуз, ул. Шахтерская 77, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0005365 от 03.10.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ169262001111921001 в АО "Казкоммерцбанк"", , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дополнительное соглашение № 3 от 30.01.2013года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г.Павлодар ул.Каирбаева 72

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН: 060240000949, РК г.Павлодар ул.Каирбаева 72 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ10070102KSN4501000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм,ЛЭП-35кВ,высок овольтной ПС 35/10кВ у села Пятирыжск Железинского района Павлодарской области (В одну нитку 3 вариант)	работа	1	58 753 020,54	58 753 020,54	12%	7 050 362,46	65 803 383,00		
Всего по счету:					**58 753 020,54**		**7 050 362,46**	**65 803 383,00**		

Руководитель организации Мырзалиев М. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Мырзалиев М. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АЛВИС"**

форма №3

Наименование строительства и его адрес : **Строительство водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной подстанции ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области.**

С П Р А В К А № 2 от 09.07.2013г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2013 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
2713001		доп.согл. №3 от 30.01.13г. к договору № 87	20.12.2011г		011		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Напорный трубопровод в 2 нитки	219 648 675	58 753 020,38	86 065 129	25 783 796					7 050 362	65 803 383
итого	**219 648 675**	**58 753 020**	**86 065 129**	**25 783 796**					**7 050 362**	**65 803 383**
Удержание аванса 30%										19 741 015
Удержание резерва 5%										3 290 169
Всего к оплате										**42 772 199**

М.П. **Заказчик** Руководитель Есмуханов Б.К. 2013г.
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. **Подрядчик** Директор Мырзалиев М.Ж. 2013г.
(должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "АЛВИС" форма 2В

Наименование строительства и его адрес : Строительство водопровода диаметром 1000мм в две нитки у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области

Объект: Напорный трубопровод (в 2нитки)

АКТ № 2 от 09 июля 2013года
приемки выполненных работ
за июль 2013г.

на общестроительные работы

Доп.соглашение №3 от 30.01.2013г. к договору № 87 от 20.12.2011г

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3 при пересечении с воздушными линиями ВЛ10кВ, 35кВ, 110кВ(СН РК8.02-05-2002 прил.4 п.4 к=1,2)	168,000	33,40	31,41	5611	5277	1732	0,01150	2
				1,99	8,64	334	1452	97	0,02500	4
		1м3 грунта								
7	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей(т.ч. п-3.181 к=1,3)	56,000	217,62	0,00	12187	0	13771	1,53400	86
				217,62	0,00	12187	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
8	Е22-49-3	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке вне населенных пунктов и промышленных площадок	0,012	6223,73	121,73	75	1	45	17,80000	0
				2857,50	45,00	34	1	130	0,22000	0
		1км трубопровода								
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(т.ч. п-3.180 к=1,2)	455,7534	262,72	0,00	119736	0	135300	1,84800	842
				262,72	0,00	119735	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
10	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	4,000	670408,72	455257,67	2681635	1821031	1650049	1208,00000	4832
				205964,00	111353,05	823856	445412	130	452,98000	1812
		1км трубопровода								
11	8-4-302	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	94,9375	32600,00	0,00	3094963	0	0	0,00000	0

	18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 913,7 мм								
	м								
12	Е25-13-6	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 1200 мм	114,000	53122,73	6616,35	6055991	754263	457469	12,60000	1436
		1м кожуха		2013,75	1330,32	229568	151656	120	4,60090	525
13	Е25-14-7	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 1000 мм	114,000	3417,49	2812,05	389594	320574	119867	1,93000	220
		1м кожуха		353,25	522,97	40271	59619	120	1,82530	208
14	Е22-13-18	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм	0,114	2521196,09	395593,09	287416	45098	38252	640,00000	73
		1км трубопровода		108675,00	149438,25	12389	17036	130	729,86000	83
15	Е22-13-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм	0,114	2111150,22	316006,97	240671	36025	31629	551,00000	63
		1км трубопровода		94050,00	119373,75	10722	13609	130	583,02000	66
17	8-6-155	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1020х12 мм	114,000	30800,00	0,00	3511200	0	0	0,00000	0
		м								
37	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	6685,000	122,18	0,00	816773	0	922954	0,88500	5916
		1м3 грунта		122,18	0,00	816773	0	113	0,00000	0
38	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2100,000	6,01	6,01	12619	12619	3347	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	1,64	0	3451	97	0,00537	11
39	Е1-28-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	2100,000	2,90	2,90	6086	6086	1614	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	0,79	0	1664	97	0,00259	5
41	Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	56,000	68,08	55,91	3812	3131	1283	0,08200	5
		1дерево		12,17	20,56	682	1152	70	0,06720	4
42	П9-22-1	Лес круглый - погрузка, при автомобильных перевозках	6,760	148,60	0,00	1005	0	0	0,00000	0
		1т		0,00	0,00	0	0	100	0,00000	0
43	Е33-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	6,760	29,58	148,60	200	1005	703	0,00000	0

	/работающими вне карьеров/на 15 км, 1 класс груза								
	1т		0,00	104,02	0	703	100	2,18000	15
ПОДРАЗДЕЛ	Упоры								
44 Е37-73-3	Устройство монолитного упоров на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В-12,5(прим)	44,000	12938,94	142,69	569313	6278	40945	4,47000	197
	1м3		724,50	50,98	31878	2243	120	0,21320	9
45 Е37-73-3	Устройство монолитной подушки на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В-7,5	16,400	12543,08	142,69	205707	2340	15261	4,47000	73
	1м3		724,50	50,98	11882	836	120	0,21320	3
46 Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	6,660	679,00	8,23	4522	55	666	0,46800	3
	1м2 поверхности		81,68	3,08	544	21	118	0,01510	0
	Итого дополнительный транспорт по смете				1 005	1 005			
	Всего прямые затраты					703			15
					18 019 115	**3 013 782**			**13 748**
	Стоимость материалов, тенге				**2 110 853**	**698 853**			**2 747**
	Оборудование, тенге				**12 894 480**				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				**3 434 889**				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				515 233				
					1 717				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**1 287 240**				
	Всего по смете, тенге				**22 741 245**				
	Сметная заработная плата, тенге				**3 324 940**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**18 212**				
	Временные здания и сооружения, 5%				1 137 062				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				160 326				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				910				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				170 559				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				23 878 307				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58%				1 571 193				
	Сметная зарплата в зимних, 46%				722 749				
	Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				4 399				
	Выслуга лет, 1%				238 783				

Дополнительные отпуска, .4%	95 513
Итого дополнительные затраты на строительство	1 905 489
Итого с дополнительными затратами на строительство:	25 783 796
Итого в базовых ценах 2001г.	25 783 796
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	4 542 311
В том числе материалы в ценах 2001г.	12 894 480
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	23 521
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	170 559
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2,234	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	**57 601 000**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**10 147 522**
В том числе материалы в текущих ценах	**28 806 268**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**1 152 020**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**58 753 020**
Итого в текущих ценах	**58 753 020,38**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**7 050 362**
Сметная стоимость строительства	**65 803 383**
В том числе возвратные суммы	**332 761**

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю:

Технологическое сопровождение: Директор ТОО "Атлантис -ПВ" _____ Шайкенов К.Р.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Есмуханов Б.К.

Руководитель отдела капитального строительства ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Ташимов М.М.

Главный специалист ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Жагапаров Д.С.

Подрядчик: Директор ТОО "АЛВИС" _____ Мырзалиев М.Ж.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АЛВИС"**

форма №3

Наименование строительства и его адрес : **Строительство водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной подстанции ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области.**

С П Р А В К А № 2 от 09.07.2013г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2013 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
2713001		доп.согл. №3 от 30.01.13г. к договору № 87	20.12.2011г		011		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Напорный трубопровод в 2 нитки	219 648 675	58 753 020,38	86 065 129	25 783 796					7 050 362	65 803 383
итого	**219 648 675**	**58 753 020**	**86 065 129**	**25 783 796**					**7 050 362**	**65 803 383**
Удержание аванса 30%										19 741 015
Удержание резерва 5%										3 290 169
Всего к оплате										**42 772 199**

М.П. **Заказчик** Руководитель Есмуханов Б.К. 2013г.
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. **Подрядчик** Директор Мырзалиев М.Ж. 2013г.
(должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "АЛВИС" форма 2В

Наименование строительства и его адрес : Строительство водопровода диаметром 1000мм в две нитки у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области

Объект: Напорный трубопровод (в 2нитки)

АКТ № 2 от 09 июля 2013года
приемки выполненных работ
за июль 2013г.

на общестроительные работы

Доп.соглашение №3 от 30.01.2013г. к договору № 87 от 20.12.2011г

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3 при пересечении с воздушными линиями ВЛ10кВ, 35кВ, 110кВ(СН РК8.02-05-2002 прил.4 п.4 к=1,2)	168,000	33,40	31,41	5611	5277	1732	0,01150	2
				1,99	8,64	334	1452	97	0,02500	4
		1м3 грунта								
7	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей(т.ч. п-3.181 к=1,3)	56,000	217,62	0,00	12187	0	13771	1,53400	86
				217,62	0,00	12187	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
8	Е22-49-3	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке вне населенных пунктов и промышленных площадок	0,012	6223,73	121,73	75	1	45	17,80000	0
				2857,50	45,00	34	1	130	0,22000	0
		1км трубопровода								
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(т.ч. п-3.180 к=1,2)	455,7534	262,72	0,00	119736	0	135300	1,84800	842
				262,72	0,00	119735	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
10	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	4,000	670408,72	455257,67	2681635	1821031	1650049	1208,00000	4832
				205964,00	111353,05	823856	445412	130	452,98000	1812
		1км трубопровода								
11	8-4-302	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	94,9375	32600,00	0,00	3094963	0	0	0,00000	0

	18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 913,7 мм								
	м								
12	Е25-13-6	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 1200 мм	114,000	53122,73	6616,35	6055991	754263	457469	12,60000	1436
		1м кожуха		2013,75	1330,32	229568	151656	120	4,60090	525
13	Е25-14-7	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 1000 мм	114,000	3417,49	2812,05	389594	320574	119867	1,93000	220
		1м кожуха		353,25	522,97	40271	59619	120	1,82530	208
14	Е22-13-18	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм	0,114	2521196,09	395593,09	287416	45098	38252	640,00000	73
		1км трубопровода		108675,00	149438,25	12389	17036	130	729,86000	83
15	Е22-13-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм	0,114	2111150,22	316006,97	240671	36025	31629	551,00000	63
		1км трубопровода		94050,00	119373,75	10722	13609	130	583,02000	66
17	8-6-155	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1020х12 мм	114,000	30800,00	0,00	3511200	0	0	0,00000	0
		м								
37	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	6685,000	122,18	0,00	816773	0	922954	0,88500	5916
		1м3 грунта		122,18	0,00	816773	0	113	0,00000	0
38	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2100,000	6,01	6,01	12619	12619	3347	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	1,64	0	3451	97	0,00537	11
39	Е1-28-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	2100,000	2,90	2,90	6086	6086	1614	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	0,79	0	1664	97	0,00259	5
41	Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	56,000	68,08	55,91	3812	3131	1283	0,08200	5
		1дерево		12,17	20,56	682	1152	70	0,06720	4
42	П9-22-1	Лес круглый - погрузка, при автомобильных перевозках	6,760	148,60	0,00	1005	0	0	0,00000	0
		1т		0,00	0,00	0	0	100	0,00000	0
43	Е33-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	6,760	29,58	148,60	200	1005	703	0,00000	0

	/работающими вне карьеров/на 15 км, 1 класс груза								
	1т		0,00	104,02	0	703	100	2,18000	15
ПОДРАЗДЕЛ	Упоры								
44 Е37-73-3	Устройство монолитного упоров на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В-12,5(прим)	44,000	12938,94	142,69	569313	6278	40945	4,47000	197
			724,50	50,98	31878	2243	120	0,21320	9
	1м3								
45 Е37-73-3	Устройство монолитной подушки на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В-7,5	16,400	12543,08	142,69	205707	2340	15261	4,47000	73
			724,50	50,98	11882	836	120	0,21320	3
	1м3								
46 Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	6,660	679,00	8,23	4522	55	666	0,46800	3
			81,68	3,08	544	21	118	0,01510	0
	1м2 поверхности								
	Итого дополнительный транспорт по смете				1 005	1 005			
	Всего прямые затраты					703			15
					18 019 115	**3 013 782**			**13 748**
	Стоимость материалов, тенге				**2 110 853**	**698 853**			**2 747**
	Оборудование, тенге				**12 894 480**				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				**3 434 889**				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				515 233				
					1 717				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**1 287 240**				
	Всего по смете, тенге				**22 741 245**				
	Сметная заработная плата, тенге				**3 324 940**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**18 212**				
	Временные здания и сооружения, 5%				1 137 062				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				160 326				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				910				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				170 559				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				23 878 307				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58%				1 571 193				
	Сметная зарплата в зимних, 46%				722 749				
	Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				4 399				
	Выслуга лет, 1%				238 783				

Дополнительные отпуска, .4%	
Итого дополнительные затраты на строительство	95 513
Итого с дополнительными затратами на строительство:	1 905 489
Итого в базовых ценах 2001г.	25 783 796
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	25 783 796
В том числе материалы в ценах 2001г.	4 542 311
В том числе оборудование в ценах 2001г.	12 894 480
Нормативная трудоемкость, чел-час	
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	23 521
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2,234	170 559
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**57 601 000**
В том числе материалы в текущих ценах	**10 147 522**
В том числе оборудование в текущих ценах	**28 806 268**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**1 152 020**
Итого в текущих ценах	**58 753 020**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**58 753 020,38**
Сметная стоимость строительства	**7 050 362**
В том числе возвратные суммы	**65 803 383**
	332 761

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю:

Технологическое сопровождение: Директор ТОО "Атлантис -ПВ" _____ Шайкенов К.Р.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Омуханов Б.К.

Руководитель отдела капитального строительства ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Ташимов М.М.

Главный специалист ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Жагапаров Д.С.

Подрядчик: Директор ТОО "АЛВИС" _____ Мырзалиев М.Ж.

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "АЛВИС"

форма 2В

Наименование строительства и его адрес : Строительство водопровода диаметром 1000мм в две нитки у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области

Объект: Напорный трубопровод (в 2нитки)

АКТ № 2 от 09 июля 2013года
приемки выполненных работ
за июль 2013г.

на общестроительные работы

Доп.соглашение №3 от 30.01.2013г. к договору № 87 от 20.12.2011г

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3 при пересечении с воздушными линиями ВЛ10кВ, 35кВ, 110кВ(СН РК8.02-05-2002 прил.4 п.4 к=1,2)	168,000	33,40	31,41	5611	5277	1732	0,01150	2
				1,99	8,64	334	1452	97	0,02500	4
		1м3 грунта								
7	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей(т.ч. п-3.181 к=1,3)	56,000	217,62	0,00	12187	0	13771	1,53400	86
				217,62	0,00	12187	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
8	Е22-49-3	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке вне населенных пунктов и промышленных площадок	0,012	6223,73	121,73	75	1	45	17,80000	0
				2857,50	45,00	34	1	130	0,22000	0
		1км трубопровода								
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(т.ч. п-3.180 к=1,2)	455,7534	262,72	0,00	119736	0	135300	1,84800	842
				262,72	0,00	119735	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
10	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	4,000	670408,72	455257,67	2681635	1821031	1650049	1208,00000	4832
				205964,00	111353,05	823856	445412	130	452,98000	1812
		1км трубопровода								
11	8-4-302	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	94,9375	32600,00	0,00	3094963	0	0	0,00000	0

	18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 913,7 мм								
	м								
12	Е25-13-6	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 1200 мм	114,000	53122,73	6616,35	6055991	754263	457469	12,60000	1436
		1м кожуха		2013,75	1330,32	229568	151656	120	4,60090	525
13	Е25-14-7	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 1000 мм	114,000	3417,49	2812,05	389594	320574	119867	1,93000	220
		1м кожуха		353,25	522,97	40271	59619	120	1,82530	208
14	Е22-13-18	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм	0,114	2521196,09	395593,09	287416	45098	38252	640,00000	73
		1км трубопровода		108675,00	149438,25	12389	17036	130	729,86000	83
15	Е22-13-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм	0,114	2111150,22	316006,97	240671	36025	31629	551,00000	63
		1км трубопровода		94050,00	119373,75	10722	13609	130	583,02000	66
17	8-6-155	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1020х12 мм	114,000	30800,00	0,00	3511200	0	0	0,00000	0
		м								
37	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	6685,000	122,18	0,00	816773	0	922954	0,88500	5916
		1м3 грунта		122,18	0,00	816773	0	113	0,00000	0
38	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2100,000	6,01	6,01	12619	12619	3347	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	1,64	0	3451	97	0,00537	11
39	Е1-28-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	2100,000	2,90	2,90	6086	6086	1614	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	0,79	0	1664	97	0,00259	5
41	Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	56,000	68,08	55,91	3812	3131	1283	0,08200	5
		1дерево		12,17	20,56	682	1152	70	0,06720	4
42	П9-22-1	Лес круглый - погрузка, при автомобильных перевозках	6,760	148,60	0,00	1005	0	0	0,00000	0
		1т		0,00	0,00	0	0	100	0,00000	0
43	Е33-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	6,760	29,58	148,60	200	1005	703	0,00000	0

	/работающими вне карьеров/на 15 км, 1 класс груза		0,00	104,02	0	703	100	2,18000	15
	1т								
ПОДРАЗДЕЛ Упоры									
44 Е37-73-3	Устройство монолитного упоров на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В-12,5(прим)	44,000	12938,94	142,69	569313	6278	40945	4,47000	197
			724,50	50,98	31878	2243	120	0,21320	9
	1м3								
45 Е37-73-3	Устройство монолитной подушки на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В-7,5	16,400	12543,08	142,69	205707	2340	15261	4,47000	73
			724,50	50,98	11882	836	120	0,21320	3
	1м3								
46 Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	6,660	679,00	8,23	4522	55	666	0,46800	3
			81,68	3,08	544	21	118	0,01510	0
	1м2 поверхности								
	Итого дополнительный транспорт по смете				1 005	1 005			
	Всего прямые затраты					703			15
					18 019 115	**3 013 782**			**13 748**
	Стоимость материалов, тенге				**2 110 853**	**698 853**			**2 747**
	Оборудование, тенге				**12 894 480**				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				**3 434 889**				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				515 233				
					1 717				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**1 287 240**				
	Всего по смете, тенге				**22 741 245**				
	Сметная заработная плата, тенге				**3 324 940**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**18 212**				
	Временные здания и сооружения, 5%				1 137 062				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				160 326				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				910				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				170 559				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				23 878 307				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58%				1 571 193				
	Сметная зарплата в зимних, 46%				722 749				
	Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				4 399				
	Выслуга лет, 1%				238 783				

Дополнительные отпуска, .4%	95 513
Итого дополнительные затраты на строительство	1 905 489
Итого с дополнительными затратами на строительство:	25 783 796
Итого в базовых ценах 2001г.	25 783 796
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	4 542 311
В том числе материалы в ценах 2001г.	12 894 480
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	23 521
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	170 559
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2,234	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	**57 601 000**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**10 147 522**
В том числе материалы в текущих ценах	**28 806 268**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**1 152 020**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**58 753 020**
Итого в текущих ценах	**58 753 020,38**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**7 050 362**
Сметная стоимость строительства	**65 803 383**
В том числе возвратные суммы	**332 761**

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю:

Технологическое сопровождение: Директор ТОО "Атлантис -ПВ" _____ Шайкенов К.Р.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Есмуханов Б.К.

Руководитель отдела капитального строительства ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Ташимов М.М.

Главный специалист ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Жагапаров Д.С.

Подрядчик: Директор ТОО "АЛВИС" _____ Мырзалиев М.Ж.