форма 2В

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "АЛВИС"

Пятерыжск Железинского района Павлодарской области

Объект: **Напорный трубопровод (в 2нитки)**

АКТ № 18 от 14 декабря 2012года
приемки выполненных работ
за декабрь 2012г.

на общестроительные работы

Доп.соглашение №2 от 30.11.2012г. К договору № 87 от 20.12.20

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенг: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенг: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Срезка почвенно-растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1584	9,85	9,85	15598	15598	4137	0	0
		1м3 грунта		0,00	2,69	0	4265	97	0,0088	14
2	Е1-25-9	Срезка почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 1 группы добавлять на каждые последующие 10 м	792	8,28	8,28	6558	6558	1740	0	0
		1м3 грунта		0,00	2,26	0	1794	97	0,0074	6
5	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	9867,00	27,84	26,18	274648	258269	84799	0,0115	113
		1м3 грунта		1,66	7,20	16379	71042	97	0,0250	247
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(т.ч. п-3.180 к=1,2)	308	262,72	0	80918	0	91436	1,848	569
		1м3 грунта		262,72	0	80917	0	113	0	0
10	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	2,400	670408,72	455257,67	1608981	1092618	990029	1208	2899
		1км трубопровода		205964,00	111353,05	494314	267247	130	452,98	1087
11	8-4-302	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОС 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 913,7 мм	2424,00	32600,00		79022400				
		м								
		Всего прямые затраты				**81 009 102**	**1 373 043**			**3 582**

	591 610	**344 349**	**1 354**
Стоимость материалов, тенге	**79 044 450**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**1 172 142**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	175 821		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	586		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**4 930 875**		
Всего по смете, тенге	**87 112 119**		
Сметная заработная плата, тенге	**1 111 780**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**5 522**		
Временные здания и сооружения, 5%	4 355 606		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	614 140		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	3 484		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временны	653 341		
Итого с временными зданиями и сооружениями	91 467 725		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58%	6 018 576		
Сметная зарплата в зимних, 46%	2 768 545		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	16 852		
Выслуга лет, 1%	914 677		
Дополнительные отпуска, .4%	365 871		
Итого дополнительные затраты на строительство	7 299 124		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	98 766 849		
Итого в базовых ценах 2001г.	98 766 849		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	5 775 013		
В том числе материалы в ценах 2001г.	79 044 450		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	25 858		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временны	653 341		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2,088			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**206 225 181**		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**12 058 228**		
В том числе материалы в текущих ценах	**165 044 811**		

В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	4 124 504
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	210 349 684
Итого в текущих ценах	210 349 684
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	25 241 962
Сметная стоимость строительства	235 591 646
В том числе возвратные суммы	1 364 176

Технологическое сопровождение:

ТОО "Атлантис -ПВ"
Директор _____ **К.Р. Шайкенов.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛВИС"
_____ **М.Ж.Мырзалиев.**