# Счет-фактура № 00000000016 от 13.08.13 (1)

**Поставщик: ТОО "АЛВИС"** **(2)**

БИН и его адрес: БИН: 911040000428, Адрес: РК,141200, Павлодарская обл. г. Экибастуз, ул. Шахтерская 77, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0005365 от 03.10.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ169262001111921001 в АО "Казкоммерцбанк"", , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дополнительное соглашение № 3 от 30.01.2013года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г.Павлодар ул.Каирбаева 72

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: (9)

*(БИН, наименование и адрес)*

**Покупатель: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"** **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН: 060240000949, РК г.Павлодар ул.Каирбаева 72 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ10070102KSN4501000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм,ЛЭП-35кВ,высок овольтной ПС 35/10кВ у села Пятирыжск Железинского района Павлодарской области (В одну нитку 3 вариант) | работа | 1 | 59 830 589,29 | 59 830 589,29 | 12% | 7 179 670,71 | 67 010 260,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **59 830 589,29** | | **7 179 670,71** | **67 010 260,00** | | |

**Руководитель организации Мырзалиев М. Ж.** **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(Ф.И.О., подпись)* *(должность)*

**Уполномоченный на подписания счет фактур** Мырзалиев М.Ж.

*(Ф.И.О., подпись)* *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Счет-фактура № 00000000016 от 13.08.13 (1)

**Поставщик: ТОО "АЛВИС"**

БИН и его адрес: БИН: 911040000428, Адрес: РК,141200, Павлодарская обл. г. Экибастуз, ул. Шахтерская 77, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0005365 от 03.10.12 **(2)**

Расчетный счет поставщика: KZ169262001111921001 в АО "Казкоммерцбанк"", , БИК KZKOKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дополнительное соглашение № 3 от 30.01.2013года (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г.Павлодар ул.Каирбаева 72 (4)

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

*(БИН, наименование и адрес)* (8)

Грузополучатель:

*(БИН, наименование и адрес)* (9)

**Покупатель: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"** **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН: 060240000949, РК г.Павлодар ул.Каирбаева 72 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ10070102KSN4501000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм,ЛЭП-35кВ,высоковольтной ПС 35/10кВ у села Пятирыжск Железинского района Павлодарской области (В одну нитку 3 вариант) | работа | 1 | 59 830 589,29 | 59 830 589,29 | 12% | 7 179 670,71 | 67 010 260,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **59 830 589,29** | | **7 179 670,71** | **67 010 260,00** | | |

**Руководитель организации Мырзалиев М. Ж.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**Уполномоченный на подписания счет фактур**

*(Ф.И.О., подпись)*

Мырзалиев М.Ж.

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЭКИБАСТУЗ ҚАЛАСЫ ГОРОД ЭКИБАСТУЗ РЕСПУБЛИКАСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АЛВИС"**

форма №3

Наименование строительства и его адрес : **Строительство водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной подстанции ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области.**

# С П Р А В К А № 3 от 13.08.2013г.
## о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013 г

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: Код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2713001 | | доп.согл. №3 от 30.01.13г. к договору № 87 | 20.12.2011г | | 011 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за август) без НДС | из гр. 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат не входящих в состав | дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Напорный трубопровод в 2 нитки | 252 054 466 | 28 933 742 | 98 762 718 | 12 697 589 | | | | | 3 472 049 | 32 405 791 |
| Оросительная сеть | 12 648 317 | 11 293 140 | 4 956 001 | 4 956 001 | | | | | 1 355 177 | 12 648 317 |
| На ВЛ-35кВ | 4 531 838 | 4 046 284 | 2 033 288 | 2 033 288 | | | | | 485 554 | 4 531 838 |
| ПС 35/10кВ мощностью 6300кВА | 17 424 314 | 15 557 423 | 7 817 723 | 7 817 723 | | | | | 1 866 891 | 17 424 314 |
| | | | | | | | | | | |
| **итого** | **286 658 935** | **59 830 589** | **113 569 730** | **27 504 601** | | | | | **7 179 671** | **67 010 260** |
| Удержание аванса 30% | | | | | | | | | | 20 103 078 |
| Удержание резерва 5% | | | | | | | | | | 3 350 513 |
| **Всего к оплате** | | | | | | | | | | **43 556 669** |

М.П. **Заказчик** Руководитель Есмуханов Б.К. 2013г.
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. **Подрядчик** Директор Мырзалиев М.Ж. 2013г.
(должность, ф.и.о., подпись)

**Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**Подрядчик: ТОО "АЛВИС"**

форма 2В

**Наименование строительства и его адрес : Строительство водопровода диаметром 1000мм в две нитки у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области**
**Объект: Оросительная сеть**

**АКТ № 8 от 13 августа 2013года**
**приемки выполненных работ**
**за август 2013г.**

На Водовыпуск из трубопровода в водоем
Доп.соглашение №3 от 30.01.2013г. к договору № 87 от 20.12.2011г

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е22-8-16 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм с гидравлическим испытанием | 0,024 | 802272,06 | 410808,31 | 19255 | 9859 | 15498 | 1800,00 | 43 |
| | | 1км трубопровода | | 341550,00 | 155187,00 | 8197 | 3724 | 130 | 757,93 | 18 |
| 2 | 8-6-155 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1020х12 мм | 24,000 | 30800,00 | 0,00 | 739200 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 3 | Е37-73-3 | Устройство колодца на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона(прим) | 1,050 | 13162,23 | 142,69 | 13820 | 150 | 977 | 4,47000 | 5 |
| | | 1м3 | | 724,50 | 50,98 | 761 | 54 | 120 | 0,21320 | 0 |
| 4 | Е22-33-7 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 900-1600 мм | 15,570 | 164283,13 | 25981,88 | 2557888 | 404538 | 597605 | 90,00000 | 1401 |
| | | 1т фасонных частей | | 19710,00 | 9814,50 | 306885 | 152812 | 130 | 47,94000 | 746 |
| 5 | Е22-40-16 | Монтаж плавающих фланцев диаметром 1000 мм | 2 | 2067,57 | 303,57 | 4135 | 607 | 3639 | 6,60000 | 13 |
| | | 1фланец | | 1372,50 | 27,00 | 2745 | 54 | 130 | 0,11000 | 0 |
| 6 | 8-9-26 | Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа, Dy 1000 мм | 2 | 10700,00 | 0,00 | 21400 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 7 | Е22-16-16 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм | 0,0942 | 225145,67 | 32560,09 | 21209 | 3067 | 6568 | 227,50000 | 21 |
| | | 1км трубопровода | | 41332,50 | 12300,75 | 3894 | 1159 | 130 | 60,07000 | 6 |
| 8 | Е9-62-7 | Изготовление листовых конструкций -раструба из листовой стали | 0,655 | 49326,74 | 16388,64 | 32309 | 10735 | 19135 | 161,00000 | 105 |
| | | | | 28980,00 | 3479,80 | 18982 | 2279 | 90 | 13,02000 | 9 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1т конструкций | | | | | | | | |
| 9 1-1-875 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | 0,655 | 64200,00 | 0,00 | 42051 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | т | | | | | | | | |
| 10 Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 30,000 | 245,44 | 3,82 | 7363 | 115 | 1373 | 0,21200 | 6 |
| | 1м2 поверхности | | 37,35 | 1,44 | 1121 | 43 | 118 | 0,00700 | 0 |
| 11 Е1-156-1 | Устройство каменной наброски или призмы | 7,500 | 2291,26 | 0,86 | 17184 | 6 | 3145 | 2,81000 | 21 |
| | 1м3 камня в деле | | 432,00 | 0,32 | 3240 | 2 | 97 | 0,00150 | 0 |
| | Всего прямые затраты | | | | **3 475 815** | **429 077** | | | **1 617** |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | **345 824** | **160 127** | | | **779** |
| | Оборудование, тенге | | | | **2 700 914** | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | |
| | - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | | | | **647 941** | | | | |
| | - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | | | | 97 191 | | | | |
| | | | | | 324 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | | | | | | |
| | Всего по смете, тенге | | | | **247 425** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | **4 371 181** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | **603 142** | | | | |
| | Временные здания и сооружения, 5% | | | | **2 720** | | | | |
| | Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1% | | | | 218 559 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08% | | | | 30 817 | | | | |
| | Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных | | | | 175 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | 32 784 | | | | |
| | Дополнительные затраты на строительство: | | | | 4 589 740 | | | | |
| | Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58% | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата в зимних, 46% | | | | 302 005 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в зимних, .28% | | | | 138 922 | | | | |
| | Выслуга лет, 1% | | | | 846 | | | | |
| | Дополнительные отпуска, .4% | | | | 45 897 | | | | |
| | Итого дополнительные затраты на строительство | | | | 18 359 | | | | |
| | Итого с дополнительными затратами на строительство: | | | | 366 261 | | | | |
| | Итого в базовых ценах 2001г. | | | | 4 956 001 | | | | |
| | В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | | | | 4 956 001 | | | | |
| | | | | | 837 137 | | | | |

| | |
|---|---|
| В том числе материалы в ценах 2001г. | 2 700 914 |
| В том числе оборудование в ценах 2001г. | 3 741 |
| Нормативная трудоемкость, чел-час | 32 784 |
| Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных | |
| Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2,234 | |
| Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731 ) | **11 071 706** |
| В том числе сметная зарплата в текущих ценах | **1 870 165** |
| В том числе материалы в текущих ценах | **6 033 842** |
| В том числе оборудование в текущих ценах | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | **221 434** |
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | **11 293 140** |
| Итого в текущих ценах | **11 293 140** |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | **1 355 177** |
| Сметная стоимость строительства | **12 648 317** |
| В том числе возвратные суммы | **63 961** |

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю:

**Технологическое сопровождение:** Директор ТОО "Атлантис -ПВ" _____ Шайкенов К.Р.

**Заказчик:**

Руководитель ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Есмуханов Б.К.

Руководитель отдела капитального строительства ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Ташимов М.М.

Главный специалист ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Жагапаров Д.С.

**Подрядчик:** Директор ТОО "АЛВИС" _____ Мырзалиев М.Ж.

**Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

**Подрядчик: ТОО "АЛВИС"**

форма 2В

**Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области**

**Объект:** **Трансформаторная подстанция**

## АКТ № 6 от 13 августа 2013года
## приемки выполненных работ
## за август 2013г.

На колодец-маслосборник - 3 вариант

Доп.соглашение №3 от 30.01.2013г. к договору № 87 от 20.12.2011г

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 13,830 | 218,93 | 0,00 | 3028 | 0 | 3421 | 1,54000 | 21 |
| | | 1м3 грунта | | 218,93 | 0,00 | 3028 | 0 | 113 | 0,00000 | 0 |
| 2 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 6,440 | 134,10 | 0,00 | 864 | 0 | 976 | 0,97200 | 6 |
| | | 1м3 грунта | | 134,10 | 0,00 | 864 | 0 | 113 | 0,00000 | 0 |
| 3 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 1,390 | 22382,36 | 1879,87 | 31111 | 2613 | 3567 | 8,86000 | 12 |
| | | 1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | | 1435,50 | 538,43 | 1995 | 748 | 130 | 2,06100 | 3 |
| 4 | 30-18-31 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) | 1,800 | 9440,00 | 0,00 | 16992 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 5 | 11-4-10 | Люк чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 1,000 | 13400,00 | 0,00 | 13400 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 6 | 1-1-774 | Скобы ходовые | 3,600 | 129,00 | 0,00 | 464 | | | | |
| | | кг | | | | | | | | |
| 7 | Е22-1-1 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами | 0,002 | 308650,07 | 1984,82 | 463 | 3 | 91 | 270,00000 | 0 |
| | | 1км трубопровода | | 45900,00 | 749,25 | 69 | 1 | 130 | 3,66000 | 0 |
| 8 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя, плит днища | 15,300 | 245,44 | 3,82 | 3755 | 58 | 700 | 0,21200 | 3 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 571 | 22 | 118 | 0,00700 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1м2 поверхности | | | | | | | | |
| 9 Е20-18-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм | 1,000 | 896,88 | 5,38 | 897 | 5 | 81 | 0,36000 | 0 |
| | 1зонт | | 60,75 | 2,25 | 61 | 2 | 128 | 0,01000 | 0 |
| 10 Е6-1-20 | Устройство монолитных участков и заделок | 0,300 | 10726,95 | 311,32 | 3218 | 93 | 176 | 2,82000 | 1 |
| | 1м3 | | 441,00 | 117,61 | 132 | 35 | 105 | 0,57440 | 0 |
| | Всего прямые затраты | | | | **74 192** | **2 773** | | | **45** |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | **6 720** | **809** | | | **3** |
| | Оборудование, тенге | | | | **64 699** | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | |
| | - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | | | | **9 012** | | | | |
| | - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | | | | 1 352 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | | 5 | | | | |
| | Всего по смете, тенге | | | | **4 992** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | **88 197** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | **8 881** | | | | |
| | Временные здания и сооружения, 5% | | | | **52** | | | | |
| | Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1% | | | | 4 410 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08% | | | | 622 | | | | |
| | Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных | | | | 4 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | 661 | | | | |
| | Дополнительные затраты на строительство: | | | | 92 607 | | | | |
| | Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58% | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата в зимних, 46% | | | | 6 094 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в зимних, .28% | | | | 2 803 | | | | |
| | Выслуга лет, 1% | | | | 17 | | | | |
| | Дополнительные отпуска, .4% | | | | 926 | | | | |
| | Итого дополнительные затраты на строительство | | | | 370 | | | | |
| | Итого с дополнительными затратами на строительство: | | | | 7 390 | | | | |
| | Итого в базовых ценах 2001г. | | | | 99 997 | | | | |
| | В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | | | | 99 997 | | | | |
| | В том числе материалы в ценах 2001г. | | | | 13 602 | | | | |
| | В том числе оборудование в ценах 2001г. | | | | 64 699 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | 73 | | | | |
| | Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных | | | | 661 | | | | |

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951

| | |
|---|---|
| Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512 ) | |
| В том числе сметная зарплата в текущих ценах | **195 093** |
| В том числе материалы в текущих ценах | **26 538** |
| В том числе оборудование в текущих ценах | **126 228** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | **3 902** |
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | **198 995** |
| Итого в текущих ценах | **198 995** |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | **23 879** |
| Сметная стоимость строительства | **222 875** |
| В том числе возвратные суммы | **1 291** |

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю:

**Технологическое сопровождение:** Директор ТОО "Атлантис -ПВ" _____ Шайкенов К.Р.

**Заказчик:**

Руководитель ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Есмуханов Б.К.

Руководитель отдела капитального строительства ГУ "Управления строительства Павлодарской области"_____ Ташимов М.М.

Главный специалист ГУ "Управления строительства Павлодарской области"_____ Жагапаров Д.С.

**Подрядчик:** Директор ТОО "АЛВИС"_____ Мырзалиев М.Ж.

**Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

**Подрядчик: ТОО "АЛВИС"**

форма 2В

**Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области**

**Объект: Пункт оперативного управления связи**

## АКТ № 5 от 13 августа 2013года
## приемки выполненных работ
## за август 2013г.

На пункт оперативного управления связи

**Договор:** ***№ 87 от 20.12.2011г.***

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ПОДРАЗДЕЛ Полы | | | | | | | | |
| 43 | Е11-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 18,400 | 769,78 | 4,90 | 14164 | 90 | 1366 | 0,38200 | 7 |
| | | 1м2 покрытия | | 58,50 | 1,85 | 1076 | 34 | 123 | 0,00900 | 0 |
| 44 | Е11-39-1 | Установка деревянных плинтусов | 30,000 | 109,84 | 0,46 | 3295 | 14 | 451 | 0,07650 | 2 |
| | | 1м плинтусов | | 12,04 | 0,18 | 361 | 5 | 123 | 0,00080 | 0 |
| | | ПОДРАЗДЕЛ Отделочные работы | | | | | | | | |
| 58 | Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 81,120 | 320,96 | 2,10 | 26036 | 170 | 5606 | 0,39000 | 32 |
| | | 1м2 окрашиваемой поверхности | | 65,03 | 0,79 | 5275 | 64 | 105 | 0,00390 | 0 |
| 59 | Е15-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 20,650 | 339,87 | 2,33 | 7018 | 48 | 1780 | 0,49000 | 10 |
| | | 1м2 окрашиваемой поверхности | | 81,23 | 0,88 | 1677 | 18 | 105 | 0,00430 | 0 |
| 61 | Е15-59-1 | Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой | 90,000 | 470,22 | 2,93 | 42320 | 264 | 5101 | 0,25000 | 23 |
| | | 1м2 отделываемой поверхности | | 52,88 | 1,10 | 4759 | 99 | 105 | 0,00540 | 0 |
| 62 | Е15-165-8 | Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным | 21,310 | 174,90 | 1,88 | 3727 | 40 | 1768 | 0,46800 | 10 |
| | | 1м2 окрашиваемой поверхности | | 78,30 | 0,72 | 1669 | 15 | 105 | 0,00350 | 0 |
| 63 | Е15-165-6 | Улучшенная окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным | 13,610 | 61,37 | 0,05 | 835 | 1 | 589 | 0,23400 | 3 |
| | | 1м2 окрашиваемой поверхности | | 41,18 | 0,02 | 560 | 0 | 105 | 0,00010 | 0 |
| 64 | Е15-165-7 | Улучшенная окраска деревянных оконных блоков, | 9,450 | 84,57 | 0,05 | 799 | 0 | 645 | 0,36100 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным | | 65,03 | 0,02 | 615 | 0 | 105 | 0,00010 | 0 |
| | 1м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | | |
| 65 E26-31-1 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 0,780 | 2139,46 | 330,46 | 1669 | 258 | 1508 | 10,58000 | 8 |
| | 1м3 изоляции | | 1809,00 | 123,75 | 1411 | 97 | 100 | 0,60000 | 0 |
| 66 1-3-97 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 250 | 0,780 | 9770,00 | 0,00 | 7621 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | м3 | | | | | | | | |
| | Всего прямые затраты | | | | **107 481** | **883** | | | **98** |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | **17 403** | **335** | | | **2** |
| | Оборудование, тенге | | | | **1 055 454** | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | |
| | - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | | | | **18 814** | | | | |
| | - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | | | | 2 822 | | | | |
| | | | | | 9 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | | | | | | |
| | Всего по смете, тенге | | | | **7 578** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | **133 873** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | **20 560** | | | | |
| | Временные здания и сооружения, 5% | | | | **109** | | | | |
| | Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1% | | | | 6 694 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08% | | | | 944 | | | | |
| | Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных | | | | 5 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | 1 004 | | | | |
| | Дополнительные затраты на строительство: | | | | 140 567 | | | | |
| | Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58% | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата в зимних, 46% | | | | 9 249 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в зимних, .28% | | | | 4 255 | | | | |
| | Выслуга лет, 1% | | | | 26 | | | | |
| | Дополнительные отпуска, .4% | | | | 1 406 | | | | |
| | Итого дополнительные затраты на строительство | | | | 562 | | | | |
| | Итого с дополнительными затратами на строительство: | | | | 11 217 | | | | |
| | Итого в базовых ценах 2001г. | | | | 151 785 | | | | |
| | В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | | | | 151 785 | | | | |
| | В том числе материалы в ценах 2001г. | | | | 27 727 | | | | |
| | | | | | 1 055 454 | | | | |

| | |
|---|---|
| В том числе оборудование в ценах 2001г. | |
| Нормативная трудоемкость, чел-час | 141 |
| Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных | 1 004 |
| Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951 | |
| Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512 ) | |
| В том числе сметная зарплата в текущих ценах | 296 132 |
| В том числе материалы в текущих ценах | 54 095 |
| В том числе оборудование в текущих ценах | 2 059 191 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | 5 923 |
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | 302 054 |
| Итого в текущих ценах | 302 054 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | 36 247 |
| Сметная стоимость строительства | 338 301 |
| В том числе возвратные суммы | 1 959 |

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю:

**Технологическое сопровождение:** Директор ТОО "Атлантис -ПВ" _____ Шайкенов К.Р.

**Заказчик:**

Руководитель ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Есмуханов Б.К.

Руководитель отдела капитального строительства ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Ташимов М.М.

Главный специалист ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Жагапаров Д.С.

**Подрядчик:** Директор ТОО "АЛВИС" _____ Мырзалиев М.Ж.

**Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

**Подрядчик: ТОО "АЛВИС"**

форма 2В

**Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области**

**Объект: Подстанция 35/10 кВ мощностью 6300кВА**

## АКТ № 4 от 13 августа 2013года приемки выполненных работ за август 2013г.

На приобретение и монтаж оборудования

Доп.соглашение №3 от 30.01.2013г. к договору № 87 от 20.12.2011г

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Накладные расходы, тенге % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ПОДРАЗДЕЛ Комплектные распределительные устройства | | | | | | | | |
| 1 | Ц8-28-1 | Распределительные устройства комплектные<br>1ячейка | 6,000 | 169010,00<br>52880,00 | 104550,00<br>28130,00 | 1014060<br>317280 | 627300<br>168780 | 461757<br>95 | 286,00000<br>164,37500 | 1716<br>986 |
| 2 | 980999П | Комплектное распределительное устройство КРН-IV-10<br>ячейка | 6,000 | 690947,83 | 0,00 | 4145687 | | | | |
| | | ПОДРАЗДЕЛ Высоковольтное оборудование | | | | | | | | |
| 3 | Ц8-15-1 | Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ<br>1комплект (3 фазы) | 3,000 | 8165,00<br>1958,00 | 4293,00<br>934,00 | 24495<br>5874 | 12879<br>2802 | 8242<br>95 | 11,00000<br>5,45700 | 33<br>16 |
| 4 | Ц8-8-1 | Выключатель вакуумный 35 кВ типа ,630А с приводом ВБПС-35-III-25/630 УХЛ1<br>1комплект (3 фазы) | 1,000 | 77339,00<br>25880,00 | 46970,00<br>11070,00 | 77339<br>25880 | 46970<br>11070 | 35103<br>95 | 135,00000<br>64,69800 | 135<br>65 |
| 5 | Ц8-11-2 | Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами<br>1комплект (3 полюса) | 1,000 | 11085,00<br>4793,00 | 4662,00<br>988,00 | 11085<br>4793 | 4662<br>988 | 5492<br>95 | 27,00000<br>5,77300 | 27<br>6 |
| 6 | Ц10-607-1 | Заградители широкополосные высокочастотные, подвешиваемые на проводах или портале, ВЗ-630-0,5; ВЗ-250; ЭВС-100,200<br>1комплект | 1,000 | 2973,00<br>1294,00 | 1653,00<br>374,00 | 2973<br>1294 | 1653<br>374 | 1685<br>101 | 7,00000<br>2,18300 | 7<br>2 |
| 7 | Ц8-7-1 | Трансформаторы на напряжение 35 кВ<br>1комплект (3 фазы) | 3,000 | 9089,00<br>3015,00 | 4562,00<br>979,00 | 27267<br>9045 | 13686<br>2937 | 11383<br>95 | 17,00000<br>5,72000 | 51<br>17 |
| 8 | Ц8-102-1 | Шкаф управления и регулирования(прим)<br>1шкаф | 1,000 | 3089,00<br>2273,00 | 497,00<br>110,00 | 3089<br>2273 | 497<br>110 | 2264<br>95 | 13,00000<br>0,64400 | 13<br>1 |
| | | ПОДРАЗДЕЛ Силовые трансформаторы | | | | | | | | |
| 9 | Ц8-1-7 | Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 4000, 6300 кВА | 1,000 | 143770,00<br>55800,00 | 60800,00<br>12420,00 | 143770<br>55800 | 60800<br>12420 | 64809<br>95 | 311,00000<br>72,58800 | 311<br>73 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1шт | | | | | | | |
| 10 | Ц8-1-1 | Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА | 1,000 | 8859,00 | 5158,00 | 8859 | 5158 | 4343 | 20,00000 | 20 |
| | | 1шт | | 3420,00 | 1152,00 | 3420 | 1152 | 95 | 6,73300 | 7 |
| ПОДРАЗДЕЛ Высоковольтное оборудование некомплектной поставки (для СДТУ) | | | | | | | | | | |
| 11 | Ц8-55-1 | Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А | 1,000 | 213,40 | 7,00 | 213 | 7 | 171 | 1,00000 | 1 |
| | | 1шт | | 178,00 | 2,30 | 178 | 2 | 95 | 0,01300 | 0 |
| ПОДРАЗДЕЛ СДТУ | | | | | | | | | | |
| 12 | 980999П | Устройство с модулем для передачи информации "Сикон-1С" | 1,000 | 660000,00 | 0,00 | 660000 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 13 | 980999П | Устройство электропитания LIPS -1000 | 1,000 | 5400,00 | 0,00 | 5400 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 14 | 980999П | Панель телемеханики | 1,000 | 220000,00 | 0,00 | 220000 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 15 | 980999П | Заградитель связи | 1,000 | 3500,00 | 0,00 | 3500 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 16 | 980999П | Конденсатор связи | 1,000 | 34500,00 | 0,00 | 34500 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| ПОДРАЗДЕЛ Провода и кабели | | | | | | | | | | |
| 17 | Е33-16-3 | Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ, сечением до 120 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км | 0,220 | 39441,35 | 22503,35 | 8678 | 4951 | 4839 | 88,90000 | 20 |
| | | | | 15525,00 | 5424,08 | 3416 | 1193 | 105 | 21,89000 | 5 |
| | | 1км линии | | | | | | | | |
| 18 | Ц8-147-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | 169,000 | 23,20 | 2,10 | 3921 | 355 | 2698 | 0,10000 | 17 |
| | | | | 16,50 | 0,30 | 2789 | 51 | 95 | 0,00200 | 0 |
| | | 1м кабеля | | | | | | | | |
| ПОДРАЗДЕЛ Кабели для СДТУ | | | | | | | | | | |
| 19 | Ц8-147-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | 90,000 | 23,20 | 2,10 | 2088 | 189 | 1436 | 0,10000 | 9 |
| | | | | 16,50 | 0,30 | 1485 | 27 | 95 | 0,00200 | 0 |
| | | 1м кабеля | | | | | | | | |
| ПОДРАЗДЕЛ Светотехническое оборудование | | | | | | | | | | |
| 20 | Ц8-596-1 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой 500 Вт | 5,000 | 705,60 | 23,60 | 3528 | 118 | 1269 | 1,57000 | 8 |
| | | 1шт | | 263,00 | 4,20 | 1315 | 21 | 95 | 0,02500 | 0 |
| 21 | Ц8-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А | 1,000 | 598,80 | 14,80 | 599 | 15 | 276 | 2,00000 | 2 |
| | | | | 288,00 | 2,30 | 288 | 2 | 95 | 0,01300 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1шт | | | | | | | |
| ПОДРАЗДЕЛ Заземление ПС | | | | | | | | | |
| 22 | Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 16,000 | 330,10 | 24,10 | 5282 | 386 | 1801 | 0,70000 | 11 |
| | | 1шт | | 116,00 | 2,50 | 1856 | 40 | 95 | 0,01500 | 0 |
| 23 | Ц8-472-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 150,000 | 107,30 | 3,50 | 16095 | 525 | 4674 | 0,18000 | 27 |
| | | 1м | | 32,40 | 0,40 | 4860 | 60 | 95 | 0,00300 | 0 |
| ПОДРАЗДЕЛ Трубы | | | | | | | | | | |
| 24 | Ц8-407-7 | Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 40 мм | 30,000 | 49,40 | 4,90 | 1482 | 147 | 958 | 0,20000 | 6 |
| | | 1м | | 32,60 | 1,00 | 978 | 30 | 95 | 0,00600 | 0 |
| ПОДРАЗДЕЛ Железобетонные изделия | | | | | | | | | | |
| 25 | Е33-30-2 | Установка комбинированных стальных стоек порталов ошиновки, массой до 1 т | 1,156 | 7836,19 | 3678,19 | 9059 | 4252 | 6193 | 2,30000 | 3 |
| | | 1т | | 4140,00 | 962,09 | 4786 | 1112 | 105 | 3,37000 | 4 |
| 26 | Е33-104-1 | Установка ж/б опор высотой 22м(прим) | 1,000 | 4775,49 | 3136,36 | 4775 | 3136 | 2379 | 8,43000 | 8 |
| | | 1опора | | 1473,75 | 792,14 | 1474 | 792 | 105 | 2,96000 | 3 |
| ПОДРАЗДЕЛ Для здания аппаратуры связи | | | | | | | | | | |
| 27 | Ц8-86-1 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток до 3200 А | 1,000 | 7410,00 | 2137,00 | 7410 | 2137 | 5055 | 28,00000 | 28 |
| | | 1шт | | 4860,00 | 461,00 | 4860 | 461 | 95 | 2,69600 | 3 |
| 28 | Ц8-102-1 | Шкаф управления и регулирования | 2,000 | 3089,00 | 497,00 | 6178 | 994 | 4528 | 13,00000 | 26 |
| | | 1шкаф | | 2273,00 | 110,00 | 4546 | 220 | 95 | 0,64400 | 1 |
| 29 | 980999П | Ящик управления Я5115-347уХЛ4-34 | 1,000 | 28550,05 | 0,00 | 28550 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 30 | Ц8-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | 1,000 | 228,80 | 13,20 | 229 | 13 | 197 | 1,00000 | 1 |
| | | 1шт | | 205,00 | 2,30 | 205 | 2 | 95 | 0,01300 | 0 |
| 31 | 18-3-192 | Ящик ЯТП-0,25-13 У3, 220/380 | -1,000 | 4720,00 | 0,00 | -4720 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 32 | Ц11-30-1 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах- приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях | 1,000 | 64,86 | 0,00 | 65 | 0 | 45 | 0,29000 | 0 |
| | | 1шт | | 49,50 | 0,00 | 50 | 0 | 90 | 0,00000 | 0 |
| 33 | Ц8-593-1 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 5,000 | 216,30 | 120,00 | 1082 | 600 | 472 | 0,41000 | 2 |
| | | 1шт | | 65,00 | 34,40 | 325 | 172 | 95 | 0,20100 | 1 |
| 34 | Ц8-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 4,000 | 55,00 | 0,90 | 221 | 4 | 190 | 0,33000 | 1 |
| | | 1шт | | 49,70 | 0,20 | 199 | 1 | 95 | 0,00100 | 0 |
| 35 | Ц8-591-8 | Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой | 3,000 | 64,00 | 1,00 | 193 | 3 | 168 | 0,36000 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | проводке | | | | | | | | |
| | 1шт | | 58,50 | 0,20 | 176 | 1 | 95 | 0,00100 | 0 |
| 36 Ц8-602-2 | Электропечь мощностью до 1 кВт | 8,000 | 763,40 | 5,40 | 6107 | 43 | 4775 | 2,00000 | 16 |
| | 1шт | | 626,00 | 2,30 | 5008 | 18 | 95 | 0,01300 | 0 |
| ПОДРАЗДЕЛ | Релейная защита | | | | | | | | |
| ПОДРАЗДЕЛ | Кабели | | | | | | | | |
| 37 Ц8-147-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | 770,000 | 23,20 | 2,10 | 17864 | 1617 | 12289 | 0,10000 | 77 |
| | 1м кабеля | | 16,50 | 0,30 | 12705 | 231 | 95 | 0,00200 | 2 |
| 38 Ц8-412-3 | Затягивание кабеля в металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 40,000 | 14,60 | 0,20 | 584 | 8 | 452 | 0,07000 | 3 |
| | 1м | | 11,80 | 0,10 | 472 | 4 | 95 | 0,00000 | 0 |
| | Всего прямые затраты | | | | **6 501 504** | **793 104** | | | **2 580** |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | **477 627** | **205 075** | | | **1 183** |
| | Оборудование, тенге | | | | **133 135** | | | | |
| | | | | | **5 097 637** | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | |
| | - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | | | | **649 942** | | | | |
| | - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | | | | 97 491 | | | | |
| | | | | | 325 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | | | | | | |
| | Всего по смете, тенге | | | | **123 229** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | **7 274 675** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | **780 194** | | | | |
| | Временные здания и сооружения, 5% | | | | **4 097** | | | | |
| | Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1% | | | | 108 852 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08% | | | | 15 348 | | | | |
| | Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных | | | | 87 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | 16 328 | | | | |
| | Дополнительные затраты на строительство: | | | | **7 383 527** | | | | |
| | Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58% | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата в зимних, 46% | | | | 150 412 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в зимних, .28% | | | | 69 189 | | | | |
| | Выслуга лет, 1% | | | | 421 | | | | |
| | Дополнительные отпуска, .4% | | | | 22 859 | | | | |
| | Итого дополнительные затраты на строительство | | | | 9 144 | | | | |
| | Итого с дополнительными затратами на строительство: | | | | 182 414 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001г.** | | | | 7 565 941 | | | | |
| | В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | | | | **7 565 941** | | | | |
| | | | | | 896 734 | | | | |

| | |
|---|---|
| В том числе материалы в ценах 2001г. | 133 135 |
| В том числе оборудование в ценах 2001г. | 5 097 637 |
| Нормативная трудоемкость, чел-час | 4 605 |
| Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных | 16 328 |
| Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951 | |
| Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512 ) | **14 761 151** |
| В том числе сметная зарплата в текущих ценах | **1 749 528** |
| В том числе материалы в текущих ценах | **259 746** |
| В том числе оборудование в текущих ценах | **9 945 490** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | **295 223** |
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | **15 056 373** |
| Итого в текущих ценах | **15 056 373** |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | **1 806 765** |
| Сметная стоимость строительства | **16 863 138** |
| В том числе возвратные суммы | **31 856** |

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю:

**Технологическое сопровождение:** Директор ТОО "Атлантис -ПВ" _____ Шайкенов К.Р.

**Заказчик:**

Руководитель ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Есмуханов Б.К.

Руководитель отдела капитального строительства ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Ташимов М.М.

Главный специалист ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Жагапаров Д.С.

**Подрядчик:** Директор ТОО "АЛВИС" _____ Мырзалиев М.Ж.

**Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**Подрядчик: ТОО "АЛВИС"**

форма 2В

**Наименование строительства и его адрес : Строительство водопровода диаметром 1000мм в две нитки у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области**
**Объект: Напорный трубопровод (в 2нитки)**

**АКТ № 3 от 13 августа 2013года**
**приемки выполненных работ**
**за август 2013г.**

на общестроительные работы

Доп.соглашение №3 от 30.01.2013г. к договору № 87 от 20.12.2011г

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Е22-11-16 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм | 0,600 | 670408,72 | 455257,67 | 402245 | 273155 | 247507 | 1208,00000 | 725 |
| | | 1км трубопровода | | 205964,00 | 111353,05 | 123578 | 66812 | 130 | 452,98000 | 272 |
| 16 | Е22-48-4 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1200 мм | 4,00 | 6651,08 | 697,00 | 26604 | 2788 | 9248 | 10,60000 | 42 |
| | | 1футляр | | 1764,00 | 14,40 | 7056 | 58 | 130 | 0,03000 | 0 |
| 18 | Е9-34-2 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов и монтажных ручек | 0,1190 | 9632,76 | 905,18 | 1146 | 108 | 801 | 45,40000 | 5 |
| | | 1т конструкций | | 7380,00 | 101,25 | 878 | 12 | 90 | 0,49000 | 0 |
| 19 | 1-1-961 | Текстолит, марка ПТ I сорта, толщина 1-3 мм / т | 0,03116 | 1197400,00 | 0,00 | 37311 | | | | |
| 20 | 1-1-881 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп / т | 0,0684 | 87100,00 | 0,00 | 5958 | | | | |
| 21 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм / т | 0,0114 | 45800,00 | 0,00 | 522 | | | | |
| 22 | Е37-74-8 | Устройство колодцев с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000м3 | 17,20 | 4697,46 | 1578,98 | 80796 | 27158 | 38721 | 7,47000 | 128 |
| | | | | 1320,75 | 555,29 | 22717 | 9551 | 120 | 2,22400 | 38 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1м3 | | | | | | | |
| 23 | 30-18-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 4,40 | 35100,00 | 0,00 | 154440 | | | |
| | | м3 | | | | | | | |
| 24 | 30-18-38 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) | 18,00 | 12100,00 | 0,00 | 217800 | | | |
| | | м | | | | | | | |
| 25 | 30-18-38 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) | 2,40 | 13310,00 | 0,00 | 31944 | | | |
| | | м | | | | | | | |
| 26 | Е22-35-14 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 1000 мм | 4,00 | 20903,94 | 11867,94 | 83616 | 47472 | 56078 | 36,70000 | 147 |
| | | | | 6300,00 | 4484,25 | 25200 | 17937 | 130 | 21,90000 | 88 |
| | | 1задвижка или клапан | | | | | | | | |
| 27 | 980999П | Задвижка чугунная 30ч530бр диам.1000мм | 8,00 | 555506,28 | 0,00 | 4444050 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 28 | Е22-40-16 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм | 40,00 | 2067,57 | 303,57 | 82703 | 12143 | 72774 | 6,60000 | 264 |
| | | | | 1372,50 | 27,00 | 54900 | 1080 | 130 | 0,11000 | 4 |
| | | 1фланец | | | | | | | | |
| 29 | 8-9-26 | Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа, Dу 1000 мм | 40,00 | 10700,00 | 0,00 | 428000 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 35 | Е22-33-7 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 900-1600 мм | 5,74 | 164283,13 | 25981,88 | 942985 | 149136 | 220312 | 90,00000 | 517 |
| | | | | 19710,00 | 9814,50 | 113135 | 56335 | 130 | 47,94000 | 275 |
| | | 1т фасонных частей | | | | | | | | |
| 36 | Е22-33-4 | Установка чугунных фасонных частей диаметром 500-1000 мм | 12,56 | 67531,46 | 4283,08 | 848195 | 53795 | 80419 | 19,80000 | 249 |
| | | | | 3307,50 | 1617,75 | 41542 | 20319 | 130 | 7,90000 | 99 |
| | | 1т фасонных частей | | | | | | | | |
| 37 | Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы | 10605,00 | 122,18 | 0,00 | 1295719 | 0 | 1464162 | 0,88500 | 9385 |
| | | | | 122,18 | 0,00 | 1295719 | 0 | 113 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м3 грунта | | | | | | | | |
| 38 | Е1-28-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 3331,00 | 6,01 | 6,01 | 20016 | 20016 | 5309 | 0,00000 | 0 |
| | | | | 0,00 | 1,64 | 0 | 5474 | 97 | 0,00537 | 18 |
| | | 1м3 грунта | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е1-28-7 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 3331,00 | 2,90 | 2,90 | 9654 | 9654 | 2561 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м3 грунта | | 0,00 | 0,79 | 0 | 2640 | 97 | 0,00259 | 9 |
| | | Всего прямые затраты | | | | **9 113 705** | **595 425** | | | **11 463** |
| | | Стоимость материалов, тенге | | | | **1 684 726** | **180 217** | | | **803** |
| | | Оборудование, тенге | | | | **2 389 504** | | | | |
| | | | | | | **4 444 050** | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | |
| | | - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | | | | **2 197 893** | | | | |
| | | - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | | | | 329 684 | | | | |
| | | | | | | 1 099 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | | | | | | |
| | | Всего по смете, тенге | | | | **412 053** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | **11 723 651** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | **2 194 627** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения, 5% | | | | **13 365** | | | | |
| | | Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1% | | | | 363 980 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08% | | | | 51 321 | | | | |
| | | Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных | | | | 291 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | 54 597 | | | | |
| | | Дополнительные затраты на строительство: | | | | 12 087 631 | | | | |
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58% | | | | | | | | |
| | | Сметная зарплата в зимних, 46% | | | | 502 948 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в зимних, .28% | | | | 231 356 | | | | |
| | | Выслуга лет, 1% | | | | 1 408 | | | | |
| | | Дополнительные отпуска, .4% | | | | 76 436 | | | | |
| | | Итого дополнительные затраты на строительство | | | | 30 574 | | | | |
| | | Итого с дополнительными затратами на строительство: | | | | 609 958 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001г. | | | | 12 697 589 | | | | |
| | | В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | | | | 12 697 589 | | | | |
| | | В том числе материалы в ценах 2001г. | | | | 2 584 314 | | | | |
| | | В том числе оборудование в ценах 2001г. | | | | 2 389 504 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | | | | | |
| | | Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных | | | | 15 064 | | | | |
| | | | | | | 54 597 | | | | |

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2,234

| | |
|---|---|
| Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731 ) | |
| В том числе сметная зарплата в текущих ценах | 28 366 413 |
| В том числе материалы в текущих ценах | 5 773 358 |
| В том числе оборудование в текущих ценах | 5 338 152 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | 567 328 |
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | 28 933 742 |
| Итого в текущих ценах | 28 933 742 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | 3 472 049 |
| Сметная стоимость строительства | 32 405 791 |
| В том числе возвратные суммы | 106 519 |

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю:

**Технологическое сопровождение:** Директор ТОО "Атлантис -ПВ" _____ Шайкенов К.Р.

**Заказчик:**

Руководитель ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Есмуханов Б.К.

Руководитель отдела капитального строительства ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Ташимов М.М.

Главный специалист ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Жагапаров Д.С.

**Подрядчик:** Директор ТОО "АЛВИС" _____ Мырзалиев М.Ж.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АЛВИС"**

форма №3

Наименование строительства и его адрес : **Строительство водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной подстанции ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области.**

# С П Р А В К А № 3 от 13.08.2013г.
## о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013 г

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: Код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2713001 | | доп.согл. №3 от 30.01.13г. к договору № 87 | 20.12.2011г | | 011 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за август) без НДС | из гр. 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат не входящих в состав | дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Напорный трубопровод в 2 нитки | 252 054 466 | 28 933 742 | 98 762 718 | 12 697 589 | | | | | 3 472 049 | 32 405 791 |
| Оросительная сеть | 12 648 317 | 11 293 140 | 4 956 001 | 4 956 001 | | | | | 1 355 177 | 12 648 317 |
| На ВЛ-35кВ | 4 531 838 | 4 046 284 | 2 033 288 | 2 033 288 | | | | | 485 554 | 4 531 838 |
| ПС 35/10кВ мощностью 6300кВА | 17 424 314 | 15 557 423 | 7 817 723 | 7 817 723 | | | | | 1 866 891 | 17 424 314 |
| | | | | | | | | | | |
| **итого** | **286 658 935** | **59 830 589** | **113 569 730** | **27 504 601** | | | | | **7 179 671** | **67 010 260** |
| Удержание аванса 30% | | | | | | | | | | 20 103 078 |
| Удержание резерва 5% | | | | | | | | | | 3 350 513 |
| **Всего к оплате** | | | | | | | | | | **43 556 669** |

М.П. **Заказчик** Руководитель Есмуханов Б.К.
(должность, ф.и.о., подпись) 2013г.

М.П. **Подрядчик** Директор Мырзалиев М.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись) 2013г.