Счет-фактура № 00000000002 от 25.05.12 (1)

Поставщик: ТОО "АЛВИС" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451600006018, БИН: 911040000428, Адрес: РК,141200, Павлодарская обл. г. Экибастуз, ул. Павлова, 1, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0004531 от 30.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ439262001111921000 в АО "Казкоммерцбанк"", , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 87 от 20.12.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичная оплата (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г.Павлодар ул.Каирбаева 72

государство, район, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451500234980, БИН: 060240000949, РК г.Павлодар ул.Каирбаева 72 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ10070102KSN4501000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм,ЛЭП-35кВ,высок овольтной ПС 35/10кВ у села Пятирыжск Железинского района Павлодарской области (В одну нитку 3 вариант)	работа	1	58 462 769,64	58 462 769,64	12%	7 015 532,36	65 478 302,00		
Всего по счету:					**58 462 769,64**		**7 015 532,36**	**65 478 302,00**		

Директор: Андрющенко А.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Андрющенко А.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма №3

СПРАВКА №4 от 23.05.2012г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2012года

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "АЛВИС" 141200, г.Экибастуз,ул.Павлова,1. РНН 451600006018,

ИИК KZ 439262001111921000 в АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 911040000428

Договор: № 87 от 20.12.2011г.

Сумма договора: 303 204 416 тенге

Наименование строительства и его адрес:

Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной подстанции ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области.

Представляется ежемесячно субподрядчиком -генподрядчику,

генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года (отчетный месяц включительно)	Втом числе строительно-монтажные работы	Прочие затраты
Всего по стройке	149 041 117	149 041 117	149 041 117	
в том числе за май		58 462 770	58 462 770	
НДС 12%		7 015 532	7 015 532	
Итого за май		65 478 302	65 478 302	
Удержание аванса 30%		19 643 491	19 643 491	
Удержание резерва 5% от стоимости работ		3 273 915	3 273 915	
Всего к оплате		42 560 896	42 560 896	

Сумма прописью к оплате: Сорок два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч восемьсот девяносто шесть тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Начальник _____ А.А.Кульджанов.

Подрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор_____ Андрющенко А.Н.

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области" форма 2В

Подрядчик: ТОО "АЛВИС"

АКТ № 4 от 23 мая 2012года

приемки выполненных работ за май 2012г.

Стройка: Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области

Объект: **Напорный трубопровод (в 1 нитку - 3вариант)**

Общестроительные работы

Договор: ***№ 87 от 20.12.2011г.***

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Срезка почвенно-растительного грунта 1 группы	638,000	9,85	9,85	6283	6283	1666	0,00000	0
		бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с		0,00	2,69	0	1718	97	0,00880	6
		перемещением до 10 м								
		1м3 грунта								
2	Е1-25-9	Срезка почвенно-растительного грунта бульдозерами	319,000	8,28	8,28	2641	2641	701	0,00000	0
		мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 1		0,00	2,26	0	722	97	0,00740	2
		группы добавлять на каждые последующие 10 м								
		1м3 грунта								
5	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами	1933,000	27,84	26,18	53805	50596	16613	0,01150	22
		"Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3		1,66	7,20	3209	13918	97	0,02500	48
		1м3 грунта								
6	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами	84,000	33,40	31,41	2806	2638	866	0,01150	1
		"Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3 при		1,99	8,64	167	726	97	0,02500	2
		пересечении с воздушными линиями ВЛ10кВ, 35кВ,								
		110кВ(СН РК8.02-05-2002 прил.4 п.4 к=1,2)								
		1м3 грунта								
7	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	28,000	217,62	0,00	6093	0	6885	1,53400	43
		креплений с откосами в грунтах 1 группы на расстоянии		217,62	0,00	6093	0	113	0,00000	0
		до 1м от незащищенных кабелей(т.ч. п-3.181 к=1,3)								
		1м3 грунта								
8	Е22-49-3	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500	0,012	6223,73	121,73	75	1	45	17,80000	0
		мм при пересечении их трассой трубопровода при		2857,50	45,00	34	1	130	0,22000	0
		прокладке вне населенных пунктов и промышленных								
		площадок								

		1км трубопровода							
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	227,000	262,72	0,00	59637	0	67390	1,84800	419
		креплений с откосами в грунтах 2 группы/доработка		262,72	0,00	59637	0	113	0,00000	0
		грунта вручную после разработки их механизированным способом/(т.ч. п-3.180 к=1,2)								
		1м3 грунта								
10	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,547	670408,72	455257,67	366714	249026	225644	1208,00000	661
		диаметром 1000 мм		205964,00	111353,05	112662	60910	130	452,98000	248
		1км трубопровода								
11	8-4-302	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 913,7 мм	552,470	32600,00	0,00	18010522	0	0	0,00000	0
		м								
12	Е25-13-6	Бестраншейная прокладка кожухов способом	57,000	53122,72	6616,35	3027995	377132	228734	12,60000	718
		горизонтального бурения, диаметр кожуха 1200 мм		2013,75	1330,32	114784	75828	120	4,60090	262
		1м кожуха								
13	Е25-14-7	Протаскивание плетей трубопровода через кожух,	57,000	3417,49	2812,05	194797	160287	59933	1,93000	110
		диаметр трубопровода 1000 мм		353,25	522,97	20135	29809	120	1,82530	104
		1м кожуха								
14	Е22-13-18	Нанесение усиленной антикоррозионной	0,057	2521196,09	395593,09	143708	22549	19126	640,00000	36
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм		108675,00	149438,25	6194	8518	130	729,86000	42
		1км трубопровода								
15	Е22-13-16	Нанесение усиленной антикоррозионной	0,057	2111150,22	316006,97	120336	18012	15815	551,00000	31
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм		94050,00	119373,75	5361	6804	130	583,02000	33
		1км трубопровода								
16	Е22-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром	3,000	6651,08	697,00	19953	2091	6936	10,60000	32
		1200 мм		1764,00	14,40	5292	43	130	0,03000	0
		1футляр								
17	8-6-155	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1020х12 мм	57,000	30800,00	0,00	1755600	0	0	0,00000	0
		м								
18	Е9-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления	0,0866	9632,76	905,18	834	78	583	45,40000	4
		трубопроводов и монтажных ручек		7380,00	101,25	639	9	90	0,49000	0
		1т конструкций								
19	1-1-961	Текстолит, марка ПТ I сорта, толщина 1-3 мм	0,01558	1197400,00	0,00	18655	0	0	0,00000	0
		т								
20	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм,	0,0342	87100,00	0,00	2979	0	0	0,00000	0

	немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
	т								
21 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0057	45800,00	0,00	261	0	0	0,00000	0
	т								
	Итого дополнительный транспорт по смете				1 005	1 005			
						703			15
	Всего прямые затраты				**23 793 693**	**891 335**			**2 078**
					334 208	**199 006**			**747**
	Стоимость материалов, тенге				**22 568 150**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**650 936**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				97 640				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				325				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**1 466 678**				
	Всего по смете, тенге				**25 911 307**				
	Сметная заработная плата, тенге				**630 855**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**3 151**				
	Временные здания и сооружения, 5%				1 295 565				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				182 675				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				1 036				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				194 335				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				27 206 872				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58%				1 790 212				
	Сметная зарплата в зимних, 46%				823 498				
	Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				5 013				
	Выслуга лет, 1%				272 069				
	Дополнительные отпуска, .4%				108 827				
	Итого дополнительные затраты на строительство				2 171 108				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				29 377 981				
	Итого в базовых ценах 2001г.				**29 377 981**				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				2 017 923				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				22 568 150				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								

Нормативная трудоемкость, чел-час	9 200
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	194 335

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	**57 316 441**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**3 936 969**
В том числе материалы в текущих ценах	**44 030 460**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**1 146 329**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**58 462 770**
Итого в текущих ценах	**58 462 770**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**7 015 532**
Сметная стоимость строительства	**65 478 302**
В том числе возвратные суммы	**379 147**

Технологическое сопровождение:

ТОО "Атлантис -ПВ"

Директор _____ К.Р. Шайкенов

Подрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ А.Н. Андрющенко.

форма 2В

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "АЛВИС"

АКТ № 4 от 23 мая 2012года

приемки выполненных работ за май 2012г.

Стройка: Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области

Объект: **Напорный трубопровод (в 1 нитку - 3вариант)**

Общестроительные работы

Договор: ***№ 87 от 20.12.2011г.***

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Срезка почвенно-растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	638,000	9,85	9,85	6283	6283	1666	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	2,69	0	1718	97	0,00880	6
2	Е1-25-9	Срезка почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 1 группы добавлять на каждые последующие 10 м	319,000	8,28	8,28	2641	2641	701	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	2,26	0	722	97	0,00740	2
5	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	1933,000	27,84	26,18	53805	50596	16613	0,01150	22
		1м3 грунта		1,66	7,20	3209	13918	97	0,02500	48
6	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3 при пересечении с воздушными линиями ВЛ10кВ, 35кВ, 110кВ(СН РК8.02-05-2002 прил.4 п.4 к=1,2)	84,000	33,40	31,41	2806	2638	866	0,01150	1
		1м3 грунта		1,99	8,64	167	726	97	0,02500	2
7	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей(т.ч. п-3.181 к=1,3)	28,000	217,62	0,00	6093	0	6885	1,53400	43
		1м3 грунта		217,62	0,00	6093	0	113	0,00000	0
8	Е22-49-3	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке вне населенных пунктов и промышленных площадок	0,012	6223,73	121,73	75	1	45	17,80000	0
				2857,50	45,00	34	1	130	0,22000	0

		1км трубопровода							
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	227,000	262,72	0,00	59637	0	67390	1,84800	419
		креплений с откосами в грунтах 2 группы/доработка		262,72	0,00	59637	0	113	0,00000	0
		грунта вручную после разработки их механизированным								
		способом/(т.ч. п-3.180 к=1,2)								
		1м3 грунта								
10	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,547	670408,72	455257,67	366714	249026	225644	1208,00000	661
		диаметром 1000 мм		205964,00	111353,05	112662	60910	130	452,98000	248
		1км трубопровода								
11	8-4-302	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	552,470	32600,00	0,00	18010522	0	0	0,00000	0
		18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 913,7 мм								
		м								
12	Е25-13-6	Бестраншейная прокладка кожухов способом	57,000	53122,72	6616,35	3027995	377132	228734	12,60000	718
		горизонтального бурения, диаметр кожуха 1200 мм		2013,75	1330,32	114784	75828	120	4,60090	262
		1м кожуха								
13	Е25-14-7	Протаскивание плетей трубопровода через кожух,	57,000	3417,49	2812,05	194797	160287	59933	1,93000	110
		диаметр трубопровода 1000 мм		353,25	522,97	20135	29809	120	1,82530	104
		1м кожуха								
14	Е22-13-18	Нанесение усиленной антикоррозионной	0,057	2521196,09	395593,09	143708	22549	19126	640,00000	36
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы		108675,00	149438,25	6194	8518	130	729,86000	42
		диаметром 1200 мм								
		1км трубопровода								
15	Е22-13-16	Нанесение усиленной антикоррозионной	0,057	2111150,22	316006,97	120336	18012	15815	551,00000	31
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы		94050,00	119373,75	5361	6804	130	583,02000	33
		диаметром 1000 мм								
		1км трубопровода								
16	Е22-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром	3,000	6651,08	697,00	19953	2091	6936	10,60000	32
		1200 мм		1764,00	14,40	5292	43	130	0,03000	0
		1футляр								
17	8-6-155	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с	57,000	30800,00	0,00	1755600	0	0	0,00000	0
		ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1020х12 мм								
		м								
18	Е9-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления	0,0866	9632,76	905,18	834	78	583	45,40000	4
		трубопроводов и монтажных ручек		7380,00	101,25	639	9	90	0,49000	0
		1т конструкций								
19	1-1-961	Текстолит, марка ПТ I сорта, толщина 1-3 мм	0,01558	1197400,00	0,00	18655	0	0	0,00000	0
		т								
20	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм,	0,0342	87100,00	0,00	2979	0	0	0,00000	0

	немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
	т								
21 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0057	45800,00	0,00	261	0	0	0,00000	0
	т								
	Итого дополнительный транспорт по смете				1 005	1 005			
						703			15
	Всего прямые затраты				**23 793 693**	**891 335**			**2 078**
					334 208	**199 006**			**747**
	Стоимость материалов, тенге				**22 568 150**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**650 936**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				97 640				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				325				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**1 466 678**				
	Всего по смете, тенге				**25 911 307**				
	Сметная заработная плата, тенге				**630 855**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**3 151**				
	Временные здания и сооружения, 5%				1 295 565				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				182 675				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				1 036				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				194 335				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				27 206 872				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58%				1 790 212				
	Сметная зарплата в зимних, 46%				823 498				
	Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				5 013				
	Выслуга лет, 1%				272 069				
	Дополнительные отпуска, .4%				108 827				
	Итого дополнительные затраты на строительство				2 171 108				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				29 377 981				
	Итого в базовых ценах 2001г.				**29 377 981**				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				2 017 923				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				22 568 150				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								

Нормативная трудоемкость, чел-час	9 200
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	194 335

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	**57 316 441**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**3 936 969**
В том числе материалы в текущих ценах	**44 030 460**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**1 146 329**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**58 462 770**
Итого в текущих ценах	**58 462 770**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**7 015 532**
Сметная стоимость строительства	**65 478 302**
В том числе возвратные суммы	**379 147**

Технологическое сопровождение:

ТОО "Атлантис -ПВ"

Директор _____ **К.Р. Шайкенов**

Подрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ **А.Н. Андрющенко.**

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области" форма 2В

Подрядчик: ТОО "АЛВИС"

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области

Объект: Напорный трубопровод (в 1 нитку - 3вариант)

АКТ № 5 от 25 июня 2012года
приемки выполненных работ
за июнь 2012г.

на общестроительные работы

Договор: *№ 87 от 20.12.2011г.*

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей всего
		машинистов								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е37-74-8	Устройство колодцев с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000м3	17,200	4697,47	1578,98	80796	27158	38721	7,47000	128
				1320,75	555,29	22717	9551	120	2,22400	38
		1м3								
23	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,400	35100,00	0,00	154440	0	0	0,00000	0
		м3								
24	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	18,000	12100,00	0,00	217800	0	0	0,00000	0
		м								
25	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,400	13310,00	0,00	31944	0	0	0,00000	0
		м								
26	Е22-35-14	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 1000 мм	4,000	20903,94	11867,94	83616	47472	56078	36,70000	147
				6300,00	4484,25	25200	17937	130	21,90000	88
		1задвижка или клапан								
27	980999П	Задвижка чугунная 30ч530бр диам.1000мм	4,000	643422,54	0,00	2573690	0	0	0,00000	0

		шт							
28	Е22-40-16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром	20,000	2067,57	303,57	41351	6071	36387	6,60000	132
		1000 мм		1372,50	27,00	27450	540	130	0,11000	2
		1фланец								
29	8-9-26	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа, Dy 1000 мм	20,000	10700,00	0,00	214000	0	0	0,00000	0
		шт								
30	Е23-24-1	Установка люка	4,000	8369,79	35,42	33479	142	1158	1,31000	5
		1шт		209,25	13,50	837	54	130	0,07000	0
31	Е9-53-2	Монтаж стальной крышки из полосовой и тонколистовой	0,572	9850,47	1162,94	5634	665	3843	46,60000	27
		стали(примен)		7357,50	108,00	4208	62	90	0,53000	0
		1т конструкций								
32	Е9-62-8	Изготовление стальной крышки на построечной	0,572	25987,18	4444,95	14865	2543	10552	110,00000	63
		площадке(примен)		19800,00	697,37	11326	399	90	2,55000	1
		1т конструкций								
33	Е9-48-2	Электродуговая сварка стальной крышки(прим)	0,572	542,84	144,52	311	83	151	1,34000	1
		1т		292,50	0,00	167	0	90	0,00000	0
34	Е22-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром	2,860	164283,13	25981,88	469850	74308	109772	90,00000	257
		900-1600 мм		19710,00	9814,50	56371	28069	130	47,94000	137
		1т фасонных частей								
35	Е22-33-4	Установка чугунных фасонных частей диаметром 500-1000	6,280	67531,46	4283,08	424098	26898	40210	19,80000	124
		мм		3307,50	1617,75	20771	10159	130	7,90000	50
		1т фасонных частей								
	ПОДРАЗДЕЛ	Упоры								
43	Е37-73-3	Устройство монолитного упоров на оросительных и	22,000	12938,94	142,69	284657	3139	20473	4,47000	98
		осушительных системах из монолитного бетона		724,50	50,98	15939	1122	120	0,21320	5
		В-12,5(прим)								
		1м3								
44	Е37-73-3	Устройство монолитной подушки на оросительных и	8,200	12543,08	142,69	102853	1170	7631	4,47000	37
		осушительных системах из монолитного бетона В-7,5		724,50	50,98	5941	418	120	0,21320	2
		1м3								
45	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной	3,330	679,00	8,23	2261	27	333	0,46800	2
		поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными		81,68	3,08	272	10	118	0,01510	0
		материалами								
		1м2 поверхности								
		Всего прямые затраты				**4 735 645**	**189 676**			**1 021**
						191 199	**68 321**			**323**
		Стоимость материалов, тенге				**1 781 080**				

Оборудование, тенге	**2 573 690**
Накладные расходы, тенге	**325 309**
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	48 796
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	163
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**149 236**
Всего по смете, тенге	**5 210 190**
Сметная заработная плата, тенге	**308 317**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**1 507**
Временные здания и сооружения, 5%	131 825
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	18 587
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	105
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	19 774
Итого с временными зданиями и сооружениями	5 342 015
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58%	182 156
Сметная зарплата в зимних, 46%	83 792
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	510
Выслуга лет, 1%	27 683
Дополнительные отпуска, .4%	11 073
Итого дополнительные затраты на строительство	220 912
Итого с дополнительными затратами на строительство:	5 562 927
Итого в базовых ценах 2001г.	5 562 927
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	449 452
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 781 080
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	2 123
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	19 774
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	**10 853 270**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**876 881**
В том числе материалы в текущих ценах	**3 474 886**
В том числе оборудование в текущих ценах	

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	217 065
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	11 070 336
Итого в текущих ценах	11 070 336
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1 328 440
Сметная стоимость строительства	12 398 776
В том числе возвратные суммы	38 579

Технологическое сопровождение:

ТОО "Атлантис -ПВ"

Директор _____ **К.Р. Шайкенов**

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛВИС"

_____ **А.Н. Андрющенко.**

форма 2В

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "АЛВИС"

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области

Объект: Оросительная сеть

АКТ № 6 от 25 июня 2012года
приемки выполненных работ
за июнь 2012г.

На Водовыпуск из трубопровода в водоем (3 вариант)

Договор: ***№ 87 от 20.12.2011г.***

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,012	802272,06	410808,31	9627	4930	7749	1800,00	22
		1км трубопровода		341550,00	155187,00	4099	1862	130	757,93	9
2	8-6-155	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1020х12 мм	12,000	30800,00	0,00	369600	0	0	0,00000	0
		м								
3	Е37-73-3	Устройство колодца на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона(прим)	0,350	13162,23	142,69	4607	50	326	4,47000	2
		1м3		724,50	50,98	254	18	120	0,21320	0
4	Е22-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 900-1600 мм	5,190	164283,13	25981,88	852629	134846	199202	90,00000	467
		1т фасонных частей		19710,00	9814,50	102295	50937	130	47,94000	249
5	Е22-40-16	Монтаж плавающих фланцев диаметром 1000 мм	1,000	2067,57	303,57	2068	304	1819	6,60000	7
		1фланец		1372,50	27,00	1373	27	130	0,11000	0
6	8-9-26	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа, Dy 1000 мм	1,000	10700,00	0,00	10700	0	0	0,00000	0
		шт								
7	Е22-16-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм	0,047	225145,67	32560,09	10604	1534	3284	227,50000	11
		1км трубопровода		41332,50	12300,75	1947	579	130	60,07000	3
8	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций -раструба из листовой стали	0,328	49326,74	16388,64	16179	5375	9582	161,00000	53
				28980,00	3479,80	9505	1141	90	13,02000	4

	1т конструкций								
9 1-1-875	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,328	64200,00	0,00	21058	0	0	0,00000	0
	т								
10 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	10,000	245,44	3,82	2454	38	458	0,21200	2
			37,35	1,44	374	14	118	0,00700	0
	1м2 поверхности								
11 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	2,500	2291,26	0,86	5728	2	1048	2,81000	7
	1м3 камня в деле		432,00	0,32	1080	1	97	0,00150	0
	Всего прямые затраты				**1 305 255**	**147 079**			**570**
					120 925	**54 580**			**265**
	Стоимость материалов, тенге				**1 037 251**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**223 468**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				33 520				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				112				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**91 723**				
	Всего по смете, тенге				**1 620 446**				
	Сметная заработная плата, тенге				**209 026**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**947**				
	Временные здания и сооружения, 5%				81 022				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				11 424				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				65				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				12 153				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				1 701 469				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58%				111 957				
	Сметная зарплата в зимних, 46%				51 500				
	Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				313				
	Выслуга лет, 1%				17 015				
	Дополнительные отпуска, .4%				6 806				
	Итого дополнительные затраты на строительство				135 777				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				1 837 246				
	Итого в базовых ценах 2001г.				1 837 246				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				295 771				

В том числе материалы в ценах 2001г.	1 037 251
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 325
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	12 153

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	**3 584 466**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**577 048**
В том числе материалы в текущих ценах	**2 023 676**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**71 689**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**3 656 156**
Итого в текущих ценах	**3 656 156**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**438 739**
Сметная стоимость строительства	**4 094 895**
В том числе возвратные суммы	**23 711**

Технологическое сопровождение:

ТОО "Атлантис -ПВ"

Директор _____ **К.Р. Шайкенов**

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛВИС"

_____ **А.Н. Андрющенко.**