Счет-фактура № 00000000003 от 25.06.12 (1)

Поставщик: ТОО "АЛВИС" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451600006018, БИН: 911040000428, Адрес: РК,141200, Павлодарская обл. г. Экибастуз, ул. Павлова, 1, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0004531 от 30.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ439262001111921000 в АО "Казкоммерцбанк"", , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 87 от 20.12.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичная оплата (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г.Павлодар ул.Каирбаева 72

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451500234980, БИН: 060240000949, РК г.Павлодар ул.Каирбаева 72 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ10070102KSN4501000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм,ЛЭП-35кВ,высоковольтной ПС 35/10кВ у села Пятирыжск Железинского района Павлодарской области (В одну нитку 3 вариант)	работа	1	56 275 265,18	56 275 265,18	12%	6 753 031,82	63 028 297,00		
Всего по счету:					**56 275 265,18**		**6 753 031,82**	**63 028 297,00**		

Директор: Андрющенко А.Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

МП

Главный бухгалтер не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Андрющенко А.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АЛВИС"**

Наименование строительства и его адрес : **Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной подстанции ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2012 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	Код	наименование	код
2713001		**87**	**20.12.2011г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Напорный трубопровод	161 439 893	11 070 336	72 432 820	5 562 927					1 328 440	12 398 776
Оросительная сеть	4 292 868	3 832 918	1 926 070	1 926 070					459 950	4 292 868
Устройство для предотвращения гидравлического удара	3 119 437	2 785 212	1 399 590	1 399 590					334 225	3 119 437

Распределительная камера	43 217 216	38 586 800	19 390 157	19 390 157					4 630 416	43 217 216
итого	**212 069 414**	**56 275 266**	**95 148 637**	**28 278 744**					**6 753 031**	**63 028 297**
Удержание аванса 30%										18 908 489
Удержание резерва 5% от стоимости работ										3 151 415
Всего к оплате										**40 968 393**

М.П. **Заказчик** Начальник Кульджанов А.А. 2012г.

(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. **Подрядчик** Директор Андрющенко А.Н. 2012г.

(должность, ф.и.о., подпись)

форма 2В

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "АЛВИС"

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области

Объект: Распределительная камера

АКТ № 10 от 25 июня 2012года
приемки выполненных работ
за июнь 2012г.

На распределительная камера - оборудование

Договор: ***№ 87 от 20.12.2011г.***

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ Трубопроводы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	5772,000	27,84	26,18	160664	151082	49606	0,01150	66
		1м3 грунта		1,66	7,20	9582	41558	97	0,02500	144
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(т.ч. п-1.55, п-3.180 к=1,2)	178,000	262,72	0,00	46763	0	52843	1,84800	329
		1м3 грунта		262,72	0,00	46763	0	113	0,00000	0
3	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытанием	0,915	268907,88	115634,50	246051	105806	201836	662,00000	606
		1км трубопровода		126000,00	43681,50	115290	39969	130	213,34000	195
4	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,130	154577,68	66009,80	20095	8581	16078	376,00000	49
		1км трубопровода		70200,00	24936,75	9126	3242	130	121,79000	16
5	Е22-13-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,915	876012,63	115634,50	801552	105806	107895	274,00000	251
		1км трубопровода		47025,00	43681,50	43028	39969	130	213,34000	195
6	Е22-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,130	455522,91	57818,03	59218	7516	9661	203,00000	26
		1км трубопровода		35325,00	21840,75	4592	2839	130	106,67000	14

7	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм м	130,000	2250,00	0,00	292500	0	0	0,00000	0
8	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х7 мм м	915,000	6060,00	0,00	5544900	0	0	0,00000	0
9	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	4,000	391,37	57,24	1565	229	1580	1,43000	6
		1фланец		301,50	2,25	1206	9	130	0,01000	0
10	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм шт	4,000	1140,00	0,00	4560	0	0	0,00000	0
11	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2,000	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04000	6
		1задвижка или клапан		513,00	175,50	1026	351	130	0,86000	2
12	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм шт	2,000	16300,00	0,00	32600	0	0	0,00000	0
13	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,590	247994,13	49389,75	146317	29140	62458	312,70000	184
		1т фасонных частей		62775,00	18657,00	37037	11008	130	91,12000	54
14	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	1,010	204796,82	39324,82	206845	39718	59386	147,70000	149
		1т фасонных частей		30375,00	14854,50	30679	15003	130	72,55000	73
15	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,660	22382,36	1879,87	149067	12520	17090	8,86000	59
		1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,50	538,43	9560	3586	130	2,06100	14
16	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 шт	2,000	1160,00	0,00	2320	0	0	0,00000	0
17	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) м	3,600	5860,00	0,00	21096	0	0	0,00000	0
18	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) м	5,400	12100,00	0,00	65340	0	0	0,00000	0
19	2-1-267	Стремянка	0,054	133700,00	0,00	7153	0	0	0,00000	0

		т							
20	11-4-10	Люк чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2,000	13400,00	0,00	26800	0	0	0,00000	0
		комплект								
21	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	720,000	134,10	0,00	96552	0	109104	0,97200	700
		грунтом 2 группы		134,10	0,00	96552	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
22	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы	5230,000	5,55	5,55	29052	29052	9149	0,00000	0
		бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с		0,00	1,80	0	9432	97	0,00691	36
		перемещением до 5 м								
		1м3 грунта								
ПОДРАЗДЕЛ		Распределительная камера								
23	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром	11,360	204796,82	39324,82	2326492	446730	667949	147,70000	1678
		300-800 мм		30375,00	14854,50	345060	168747	130	72,55000	824
		1т фасонных частей								
24	Е22-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм	0,014	794422,06	410808,31	11122	5751	9041	1800,00000	25
		с гидравлическим испытанием		341550,00	155187,00	4782	2173	130	757,93000	11
		1км трубопровода								
25	8-6-163	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с	14,000	70400,00	0,00	985600	0	0	0,00000	0
		ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1720х16 мм								
		м								
26	Е22-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром	0,086	164283,13	25981,88	14128	2234	3301	90,00000	8
		900-1600 мм		19710,00	9814,50	1695	844	130	47,94000	4
		1т фасонных частей								
ПОДРАЗДЕЛ		Камеры приборов учета воды (4х4,5м)								
27	Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с	12,740	13391,24	369,93	170604	4713	25679	8,01000	102
		монолитными стенами и покрытием из сборного		1410,75	139,73	17973	1780	130	0,68200	9
		железобетона прямоугольных в сухих грунтах/камеры								
		переключения 4х4,5 - 2шт/								
		1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
28	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	6,040	27300,00	0,00	164892	0	0	0,00000	0
		водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и								
		ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,								
		плоские прямоугольные								
		м3								
29	Е7-44-3	Укладка балок перекрытий массой до 1 т	2,000	471,66	242,86	943	486	797	1,19000	2
		1шт сборных конструкций		198,68	86,05	397	172	140	0,36880	1
30	Е7-44-4	Укладка балок перекрытий массой до 3 т	2,000	692,55	340,68	1385	681	1235	1,89000	4
		1шт сборных конструкций		321,75	119,29	644	239	140	0,49800	1

31	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,380	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3								
32	30-15-35	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3	2,300	26100,00	0,00	60030	0	0	0,00000	0
		м3								
33	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2,000	1160,00	0,00	2320	0	0	0,00000	0
		шт								
34	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	15,420	134,00	0,00	2066	0	0	0,00000	0
		м3								
35	Е22-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 900-1600 мм	0,406	164283,13	25981,88	66699	10549	15583	90,00000	37
				19710,00	9814,50	8002	3985	130	47,94000	19
		1т фасонных частей								
36	2-1-267	Стремянка	0,017	133700,00	0,00	2286	0	0	0,00000	0
		т								
37	11-4-10	Люк чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2,000	13400,00	0,00	26800	0	0	0,00000	0
		комплект								
38	Е16-26-5	Установка электромагнитного счетчика диаметром 1000 мм (примен)	1,000	2576,77	100,89	2577	101	636	2,65000	3
				459,00	38,25	459	38	128	0,18000	0
		1счетчик (водомер)								
39	980999П	Электромагнитный расходомер	1,000	75617,33	0,00	75617	0	0	0,00000	0
		шт								
		Всего прямые затраты				**11 877 028**	**961 629**			**4 290**
						783 453	**344 943**			**1 612**
		Стоимость материалов, тенге				**10 131 946**				
		Оборудование, тенге				**75 617**				
		Накладные расходы, тенге				**1 422 698**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				213 405				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				711				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**793 447**				
		Всего по смете, тенге				**14 093 173**				
		Сметная заработная плата, тенге				**1 341 801**				

Нормативная трудоемкость, чел-час	**6 613**
Временные здания и сооружения, 5%	700 878
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	98 824
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	561
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	105 132
Итого с временными зданиями и сооружениями	14 794 050
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58%	968 473
Сметная зарплата в зимних, 46%	445 498
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	2 712
Выслуга лет, 1%	147 184
Дополнительные отпуска, .4%	58 874
Итого дополнительные затраты на строительство	1 174 531
Итого с дополнительными затратами на строительство:	15 968 581
Итого в базовых ценах 2001г.	15 968 581
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	2 092 180
В том числе материалы в ценах 2001г.	10 131 946
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	9 885
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	105 132
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	**31 154 702**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**4 081 844**
В том числе материалы в текущих ценах	**19 767 426**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**623 094**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**31 777 796**
Итого в текущих ценах	**31 777 796**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**3 813 336**
Сметная стоимость строительства	**35 591 132**
В том числе возвратные суммы	**205 112**

Технологическое сопровождение:

ТОО "Атлантис - ПВ"

Директор _____ **К.Р. Шайкенов**

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛВИС"

_____ **А.Н. Андрющенко.**

форма 2В

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "АЛВИС"

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области

Объект: Распределительная камера

АКТ № 9 от 25 июня 2012года
приемки выполненных работ
за июнь 2012г.

На общестроительные работы

Договор: ***№ 87 от 20.12.2011г.***

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3	486,000	23,36	22,08	11353	10731	3225	0,00888	4
		1м3 грунта		1,28	5,56	622	2702	97	0,01930	9
2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(т.ч. п-1.55, п-3.180 к=1,2)	54,000	423,90	0,00	22891	0	25866	2,79600	151
		1м3 грунта		423,90	0,00	22891	0	113	0,00000	0
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	540,000	6,01	6,01	3245	3245	1090	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	2,08	0	1123	97	0,00681	4
4	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	540,000	4,75	4,75	2565	2565	864	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	1,65	0	891	97	0,00539	3
5	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	220,000	3,35	3,35	737	737	248	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	1,16	0	255	97	0,00380	1
6	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108	660,000	1,48	1,48	977	977	327	0,00000	0
				0,00	0,51	0	337	97	0,00168	1

	л.с.) при засыпке траншей и котлованов								
	1м3 грунта								
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	220,000	21,55	4,52	4741	994	3634	0,10800	24
		трамбовками		17,03	0,00	3747	0	97	0,00000	0
		1м3 уплотненного грунта								
	ПОДРАЗДЕЛ	Бетонные и железобетонные конструкции								
8	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	13,300	9633,37	66,01	128124	878	3082	1,35000	18
		1м3		195,75	24,93	2603	332	105	0,12180	2
9	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных	41,430	13291,18	954,98	550654	39565	61160	6,51000	270
		сооружений при толщине более 150 мм		1075,50	330,44	44558	13690	105	1,33700	55
		1м3								
10	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	2,313	67700,00	0,00	156590	0	0	0,00000	0
		класса А-III, d=10 мм								
		т								
11	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,220	41200,00	0,00	9064	0	0	0,00000	0
		низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
		т								
12	Е6-1-1	Устройство уклона из цементного раствора	3,400	392,17	66,01	1333	224	788	1,35000	5
		1м3		195,75	24,93	666	85	105	0,12180	0
13	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	3,468	8140,00	0,00	28230	0	0	0,00000	0
		м3								
14	Е7-1-7	Укладка фундаментов под колонны массой более 3,5 т в	1,000	1577,77	1116,52	1578	1117	1107	2,78000	3
		котловане глубиной до 4 м		461,25	329,44	461	329	140	1,31030	1
		1шт сборных конструкций								
15	Е7-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы	7,000	161,49	2,80	1130	20	35	0,01840	0
		фундаментов		2,52	1,06	18	7	140	0,00510	0
		1м2 площади подошвы фундаментов								
16	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные	1,670	22700,00	0,00	37909	0	0	0,00000	0
		м3								
17	Е7-5-2	Установка колонн прямоугольного сечения массой до 2 т	1,000	2490,69	677,25	2491	677	1493	4,83000	5
		в стаканы фундаментов зданий, с глубиной заделки до		834,75	232,00	835	232	140	0,86220	1
		0,7 м								
		1шт сборных конструкций								
18	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона	0,480	23300,00	0,00	11184	0	0	0,00000	0
		класса В22,5, прямоугольные сплошные								
		м3								
19	Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с	21,840	5297,31	1085,26	115693	23702	43070	6,00000	131
		вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном		1028,25	380,37	22457	8307	140	1,69720	37

		1м3 сборных железобетонных конструкций							
20	Е7-32-5	Укладка ригелей	2,000	3210,69	413,95	6421	828	2632	4,58000	9
		1шт сборных конструкций		819,00	121,15	1638	242	140	0,47760	1
21	30-15-33	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем более 1,0 м3	3,660	24100,00	0,00	88206	0	0	0,00000	0
		м3								
22	30-18-14	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	10,260	25000,00	0,00	256500	0	0	0,00000	0
		м3								
23	30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом	11,580	28900,00	0,00	334662	0	0	0,00000	0
		м3								
24	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,041	162700,00	0,00	6671	0	0	0,00000	0
		т								
25	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,017	40200,00	0,00	683	0	0	0,00000	0
		т								
26	Е7-30-8	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками (шпоночного типа), инъецируемыми раствором	6,640	4358,54	1129,16	28941	7498	10770	4,32300	29
				761,63	396,88	5057	2635	140	1,77690	12
		1м3 сборных железобетонных конструкций								
27	30-18-16	Панели стеновые цилиндрические для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 12 м2, сплошные	6,640	25600,00	0,00	169984	0	0	0,00000	0
		м3								
28	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с	0,171	162700,00	0,00	27822	0	0	0,00000	0

	отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке								
	т								
29	Е7-45-8	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2	16,000	507,87	260,88	8126	4174	6717	1,24000	20
		1шт сборных конструкций		208,35	91,50	3334	1464	140	0,38340	6
30	30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	144,000	1830,00	0,00	263520	0	0	0,00000	0
		м2								
31	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,085	162700,00	0,00	13830	0	0	0,00000	0
		т								
32	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,031	40200,00	0,00	1246	0	0	0,00000	0
		т								
33	Е6-36-4	Железнение поверхности	230,000	59,59	0,23	13706	53	12411	0,28900	66
		1м2 поверхности		51,30	0,09	11799	21	105	0,00040	0
34	Е6-19-2	Обетонирование камер покрытия и лестниц	0,800	11298,15	283,24	9039	227	697	4,15000	3
		1м3		722,25	106,99	578	86	105	0,52260	0
	ПОДРАЗДЕЛ	Металлоконструкции								
35	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,109	13711,46	5475,86	1495	597	647	28,90000	3
		1т конструкций		5040,00	1552,87	549	169	90	5,46000	1
36	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,109	133700,00	0,00	14573	0	0	0,00000	0
		т								
37	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов	0,178	14806,01	1133,15	2635	202	2129	82,10000	15
		1т конструкций		12892,50	398,25	2295	71	90	1,95000	0
38	2-1-237	Крышки проемов	0,178	154400,00	0,00	27483	0	0	0,00000	0
		т								
	ПОДРАЗДЕЛ	Отделочные работы								
39	Е15-60-2	Простая штукатурка по камню и бетону потолков известковым раствором	167,000	250,62	2,00	41854	334	18748	0,59300	99
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		106,65	0,27	17811	45	105	0,04230	7
40	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	212,000	238,91	2,00	50649	424	20895	0,56600	120
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		93,60	0,27	19843	57	105	0,04230	9
41	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	139,000	219,49	15,94	30509	2216	6717	0,24300	34
				34,65	5,96	4816	828	119	0,02910	4

		1м2 стяжки							
42	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения	695,000	8,18	0,14	5685	97	132	0,00090	1
		толщины цементно-песчаных стяжек		0,11	0,05	76	35	119	0,00030	0
		1м2 стяжки							
43	Е27-45-1	Укладка металлической сетки	139,000	1,89	0,00	263	0	349	0,01140	2
		1м2 покрытия		1,89	0,00	263	0	133	0,00000	0
44	Е26-6-1	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике	110,780	218,52	13,09	24208	1450	22458	1,17000	130
		1м трубопровода		197,78	4,95	21910	548	100	0,02400	3
45	1-1-972	Ткань стеклянная	92,422	355,00	0,00	32810	0	0	0,00000	0
		м2							
46	Е7-57-7	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков	47,200	188,70	63,44	8907	2994	3516	0,17500	8
		герметизирующей нетвердеющей мастикой		29,25	23,96	1381	1131	140	0,11700	6
		1м шва							
47	Е6-19-2	Обетонирование по периметру плит покрытия	1,400	1320,70	283,24	1849	397	1219	4,15000	6
		1м3		722,25	106,99	1011	150	105	0,52260	1
48	30-1-9	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В22,5 (М-300)	1,421	10500,00	0,00	14921	0	0	0,00000	0
		м3							
49	Е26-22-1	Прокладка асбестоцементного листа	14,100	191,79	26,19	2704	369	2278	0,90500	13
		1м2 покрытия		151,65	9,90	2138	140	100	0,04800	1
50	1-1-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой	14,100	589,00	0,00	8305	0	0	0,00000	0
		поверхностью, прессованные, толщина 10 мм								
		м2								
		Всего прямые затраты				**2 588 694**	**107 293**			**1 167**
						193 356	**35 917**			**165**
		Стоимость материалов, тенге				**2 288 044**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**258 308**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				38 746				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				129				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**170 820**				
		Всего по смете, тенге				**3 017 821**				
		Сметная заработная плата, тенге				**268 019**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 461**				
		Временные здания и сооружения, 5%				150 891				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				21 276				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				121				

Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	22 634
Итого с временными зданиями и сооружениями	3 168 712
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58%	208 501
Сметная зарплата в зимних, 46%	95 911
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	584
Выслуга лет, 1%	31 687
Дополнительные отпуска, .4%	12 675
Итого дополнительные затраты на строительство	252 863
Итого с дополнительными затратами на строительство:	3 421 576
Итого в базовых ценах 2001г.	3 421 576
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	429 567
В том числе материалы в ценах 2001г.	2 288 044
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	2 165
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	22 634
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	**6 675 494**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**838 086**
В том числе материалы в текущих ценах	**4 463 975**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**133 510**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**6 809 004**
Итого в текущих ценах	**6 809 004**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**817 080**
Сметная стоимость строительства	**7 626 084**
В том числе возвратные суммы	**44 158**

Технологическое сопровождение:

ТОО "Атлантис ПВ"

Директор _____ **К.Р. Шайкенов**

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛВИС"

_____ **А.Н. Андрющенко.**

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области" форма 2В

Подрядчик: ТОО "АЛВИС"

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области

Объект: Устройство для предотвращения гидравлического удара

АКТ № 8 от 25 июня 2012года
приемки выполненных работ
за июнь 2012г.

На устройство для предотвращения гидравлического удара (3 вариант)

Договор: *№ 87 от 20.12.2011г.*

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ. Устройство для предотвращения гидравлического удара - 2 шт								
1	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	2,660	19,40	0,00	52	0	50	0,12300	0
		1м2 спланированной площади		19,40	0,00	52	0	97	0,00000	0
2	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	0,800	12670,38	1879,87	10136	1504	2053	8,86000	7
		в сухих грунтах		1435,50	538,43	1148	431	130	2,06100	2
		1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
3	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	1,800	9440,00	0,00	16992	0	0	0,00000	0
		м								
4	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных	2,000	242,08	6,95	484	14	380	0,88000	2
		диаметром 50 мм		144,00	2,25	288	5	130	0,01000	0
		1задвижка или клапан								
5	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром	2,000	74,06	9,93	148	20	164	0,32000	1
		50 мм		63,00	0,00	126	0	130	0,00000	0
		1фланец								
6	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром	2,000	156,43	21,43	313	43	328	0,60000	1
		100 мм		126,00	0,00	252	0	130	0,00000	0
		1фланец								
7	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2,000	3500,00	0,00	7000	0	0	0,00000	0
		шт								

8 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2,000	285,00	0,00	570	0	0	0,00000	0
	шт								
9 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	2,000	492,00	0,00	984	0	0	0,00000	0
	шт								
10 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром	1,110	247994,13	49389,75	275273	54823	117506	312,70000	347
	100-250 мм прим		62775,00	18657,00	69680	20709	130	91,12000	101
	1т фасонных частей								
11 Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	2,000	22878,84	17,71	45758	35	725	1,62000	3
	1шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03000	0
12 Ц12-790-4	Установка противоударного устройства(прим)	2,000	774,50	74,40	1549	149	1280	4,00000	8
	1шт		693,00	18,00	1386	36	90	0,10500	0
13 980999П	Гаситель ударов ГУ-200(ООО"Гидрокомплект)	2,000	410310,16	0,00	820620	0	0	0,00000	0
	шт								
	Итого монтаж оборудования по смете				1 549	149			8
					1 386	36			
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				14				
	Всего прямые затраты				**1 179 879**	**56 587**			**369**
					73 477	**21 194**			**103**
	Стоимость материалов, тенге				**1 049 815**				
	Оборудование, тенге				**820 620**				
	Накладные расходы, тенге				**122 486**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				18 373				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				61				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**28 905**				
	Всего по смете, тенге				**1 331 270**				
	Сметная заработная плата, тенге				**113 044**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**533**				
	Временные здания и сооружения, 5%				25 533				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				3 600				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				20				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				3 830				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				1 356 803				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58%				35 281				

Сметная зарплата в зимних, 46%	16 229
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	99
Выслуга лет, 1%	5 362
Дополнительные отпуска, .4%	2 145
Итого дополнительные затраты на строительство	42 787
Итого с дополнительными затратами на строительство:	1 399 590
Итого в базовых ценах 2001г.	1 399 590
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	140 380
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 049 815
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	652
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	3 830

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	**2 730 600**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**273 880**
В том числе материалы в текущих ценах	**2 048 189**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**54 612**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**2 785 212**
Итого в текущих ценах	**2 785 212**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**334 225**
Сметная стоимость строительства	**3 119 437**
В том числе возвратные суммы	**7 472**

Технологическое сопровождение:

ТОО "Атлантис-ПВ"

Директор _____ К.Р. Шайкенов

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛВИС"

_____ А.Н. Андрющенко.

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области" форма 2В

Подрядчик: ТОО "АЛВИС"

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области

Объект: Оросительная сеть

АКТ № 7 от 25 июня 2012года
приемки выполненных работ
за июнь 2012г.

На гидрант опорожнения (3 вариант)

Договор: *№ 87 от 20.12.2011г.*

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром	0,298	164283,13	25981,88	48956	7743	11438	90,00000	27
		900-1600 мм		19710,00	9814,50	5874	2925	130	47,94000	14
		1т фасонных частей								
2	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром	0,012	247994,13	49389,75	3033	604	1295	312,70000	4
		100-250 мм		62775,00	18657,00	768	228	130	91,12000	1
		1т фасонных частей								
3	Е22-16-16	Нанесение усиленной антикоррозионной	0,001	225145,67	32560,09	270	39	84	227,50000	0
		битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части		41332,50	12300,75	50	15	130	60,07000	0
		стальных трубопроводов диаметром 1000 мм								
		1км трубопровода								
4	Е22-16-5	Нанесение усиленной антикоррозионной	0,001	35832,91	7279,94	29	6	14	60,20000	0
		битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части		10957,50	2749,50	9	2	130	13,43000	0
		стальных трубопроводов диаметром 150 мм								
		1км трубопровода								
5	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром	0,025	247994,13	49389,75	6160	1227	2630	312,70000	8
		100-250 мм(фланец, заглушка фланцевая, заглушка		62775,00	18657,00	1559	463	130	91,12000	2
		приварная)								
		1т фасонных частей								
		Всего прямые затраты				**58 448**	**9 618**			**39**
						8 259	**3 633**			**18**
		Стоимость материалов, тенге				**40 571**				
		Оборудование, тенге								

Накладные расходы, тенге	**15 460**
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	2 319
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**4 435**
Всего по смете, тенге	**78 343**
Сметная заработная плата, тенге	**14 211**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**64**
Временные здания и сооружения, 5%	3 917
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	552
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	3
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	588
Итого с временными зданиями и сооружениями	82 260
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58%	5 413
Сметная зарплата в зимних, 46%	2 490
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	15
Выслуга лет, 1%	823
Дополнительные отпуска, .4%	329
Итого дополнительные затраты на строительство	6 564
Итого с дополнительными затратами на строительство:	88 824
Итого в базовых ценах 2001г.	88 824
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	18 405
В том числе материалы в ценах 2001г.	40 571
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	82
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	588
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	**173 296**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**35 908**
В том числе материалы в текущих ценах	**79 154**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**3 466**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**176 762**

Итого в текущих ценах	176 762
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	21 211
Сметная стоимость строительства	197 973
В том числе возвратные суммы	1 146

Технологическое сопровождение:

ТОО "Атлантис -ПВ"

Директор _____К.Р. Шайкенов

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛВИС"

_____ А.Н. Андрющенко.