Счет-фактура № 00000000013 от 26.12.11 (1)

Поставщик: ТОО "АЛВИС" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451600006018, БИН: 911040000428, Адрес: РК,141200, Павлодарская обл. г. Экибастуз, ул. (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ439262001111921000 в АО "Казкоммерцбанк"", , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 87 от 20.12.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичная оплата (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г.Павлодар ул.Каирбаева 72

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451500234980, БИН: 060240000949, РК г.Павлодар ул.Каирбаева 72 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ10070102KSN4501000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм,ЛЭП-35кВ,высоковольтной ПС 35/10кВ у села Пятирыжск Железинского района Павлодарской области (В одну нитку 3 вариант)	работа	1	36 143 339,29	36 143 339,29	12%	4 337 200,71	40 480 540,00		
Всего по счету:					**36 143 339,29**		**4 337 200,71**	**40 480 540,00**		

Директор: Андрющенко А. Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

МП

Главный бухгалтер не предусмотрен

Андрющенко А.Н.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма №3

СПРАВКА №2 от 26.12.2011г.
о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2011года

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "АЛВИС" 141200, г.Экибастуз,ул.Павлова,1. РНН 451600006018,

ИИК KZ 439262001111921000 в АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 911040000428

Договор: № 87 от 20.12.2011г.

Сумма договора: 303 204 416 тенге

Наименование строительства и его адрес:

Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной подстанции ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области.

Представляется ежемесячно субподрядчиком -генподрядчику,

генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года (отчетный месяц включительно)	Втом числе строительно-монтажные работы	Прочие затраты
Всего по стройке	40 480 540	40 480 540	40 480 540	
в том числе за декабрь		36 143 339	36 143 339	
НДС 12%		4 337 201	4 337 201	
Итого за декабрь		40 480 540	40 480 540	
Удержание аванса 30%		12 144 162	12 144 162	
Всего к оплате		28 336 378	28 336 378	

Сумма прописью к оплате: Двадцать восемь миллионов триста тридцать шесть тысяч триста семьдесят восемь тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Начальник _____ Р.К.Баширов.

Подрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Андрющенко А.Н.

форма №3

СПРАВКА №2 от 26.12.2011г.
о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2011года

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "АЛВИС" 141200, г.Экибастуз,ул.Павлова,1. РНН 451600006018,

ИИК KZ 439262001111921000 в АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, БИН 911040000428

Договор: № 87 от 20.12.2011г.

Сумма договора: 303 204 416 тенге

Наименование строительства и его адрес:

Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной подстанции ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области.

Представляется ежемесячно субподрядчиком -генподрядчику,

генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года (отчетный месяц включительно)	Втом числе строительно-монтажные работы	Прочие затраты
Всего по стройке	40 480 540	40 480 540	40 480 540	
в том числе за декабрь		36 143 339	36 143 339	
НДС 12%		4 337 201	4 337 201	
Итого за декабрь		40 480 540	40 480 540	
Удержание аванса 30%		12 144 162	12 144 162	
Всего к оплате		28 336 378	28 336 378	

Сумма прописью к оплате: Двадцать восемь миллионов триста тридцать шесть тысяч триста семьдесят восемь тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Начальник _____ Р.К.Баширов.

Подрядчик:

ТОО "АЛВИС"

Директор _____ Андрющенко А.Н.

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

форма 2В

Подрядчик: ТОО "АЛВИС"

АКТ № 2 от 26 декабря 2011года

приемки выполненных работ за декабрь 2011г.

Стройка: Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области

Объект: **Напорный трубопровод (в 1 нитку - 3вариант)**

Общестроительные работы

Договор: ***№ 87 от 20.12.2011г.***

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Срезка почвенно-растительного грунта 1 группы	270,000	9,85	9,85	2659	2659	705	0,00000	0
		бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с		0,00	2,69	0	727	97	0,00880	2
		перемещением до 10 м								
		1м3 грунта								
2	Е1-25-9	Срезка почвенно-растительного грунта бульдозерами	135,000	8,28	8,28	1118	1118	297	0,00000	0
		мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 1		0,00	2,26	0	306	97	0,00740	1
		группы добавлять на каждые последующие 10 м								
		1м3 грунта								
3	Е1-25-1	Возврат почвенно-растительного грунта 1 группы	270,000	9,85	9,85	2659	2659	705	0,00000	0
		бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с		0,00	2,69	0	727	97	0,00880	2
		перемещением до 10 м								
		1м3 грунта								
4	Е1-25-9	Возврат почвенно-растительного грунта бульдозерами	135,000	8,28	8,28	1118	1118	297	0,00000	0
		мощностью 96 кВт (130 л.с.) ,при перемещении 1 группы		0,00	2,26	0	306	97	0,00740	1
		грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		1м3 грунта								
5	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами	1850,000	27,84	26,18	51495	48424	15899	0,01150	21
		"Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3		1,66	7,20	3071	13320	97	0,02500	46
		1м3 грунта								
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	55,000	262,72	0,00	14450	0	16328	1,84800	102

	креплений с откосами в грунтах 2 группы/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(т.ч. п-3.180 к=1,2)		262,72	0,00	14449	0	113	0,00000	0
	1м3 грунта								
10 E22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	0,4330	670408,72	455257,67	290287	197127	178618	1208,00000	523
			205964,00	111353,05	89182	48216	130	452,98000	196
	1км трубопровода								
11 8-4-302	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 913,7 мм	437,330	32600,00	0,00	14256958	0	0	0,00000	0
	м								
36 E1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1040,000	122,18	0,00	127067	0	143586	0,88500	920
			122,18	0,00	127067	0	113	0,00000	0
	1м3 грунта								
37 E1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	480,000	6,01	6,01	2884	2884	765	0,00000	0
			0,00	1,64	0	789	97	0,00537	3
	1м3 грунта								
38 E1-28-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	480,000	2,90	2,90	1391	1391	369	0,00000	0
			0,00	0,79	0	381	97	0,00259	1
	1м3 грунта								
39 E1-85-7	Разравнивание вытесненного грунта 1 группы по трассе трубопровода бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м(прим)	380,000	5,86	5,86	2227	2227	481	0,00000	0
			0,00	1,30	0	495	97	0,00426	2
	1м3 грунта								
	Всего прямые затраты				**14 754 313**	**259 607**			**1 566**
					233 770	**65 266**			**255**
	Стоимость материалов, тенге				**14 260 936**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**358 049**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				53 707				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				179				

Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**906 742**
Всего по акту, тенге	**16 019 104**
Сметная заработная плата, тенге	**352 743**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**2 000**
Временные здания и сооружения, 5%	800 955
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	112 935
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	641
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	120 143
Итого с временными зданиями и сооружениями	16 820 059
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58%	1 106 760
Сметная зарплата в зимних, 46%	509 110
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	3 099
Выслуга лет, 1%	168 201
Дополнительные отпуска, .4%	67 280
Итого дополнительные затраты на строительство	1 342 241
Итого с дополнительными затратами на строительство:	18 162 299
Итого в базовых ценах 2001г.	18 162 299
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	1 210 269
В том числе материалы в ценах 2001г.	14 260 936
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	5 740
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	120 143
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	**35 434 646**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**2 361 234**
В том числе материалы в текущих ценах	**27 823 086**
В том числе оборудование в текущих ценах	

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**708 693**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**36 143 339**
Итого в текущих ценах	**36 143 339**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**4 337 201**
Итого по акту с НДС	**40 480 540**
В том числе возвратные суммы	234 400

Технологическое сопровождение:

ТОО "Атлантис -ПВ"

Директор _____ **К.Р. Шайкенов**

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛВИС"

_____ **А.Н. Андрющенко.**

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

форма 2В

Подрядчик: ТОО "АЛВИС"

АКТ № 2 от 26 декабря 2011года

приемки выполненных работ за декабрь 2011г.

Стройка: Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм, ЛЭП-35кВ, высоковольтной ПС 35/10кВ у села Пятерыжск Железинского района Павлодарской области

Объект: **Напорный трубопровод (в 1 нитку - 3вариант)**

Общестроительные работы

Договор: ***№ 87 от 20.12.2011г.***

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Срезка почвенно-растительного грунта 1 группы	270,000	9,85	9,85	2659	2659	705	0,00000	0
		бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с		0,00	2,69	0	727	97	0,00880	2
		перемещением до 10 м								
		1м3 грунта								
2	Е1-25-9	Срезка почвенно-растительного грунта бульдозерами	135,000	8,28	8,28	1118	1118	297	0,00000	0
		мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 1		0,00	2,26	0	306	97	0,00740	1
		группы добавлять на каждые последующие 10 м								
		1м3 грунта								
3	Е1-25-1	Возврат почвенно-растительного грунта 1 группы	270,000	9,85	9,85	2659	2659	705	0,00000	0
		бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с		0,00	2,69	0	727	97	0,00880	2
		перемещением до 10 м								
		1м3 грунта								
4	Е1-25-9	Возврат почвенно-растительного грунта бульдозерами	135,000	8,28	8,28	1118	1118	297	0,00000	0
		мощностью 96 кВт (130 л.с.) ,при перемещении 1 группы		0,00	2,26	0	306	97	0,00740	1
		грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		1м3 грунта								
5	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами	1850,000	27,84	26,18	51495	48424	15899	0,01150	21
		"Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3		1,66	7,20	3071	13320	97	0,02500	46
		1м3 грунта								
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	55,000	262,72	0,00	14450	0	16328	1,84800	102

	креплений с откосами в грунтах 2 группы/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(т.ч. п-3.180 к=1,2)		262,72	0,00	14449	0	113	0,00000	0
	1м3 грунта								
10 Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	0,4330	670408,72	455257,67	290287	197127	178618	1208,00000	523
			205964,00	111353,05	89182	48216	130	452,98000	196
	1км трубопровода								
11 8-4-302	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 913,7 мм	437,330	32600,00	0,00	14256958	0	0	0,00000	0
	м								
36 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1040,000	122,18	0,00	127067	0	143586	0,88500	920
			122,18	0,00	127067	0	113	0,00000	0
	1м3 грунта								
37 Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	480,000	6,01	6,01	2884	2884	765	0,00000	0
			0,00	1,64	0	789	97	0,00537	3
	1м3 грунта								
38 Е1-28-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	480,000	2,90	2,90	1391	1391	369	0,00000	0
			0,00	0,79	0	381	97	0,00259	1
	1м3 грунта								
39 Е1-85-7	Разравнивание вытесненного грунта 1 группы по трассе трубопровода бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м(прим)	380,000	5,86	5,86	2227	2227	481	0,00000	0
			0,00	1,30	0	495	97	0,00426	2
	1м3 грунта								
	Всего прямые затраты				**14 754 313**	**259 607**			**1 566**
					233 770	**65 266**			**255**
	Стоимость материалов, тенге				**14 260 936**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**358 049**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				53 707				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				179				

Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**906 742**
Всего по акту, тенге	**16 019 104**
Сметная заработная плата, тенге	**352 743**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**2 000**
Временные здания и сооружения, 5%	800 955
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	112 935
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	641
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	120 143
Итого с временными зданиями и сооружениями	16 820 059
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 6.58%	1 106 760
Сметная зарплата в зимних, 46%	509 110
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	3 099
Выслуга лет, 1%	168 201
Дополнительные отпуска, .4%	67 280
Итого дополнительные затраты на строительство	1 342 241
Итого с дополнительными затратами на строительство:	18 162 299
Итого в базовых ценах 2001г.	18 162 299
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	1 210 269
В том числе материалы в ценах 2001г.	14 260 936
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	5 740
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	120 143

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	**35 434 646**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**2 361 234**
В том числе материалы в текущих ценах	**27 823 086**
В том числе оборудование в текущих ценах	

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**708 693**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**36 143 339**
Итого в текущих ценах	**36 143 339**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**4 337 201**
Итого по акту с НДС	**40 480 540**
В том числе возвратные суммы	234 400

Технологическое сопровождение:

ТОО "Атлантис -ПВ"

Директор _____ **К.Р. Шайкенов**

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛВИС"

_____ **А.Н. Андрющенко.**