Счет-фактура № 00000000013 от 09.07.13 (1)

Поставщик: ТОО "АЛВИС" **(2)**

БИН и его адрес: БИН: 911040000428, Адрес: РК,141200, Павлодарская обл. г. Экибастуз, ул. Шахтерская 77, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0005365 от 03.10.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ169262001111921001 в АО "Казкоммерцбанк"", , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дополнительное соглашение № 3 от 30.01.2013года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г.Павлодар ул.Каирбаева 72

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН: 060240000949, РК г.Павлодар ул.Каирбаева 72 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ10070102KSN4501000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завершение строительства водопровода диаметром 1000мм,ЛЭП-35кВ,высок овольтной ПС 35/10кВ у села Пятирыжск Железинского района Павлодарской области (В одну нитку 3 вариант)	работа	1	58 753 020,54	58 753 020,54	12%	7 050 362,46	65 803 383,00		
Всего по счету:					**58 753 020,54**		**7 050 362,46**	**65 803 383,00**		

Руководитель организации Мырзалиев М. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Мырзалиев М. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "АЛВИС"

форма 2В

Наименование строительства и его адрес : "Строительство поликлиники на 500 посещений в смену в г.Экибастузе". г.Экибастуз, перекресток улиц Энергетиков и Баянаульская.

Объект: Детская поликлиника на 150 посещений в смену

АКТ № 20 от 26 июля 2013года
приемки выполненных работ
за июль 2013г.

Вентиляция

Доп.соглашение №2 от 30.01.2013г к договору № 20 от 12.06.2012г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
1	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	571,600	1880,92	13,82	1075134	7900	193930	1,61700	924
		1м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	148547	2961	128	0,02531	14
2	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	102,640	1855,51	11,11	190449	1140	31895	1,48050	152
		1м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	24491	427	128	0,02037	2
3	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	66,000	1880,92	8,82	124141	582	13393	0,96390	64
		1м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	10245	218	128	0,01617	1
4	Е20-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	138,000	1849,55	9,22	255238	1272	22726	0,77910	108
		1м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	17279	476	128	0,01691	2
5	Е20-5-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм	20,400	4132,89	9,61	84311	196	6097	1,42800	29
		1м2 поверхности воздуховодов		229,88	3,59	4690	73	128	0,01754	0
6	Е20-5-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм	1,800	4171,50	11,11	7508	20	618	1,63800	3
		1м2 поверхности воздуховодов		264,60	4,16	476	7	128	0,02037	0
7	Е20-5-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,5 мм	0,900	3979,27	13,82	3580	12	338	1,77450	2
		1м2 поверхности воздуховодов		288,23	5,18	259	5	128	0,02531	0
8	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки,	1190,970	200,00		238194				

		хомуты)								
		кг								
9	9809993ДОП	Приточная установка CSR-15-S-W-L/1-6/-/-/S (п/л JUWENT Kazakhstan-2013) ц/о=1137337/1,12/1,02/2,234	2,000	445644,00		891288				
		к-т								
10	9809993ДОП	Приточная установка CP-2-S-W-P/1-6/-/-/S (п/л JUWENT Kazakhstan-2013) ц/о=336022/1,12/1,02/2,234	1,000	131664,00		131664				
		к-т								
11	9809993ДОП	Приточная установка CP-1-S-W-P/1-6/-/-/S (п/л JUWENT Kazakhstan-2013) ц/о=280396/1,12/1,02/2,234	1,000	109868,00		109868				
		к-т								
12	9809992ДОП	Вытяжная установка CP-1-S-W-P/1-6/-/-/S (п/л JUWENT Kazakhstan-2013) ц/о=262857/1,12/1,02/2,234	6,000	102995,67		617974				
		к-т								
13	9809992-407	Автоматика AS-1R	2,000	155136,00		310272				
		шт								
14	9809992-409	Автоматика AS-1R	2,000	145209,00		290418				
		шт								
15	E20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	24,000	712,66	29,90	17104	718	21336	3,83250	92
		1вентилятор		682,76	11,81	16386	283	128	0,05250	1
16	1999-1-568	Вентилятор вытяжной канальный POLO 6 фирма "DOSPEL" (п/л "Келет"2011) ц/о=2632/1,02/1,06/2,088/1,12	3,000	1041,00		3123				
		шт								
17	1999-1-427	Вентилятор осевой канальный ВК-125Б с эл.двигателем мощн.N=0,076кВт n=2320 об/мин(п/л "Лека"2011) ц/о=15000/1,02/1,06/2,088/1,12	4,000	5932,00		23728				
		шт								
18	1999-1-286	Вентилятор канальный ВК-160Б с эл.двигателем мощн.N=0,108кВт "Лиссант"(п/л "Лека"2011) ц/о=17400/1,02/1,06/2,088/1,12	14,000	6882,00		96348				
		шт								
19	1999-1-415	Вентилятор осевой канальный ВК-250Б с эл.двигателем мощн.N=0,18кВт n=2645 об/мин ф.Лиссант (п/л "Лека"2011) ц/о=21000/1,02/1,06/2,088/1,12	1,000	8305,00		8305				
		шт								
20	1999-1-285	Вентилятор канальный ВК-315Б с эл.двигателем мощн.N=0,32кВт n=2360 об/мин Лиссант (п/л ТОО"Лека"2011) ц/о=30700/1,02/1,06/2,088/1,12	1,000	12142,00		12142				

		шт							
21	1999-1-284	Вентилятор канальный ВК-355Б с эл.двигателем мощн.N=0,267кВт(вес 8,5кг) (п/л ТОО"Лека"2011) ц/о=63300/1,02/1,06/2,088/1,12	1,000	25035,00		25035			
		шт							
22	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	48,000	838,48	12,95	40247	622	43546	4,22100	203
		1клапан		704,03	4,73	33793	227	128	0,02100	1
23	1999-2-372	Клапан огнезадерживающий с тепловым замком ОГ-1 100х150, 150х150, 200х150 (п/л "Пожвент"-2011) ц/о=20909/1,02/1,06/2,088/1,12	38,000	8269,00		314222			
		шт							
24	1999-2-281	Клапан огнезадерживающий с тепловым замком ОГ-1 200х200, 200х250 (п/л "Пожвент"-2011) ц/о=21384/1,02/1,06/2,088/1,12	4,000	8457,00		33828			
		шт							
25	1999-2-266	Клапан огнезадерживающий с тепловым замком ОГ-1 300х200 (п/л "Пожвент"-2011) ц/о=21859/1,02/1,06/2,088/1,12	3,000	8645,00		25935			
		шт							
26	1999-2-151	Клапан огнезадерживающий с тепловым замком ОГ-1 400х200 (п/л "Пожвент"-2011) ц/о=22334/1,02/1,06/2,088/1,12	2,000	8833,00		17666			
		шт							
27	1999-2-152	Клапан огнезадерживающий с тепловым замком ОГ-1 400х250 (п/л "Пожвент"-2011) ц/о=22810/1,02/1,06/2,088/1,12	1,000	9021,00		9021			
		шт							
28	Е20-13-16	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 3200 мм	2,000	1279,69	55,80	2560	112	2468	5,73300	11
		1клапан		942,64	21,26	1885	43	128	0,10500	0
29	1999-2-279	Клапан огнезадерживающий с тепловым замком ОГ-1 1000х300 (п/л "Пожвент"-2011) ц/о=44669/1,02/1,06/2,088/1,12	2,000	17667,00		35334			
		шт							
30	Е20-13-5	Установка обратных клапанов периметром до 1000 мм	3,000	263,84	5,65	792	17	690	1,08150	3
		1клапан		177,19	2,36	532	7	128	0,01050	0
31	13-6-47	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали	3,000	6330,00	0,00	18990	0	0	0,00000	0

прямоугольного сечения в горизонтальном или
вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250
мм

шт			
Всего прямые затраты	**5 014 419**	**12 591**	**1 591**
Стоимость материалов, тенге	**258 583**	**4 727**	**21**
Оборудование, тенге	**2 391 761**		
	2 351 484		
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	**337 037**		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	50 556		
	169		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**179 998**		
Всего по смете, тенге	**5 531 454**		
Сметная заработная плата, тенге	**313 866**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**1 781**		
Временные здания и сооружения, 1.8%	**57 239**		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	8 071		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	46		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	8 586		
Итого с временными зданиями и сооружениями	5 588 693		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	78 340		
Сметная зарплата в зимних, 46%	36 037		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	219		
Выслуга лет, 1%	32 372		
Дополнительные отпуска, .4%	12 949		
Итого дополнительные затраты на строительство	123 661		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	5 712 355		
Итого в базовых ценах 2001г.	**5 712 355**		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	403 294		
В том числе материалы в ценах 2001г.	2 391 761		
В том числе оборудование в ценах 2001г.	2 351 484		
Нормативная трудоемкость, чел-час	2 046		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	8 586		

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731./775 = 2.234

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731.)	**12 761 401**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	900 959
В том числе материалы в текущих ценах	5 343 194
В том числе оборудование в текущих ценах	**5 253 215**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	255 228
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	13 016 629
Итого в текущих ценах	**13 016 629**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**1 561 995**
Сметная стоимость строительства	**14 578 624**
В том числе возвратные суммы	19 181

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю:

Технологическое сопровождение: ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" _____ Завьялов А.М.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Есмуханов Б.К.

Руководитель отдела капитального строительства ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Ташимов М.М.

Главный специалист ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Жагапаров Д.С.

Подрядчик: Директор ТОО "АЛВИС" _____ Мырзалиев М.Ж.

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "АЛВИС"

форма 2В

Наименование строительства и его адрес : "Строительство поликлиники на 500 посещений в смену в г.Экибастузе". г.Экибастуз, перекресток улиц Энергетиков и Баянаульская.

Объект: Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену

АКТ № 21 от 26 июля 2013года
приемки выполненных работ
за июль 2013г.

Вентиляция

Доп.соглашение №2 от 30.01.2013г к договору № 20 от 12.06.2012г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
1	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	196,300	1880,92	13,82	369224	2713	66600	1,61700	317
		1м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	51014	1017	128	0,02531	5
2	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	115,300	1855,51	11,11	213941	1281	35830	1,48050	171
		1м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	27512	480	128	0,02037	2
3	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,700	1975,51	11,11	11260	63	1772	1,48050	8
		1м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1360	24	128	0,02037	0
4	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	168,800	1939,73	9,61	327426	1622	45440	1,28100	216
		1м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	34894	606	128	0,01754	3
5	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	32,300	1880,92	8,82	60754	285	6555	0,96390	31
		1м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	5014	107	128	0,01617	1
6	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	515,700	200,00	0,00	103140				
		кг								
7	9809993ДОП	Приточная установка CSR-15-S-W-L/1-6/-/-/S (п/л JUWENT Kazakhstan-2013) ц/о=1137337/1,12/1,02/2,234	2,000	445644,00	0,00	891288				

		к-т								
8	9809993ДОП	Приточная установка CP-2-S-W-P/1-6/-/-/S (п/л JUWENT Kazakhstan-2013) ц/о=336022/1,12/1,02/2,234	1,000	131664,00	0,00	131664				
		к-т								
9	9809993ДОП	Приточная установка CP-1-S-W-P/1-6/-/-/S (п/л JUWENT Kazakhstan-2013) ц/о=280396/1,12/1,02/2,234	2,000	109868,00	0,00	219736				
		к-т								
10	9809992ДОП	Вытяжная установка CP-1-S-W-P/1-6/-/-/S (п/л JUWENT Kazakhstan-2013) ц/о=262857/1,12/1,02/2,234	6,000	102995,67	0,00	617974				
		к-т								
11	9809992-407	Автоматика AS-1R	2,000	155136,00	0,00	310272				
		шт								
12	9809992-409	Автоматика AS-1R	3,000	145209,00	0,00	435627				
		шт								
13	E20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	36,000	712,66	29,90	25655	1076	32005	3,83250	138
		1вентилятор		682,76	11,81	24579	425	128	0,05250	2
14	1999-1-568	Вентилятор вытяжной канальный POLO 6 фирма "DOSPEL" (п/л "Келет"2011) ц/о=2632/1,02/1,06/2,088/1,12	10,000	1041,00		10410				
		шт								
15	1999-1-427	Вентилятор осевой канальный ВК-125Б с эл.двигателем мощн.N=0,076кВт n=2320 об/мин(п/л "Лека"2011) ц/о=15000/1,02/1,06/2,088/1,12	7,000	5932,00		41524				
		шт								
16	1999-1-286	Вентилятор канальный ВК-160Б с эл.двигателем мощн.N=0,108кВт "Лиссант"(п/л "Лека"2011) ц/о=17400/1,02/1,06/2,088/1,12	17,000	6882,00		116994				
		шт								
17	1999-1-82	Вентилятор канальный ВК-200Б с эл.двигателем мощн.N=0,11кВт n=2575 об/мин ф.Лиссант (п/л "Лека"2011) ц/о=19600/1,02/1,06/2,088/1,12	1,000	7752,00		7752				
		шт								
18	1999-1-285	Вентилятор канальный ВК-315Б с эл.двигателем мощн.N=0,32кВт n=2360 об/мин Лиссант (п/л ТОО"Лека"2011) ц/о=30700/1,02/1,06/2,088/1,12	4,000	12142,00		48568				
		шт								
19	1999-1-185	Вентилятор осевой В-06-300 №4 с эл.двигателем	2,000	20254,00		40508				

	N=0,25кВт n=1500 об/мин(п/л "Тайра"2011) ц/о=10791/1,02/1,06/2,088/1,12 шт									
20	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	25,000	838,48	12,95	20963	324	22680	4,22100	106
		1клапан		704,03	4,73	17601	118	128	0,02100	1
21	1999-2-372	Клапан огнезадерживающий с тепловым замком ОГ-1 100х150, 150х150, 200х100 (п/л "Пожвент"-2011) ц/о=20909/1,02/1,06/2,088/1,12 шт	43,000	8269,00		355567				
22	1999-2-281	Клапан огнезадерживающий с тепловым замком ОГ-1 200х200 (п/л "Пожвент"-2011) ц/о=21384/1,02/1,06/2,088/1,12 шт	9,000	8457,00		76113				
23	1999-2-266	Клапан огнезадерживающий с тепловым замком ОГ-1 300х200 (п/л "Пожвент"-2011) ц/о=21859/1,02/1,06/2,088/1,12 шт	8,000	8645,00		69160				
24	1999-2-152	Клапан огнезадерживающий с тепловым замком ОГ-1 400х300 (п/л "Пожвент"-2011) ц/о=23285/1,02/1,06/2,088/1,12 шт	1,000	9209,00		9209				
25	1999-2-151	Клапан огнезадерживающий с тепловым замком ОГ-1 300х250 (п/л "Пожвент"-2011) ц/о=22334/1,02/1,06/2,088/1,12 шт	1,000	8833,00		8833				
26	1999-2-361	Клапан огнезадерживающий с тепловым замком ОГ-1 500х250 (п/л "Пожвент"-2011) ц/о=23760/1,02/1,06/2,088/1,12 шт	1,000	9397,00		9397				
		Всего прямые затраты				**4 532 959**	**7 364**			**987**
		Стоимость материалов, тенге				**161 974**	**2 777**			**14**
		Оборудование, тенге				**1 757 060**				
						2 606 561				
		Накладные расходы, тенге				**210 882**				

- заработная плата в накладных, тенге (15%)	31 632
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	105
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**128 237**
Всего по смете, тенге	**4 872 078**
Сметная заработная плата, тенге	**196 383**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**1 106**
Временные здания и сооружения, 1.8%	**40 779**
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	5 750
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	33
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	6 117
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 912 857
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	55 812
Сметная зарплата в зимних, 46%	25 674
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	156
Выслуга лет, 1%	23 063
Дополнительные отпуска, .4%	9 225
Итого дополнительные затраты на строительство	88 101
Итого с дополнительными затратами на строительство:	5 000 958
Итого в базовых ценах 2001г.	**5 000 958**
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	260 095
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 757 060
В том числе оборудование в ценах 2001г.	2 606 561
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 295
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	6 117
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731./775 = 2.234	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731.)	**11 172 140**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	581 052
В том числе материалы в текущих ценах	3 925 272
В том числе оборудование в текущих ценах	**5 823 057**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	223 443
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	11 395 583

Итого в текущих ценах	**11 395 582,58**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**1 367 470**
Сметная стоимость строительства	**12 763 052**
В том числе возвратные суммы	13 665

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю:

Технологическое сопровождение: ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" _____ Завьялов А.М.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Есмуханов Б.К.

Руководитель отдела капитального строительства ГУ "Управления строительства Павлодарской области"_____Ташимов М.М.

Главный специалист ГУ "Управления строительства Павлодарской области"_____Жагапаров Д.С.

Подрядчик: Директор ТОО "АЛВИС" _____Мырзалиев М.Ж.

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "АЛВИС"
Наименование строительства и его адрес : "Строительство поликлиники на 500 посещений в смену в г.Экибастузе". г.Экибастуз, перекресток улиц Энергетиков и Баянаульская.
Объект: Детская поликлиника на 150 посещений в смену

форма 2В

АКТ № 22 от 26 июля 2013года
приемки выполненных работ
за июль 2013г.

общестроительные работы

Доп.соглашение №2 от 30.01.2013г к договору № 20 от 12.06.2012г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10. Витражи								
1	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	200,000	965,99	28,84	193198	5768	168687	4,98000	996
		1м2		927,00	10,15	185400	2030	90	0,04100	8
2	1999-12-2	Стоимость глухих алюминиевых витражей с двойным остеклением СТОО Айгерим	94,970	18083,00		1717343				
		м2								
3	1999-12-8	Стоимость глухих алюминиевых витражей с тройным остеклением СТОО Айгерим	105,030	19752,00		2074553				
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				3 985 094	5 768			996
		Стоимость материалов, тенге				185 400	2 030			8
		Оборудование, тенге				3 793 926				
		Накладные расходы, тенге				168 687				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				25 303				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				249 227				
		Всего по разделу, тенге				4 403 008				
		Сметная заработная плата, тенге				212 733				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 088				

РАЗДЕЛ 12. Полы

ПОДРАЗДЕЛ 12.2. Тип 1а

4	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	893,000	48,53	5,55	43337	4956	49483	0,25800	230
				42,98	2,07	38381	1849	123	0,01020	9
		1м2 изолируемой поверхности								
5	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	45,990	8390,00	0,00	385852				
		м3								
6	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из водонепроницаемой бумаги в один слой	893,000	12,58	0,99	11234	884	12720	0,06940	62
				11,59	0,38	10350	339	119	0,00180	2
		1м2 изолируемой поверхности								
7	1999-1-36	Стоимость водонепроницаемой бумаги (сб. 111-1602-91г) ц/о=20,33*115	0,893	2338,00		2088				
		1000м2								
8	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	893,000	249,47	9,95	222777	8885	61445	0,35600	318
		1м2 стяжки		52,20	3,74	46615	3340	123	0,01820	16
9	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=2	1786,000	41,49	0,67	74101	1197	1934	0,00440	8
		1м2 стяжки		0,63	0,25	1125	447	123	0,00120	2

ПОДРАЗДЕЛ 12.3. Тип 2

10	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	134,000	48,53	5,55	6503	744	7424	0,25800	35
				42,98	2,07	5759	277	123	0,01020	1
		1м2 изолируемой поверхности								
11	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	6,901	8390,00	0,00	57899				
		м3								
12	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из водонепроницаемой бумаги в один слой	134,000	12,58	0,99	1686	133	1909	0,06940	9
				11,59	0,38	1553	51	119	0,00180	0
		1м2 изолируемой поверхности								
13	1999-1-36	Стоимость водонепроницаемой бумаги (сб. 111-1602-91г) ц/о=20,33*115	0,134	2338,00		313				
		1000м2								
14	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	134,000	249,47	9,95	33429	1333	9220	0,35600	48
		1м2 стяжки		52,20	3,74	6995	501	123	0,01820	2
15	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=2	268,000	41,49	0,67	11120	180	290	0,00440	1
		1м2 стяжки		0,63	0,25	169	67	123	0,00120	0

16	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм к=3	402,000	58,39	9,38	23473	3771	25880	0,24300	98
		1м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	19630	1411	123	0,01720	7
17	1999-1-81	Пенетрон (п/л "Пенетрон-Павлодар",2011г) ц/о=1467/1,12/2,088/1,02/1,06 к-т расх=1,3кг/м2	174,200	580,00		101036				
		кг								
18	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	134,000	1454,92	11,72	194959	1570	29019	1,06000	142
		1м2 покрытия		171,68	4,39	23005	588	123	0,02140	3
19	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических к=1,05	140,700	259,59	0,32	36524	45	7223	0,23600	33
		1м плинтусов		41,63	0,11	5857	15	123	0,00060	0
ПОДРАЗДЕЛ 12.4. Тип 2а										
20	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	266,000	48,53	5,55	12909	1476	14740	0,25800	69
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	11433	551	123	0,01020	3
21	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	8,219	8390,00	0,00	68961				
		м3								
22	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из водонепроницаемой бумаги в один слой	266,000	12,58	0,99	3346	263	3789	0,06940	18
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	3083	101	119	0,00180	0
23	1999-1-36	Стоимость водонепроницаемой бумаги (сб. 111-1602-91г) ц/о=20,33*115	0,266	2338,00		622				
		1000м2								
24	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	266,000	249,47	9,95	66359	2647	18302	0,35600	95
		1м2 стяжки		52,20	3,74	13885	995	123	0,01820	5
25	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной к=3	798,000	58,39	9,38	46595	7485	51373	0,24300	194
		1м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	38966	2801	123	0,01720	14
26	1999-1-81	Пенетрон (п/л "Пенетрон-Павлодар",2011г) ц/о=1467/1,12/2,088/1,02/1,06 к-т (расх=1,3кг/м2 на 3 слоя)	345,800	580,00		200564				
		кг								
27	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	266,000	1454,92	11,72	387009	3118	57607	1,06000	282
		1м2 покрытия		171,68	4,39	45667	1168	123	0,02140	6
28	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических к=1,05	279,300	259,59	0,32	72503	89	14339	0,23600	66
		1м плинтусов		41,63	0,11	11627	31	123	0,00060	0

ПОДРАЗДЕЛ 12.5. Тип 3

29	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	486,000	48,53	5,55	23585	2697	26930	0,25800	125
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	20888	1006	123	0,01020	5
30	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	25,029	8390,00	0,00	209993				
		м3								
31	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из водонепроницаемой бумаги в один слой	486,000	12,58	0,99	6114	481	6923	0,06940	34
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	5633	185	119	0,00180	1
32	1999-1-36	Стоимость водонепроницаемой бумаги (сб. 111-1602-91г) ц/о=20,33*115	0,486	2338,00		1136				
		1000м2								
33	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	486,000	249,47	9,95	121243	4836	33440	0,35600	173
		1м2 стяжки		52,20	3,74	25369	1818	123	0,01820	9
34	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4	1944,000	41,49	0,67	80656	1302	2105	0,00440	9
		1м2 стяжки		0,63	0,25	1225	486	123	0,00120	2
35	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	100,000	312,52	11,72	31252	1172	21657	1,06000	106
		1м2 покрытия		171,68	4,39	17168	439	123	0,02140	2
36	1999-1-15	Плитка Таксерам для наружных работ (п/л ТОО "АлстройПавлодар",2011г) ц/о=1700/1,12/2,088/1,02/1,06 к=1,02	102,000	672,00		68544				
		м2								
37	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических к=1,05	0,000	259,59	0,32	0	0	0	0,23600	0
		1м плинтусов		41,63	0,11	0	0	123	0,00060	0

ПОДРАЗДЕЛ 12.6. Тип 3а

38	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	645,000	48,53	5,55	31302	3580	35740	0,25800	166
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	27722	1335	123	0,01020	7
39	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	33,218	8390,00	0,00	278695				
		м3								
40	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из водонепроницаемой бумаги в один слой	645,000	12,58	0,99	8115	639	9188	0,06940	45
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	7476	245	119	0,00180	1
41	1999-1-36	Стоимость водонепроницаемой бумаги (сб. 111-1602-91г)	0,645	2338,00		1508				

	ц/о=20,33*115								
	1000м2								
ПОДРАЗДЕЛ 12.7. Тип 4									
42	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	215,000	249,47	9,95	53636	2139	14793	0,35600	77
		1м2 стяжки		52,20	3,74	11223	804	123	0,01820	4
43	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4	860,000	41,49	0,67	35681	576	931	0,00440	4
		1м2 стяжки		0,63	0,25	542	215	123	0,00120	1
ПОДРАЗДЕЛ 12.9. Тип 6									
44	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	63,000	48,53	5,55	3058	350	3491	0,25800	16
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	2708	130	123	0,01020	1
45	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	3,245	8390,00	0,00	27221				
		м3								
46	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из водонепроницаемой бумаги в один слой	63,000	12,58	0,99	792	62	897	0,06940	4
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	730	24	119	0,00180	0
47	1999-1-36	Стоимость водонепроницаемой бумаги (сб. 111-1602-91г) ц/о=20,33*115	0,063	2338,00		147				
		1000м2								
48	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,000	249,47	9,95	15717	627	4336	0,35600	22
		1м2 стяжки		52,20	3,74	3289	236	123	0,01820	1
49	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4	252,000	41,49	0,67	10456	169	273	0,00440	1
		1м2 стяжки		0,63	0,25	159	63	123	0,00120	0
ПОДРАЗДЕЛ 12.10. Тип 6а									
50	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	93,000	48,53	5,55	4513	516	5154	0,25800	24
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	3997	193	123	0,01020	1
51	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	4,790	8390,00	0,00	40184				
		м3								
52	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из водонепроницаемой бумаги в один слой	93,000	12,58	0,99	1170	92	1324	0,06940	6
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1078	35	119	0,00180	0
53	1999-1-36	Стоимость водонепроницаемой бумаги (сб. 111-1602-91г) ц/о=20,33*115	0,093	2338,00		217				

		1000м2							
ПОДРАЗДЕЛ 12.13. Тип 9									
54	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	50,000	48,53	5,55	2427	278	2770	0,25800	13
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	2149	103	123	0,01020	1
55	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	1,545	8390,00	0,00	12963				
		м3								
56	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из водонепроницаемой бумаги в один слой	50,000	12,58	0,99	630	50	713	0,06940	3
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	580	19	119	0,00180	0
57	1999-1-36	Стоимость водонепроницаемой бумаги (сб. 111-1602-91г) ц/о=20,33*115	0,050	2338,00		117				
		1000м2								
58	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50,000	249,47	9,95	12473	497	3440	0,35600	18
		1м2 стяжки		52,20	3,74	2610	187	123	0,01820	1
59	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=2	100,000	41,49	0,67	4149	67	108	0,00440	0
		1м2 стяжки		0,63	0,25	63	25	123	0,00120	0
ПОДРАЗДЕЛ 12.14. Тип 10										
60	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	55,000	131,68	0,99	7242	54	783	0,06940	4
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	637	21	119	0,00180	0
61	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	55,000	48,53	5,55	2669	305	3048	0,25800	14
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	2364	114	123	0,01020	1
62	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 к=1,03	15,862	5040,00	0,00	79944				
		м3								
63	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	55,000	362,54	14,76	19940	812	3922	0,36100	20
		1м2 покрытия		52,43	5,54	2884	305	123	0,02700	1
ПОДРАЗДЕЛ 12.15. Тип 10а										
64	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	31,000	131,68	0,99	4082	31	441	0,06940	2
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	359	12	119	0,00180	0
65	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	31,000	48,53	5,55	1504	172	1717	0,25800	8
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	1332	64	123	0,01020	0

66	1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 225 (примен) к=1,03	8,940	10700,00	0,00	95662			
		м3							
67	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,000	249,47	9,95	7733	308	2133	0,35600	11
		1м2 стяжки		52,20	3,74	1618	116	123	0,01820	1
68	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=2	62,000	41,49	0,67	2573	42	68	0,00440	0
		1м2 стяжки		0,63	0,25	39	16	123	0,00120	0
69	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,095	5239,08	327,33	500	31	202	11,60000	1
		1т		1890,00	123,75	180	12	105	0,60000	0
70	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,095	41200,00	0,00	3934				
		т								
ПОДРАЗДЕЛ 12.16. Тип 11										
71	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	26,000	362,54	14,76	9426	384	1854	0,36100	9
		1м2 покрытия		52,43	5,54	1363	144	123	0,02700	1
72	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий к=4	104,000	47,14	0,67	4903	70	248	0,01040	1
		1м2 покрытия		1,69	0,25	176	26	123	0,00120	0
		Всего прямые затраты по разделу				3 393 005	61 115			2 624
		Стоимость материалов, тенге				429 661	22 910			111
		Оборудование, тенге				2 902 229				
		Накладные расходы, тенге				555 326				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				83 299				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				278				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				236 900				
		Всего по разделу, тенге				4 185 231				
		Сметная заработная плата, тенге				535 870				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				3 013				
РАЗДЕЛ 13. Внутренняя отделка										
73	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из	500,000	2613,30	4,62	1306650	2310	135508	1,52000	760
				254,97	3,14	127485	1570	105	0,01620	8

	сухих смесей по кирпичу и бетону								
	1м2 облицовки								
	Всего прямые затраты по разделу				1 306 650	2 310			760
	Стоимость материалов, тенге				127 485	1 570			8
	Оборудование, тенге				1 176 855				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге (в накладных)				135 508				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				20 326				
					68				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				86 529				
	Всего по разделу, тенге				1 528 687				
	Сметная заработная плата, тенге				149 381				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				836				
	РАЗДЕЛ 15. Наружная отделка								
74	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	358,000	161,83	1,24	57935	444	65479	0,97200	348
		1м2 покрытия		153,23	0,47	54856	168	119	0,00230	1
75	1999-1-31	Плоский лист с полимерным покрытием (п/л "Ролта"2011г,ц/о=1250/2,088/1,02/1,06/1,12)к=1,03; м2	368,740	494,00		182158				
	Всего прямые затраты по разделу					240 093	444			348
	Стоимость материалов, тенге					54 856	168			1
	Оборудование, тенге					184 793				
	Накладные расходы, тенге									
	- заработная плата, тенге (в накладных)					65 479				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)					9 822				
						33				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге					18 334				
	Всего по разделу, тенге					323 906				
	Сметная заработная плата, тенге					64 846				
	Нормативная трудоемкость, чел-час					382				
	РАЗДЕЛ 16. Разные работы									

ПОДРАЗДЕЛ 16.1. Крыльца №1..№5

76	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	8,000	108,41	66,43	867	531	535	0,14800	1
		1шт сборных конструкций		23,85	23,85	191	191	140	0,10510	1
77	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,162	28200,00	0,00	4568				
		м3								
78	Е9-43-1	Монтаж стоек	0,61112	11487,34	4590,56	7020	2805	3061	25,30000	15
		1т конструкций		4725,00	840,11	2888	513	90	3,01000	2
79	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,61112	172800,00	0,00	105602				
		т								
80	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	10,000	13763,59	241,10	137636	2411	14423	8,06000	81
		1м3		1282,50	91,08	12825	911	105	0,44480	4
81	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,4922	65900,00	0,00	32436				
		т								
82	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0252	45800,00	0,00	1154				
		т								
83	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,09012	70437,87	304,24	6348	27	926	58,00000	5
		1т		9675,00	114,75	872	10	105	0,56000	0
84	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,02756	175710,10	1826,10	4842	50	339	42,70000	1
		1т стальных элементов		8100,00	690,75	223	19	140	3,37000	0
85	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М75 (парапет)	2,940	7331,04	335,84	21553	987	2864	4,54000	13
		1м3 кладки		699,75	126,00	2057	370	118	0,61000	2
86	Е8-12-1	Рядовая перемычка	0,00171	8679,65	422,15	15	1	17	56,40000	0
		1т металлических изделий		8257,50	157,50	14	0	118	0,77000	0
87	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00137	67700,00	0,00	93				
		т								
88	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом (рядовая перемычка)	0,240	258,16	4,19	62	1	17	0,38200	0
		1м2 поверхности		58,05	1,58	14	0	118	0,00760	0
		Всего прямые затраты по разделу				322 196	6 813			116
						19 084	2 014			9
		Стоимость материалов, тенге				296 299				

Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	22 182		
- заработная плата, тенге (в накладных)	3 327		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	11		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	20 663		
Всего по разделу, тенге	365 041		
Сметная заработная плата, тенге	24 425		
Нормативная трудоемкость, чел-час	136		
Всего прямые затраты	**9 247 038**	**76 450**	**4 844**
Стоимость материалов, тенге	**816 486**	**28 692**	**137**
Оборудование, тенге	**8 354 102**		
Накладные расходы, тенге	**947 182**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	142 077		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	474		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**611 653**		
Всего по смете, тенге	**10 805 873**		
Сметная заработная плата, тенге	**987 255**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**5 455**		
Временные здания и сооружения, 1.8%	**194 506**		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	27 425		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	156		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	29 176		
Итого с временными зданиями и сооружениями	11 000 379		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	266 209		
Сметная зарплата в зимних, 46%	122 456		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	745		
Выслуга лет, 1%	110 004		
Дополнительные отпуска, .4%	44 002		
Итого дополнительные затраты на строительство	420 214		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	11 420 593		
Итого в базовых ценах 2001г.	**11 420 593**		

В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	1 291 142
В том числе материалы в ценах 2001г.	8 354 102
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	6 356
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	29 176
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618./775 = 2.088	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618.)	**23 846 199**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	2 695 904
В том числе материалы в текущих ценах	17 443 365
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	476 924
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	24 323 123
Итого в текущих ценах	**24 323 122,53**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**2 918 774,70**
Сметная стоимость строительства	**27 241 897**
В том числе возвратные суммы	60 919

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю:

Технологическое сопровождение: ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" _____ Завьялов А.М.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Есмуханов Б.К.

Руководитель отдела капитального строительства ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Ташимов М.М.

Главный специалист ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Жагапаров Д.С.

Подрядчик: Директор ТОО "АЛВИС" _____ Мырзалиев М.Ж.

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "АЛВИС"

форма 2В

Наименование строительства и его адрес : "Строительство поликлиники на 500 посещений в смену в г.Экибастузе". г.Экибастуз, перекресток улиц Энергетиков и Баянаульская.

Объект: Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену

АКТ № 23 от 26 июля 2013года
приемки выполненных работ
за июль 2013г.

Общестроительные работы

Доп.соглашение №2 от 30.01.2013г к договору № 20 от 12.06.2012г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	*3*	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12. Полы								
		ПОДРАЗДЕЛ 12.2. Тип 1а								
1	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	727,000	48,53	5,55	35281	4035	40284	0,25800	188
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	31246	1505	123	0,01020	7
2	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	37,441	8390,00	0,00	314126				
		м3								
3	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из водонепроницаемой бумаги в один слой	727,000	12,58	0,99	9146	720	10355	0,06940	50
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	8426	276	119	0,00180	1
4	1999-1-36	Стоимость водонепроницаемой бумаги (сб. 111-1602-91г) ц/о=20,33*115	0,727	2338,00		1700				
		1000м2								
5	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	727,000	249,47	9,95	181365	7234	50022	0,35600	259
		1м2 стяжки		52,20	3,74	37949	2719	123	0,01820	13
6	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=2	1454,000	41,49	0,67	60326	974	1574	0,00440	6
		1м2 стяжки		0,63	0,25	916	364	123	0,00120	2
		ПОДРАЗДЕЛ 12.4. Тип 3								
7	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	129,000	48,53	5,55	6260	716	7148	0,25800	33
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	5544	267	123	0,01020	1

8	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	6,644	8390,00	0,00	55739			
		м3							
9	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из водонепроницаемой бумаги в один слой	129,000	12,58	0,99	1623	128	1837	0,06940	9
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1495	49	119	0,00180	0
10	1999-1-36	Стоимость водонепроницаемой бумаги (сб. 111-1602-91г) ц/о=20,33*115	0,129	2338,00		302			
		1000м2							
11	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	129,000	249,47	9,95	32182	1284	8876	0,35600	46
		1м2 стяжки		52,20	3,74	6734	482	123	0,01820	2
12	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4	516,000	41,49	0,67	21409	346	558	0,00440	2
		1м2 стяжки		0,63	0,25	325	129	123	0,00120	1
ПОДРАЗДЕЛ 12.5. Тип 3а										
13	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	201,000	48,53	5,55	9755	1116	11138	0,25800	52
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	8639	416	123	0,01020	2
14	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	6,211	8390,00	0,00	52109			
		м3							
15	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из водонепроницаемой бумаги в один слой	201,000	12,58	0,99	2529	199	2863	0,06940	14
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	2330	76	119	0,00180	0
16	1999-1-36	Стоимость водонепроницаемой бумаги (сб. 111-1602-91г) ц/о=20,33*115	0,201	2338,00		470			
		1000м2							
17	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	201,000	249,47	9,95	50143	2000	13830	0,35600	72
		1м2 стяжки		52,20	3,74	10492	752	123	0,01820	4
ПОДРАЗДЕЛ 12.6. Тип 4										
18	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	405,000	48,53	5,55	19655	2248	22441	0,25800	104
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	17407	838	123	0,01020	4
19	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	20,858	8390,00	0,00	174994			
		м3							
20	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из водонепроницаемой бумаги в один слой	405,000	12,58	0,99	5095	401	5769	0,06940	28
				11,59	0,38	4694	154	119	0,00180	1

		1м2 изолируемой поверхности							
21	1999-1-36	Стоимость водонепроницаемой бумаги (сб. 111-1602-91г) ц/о=20,33*115	0,405	2338,00		947			
		1000м2							
22	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	405,000	249,47	9,95	101036	4030	27867	0,35600	144
		1м2 стяжки		52,20	3,74	21141	1515	123	0,01820	7
23	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4	1620,000	41,49	0,67	67214	1085	1754	0,00440	7
		1м2 стяжки		0,63	0,25	1021	405	123	0,00120	2
ПОДРАЗДЕЛ 12.7. Тип 4а										
24	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	634,000	48,53	5,55	30768	3519	35130	0,25800	164
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	27249	1312	123	0,01020	6
25	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	32,651	8390,00	0,00	273942				
		м3								
26	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из водонепроницаемой бумаги в один слой	634,000	12,58	0,99	7976	628	9031	0,06940	44
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	7348	241	119	0,00180	1
27	1999-1-36	Стоимость водонепроницаемой бумаги (сб. 111-1602-91г) ц/о=20,33*115	0,634	2338,00		1482				
		1000м2								
ПОДРАЗДЕЛ 12.8. Тип 5										
28	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	215,000	249,47	9,95	53636	2139	14793	0,35600	77
		1м2 стяжки		52,20	3,74	11223	804	123	0,01820	4
29	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4	860,000	41,49	0,67	35681	576	931	0,00440	4
		1м2 стяжки		0,63	0,25	542	215	123	0,00120	1
ПОДРАЗДЕЛ 12.9. Тип 6										
30	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	68,000	48,53	5,55	3300	377	3769	0,25800	18
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	2923	141	123	0,01020	1
31	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	3,502	8390,00	0,00	29382				
		м3								
32	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из водонепроницаемой бумаги в один слой	68,000	12,58	0,99	855	67	969	0,06940	5
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	788	26	119	0,00180	0

33	1999-1-36	Стоимость водонепроницаемой бумаги (сб. 111-1602-91г) ц/о=20,33*115	0,068	2338,00		159			
		1000м2							
34	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	68,000	249,47	9,95	16965	677	4679	0,35600	24
		1м2 стяжки		52,20	3,74	3550	254	123	0,01820	1
35	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4	272,000	41,49	0,67	11285	182	294	0,00440	1
		1м2 стяжки		0,63	0,25	171	68	123	0,00120	0
ПОДРАЗДЕЛ 12.10. Тип 6а										
36	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	205,000	48,53	5,55	9949	1138	11359	0,25800	53
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	8811	424	123	0,01020	2
37	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	10,558	8390,00	0,00	88577				
		м3								
38	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из водонепроницаемой бумаги в один слой	205,000	12,58	0,99	2579	203	2920	0,06940	14
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	2376	78	119	0,00180	0
39	1999-1-36	Стоимость водонепроницаемой бумаги (сб. 111-1602-91г) ц/о=20,33*115	0,205	2338,00		479				
		1000м2								
ПОДРАЗДЕЛ 12.11. Тип 7										
40	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	15,000	48,53	5,55	728	83	831	0,25800	4
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	645	31	123	0,01020	0
41	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	0,773	8390,00	0,00	6481				
		м3								
42	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из водонепроницаемой бумаги в один слой	15,000	12,58	0,99	189	15	214	0,06940	1
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	174	6	119	0,00180	0
43	1999-1-36	Стоимость водонепроницаемой бумаги (сб. 111-1602-91г) ц/о=20,33*115	0,015	2338,00		35				
		1000м2								
44	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,000	265,79	9,95	3987	149	1032	0,35600	5
		1м2 стяжки		52,20	3,74	783	56	123	0,01820	0
45	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=2	30,000	45,57	0,67	1367	20	33	0,00440	0
				0,63	0,25	19	8	123	0,00120	0

		1м2 стяжки							
ПОДРАЗДЕЛ 12.14. Тип 10									
46	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	50,000	48,53	5,55	2427	278	2770	0,25800	13
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	2149	103	123	0,01020	1
47	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	1,545	8390,00	0,00	12963				
		м3								
48	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из водонепроницаемой бумаги в один слой	50,000	12,58	0,99	630	50	713	0,06940	3
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	580	19	119	0,00180	0
49	1999-1-36	Стоимость водонепроницаемой бумаги (сб. 111-1602-91г) ц/о=20,33*115	0,050	2338,00		117				
		1000м2								
50	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50,000	249,47	9,95	12473	497	3440	0,35600	18
		1м2 стяжки		52,20	3,74	2610	187	123	0,01820	1
51	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=2	100,000	41,49	0,67	4149	67	108	0,00440	0
		1м2 стяжки		0,63	0,25	63	25	123	0,00120	0
ПОДРАЗДЕЛ 12.18. Тип 13										
52	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	52,000	131,68	0,99	6847	51	741	0,06940	4
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	603	20	119	0,00180	0
53	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	52,000	48,53	5,55	2524	289	2882	0,25800	13
		1м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	2235	108	123	0,01020	1
54	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 к=1,03	14,997	5040,00	0,00	75584				
		м3								
55	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	52,000	362,54	14,76	18852	768	3707	0,36100	19
		1м2 покрытия		52,43	5,54	2726	288	123	0,02700	1
ПОДРАЗДЕЛ 12.19. Тип 13а										
56	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	30,000	131,68	0,99	3951	30	427	0,06940	2
		1м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	348	11	119	0,00180	0
57	Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	30,000	184,03	4,37	5521	131	449	0,07330	2
		1м2 изолируемой поверхности		10,53	1,64	316	49	123	0,00800	0

58	1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 225(применит) к=1,03	8,652	10700,00	0,00	92576			
		м3							
59	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,000	249,47	9,95	7485	299	2064	0,35600	11
		1м2 стяжки		52,20	3,74	1566	112	123	0,01820	1
60	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=2	60,000	41,49	0,67	2489	40	65	0,00440	0
		1м2 стяжки		0,63	0,25	38	15	123	0,00120	0
61	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,092	5239,08	327,33	484	30	195	11,60000	1
		1т		1890,00	123,75	175	11	105	0,60000	0
62	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,092	41200,00	0,00	3807				
		т								
ПОДРАЗДЕЛ 12.20. Тип 14										
63	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	26,000	362,54	14,76	9426	384	1854	0,36100	9
		1м2 покрытия		52,43	5,54	1363	144	123	0,02700	1
64	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий к=4	104,000	47,14	0,67	4903	70	248	0,01040	1
		1м2 покрытия		1,69	0,25	176	26	123	0,00120	0
		Всего прямые затраты по разделу				2 050 416	39 273			1 524
		Стоимость материалов, тенге				239 909	14 729			69
		Оборудование, тенге				1 771 234				
		Накладные расходы, тенге				311 964				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				46 795				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				156				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				141 743				
		Всего по разделу, тенге				2 504 123				
		Сметная заработная плата, тенге				301 433				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 749				
РАЗДЕЛ 14. Наружная отделка										
65	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	358,000	161,83	1,24	57935	444	65479	0,97200	348
		1м2 покрытия		153,23	0,47	54856	168	119	0,00230	1

66	1999-1-31	Плоский лист с полимерным покрытием (п/л "Ролта"2011г,ц/о=1250/2,088/1,02/1,06/1,12)к=1,03; м2	368,740	494,00		182158			
		Всего прямые затраты по разделу				240 093	444		348
		Стоимость материалов, тенге				54 856	168		1
		Оборудование, тенге				184 793			
		Накладные расходы, тенге							
		- заработная плата, тенге (в накладных)				65 479			
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				9 822			
						33			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге							
		Всего по разделу, тенге				18 334			
		Сметная заработная плата, тенге				323 906			
		Нормативная трудоемкость, чел-час				64 846			
						382			
		РАЗДЕЛ 16. Разные работы							
		ПОДРАЗДЕЛ 16.1. Крыльца №1..№5							
67	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т 1шт сборных конструкций	8,000	108,41	66,43	867	531	535	0,14800	1
				23,85	23,85	191	191	140	0,10510	1
68	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) м3	0,162	28200,00	0,00	4568				
69	Е9-43-1	Монтаж стоек 1т конструкций	0,611	11487,34	4590,56	7020	2805	3061	25,30000	15
				4725,00	840,11	2888	513	90	3,01000	2
70	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,611	172800,00	0,00	105602				
71	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м 1м3	10,000	13763,59	241,10	137636	2411	14423	8,06000	81
				1282,50	91,08	12825	911	105	0,44480	4
72	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм т	0,492	65900,00	0,00	32436				
73	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм т	0,025	45800,00	0,00	1154				

74	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,090	70437,87	304,24	6348	27	926	58,00000	5
		1т		9675,00	114,75	872	10	105	0,56000	0
75	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,028	175710,10	1826,10	4842	50	339	42,70000	1
		1т стальных элементов		8100,00	690,75	223	19	140	3,37000	0
76	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М75 (парапет)	2,940	7331,04	335,84	21553	987	2864	4,54000	13
		1м3 кладки		699,75	126,00	2057	370	118	0,61000	2
77	Е8-12-1	Рядовая перемычка	0,002	8679,65	422,15	15	1	17	56,40000	0
		1т металлических изделий		8257,50	157,50	14	0	118	0,77000	0
78	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,001	67700,00	0,00	93				
		т								
79	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом (рядовая перемычка)	0,240	258,16	4,19	62	1	17	0,38200	0
		1м2 поверхности		58,05	1,58	14	0	118	0,00760	0
		Всего прямые затраты по разделу				322 196	6 813			116
		Стоимость материалов, тенге				19 084	2 014			9
		Оборудование, тенге				296 299				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге (в накладных)				22 182				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3 327				
						11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				20 663				
		Всего по разделу, тенге				365 041				
		Сметная заработная плата, тенге				24 425				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				136				
		Всего прямые затраты				**2 612 705**	**46 530**			**1 988**
		Стоимость материалов, тенге				**313 849**	**16 911**			**79**
		Оборудование, тенге				**2 252 326**				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				**399 625**				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				59 944				
						200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**180 740**				

Всего по смете, тенге	**3 193 070**
Сметная заработная плата, тенге	**390 704**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**2 267**
Временные здания и сооружения, 1.8%	**57 475**
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	8 104
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	46
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	8 621
Итого с временными зданиями и сооружениями	3 250 545
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	78 663
Сметная зарплата в зимних, 46%	36 185
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	220
Выслуга лет, 1%	32 505
Дополнительные отпуска, .4%	13 002
Итого дополнительные затраты на строительство	124 171
Итого с дополнительными затратами на строительство:	3 374 716
Итого в базовых ценах 2001г.	**3 374 716**
в том числе с разбивкой по годам:	
2012г- 59,22%	*1 998 494*
2013г- 40,78%	*1 376 222*
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	480 501
В том числе материалы в ценах 2001г.	2 252 326
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	2 533
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	8 621
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618./775 = 2.088	4 172 856
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731./775 = 2.234	3 074 480
Итого в текущих ценах	**7 247 336**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**1 031 894**
в том числе с разбивкой по годам:	
2012г-59,22%	*594146*
2013г-40,78%	*437 748*
В том числе материалы в текущих ценах	4 702 857
В том числе оборудование в текущих ценах	

в том числе с разбивкой по годам:	
2012г- 59,22%	
2013г- 40,78%	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**144 947**
в том числе с разбивкой по годам:	
2012г	*83 457*
2013г	*61 490*
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	7 392 282
Итого в текущих ценах	**7 392 282**
в том числе с разбивкой по годам:	
2012г	*4 256 313*
2013г	*3 135 969*
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**887 074**
в том числе с разбивкой по годам:	
2012г	*510 758*
2013г	*376 316*
Сметная стоимость строительства	**8 279 356**
в том числе с разбивкой по годам:	
2012г	*4 767 071*
2013г	*3 512 285*
В том числе возвратные суммы	18 515

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю:

Технологическое сопровождение: ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" _____ Завьялов А.М.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Есмуханов Б.К.

Руководитель отдела капитального строительства ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Ташимов М.М.

Главный специалист ГУ "Управления строительства Павлодарской области" _____ Жагапаров Д.С.

Подрядчик: Директор ТОО "АЛВИС" _____ Мырзалиев М.Ж.