Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Физ.лицо Байдалиев Жанаболат Жилкайдарович, ИИН 880217301793,
АЛМАТЫ , Бостандыкский , ул. УЛИЦА Жарокова , дом 137/1 , кв. 119
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Жанкент", БИН 190340021456, г.Кызылорда, ул.Бокейхана 62/2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство склада по адресу ул. Торайгырова С., №267У, в г. Кызылорда
(наименование, адрес)

Объект: Строительство склада по адресу ул. Торайгырова С., №267У, в г. Кызылорда
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 5 от 09.11.2019

Акт выполненных работ
за декабрь 2019 года (месяц, год) на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего зарплата	эксплуата-зарплата	Всего зарплата	эксплуата-ция зарплата	материалы оборудо-	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1										
	Земляные работы										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	128,4	204,09	193,43	26205	24836	–	5356	34086

				10,66	47,27	1369	6070	–	2525	
2 1101-0205-0302	Доработка вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4	1977,25	–	7909	–	–	5694	14691
				1977,25	–	7909	–	–	1088	
3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	132,4	32,82	32,82	4345	4345	–	1228	6019
				–	12,88	–	1705	–	446	
4 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	76,1	32,81	32,81	2497	2497	–	706	3459
				–	12,88	–	980	–	256	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,83	860,23	–	19639	–	–	14140	36481
				860,23	–	19639	–	–	2702	
6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	53,27	18,3	18,3	975	975	–	276	1351
				–	7,19	–	383	–	100	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	53,27	159,32	75,52	8487	4023	–	4547	14077
				83,8	34,75	4464	1851	–	1043	
	Итого по разделу 1					**110 164**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 381				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 676				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 989				
	- накладные расходы, тенге					31 947				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 875				

	- сметная прибыль (8 %), тенге									8 160
Раздел 2										
Фундаменты.										
8 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	116,3	216,17	31,67	25140	3683	12983	9239	37129
				72,86	11,65	8474	1355	–	2750	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,67	21232,28	1092,59	120387	6195	107096	7696	138330
				1251,5	240,04	7096	1361	–	10247	
10 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	25,2	28838,81	1979,13	726738	49874	570449	106303	899684
				4222,82	412,78	106415	10402	–	66643	
11 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,048	236183		483703		483703	–	522399
				–		–		–	38696	
12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,12	21232,19	1092,65	129941	6687	115595	8307	149308
				1251,47	240,2	7659	1470	–	11060	
13 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	23,66	32094,55	1911,41	759357	45224	547928	160534	993482
				7024,73	431,36	166205	10206	–	73591	
14 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2203	236183		52031		52031	–	56193
				–		–		–	4162	
15 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,688	251794		425028		425028	–	459030

16 1109-0701-0108	Изготовление изделий ИМ1,2,3,4,5,6 НР = 69 %	т конструкций	0,69839	– 202981,14	– 57546,64	– 141760	– 40190	– 3083	34002 69788	228472
				141020,06	3801,6	98487	2655	–	16924	
17 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01997	896995,49	1301,95	17913	26	13075	4390	24087
				240961,44	600,9	4812	12	–	1784	
18 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,67842	726659	1317,77	492980	894	444199	43924	579856
				70586,07	561,6	47887	381	–	42952	
19 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	198,77	870,31	19,7	172991	3915	114126	51593	242551
				276,45	2,65	54950	526	–	17967	
	Итого по разделу 2					**4 330 521**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					501 985				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					156 688				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 368				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 889 296				
	- накладные расходы, тенге					461 774				
	в т.ч. зарплата, тенге					41 560				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					320 778				
Раздел 5 Конструкции металлические										
37 1109-0301-0204	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,03;	т конструкций	14,4506	35828,55	16340,98	517744	236137	51275	204818	780367

					15939,27	4602,23	230332	66505	–	57805	
38	2106-0408-0103	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т	т	14,4506	487082		7038627		7038627	–	7601717
					–		–		–	563090	
39	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 % т.ч. п.3.6: ktpp1=1,03;	т конструкций	11,0517	43909,17	19570,47	485271	216287	67462	178066	716404
					18234,48	5116,32	201522	56544	–	53067	
40	2106-0408-0901	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0,1 т	т	11,0517	477638		5278712		5278712	–	5701009
					–		–		–	422297	
41	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.6: ktpp1=1,03;	т конструкций	6,3071	91082,59	21500,69	574467	135607	16028	316802	962571
					67040,64	5755,58	422832	36301	–	71302	
42	2106-0408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	6,3071	481530		3037058		3037058	–	3280023
					–		–		–	242965	
43	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.6: ktpp1=1,03;	т конструкций	5,4082	30863,5	10185,64	166916	55086	21348	73428	259572
					16730,52	2946,45	90482	15935	–	19228	
44	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	5,4082	490790		2654290		2654290	–	2866633
					–		–		–	212343	
45	1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.6: ktpp1=1,03;	т конструкций	0,9972	63731,45	20605,7	63553	20548	6599	28178	99069
					36508,22	4443,44	36406	4431	–	7338	
46	2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	0,4233	462243		195667		195667	–	211320

				–		–		–	15653	
47 2106-0408-0601	Ригели фахверка	т	0,5739	462243		265281		265281	–	286503
				–		–		–	21222	
48 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1031,7996	89,5	2,41	92343	2485	44110	31755	134026
				44,34	0,27	45748	274	–	9928	
49 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1031,7996	67,5	3,41	69648	3516	12639	37287	115490
				51,84	0,53	53493	546	–	8555	

Всего прямые затраты	**19 846 124**
в том числе стоимость: материалов, изделий и конструкций	23076109
оборудования	
прочих затрат	
Накладные расходы	1688795
заработная плата	1961854
трудоемкость	**1,804**

Строительство Склада, по адресу: ул. Торайгырова, С., N267Y в г. Кызылорда

Ненормируемые
и
непредвиденные
затраты

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Жанкент", БИН 190340021456,
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Физ.лицо Байдалиев Жанаболат Жилкайдарович, ИИН 880217301793
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БАЙДАЛИЕВ Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

Абылаев С. М., аттестат № KZ39VJE00037034, 18.04.2018, KZ63VJE00039415,05.07.2018, KZ40VJE00042739, 27.11.2018
(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ИП «Дүйсенов С», ГСЛ № 18017626, 24.09.2018 г.
(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Дуйсенов Сагайжан Баманович
670509302051,
ГСЛ 18017626