Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Физ.лицо Байдалиев Жанаболат Жилкайдарович, ИИН 880217301793, АЛМАТЫ , Бостандыкский , ул. УЛИЦА Жарокова , дом 137/1 , кв. 119
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Жанкент", БИН 190340021456, г.Кызылорда, ул.Бокейхана 62/2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство склада по адресу ул.Бейбитшилик, №78В, в г.Кызылорда
(наименование, адрес)

Объект: Строительство склада по адресу ул. Бейбитшилик, №78В, в г.Кызылорда
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 6 от 09.11.2019

Акт выполненных работ
за март 2020 года (месяц, год) на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Фундаменты

1.1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	154	153,64	145,41	23661	22393	–	4960	–
					8,23	36,5	1268	5621	–	–	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	17,73	1977,38	–	35059	–	–	25242	–
					1977,38	–	35059	–	–	–	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	96,47	34,93	34,93	3370	3370	–	886	–
					–	12,75	–	1230	–	–	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	41,35	860,22	–	35570	–	–	25610	–
					860,22	–	35570	–	–	–	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	96,47	159,32	75,52	15370	7285	–	8235	–
					83,81	34,76	8085	3353	–	–	
6	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	47	716	150,49	33652	7073	13798	14249	–
					271,94	50,6	12781	2378	–	–	

7	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	16	2224,13	1256,38	35586	20102	–	26913	–
					967,75	457,75	15484	7324	–	–	
8	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,86	39421		309849		309849	–	–
					–		–		–	–	
9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,29	25337,55	1979,04	58023	4532	43821	9660	–
					4222,71	412,66	9670	945	–	–	
10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01442	229820		3314		3314	–	–
					–		–		–	–	
	1.2 Фундаменты										
11	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	13	2322,23	1161,92	30189	15105	5080	18554	–
					769,54	440	10004	5720	–	–	

12	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	37	3519,41	1839,81	130218	68073	20716	79597	–
					1119,7	703,41	41429	26026	–	–	
13	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,445	26066		89797		89797	–	–
					–		–		–	–	
14	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	20,09	20873		419339		419339	–	–
					–		–		–	–	
15	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	25	2066,92	44	51673	1100	45005	5394	–
					222,72	9,28	5568	232	–	–	
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	110	870,3	19,69	95733	2166	63158	28552	–
					276,45	2,65	30409	292	–	–	
1.3 Приямок П-1 (2шт)											
17	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	2,184	1647,89	–	3599	–	–	2591	–

				1647,89	–	3599	–	–	–	
18	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	0,896	783,48	–	702	–	–	505 –
					783,48	–	702	–	–	–
19	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,252	5785,71	1726,19	1458	435	805	375 –
					865,08	734,13	218	185	–	–
20	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=2,000;	т	0,004	1750	1750	7	7	–	4 –
					–	1000	–	4	–	–
21	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,92	23179,35	1285,87	21325	1183	16899	3212 –
					3525	311,96	3243	287	–	–
22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,04294	229820		9868		9868	– –
					–		–		–	–

Итого по разделу 1	**1 794 852**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	213 089
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	152 824
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 597
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 041 449
- накладные расходы, тенге	254 539
в т.ч. зарплата, тенге	22 909
- сметная прибыль (8 %), тенге	132 951

Раздел 6 Кровля

51	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	13,26	14737,48	1719,31	195419	22798	139310	36138	–
					2512,14	450,15	33311	5969	–	–	
52	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	78	337,53	12,47	26327	973	19118	5958	–
					79,95	3,08	6236	240	–	–	
53	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	78	656,46	102	51204	7956	25678	18007	–
					225,26	25,68	17570	2003	–	–	
54	1112-0101-0201	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	78	3334,58	129,78	260097	10123	223675	25418	–
					337,17	17,04	26299	1329	–	–	

Итого по разделу 6 **668 054**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 83 416
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 41 850
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 541
- материалы, изделия и конструкции, тенге 407 781
- накладные расходы, тенге 85 521

в т.ч. зарплата, тенге		7 697
- сметная прибыль (8 %), тенге		49 486
Всего прямые затраты	**7 238 616**	
в том числе стоимость: материалов, изделий и конструкций	4066875	
оборудования		
прочих затрат		
Накладные расходы	1130300	
заработная плата	1102932	
трудоемкость	1,064	
Ненормируемые и непредвиденные затраты		

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

Строительство склада по адресу: ул. Байбатшинская, 78В в г. Кызылорда

ТОО "Компания Жанкент", БИН 190340021456,
(наименование организации, бизнес-
идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ануіс
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Физ.лицо Байдалиев Жанаболат
Жилкайдарович, ИИН 880217301793
(наименование организации, бизнес-
идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный
номер),

БАЙДАЛИЕВ Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка
подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

Абылаев С. М., аттестат № KZ39VJE00037034, 18.04.2018, KZ63VJE00039415,05.07.2018, KZ40VJE00042739, 27.11.2018
(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), индивидуальный
идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ИП «Дүйсенов С», ГСЛ № 18017626, 24.09.2018 г.
(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), индивидуальный
идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Дүйсенов Сағаткан Бақытұлы
670509302 057