СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
Подрядчик: **ТОО "Энергостройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорск. Внутриквартальные сети электроснабжения.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: Наименование	Организационная правовая форма: код
4671509	G000121	130	19.07.2019	республиканский	004-011	ТОО "Энергостройсервис"	17
				местный	004-015		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие доп. Расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	817 194 125,67									
Акт выполненных работ № 2 за сентябрь 2019г.	817 194 125,67	131 459 806,80	131 354 878,50	131 354 878,50		104 928,30		0,00	15 775 176,82	147 234 983,62
Погашение аванса										
Всего к оплате:										**147 234 983,62**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____К.А.Танекенов

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____Ж.А.Каребаева

Подрядчик:
Директор
ТОО "Энергостройсервис"

_____Х.Кизекпаев

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр Управления Проектами"

_____М.Ж. Жанузаков

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "Энергостройсервис" БИН 000140003502, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ91 070G 0001 21N0 0031, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, пр.Абая,160
Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорск. Внутриквартальные сети электроснабжения."
Договор № 130 от 19.07.2019г.

АКТ № 2
выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

25.09.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Наружное освещение										
	Раздел 1 1										
1	**1133-0103-0101**	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 % К=793,000;**	**м3**	**77,7**	21249,8	12287,33	1651109	954725	59368	709471,2	2549426
					8198,4	3215,21	637016	249823	–	188846	
	0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,4	497,28						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2	170,94						
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,3	1780	41492					
				23,31							
	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	–	–					
				78,477							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	219456	17054					
	2106-0106-9903	Металлические плакаты	шт.	0,07770	–	–					
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	212247	825					
	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0,0038850	–	–					
	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,5	6501	252564					
	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,81	5674	357105					
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	546	4242					
	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,42	6622	216102,348					
	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,47	3415	124712					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2104-0405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 К=793,000;**	**шт.**	**259**	29618		7671062		7671062	–	8284747
					–		–		–	613685	
		Итого по разделу 1					**10 834 173**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					637 016				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					954 725				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					249 823				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 730 430				
		Накладные расходы, тенге					709 471				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					802 531				
	Раздел 2 2										
9	1133-0103-0101	**Опоры концевые, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 % К=167,000;**	**м3**	**21**	21249,8	12287,33	446246	258034	16046	191748	689034
					8198,4	3215,21	172166	67519	–	51040	
	0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,4	134,4						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2	46,2						
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,3	1780	11213					
				6,3							
	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	–	–					
				21,21							
	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	219456	4609					
				0,021							
	2106-0106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	–	–					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
				0							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	212247	223					
				0,00105							
	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0	–	–					
				0							
	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,5	6501	68261					
				10,5	1730	18165					
	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,81	5674	96515					
				17,01	1448	24630					
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	546	1147					
				2,1	–	–					
	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,42	6622	58406					
				8,82	1448	12771					
	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,47	3415	33706					
				9,87	1211	11953					
10	**2104-0405-0203**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013 К=167,000;**	**шт.**	**70**	29618		2073260	2073260	–		2239121
					–		–	–	165861		
22	**2404-0205-2122**	**Узел крепления кронштейна У3 (прим)ГОСТ Р 51177-98 К=167,000;**	**шт.**	**35**	4346		152110	152110	–		164279
					–		–	–	12169		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 2					**3 092 434**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					172 166				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					258 034				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					67 519				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 241 416				
		Накладные расходы, тенге					191 748				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					229 070				
Раздел 3 3											
24 1133-0103-0106											
		Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 % К=274,000;	**м3**	**48,6**	28858,37	20044,05	1402517	974141	32808	527795	2084737
					8139,26	5435,72	395568	264176	–	154425	
0101-0102-0142		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	6,47	314,442						
0101-0102-0100		Затраты труда машинистов	чел-ч	3,97	192,942						
2101-0601-0101		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,25	1780	21626					
				12,15							
2104-9999-9903		Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	–	–					
				49,086							
2105-0301-3001		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	219456	10666					
				0,0486							
2106-0106-9903		Металлические плакаты	шт.	0	–	–					
				0							
2106-0510-1201		Оттяжки	комплект	0	–	–					
				0							
2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	212247	516					
	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0,002430	–	–					
				0							
	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	2,18	5674	601149					
				105,948	1448	153413					
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	546	2654					
				4,86	–	–					
	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,47	6622	151260					
				22,842	1448	33075					
	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	1,32	3415	219079					
				64,152	1211	77688					
25	**2104-0405-0203**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013 К=274,000;**	**шт.**	**162**	29618		4798116	4798116	–		5181965
					–		–	–	383849		
36	**2404-0207-2308**	**Кронштейн УЗ К=274,000;**	**шт.**	**81**	1308		105948	105948	–		114424
					–		–	–	8476		
		Итого по разделу 3					**7 381 126**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					395 568				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					974 141				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					264 176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 936 872				
		Накладные расходы, тенге					527 795				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					546 750				
	Раздел 4 4										
38	**1133-0103-0106**	**Опоры анкерные ответвительнаые , на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 % К=66,000;**	**м3**	**3**	28858,33	20044,04	86575	60132	2025	32580	128687
					8139,24	5435,71	24418	16307	–	9532	
	0101-0102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	6,47	19,41						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,97	11,91						
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,25	1780	1335					
				0,75							
	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	–	–					
				3,03							
	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	219456	658					
				0,003							
	2106-0106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	–	–					
				0							
	2106-0510-1201	Оттяжки	комплект	0	–	–					
				0							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
				0							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	212247	32					
				0,00015							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0	–	–					
				0							
	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	2,18	5674	37108					
				6,54	1448	9470					
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	546	164					
				0,3	–	–					
	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,47	6622	9337					
				1,41	1448	2042					
	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	1,32	3415	13523					
				3,96	1211	4796					
39	**2104-0405-0203**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013 К=66,000;**	**шт.**	**10**	29618	296180	296180	–	319874		
					–	–	–	23694			
52	**2404-0207-2308**	**Кронштейн УЗ К=66,000;**	**шт.**	**5**	1308	6540	6540	–	7063		
					–	–	–	523			

Итого по разделу 4 **455 624**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 24 418
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 60 132
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 307
- материалы, изделия и конструкции, тенге 304 745

Накладные расходы, тенге 32 580

Сметная прибыль (8 %), тенге 33 749

Раздел 5 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1133-0103-0101	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 % К=73,000;**	**м3**	**1,88**	21249,81	12287,32	39950	23100	1437	17166	61685
					8198,4	3215,21	15413	6045	–	4569	
	0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,4	12,032						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2	4,136						
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,3	1780	1004					
				0,564							
	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	–	–					
				1,8988							
	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	219456	413					
				0,00188							
	2106-0106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	–	–					
				0							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
				0							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	212247	20					
				0,000094							
	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0	–	–					
				0							
	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,5	6501	6111					
				0,94	1730	1626					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,81	5674	8640					
				1,5228	1448	2205					
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	546	103					
				0,188	–	–					
	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,42	6622	5229					
				0,7896	1448	1143					
	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,47	3415	3017					
				0,8836	1211	1070					
54	**2104-0405-0204**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 К=73,000;**	**шт.**	**4**	42234		168936		168936	–	182451
					–		–		–	13515	
		Итого по разделу 5					**244 136**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 413				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 100				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 045				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					170 373				
		Накладные расходы, тенге					17 166				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					18 084				
	Раздел 6 6										
63	**1133-0103-0101**										
		Опоры концевые, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 % К=20,000;	**м3**	**0,94**	21249,89	12287,34	19975	11550	719	8582	30842
					8198,4	3215,21	7706	3022	–	2285	
	0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,4	6,016						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2	2,068						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,3	1780	503					
				0,282							
	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	–	–					
				0,9494							
	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	219456	206					
				0,000940							
	2106-0106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	–	–					
				0							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
				0							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	212247	10					
				0,0000470							
	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0	–	–					
				0							
	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,5	6501	3055					
				0,47	1730	813					
	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,81	5674	4320					
				0,7614	1448	1103					
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	546	51					
				0,094	–	–					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,42	6622	2614					
				0,3948	1448	572					
	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,47	3415	1509					
				0,4418	1211	535					
64	**2104-0405-0204**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 К=20,000;**	**шт.**	**2**	42234		84468		84468	–	91225
					–		–		–	6757	
76	**2404-0205-2122**	**Узел крепления кронштейна У4 (прим)ГОСТ Р 51177-98 К=20,000;**	**шт.**	**1**	4346		4346		4346	–	4694
					–		–		–	348	
		Итого по разделу 6					**126 761**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 706				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 550				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 022				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					89 533				
		Накладные расходы, тенге					8 582				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 390				
	Раздел 7 7										
77	**1133-0103-0106**	**Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 % К=41,000;**	**м3**	**4,23**	28858,38	20044,06	122071	84786	2856	45938	181450
					8139,28	5435,65	34429	22993	–	13441	
	0101-0102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	6,47	27,3681						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,97	16,7931						
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,25	1780	1882					
				1,0575							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	–	–					
				4,2723							
	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	219456	927					
				0,00423							
	2106-0106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	–	–					
				0							
	2106-0510-1201	Оттяжки	комплект	0	–	–					
				0							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
				0							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	212247	45					
				0,0002115							
	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0	–	–					
				0							
	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	2,18	5674	52322					
				9,2214	1448	13353					
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	546	231					
				0,423	–	–					
	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,47	6622	13165					
				1,9881	1448	2879					
	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	1,32	3415	19068					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5,5836	1211	6762					
78	2104-0405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 К=41,000;**	**шт.**	**9**	42234		380106		380106	–	410514
					–		–		–	30408	
89	2404-0205-2122	**Узел крепления кронштейна У4 (прим)ГОСТ Р 51177-98 К=41,000;**	**шт.**	**5**	4346		21730		21730	–	23468
					–		–		–	1738	
		Итого по разделу 7					**615 432**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					34 429				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					84 786				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 993				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					404 692				
		Накладные расходы, тенге					45 938				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					45 587				
	Раздел 8 8										
91	1133-0103-0106	**Опоры анкерная ответвительная одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 % К=42,000;**	**м3**	**1,88**	28858,36	20044,07	54254	37683	1269	20417	80645
					8139,26	5435,71	15302	10219	–	5974	
	0101-0102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	6,47	12,1636						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,97	7,4636						
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,25	1780	836					
				0,47							
	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	–	–					
				1,8988							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301-3001										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	219456	413					
				0,001880							
	2106-0106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	–	–					
				0							
	2106-0510-1201	Оттяжки	комплект	0	–	–					
				0							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
				0							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	212247	20					
				0,000094							
	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0	–	–					
				0							
	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	2,18	5674	23254					
				4,0984	1448	5934					
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	546	103					
				0,188	–	–					
	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,47	6622	5851					
				0,8836	1448	1279					
	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	1,32	3415	8475					
				2,4816	1211	3005					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2104-0405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 К=42,000;**	**шт.**	**4**	42234		168936		168936	–	182451
					–		–		–	13515	
105	2404-0205-2122	**Узел крепления кронштейна У3 (прим)ГОСТ Р 51177-98 К=42,000;**	**шт.**	**2**	4346		8692		8692	–	9387
					–		–		–	695	
		Итого по разделу 8					**272 483**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 302				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 683				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 219				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					178 897				
		Накладные расходы, тенге					20 417				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					20 184				
	Раздел 9 9										
106	1133-0204-0101	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %**	**км линии**	**2,367**	32808,6	13307,78	77658	31500	2981	44723	132171
					18241,29	5376,85	43177	12727	–	9790	
	0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	16,1	38,1087						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	10,50948						
	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	549918	521					
				0,0009468							
	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1399	331					
				0,2367							
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	90	4					
				0,04734							
	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	57467	3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2306-1799-9904	Провода неизолированные	т	0,00004734 0	–	–					
				0							
	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	427	2122					
				4,9707							
	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	3089	8628					
				2,79306	1211	3382					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	2586	5448					
				2,10663	1211	2551					
	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	3106	17424					
				5,60979	1211	6793					
107	**2306-1201-0922**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,020;**	**км**	**2,41434**	2625915		6339852		6339852	–	6847040
					–		–		–	507188	

Итого по разделу 9	**6 979 211**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 177
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 500
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 727
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 342 833
Накладные расходы, тенге	44 723
Сметная прибыль (8 %), тенге	516 978
Всего прямые затраты по ЛС 2-1-1	**30 001 380**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 345 195
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 435 651
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	652 831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 399 791				
		Накладные расходы, тенге					1 598 420				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 222 323				
	Локальная смета № 2-2-1 Электроснабжение										
18	**2306-0109-1010**	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73 К=1,020;**	**км**	**11,5**	8518116		97958334		97958334	–	105795001
					–		–		–	7836667	
		Итого по по смете					**105 795 001**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					97 958 334				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 836 667				
		Итого по акту					**135 796 381**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 345 195				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 435 651				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					652 831				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					120 358 125				
		- оборудование, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					1 598 420				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 058 990				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)					3 259 113				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)					4 032 609				
		Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска					33 661				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами					82 926				
		Итого по акту в текущих ценах 26.03.18 г					**143 204 690**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					2 861 762				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**146 066 452**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г с учетом договорного коэффициента					**131 459 806,80**				
		НДС (12 %)					15 775 176,82				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**147 234 983,62**				

Заказчик:
Руководител
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____**К.А.Танекенов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Энергостройсервис"

_____**Х.Кизекпаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____**Ж.А.Каребаева**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Совместное предприятие "OST-проект"

_____**Елисеева Е.А.**

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр Управления Проектами"

_____**М.Ж. Жанузаков**

Эксперт _____З.А.Таинов

Гл. специалист СДО_____Л.В.Зиновьева