СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
Подрядчик: **ТОО "Энергостройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорск. Внутриквартальные сети электроснабжения.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансированния наименование	Источник финансированния код	Организационная правовая форма Наименование	Организационная правовая форма код
4671509	G000121	130	19.07.2019	республиканский	004-011	ТОО "Энергостройсервис"	17
		доп.согл.№1	21.11.2019	местный	004-015		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	1 273 554 057,00									
Акт выполненных работ № 4 за ноябрь 2019г.	1 273 554 057,00	265 850 304,43	116 149 733,23	116 149 733,23		320 460,30		149 380 110,90	31 902 036,53	297 752 340,96
Погашение аванса										
Всего к оплате:										**297 752 340,96**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____**Д.М.Кенесбаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____**Ж.А.Карабаева**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Энергостройсервис"

_____**Х.Кизекпаев**

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр Управления Проектами"

_____**М.Ж. Жанузаков**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "Энергостройсервис" БИН 000140003502, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ91 070G 0001 21N0 0031, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, пр.Абая,160
Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорск. Внутриквартальные сети электроснабжения."

Договор № 130 от 19.07.2019г., дополнительное соглашение №1 от 21.11.2019г.

АКТ № 4
выполненных работ за ноябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

29.11.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Наружное освещение - основная смета										
	Раздел 1 1										
1	**1133-0103-0101**	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 % К=793,000;**	**м3**	**45,6**	21249,8	12287,33	968991	560303	34841	416368	1496188
					8198,4	3215,21	373847	146613	–	110829	
	0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,4	291,84						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2	100,32						
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,3	1780	24350					
				13,68							
	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	–	–					
				46,056							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	219456	10009					
				0,0456							
	2106-0106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	–	–					
				0							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
				0							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	212247	484					
				0,00228							
	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0	–	–					
				0							
	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,5	6501	148223					
				22,8	1730	39444					
	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,81	5674	209575					
				36,936	1448	53483					
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	546	2490					
				4,56	–	–					
	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,42	6622	126824,544					
				19,152	1448	27732					
	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,47	3415	73190					
				21,432	1211	25954					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2104-0405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 К=793,000;**	**шт.**	**152**	29618		4501936		4501936	–	4862091
					–		–		–	360155	
		Итого по разделу 1					**6 358 279**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					373 847				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					560 303				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					146 613				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 536 777				
		Накладные расходы, тенге					416 368				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					470 984				
	Раздел 2 2										
22	2404-0205-2122	**Узел крепления кронштейна У3 (прим)ГОСТ Р 51177-98 К=167,000;**	**шт.**	**22**	4346		95612		95612	–	103261
					–		–		–	7649	
		Итого по разделу 2					**103 261**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					95 612				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 649				
	Раздел 3 3										
36	2404-0207-2308	**Кронштейн УЗ К=274,000;**	**шт.**	**25**	1308		32700		32700	–	35316
					–		–		–	2616	
		Итого по разделу 3					**35 316**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					32 700				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 616				
	Раздел 4 4										
38	**1133-0103-0106**	**Опоры анкерные ответвительнаые , на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 % К=66,000;**	**м3**	**3**	28858,33	20044,04	86575	60132	2025	32580	128687
					8139,24	5435,71	24418	16307	–	9532	
	0101-0102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	6,47	19,41						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,97	11,91						
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,25	1780	1335					
				0,75							
	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	–	–					
				3,03							
	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	219456	658					
				0,003							
	2106-0106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	–	–					
				0							
	2106-0510-1201	Оттяжки	комплект	0	–	–					
				0							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
				0							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	212247	32					
				0,00015							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0	–	–					
				0							
	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	2,18	5674	37108					
				6,54	1448	9470					
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	546	164					
				0,3	–	–					
	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,47	6622	9337					
				1,41	1448	2042					
	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	1,32	3415	13523					
				3,96	1211	4796					
39	**2104-0405-0203**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013 К=66,000;**	**шт.**	**10**	29618	296180	296180	–	319874
					–	–	–	23694	
52	**2404-0207-2308**	**Кронштейн УЗ К=66,000;**	**шт.**	**5**	1308	6540	6540	–	7063
					–	–	–	523	
		Итого по разделу 4				**455 624**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				24 418			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				60 132			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 307			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				304 745			
		Накладные расходы, тенге				32 580			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				33 749			

Раздел 5 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	**1133-0103-0101**	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 % К=73,000;**	**м3**	**8,46**	21249,81	12287,32	179773	103951	6464	77247	277582
					8198,4	3215,21	69358	27201	–	20562	
	0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,4	54,144						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2	18,612						
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,3	1780	4518					
				2,538							
	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	–	–					
				8,5446							
	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	219456	1857					
				0,00846							
	2106-0106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	–	–					
				0							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
				0							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	212247	90					
				0,000423							
	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0	–	–					
				0							
	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,5	6501	27499					
				4,23	1730	7318					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,81	5674	38882					
				6,8526	1448	9923					
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	546	462					
				0,846	–	–					
	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,42	6622	23529					
				3,5532	1448	5145					
	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,47	3415	13579					
				3,9762	1211	4815					
54	**2104-0405-0204**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 К=73,000;**	**шт.**	**18**	42234		760212		760212	–	821029
					–		–		–	60817	
		Итого по разделу 5					**1 098 611**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					69 358				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					103 951				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 201				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					766 676				
		Накладные расходы, тенге					77 247				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					81 379				
	Раздел 6 6										
76	**2404-0205-2122**	**Узел крепления кронштейна У4 (прим)ГОСТ Р 51177-98 К=20,000;**	**шт.**	**9**	4346		39114		39114	–	42243
					–		–		–	3129	
		Итого по разделу 6					**42 243**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					39 114				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 129				
		Раздел 7 7									
89	2404-0205-2122	**Узел крепления кронштейна У4 (прим)ГОСТ Р 51177-98 К=41,000;**	**шт.**	**4**	4346		17384		17384	–	18775
					–		–		–	1391	
		Итого по разделу 7					**18 775**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 384				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 391				
		Раздел 8 8									
105	2404-0205-2122	**Узел крепления кронштейна У3 (прим)ГОСТ Р 51177-98 К=42,000;**	**шт.**	**15**	4346		65190		65190	–	70405
					–		–		–	5215	
		Итого по разделу 8					**70 405**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					65 190				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 215				
		Всего прямые затраты по ЛС 2-1-1					**8 182 514**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					467 623				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					724 386				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					190 121				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 858 198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					526 195				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					606 112				

Локальная смета № 2-1-1-Д Наружное освещение (по техрешению)

РАЗДЕЛ 1. 1

1	**1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2** *НР - 80%; СП - 8%*	**котлован**	**19**	**4366,79**	**3289,00**	**82969**	**62491**	--	**40574**	**133426**
					1077,79	**1591,60**	**20478**	**30240**		**9883**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,89	16,91	1211,00		20478,00			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,92	17,48						
1.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,92	17,48		3575,00		62491,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,92	17,48		1730,00		30240,40		
2	**1101-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**266**	**9124,56**	**3572,46**	**2427133**	**950274**	--	**1381084**	**4112874**
					5552,10	**1659,07**	**1476859**	**441313**		**304657**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	5,97	1588,02	930,00		1476859,00			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	364,42						
2.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,37	364,42		2458,00		895744,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,37	364,42		1211,00		441312,62		
2.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,1	1090,6		50,00		54530,00		
3	**1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**266**	**37,14**	**37,14**	**9879**	**9879**	--	**2612**	**13490**
					--	**13,64**	--	**3628**		**999**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	2,50						
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00942	2,50572		3943,00		9880,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	2,50572		1448,00		3628,28		
6	**2404-0207-4918 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**152**	**3379,00**	--	**513608**	--	**513608**	--	**554697**
					--	--	--	--		**41089**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	152	4825,00	--	733400	--	733400	--	792072
					--	--	--	--		58672	
8	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	32	420,00	--	13440	--	13440	--	14515
					--	--	--	--		1075	
9	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	178,00	--	4450	--	4450	--	4806
					--	--	--	--		356	
10	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	152	2221,00	--	337592	--	337592	--	364599
					--	--	--	--		27007	
11	2404-0202-0812 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	8689,00	--	43445	--	43445	--	46921
					--	--	--	--		3476	
12	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	152	2123,00	--	322696	--	322696	--	348512
					--	--	--	--		25816	
		Итого по разделу 1					6 385 912				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 497 337				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 022 644				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					475 181				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 968 631				
		Накладные расходы, тенге					1 424 270				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					473 030				

РАЗДЕЛ 2. 2

13	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	14	4366,79	3289,00	61135	46046	--	29897	98314
		НР - 80%; СП - 8%			1077,79	1591,60	15089	22282		7283	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,89	12,46	1211,00		15089,00			
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,92	12,88						
13.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,92	12,88		3575,00		46046,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,92	12,88		1730,00		22282,40		
14	**1101-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**56**	**9124,56**	**3572,46**	**510975**	**200058**	**--**	**290755**	**865868**
		НР - 72%; СП - 8%			**5552,10**	**1659,07**	**310918**	**92908**		**64138**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	5,97	334,32	930,00		310918,00		510976,00	
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	76,72						
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,37	76,72		2458,00		188578,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,37	76,72		1211,00		92907,92		
14.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,1	229,6		50,00		11480,00		
15	**1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**56**	**37,14**	**37,14**	**2080**	**2080**	**--**	**550**	**2840**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,64**	**--**	**764**		**210**	
15.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,53						
15.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00942	0,52752		3943,00		2080,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	0,52752		1448,00		763,85		
16	**1133-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры концевые, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован**	**м3**	**13,2**	**21249,80**	**12287,33**	**280497**	**162193**	**10085**	**120528**	**433107**
		НР - 80%; СП - 8%			**8198,40**	**3215,21**	**108219**	**42441**		**32082**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,4	84,48	1281,00		108219,00			
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2	29,04						
16.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	1,32		546,00		721,00		
16.4	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,5	6,6		6501,00		42907,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	6,6		1730,00		11418,00		
16.5	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,81	10,692		5674,00		60666,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,81	10,692		1448,00		15482,02		
16.6	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,47	6,204		3415,00		21187,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	6,204		1211,00		7513,04		
16.7	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,42	5,544		6622,00		36712,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	5,544		1448,00		8027,71		
16.8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,3	3,96	1780,00				7049,00	
16.9	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	13,332	--				--	
16.10	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00066	212247,00				140,00	
16.11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	0,0132	219456,00				2897,00	
17	**2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**44**	**29618,00**	**--**	**1303192**	**--**	**1303192**	**--**	**1407447**
					--	--	--	--		**104255**	
18	**2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22**	**3013,00**	**--**	**66286**	**--**	**66286**	**--**	**71589**
					--	--	--	--		**5303**	
19	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**16**	**420,00**	**--**	**6720**	**--**	**6720**	**--**	**7258**
					--	--	--	--		**538**	
20	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11**	**178,00**	**--**	**1958**	**--**	**1958**	**--**	**2115**
					--	--	--	--		**157**	
21	**2404-0207-3228 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22**	**7241,00**	**--**	**159302**	**--**	**159302**	**--**	**172046**
					--	--	--	--		**12744**	
22	**2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22**	**2221,00**	**--**	**48862**	**--**	**48862**	**--**	**52771**
					--	--	--	--		**3909**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	2123,00	--	186824	--	186824	--	201770
					--	--	--	--		14946	
24	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	2123,00	--	46706	--	46706	--	50442
					--	--	--	--		3736	
25	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	418,00	--	36784	--	36784	--	39727
					--	--	--	--		2943	
		Итого по разделу 2					3 405 294				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					434 226				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					410 377				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					158 395				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 866 719				
		Накладные расходы, тенге					441 730				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					252 244				

РАЗДЕЛ 3. 3

27	1101-0205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	80	9124,56	3572,46	729965	285797	--	415364	1236955
		НР - 72%; СП - 8%			5552,10	1659,07	444168	132726		91626	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	5,97	477,6	930,00		444168,00			
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	109,6						
27.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,37	109,6		2458,00		269397,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,37	109,6		1211,00		132725,60		
27.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,1	328		50,00		16400,00		
28	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	100	37,14	37,14	3714	3714	--	982	5072
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,64	--	1364		376	
28.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,94						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00942	0,94200		3943,00		3714,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	0,942		1448,00		1364,02		
29	**1133-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован**	**м3**	**15**	**28858,39**	**20044,06**	**432876**	**300661**	**10126**	**162900**	**643438**
		НР - 80%; СП - 8%			**8139,26**	**5435,72**	**122089**	**81536**		**47662**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	6,47	97,050	1258,00		122089,00			
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,97	59,55						
29.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	1,5		546,00		819,00		
29.4	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	2,18	32,7		5674,00		185540,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,18	32,7		1448,00		47349,60		
29.5	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	1,32	19,8		3415,00		67617,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	19,8		1211,00		23977,80		
29.6	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,47	7,05		6622,00		46685,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	7,05		1448,00		10208,40		
29.7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,25	3,75	1780,00				6675,00	
29.8	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	15,15	--				--	
29.9	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00075	212247,00				159,00	
29.10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	0,015	219456,00				3292,00	
30	**2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**50**	**29618,00**	**--**	**1480900**	**--**	**1480900**	**--**	**1599372**
					--	**--**	**--**	**--**		**118472**	
31	**2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**25**	**3013,00**	**--**	**75325**	**--**	**75325**	**--**	**81351**
					--	**--**	**--**	**--**		**6026**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10	420,00	--	4200	--	4200	--	4536
					--	--	--	--		336	
33	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	178,00	--	3204	--	3204	--	3460
					--	--	--	--		256	
34	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	100	7241,00	--	724100	--	724100	--	782028
					--	--	--	--		57928	
35	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	4434,00	--	110850	--	110850	--	119718
					--	--	--	--		8868	
36	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	2221,00	--	55525	--	55525	--	59967
					--	--	--	--		4442	
37	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	100	2123,00	--	212300	--	212300	--	229284
					--	--	--	--		16984	
38	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	2123,00	--	53075	--	53075	--	57321
					--	--	--	--		4246	
39	2404-0202-0812 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	8689,00	--	52134	--	52134	--	56305
					--	--	--	--		4171	
		Итого по разделу 3					4 878 807				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					566 257				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					590 172				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					215 626				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 781 739				
		Накладные расходы, тенге					579 246				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					361 393				
	РАЗДЕЛ 4. 4										
41	1101-0205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	16	9124,56	3572,46	145993	57159	--	83073	247391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**5552,10**	**1659,07**	**88834**	**26545**		**18325**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	5,97	95,52	930,00		88834,00			
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	21,92						
41.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,37	21,92		2458,00		53879,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,37	21,92		1211,00		26545,12		
41.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,1	65,6		50,00		3280,00		
42	**1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**20**	**37,14**	**37,14**	**743**	**743**	**--**	**197**	**1015**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,64**	**--**	**273**		**75**	
42.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,19						
42.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00942	0,18840		3943,00		743,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	0,1884		1448,00		272,80		
43	**2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10**	**3013,00**	**--**	**30130**	**--**	**30130**	**--**	**32540**
					--	**--**	**--**	**--**		**2410**	
44	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**9**	**420,00**	**--**	**3780**	**--**	**3780**	**--**	**4082**
					--	**--**	**--**	**--**		**302**	
45	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**178,00**	**--**	**1068**	**--**	**1068**	**--**	**1153**
					--	**--**	**--**	**--**		**85**	
46	**2404-0207-3228 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20**	**7241,00**	**--**	**144820**	**--**	**144820**	**--**	**156406**
					--	**--**	**--**	**--**		**11586**	
47	**2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5**	**2221,00**	**--**	**11105**	**--**	**11105**	**--**	**11993**
					--	**--**	**--**	**--**		**888**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	4434,00	--	44340	--	44340	--	47887
					--	--	--	--		3547	
49	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2123,00	--	42460	--	42460	--	45857
					--	--	--	--		3397	
50	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2123,00	--	10615	--	10615	--	11464
					--	--	--	--		849	
		Итого по разделу 4					**559 788**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					88 834				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					57 902				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 818				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					288 318				
		Накладные расходы, тенге					83 270				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					41 464				

РАЗДЕЛ 5. 5

52	1101-0205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	41,4	9124,56	3572,46	377757	147900	--	214950	640124
		НР - 72%; СП - 8%			5552,10	1659,07	229857	68685		47417	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	5,97	247,158	930,00		229857,00			
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	56,718						
52.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,37	56,718		2458,00		139413,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,37	56,718		1211,00		68685,50		
52.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,1	169,74		50,00		8487,00		
53	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	41,4	37,14	37,14	1538	1538	--	407	2101
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,64	--	565		156	
53.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,39						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	0,38999		3943,00		1538,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	0,389988		1448,00		564,70		
54	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3379,00	--	60822	--	60822	--	65688
					--	--	--	--		4866	
55	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10	420,00	--	4200	--	4200	--	4536
					--	--	--	--		336	
56	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	178,00	--	1424	--	1424	--	1538
					--	--	--	--		114	
57	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	4825,00	--	173700	--	173700	--	187596
					--	--	--	--		13896	
58	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	2123,00	--	76428	--	76428	--	82542
					--	--	--	--		6114	
59	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	599,00	--	21564	--	21564	--	23289
					--	--	--	--		1725	
60	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1967,00	--	70812	--	70812	--	76477
					--	--	--	--		5665	
61	2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3052,00	--	54936	--	54936	--	59331
					--	--	--	--		4395	

Итого по разделу 5	**1 143 222**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	229 857
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 438
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 250
- материалы, изделия и конструкции, тенге	463 886
Накладные расходы, тенге	215 357
Сметная прибыль (8 %), тенге	84 684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 6. 6										
62	**1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**4**	**4366,79**	**3289,00**	**17467**	**13156**	**--**	**8542**	**28090**
		НР - 80%; СП - 8%			**1077,79**	**1591,60**	**4311**	**6366**		**2081**	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,89	3,56	1211,00		4311,00			
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,92	3,68						
62.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,92	3,68		3575,00		13156,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,92	3,68		1730,00		6366,40		
63	**1101-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**32,2**	**9124,56**	**3572,46**	**293811**	**115033**	**--**	**167184**	**497874**
		НР - 72%; СП - 8%			**5552,10**	**1659,07**	**178778**	**53422**		**36880**	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	5,97	192,234	930,00		178778,00			
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	44,114						
63.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,37	44,114		2458,00		108432,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,37	44,114		1211,00		53422,05		
63.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,1	132,02		50,00		6601,00		
64	**1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**32,2**	**37,14**	**37,14**	**1196**	**1196**	**--**	**316**	**1633**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,64**	**--**	**439**		**121**	
64.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,30						
64.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	0,30332		3943,00		1196,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	0,303324		1448,00		439,21		
65	**1133-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры концевые, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован**	**м3**	**8,46**	**21249,80**	**12287,33**	**179773**	**103951**	**6464**	**77247**	**277582**
		НР - 80%; СП - 8%			**8198,40**	**3215,21**	**69358**	**27201**		**20562**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,4	54,144	1281,00		69358,00			
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2	18,612						
65.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	0,846		546,00		462,00		
65.4	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,5	4,23		6501,00		27499,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	4,23		1730,00		7317,90		
65.5	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,81	6,8526		5674,00		38882,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,81	6,8526		1448,00		9922,56		
65.6	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,47	3,9762		3415,00		13579,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	3,9762		1211,00		4815,18		
65.7	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,42	3,5532		6622,00		23529,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	3,5532		1448,00		5145,03		
65.8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,3	2,538	1780,00				4518,00	
65.9	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	8,5446	--				--	
65.10	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000423	212247,00				90,00	
65.11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	0,00846	219456,00				1857,00	
66	**2104-0405-0204 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**18**	**42234,00**	**--**	**760212**	**--**	**760212**	**--**	**821029**
					--	**--**	**--**	**--**		**60817**	
67	**2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**27**	**3013,00**	**--**	**81351**	**--**	**81351**	**--**	**87859**
					--	**--**	**--**	**--**		**6508**	
68	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**24**	**420,00**	**--**	**10080**	**--**	**10080**	**--**	**10886**
					--	**--**	**--**	**--**		**806**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	178,00	--	8544	--	8544	--	9228
					--	--	--	--		684	
70	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	7241,00	--	260676	--	260676	--	281530
					--	--	--	--		20854	
71	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	2123,00	--	305712	--	305712	--	330169
					--	--	--	--		24457	
72	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	2123,00	--	76428	--	76428	--	82542
					--	--	--	--		6114	
73	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	1967,00	--	53109	--	53109	--	57358
					--	--	--	--		4249	
74	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	599,00	--	21564	--	21564	--	23289
					--	--	--	--		1725	
75	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	4434,00	--	119718	--	119718	--	129295
					--	--	--	--		9577	
		Итого по разделу 6					**2 638 364**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					252 447				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					233 336				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					87 428				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 703 858				
		Накладные расходы, тенге					253 289				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					195 435				
		РАЗДЕЛ 7. 7									
76	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	4	4366,79	3289,00	17467	13156	--	8542	28090
		НР - 80%; СП - 8%			1077,79	1591,60	4311	6366		2081	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,89	3,56	1211,00		4311,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,92	3,68						
76.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,92	3,68		3575,00		13156,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,92	3,68		1730,00		6366,40		
77	**1101-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**9,2**	**9124,56**	**3572,46**	**83946**	**32867**	**--**	**47767**	**142250**
		НР - 72%; СП - 8%			**5552,10**	**1659,07**	**51079**	**15263**		**10537**	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	5,97	54,924	930,00		51079,00			
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	12,604						
77.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,37	12,604		2458,00		30981,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,37	12,604		1211,00		15263,44		
77.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,1	37,72		50,00		1886,00		
78	**1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**9,2**	**37,14**	**37,14**	**342**	**342**	**--**	**90**	**467**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,64**	**--**	**125**		**35**	
78.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,09						
78.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	0,08666		3943,00		342,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	0,086664		1448,00		125,49		
79	**1133-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован**	**м3**	**3,76**	**28858,39**	**20044,06**	**108508**	**75366**	**2538**	**40834**	**161289**
		НР - 80%; СП - 8%			**8139,26**	**5435,72**	**30604**	**20438**		**11947**	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	6,47	24,3272	1258,00		30604,00			
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,97	14,9272						
79.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	0,376		546,00		205,00		
79.4	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	2,18	8,1968		5674,00		46509,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,18	8,1968		1448,00		11868,97		
79.5	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	1,32	4,9632		3415,00		16949,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	4,9632		1211,00		6010,44		
79.6	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,47	1,7672		6622,00		11702,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	1,7672		1448,00		2558,91		
79.7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,25	0,94	1780,00				1673,00	
79.8	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	3,7976	--				--	
79.9	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000188	212247,00				40,00	
79.10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	0,00376	219456,00				825,00	
80	**2104-0405-0204 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**8**	**42234,00**	**--**	**337872**	**--**	**337872**	**--**	**364902**
					--	--	--	--		27030	
81	**2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4**	**3013,00**	**--**	**12052**	**--**	**12052**	**--**	**13016**
					--	--	--	--		964	
82	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**12**	**420,00**	**--**	**5040**	**--**	**5040**	**--**	**5443**
					--	--	--	--		403	
83	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14**	**178,00**	**--**	**2492**	**--**	**2492**	**--**	**2691**
					--	--	--	--		199	
84	**2404-0207-3228 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16**	**7241,00**	**--**	**115856**	**--**	**115856**	**--**	**125124**
					--	--	--	--		9268	
85	**2404-0207-5013 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**64**	**2123,00**	**--**	**135872**	**--**	**135872**	**--**	**146742**
					--	--	--	--		10870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123,00	--	16984	--	16984	--	18343
					--	--	--	--		1359	
87	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1967,00	--	23604	--	23604	--	25492
					--	--	--	--		1888	
88	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	4434,00	--	22170	--	22170	--	23944
					--	--	--	--		1774	
89	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	599,00	--	4792	--	4792	--	5175
					--	--	--	--		383	
		Итого по разделу 7					**1 062 968**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					85 994				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					121 731				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42 192				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					679 272				
		Накладные расходы, тенге					97 233				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					78 738				

РАЗДЕЛ 8. 8

90	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2** *НР - 80%; СП - 8%*	котлован	4	4366,79	3289,00	17467	13156	--	8542	28089
					1077,79	1591,60	4311	6366		2080	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,89	3,56	1211,00		4311,00			
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,92	3,68						
90.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,92	3,68		3575,00		13156,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,92	3,68		1730,00		6366,40		
91	1101-0205-0903 РСНБ РК 2015	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,8	9124,56	3572,46	545649	213633	--	310484	924623
					5552,10	1659,07	332016	99212		68490	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	5,97	357,006	930,00		332016,00			
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	81,926						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,37	81,926		2458,00		201374,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,37	81,926		1211,00		99212,39		
91.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,1	245,18		50,00		12259,00		
92	**1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**59,8**	**37,14**	**37,14**	**2221**	**2221**	**--**	**587**	**3033**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,64**	**--**	**816**		**225**	
92.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,56						
92.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	0,56332		3943,00		2221,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	0,563316		1448,00		815,68		
93	**1133-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Опоры анкерные ответвительные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован**	**м3**	**14,1**	**28858,39**	**20044,06**	**406903**	**282621**	**9519**	**153125**	**604830**
		НР - 80%; СП - 8%			**8139,26**	**5435,72**	**114763**	**76643**		**44802**	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	6,47	91,227	1258,00		114764,00			
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,97	55,977						
93.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	1,41		546,00		770,00		
93.4	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	2,18	30,738		5674,00		174407,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,18	30,738		1448,00		44508,62		
93.5	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	1,32	18,612		3415,00		63560,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	18,612		1211,00		22539,13		
93.6	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,47	6,627		6622,00		43884,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	6,627		1448,00		9595,90		
93.7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,25	3,525	1780,00				6275,00	
93.8	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	14,241	--				--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.9	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000705	212247,00				150,00	
93.10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	0,0141	219456,00				3094,00	
94	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**30**	**42234,00**	**--**	**1267020**	**--**	**1267020**	**--**	**1368382**
					--	**--**	**--**	**--**		**101362**	
95	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15**	**3013,00**	**--**	**45195**	**--**	**45195**	**--**	**48811**
					--	**--**	**--**	**--**		**3616**	
96	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**24**	**420,00**	**--**	**10080**	**--**	**10080**	**--**	**10886**
					--	**--**	**--**	**--**		**806**	
97	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**35**	**178,00**	**--**	**6230**	**--**	**6230**	**--**	**6729**
					--	**--**	**--**	**--**		**499**	
98	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**60**	**7241,00**	**--**	**434460**	**--**	**434460**	**--**	**469217**
					--	**--**	**--**	**--**		**34757**	
99	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**240**	**2123,00**	**--**	**509520**	**--**	**509520**	**--**	**550281**
					--	**--**	**--**	**--**		**40761**	
100	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**60**	**2123,00**	**--**	**127380**	**--**	**127380**	**--**	**137570**
					--	**--**	**--**	**--**		**10190**	
101	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**45**	**1967,00**	**--**	**88515**	**--**	**88515**	**--**	**95596**
					--	**--**	**--**	**--**		**7081**	
102	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**60**	**599,00**	**--**	**35940**	**--**	**35940**	**--**	**38816**
					--	**--**	**--**	**--**		**2876**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	4434,00	--	66510	--	66510	--	71831
					--	--	--	--		5321	

Итого по разделу 8 **4 358 694**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 451 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 511 631
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 183 037
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 600 369

Накладные расходы, тенге 472 738

Сметная прибыль (8 %), тенге 322 866

РАЗДЕЛ 9. 9

105	2306-1201-0922 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	26,059	2625915,00	--	68428719	--	68428719	--	73903017
					--	--	--	--		5474298	
106	2306-1201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	19,9	605368,00	--	12046823	--	12046823	--	13010569
					--	--	--	--		963746	

Итого по разделу 9 **86 913 586**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 0
- материалы, изделия и конструкции, тенге 80 475 542

Накладные расходы, тенге 0

Сметная прибыль (8 %), тенге 6 438 044

РАЗДЕЛ 11. 11 Гидроизоляция стоек

119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	685,96	258,09	5,17	177039	3546	0	162892	367125
					252,92	2,42	173493	1660		27194	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	145,42	1193,00		173486,00			
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,37						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,37192		2586,00		3548,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,37192		1211,00		1661,40		
120	**2110-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**343,106**	**488,00**	**--**	**167436**	**--**	**167436**	**--**	**180831**
					--	--	--	--		13395	

Итого по разделу 11	**547 956**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	173 493
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 546
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 660
- материалы, изделия и конструкции, тенге	167 436
Накладные расходы, тенге	162 892
Сметная прибыль (8 %), тенге	40 589
Всего прямые затраты по ЛС 2-1-1-Д	**111 894 591**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 779 535
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 100 777
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 259 587
- материалы, изделия и конструкции, тенге	92 995 770
Накладные расходы, тенге	3 730 025
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 288 487

Локальная смета № 2-4-2-Д Трансформаторная подстанция (ТП-17шт) (по техрешению)

1	**5108-0101-0100 РСНБ РК 2015 примен.**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМГ-2500/10-0,4 кВ**	**шт.**	**15**	**8942357,14**	**--**	**134135357**	**--**		**--**	**134135357**
					--	--	--	--	**134135357**	--	

Итого по по смете ЛС 2-4-2-Д	**134 135 357**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	134 135 357
Накладные расходы, тенге	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (8 %), тенге					0				

Локальная смета № 2-5-2-Д Трансформаторная подстанция (ТП-2шт) (по техрешению)

1	5108-0101-0100 РСНБ РК 2015 примен.	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМГ-1600/10-0,4 кВ	шт.	4	7960635,88	--	31842544	--		--	31842544
					--	--	--	--	31842544	--	

Итого по по смете ЛС 2-5-2-Д	**31 842 544**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	31 842 544
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	0

Итого по акту	**286 055 006**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 247 158
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 825 163
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 449 708
- материалы, изделия и конструкции, тенге	98 853 968
- оборудование, тенге	165 977 901
Накладные расходы, тенге	4 256 220
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 894 599
Временные здания и сооружения (2,4 %)	2 881 851
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	3 565 810
Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	118 697
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	237 370
Итого по акту в текущих ценах 26.03.18 г	**292 858 734**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 530 495
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**295 389 229**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г с учетом договорного коэффициента					**265 850 304,43**				
		НДС (12 %)					31 902 036,53				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**297 752 340,96**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____**Д.М. Кенесбаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Энергостройсервис"

_____**Х.Кизекпаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____**Ж.А.Каребаева**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Совместное предприятие "OST-проект"

_____**Елисеева Е.А.**

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр Управления Проектами"

_____**М.Ж. Жанузаков**

Эксперт _____З.А.Таинов

Гл. специалист СДО_____Л.В.Зиновьева