СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2020 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
Подрядчик: **ТОО "Энергостройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорск. Внутриквартальные сети электроснабжения.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма Наименование	Организационная правовая форма код
4671509	G000121	130	19.07.2019	республиканский	004-011	ТОО "Энергостройсервис"	17
		доп.согл.№1	21.11.2019	местный	004-015		
		доп.согл.№2	28.01.2020				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	29 648 697,12									
Акт выполненных работ № 1 за февраль 2020г.	29 648 697,12	26 472 051,00	26 190 317,70	26 190 317,70		281 733,30		0,00	3 176 646,12	29 648 697,12
Погашение аванса										
Всего к оплате:										**29 648 697,12**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

М.С.Акимжанов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Энергостройсервис"

Х.Кизекпаев

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETNA"

Ж.А.Каребаева

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр Управления Проектами"

Р.Т.Кабеков

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "Энергостройсервис" БИН 000140003502, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ91 070G 0001 21N0 0031, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, пр.Абая,160
Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорск. Внутриквартальные сети электроснабжения."
Договор № 130 от 19.07.2019г., дополнительное соглашение №1 от 21.11.2019г., дополнительное соглашение №2 от 28.01.2020г.

АКТ № 1
выполненных работ за февраль 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

17.02.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Наружное освещение - основная смета										
	Раздел 9 9										
106	**1133-0204-0101**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %**	**км линии**	**15,887**	32808,6	13307,78	521230	211421	20010	300177	887120
	0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	16,1	18241,29	5376,85	289799	85422	–	65713	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	255,7807						
	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	70,53828						
	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0063548	549918	3495					
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,1	1399	2223					
	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	1,5887	90	29					
				0,02	57467	18					
				0,31774							
				0,00002							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,00031774							
	2306-1799-9904	Провода неизолированные	т	0	–	–					
				0							
	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	427	14246					
				33,3627							
	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	3089	57908					
				18,74666	1211	22702					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	2586	36565					
				14,13943	1211	17123					
	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	3106	116948					
				37,65219	1211	45597					
110	**1308-0205-0301**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %**	**шт.**	**800**	10127,95	5673,33	8102360	4538664	194616	3568902	12604963
					4211,35	1984,66	3369080	1587728	–	933701	
	0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	3,41	2728						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	1096						
	2105-0307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	338	162239					
				480							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	404706	32376					
				0,08							
	2204-0201-9901	Краска	кг	0,5	–	–					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				400							
	3105-0102-0302										
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	4853	77648					
				16	1730	27680					
	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,33	4141	4406024					
				1064	1448	1540672					
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	3437	54992					
				16	1211	19376					
111	**2404-0207-1207**	**Консоли трубчатые оцинкованные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**800**	15722		12577600		12577600	–	13583808
					–		–		–	1006208	
		Итого по разделу 9					**27 075 891**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 658 879				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 750 085				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 673 150				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 792 226				
		Накладные расходы, тенге					3 869 079				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 005 622				
		Всего прямые затраты по ЛС 2-1-1					**27 075 891**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 658 879				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 750 085				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 673 150				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 792 226				
		Накладные расходы, тенге					3 869 079				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 005 622				
		Итого по акту					**27 075 891**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 658 879				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 750 085				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 673 150				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 792 226				
		- оборудование, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					3 869 079				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 005 622				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)					649 821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)					804 046				
		Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска					91 662				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами					221 375				
		Итого по акту в текущих ценах 26.03.18 г					**28 842 795**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					570 595				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**29 413 390**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г с учетом договорного коэффициента					**26 472 051,00**				
		НДС (12 %)					3 176 646,12				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**29 648 697,12**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **М.С.Акимжанов**

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ **Ж.А.Каребаева**

Эксперт _____ З.А.Таинов

Гл. специалист СДО_____ Л.В.Зиновьева

Подрядчик:
Директор
ТОО "Энергостройсервис"

_____ **Х.Кизекпаев**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Совместное предприятие "OST-проект"

_____ **Елисеева Е.А.**

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр Управления Проектами"

_____ **Р.Т.Кабеков**