"SANA-2015" Версия 19.1 от 14.01.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района", БИН 180740029721, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН 050540005047, БИК SABRKZKA, ИИК KZ85914102203KZ00061, ДБ АО «Сбербанк»

Наименование объекта: Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Батракова В.И.", расположенного по адресу: ВКО, Кокпектинский район, село Караколь в 15км. севернее от с.Караколь

Договор подряда (контракт) № 64 от 16 сентября 2019 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 27 сентября 2019 года

Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Батракова В.И.", расположенного по адресу: ВКО, Кокпектинский район, село Караколь в 15км. севернее от с.Караколь

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	экспл машин	Всего	экспл машин	материалы		
						з/п рабочих строителей	зарплата машинистов	з/п рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Сети									
			Раздел 1. Опоры									
			1.1 А10-1 (вместе АКР10-1)									
1	2	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 К=11,000;	шт	22	53202		1170444		1170444	–	1264080
						–		–		–	93636	
2	4	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=11,000;	шт	22	4568		100496		100496	–	108536
						–		–		–	8040	
3	5	2404-0207-1921	Траверсы ТМ6.ПРИМ. К=11,000;	шт	11	15382		169202		169202	–	182738
						–		–		–	13536	
4	10	2404-0207-0709	Хомут Х1 Прим К=11,000;	шт	11	1220		13420		13420	–	14494
						–		–		–	1074	
			1.2 УП10-1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	19	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт. марка СВ105 СТ РК 2387-2013 К=57,000;	шт	98	53202		5213796		5213796	–	5630900
						–		–		–	417104	
6	21	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=57,000;	шт	114	4568		520752		520752	–	562412
						–		–		–	41660	
7	22	2404-0207-1921	Траверсы ТМ5 ПРИМ. К=57,000;	шт	57	15382		876774		876774	–	946916
						–		–		–	70142	
8	27	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10Г ГОСТ 1232-93 К=57,000;	шт	342	2175		743850		743850	–	803358
						–		–		–	59508	
9	28	2404-0207-0709	Хомут Х1 и Х2 Прим. К=57,000;	шт	114	1220		139080		139080	–	150206
						–		–		–	11126	
		1.3 П10-1										
10	35	2404-0207-1921	Траверсы ТМ1 ПРИМ. К=217,000;	шт	217	15382		3337894		3337894	–	3604926
						–		–		–	267032	
11	36	2404-0207-0709	Хомут Х1 Прим. К=217,000;	шт	217	1220		264740		264740	–	285919
						–		–		–	21179	
12	37	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10Г ГОСТ 1232-93 К=217,000;	шт	576	2175		1252800		1252800	–	1353024
						–		–		–	100224	
		1.4 УА10-1										
13	44	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=13,000;	шт	39	4568		178152		178152	–	192404
						–		–		–	14252	
14	45	2404-0207-1921	Траверсы ТМ6 ПРИМ. К=13,000;	шт	13	15382		199966		199966	–	215963
						–		–		–	15997	
15	50	2404-0207-0709	Хомут Х1 Прим. К=13,000;	шт	13	1220		15860		15860	–	17129

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–		–		–	1269	
		1.5 К16.4-1										
16	64	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;	шт	2	4568		9136		9136	–	9867
						–		–		–	731	
		1.6 А16.4-1										
17	77	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=4,000;	шт	4	4568		18272		18272	–	19734
						–		–		–	1462	
		1.7 П10-2										
18	89	2404-0207-1921	Траверсы ТМ3 ПРИМ. К=2,000;	шт	2	15382		30764		30764	–	33225
						–		–		–	2461	
19	90	2404-0207-0709	Хомут Х1.Прим. К=2,000;	шт	2	1220		2440		2440	–	2635
						–		–		–	195	
			Итого по разделу 1					**15 398 465**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 257 838				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1 140 627				
		Раздел 2. Устройство ответвления УОК										
20	97	2911-0001-0003 (пл)	Траверса ТМ2	шт	1	4809,82		4810		4810	–	5195
						–		–		–	385	
21	99	2404-0207-0713	Хомут Х1	шт	1	1204		1204		1204	–	1300
						–		–		–	96	
			Итого по разделу 2					**6 495**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 014				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль (8 %), тенге					481				
		Раздел 4. Разъединитель на опоре А10-1										
22	121	2904-0101-0209 (пл)	Хомут Х7 К=2,000;	шт	6	1226,79		7361		7361	–	7950
						–		–		–	589	
23	122	2904-0101-0210 (пл)	Хомут Х8 К=2,000;	шт	2	1226,79		2454		2454	–	2650
						–		–		–	196	
			Итого по разделу 4					**10 599**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 814				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					785				
			Итого по локальной смете №2-1-1					**15 415 559**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 273 666				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1 141 893				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 Трансформаторная подстанция на 400КВА

		Раздел 3. Трансформатор										
24	15	5108-0102-0109 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт	1	3921226		3921226		–	–	3921226
						–		–		3921226	–	
25	16	5108-0101-0107 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	1380357		1380357		–	–	1380357
						–		–		1380357	–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу 3					**5 301 583**				
			в том числе									
			-оборудование, тенге					5 301 583				
			Итого по локальной смете №2-1-1					**5 301 583**				
			в том числе									
			-оборудование, тенге					5 301 583				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 Трансформаторная подстанция на 63 КВ									
		Раздел 3. Трансформатор										
26	15	5108-0102-0101 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПН-63-/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт	1	3278557		3278557		–	–	3278557
						–		–		3278557	–	
27	16	5108-0101-0103 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	535376		535376		–	–	535376
						–		–		535376	–	
			Итого по разделу 3					**3 813 933**				
			в том числе									
			-оборудование, тенге					3 813 933				
			Итого по локальной смете №2-2-2					**3 813 933**				
			в том числе									
			-оборудование, тенге					3 813 933				
			Итого по смете					**3 813 933**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе									
			-оборудование, тенге					3 813 933				
			Итого с временными, 2,4 %			369 973		15 785 533				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,3 %			205 212		15 990 745				
			Итого по сметному расчету:					25 106 261				
			- в текущих ценах с 01.01.19 г. К=1,05					26 361 574				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)			3 163 389		29 524 963				
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%					26 572 466				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"

Руководитель Джилкишев К.Д.

Подрядчик:

ТОО "Семстройэлектро-2005"

Директор Сиырбаев А.А.

Эксперт технического надзора КаребаеваЖ.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, с. Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69** — **180740029721**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005",071402, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, ул. Кабанбай батыра, дом № 166, к.2, тел.: (8 7222) 32-35-39** — **050540005047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 64 от 16 сентября 2019 года

Номер документа	Дата составления
17	27.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Батракова В.И.", расположенного по адресу: ВКО, Кокпектинский район, село Караколь в 15км. севернее от с.Караколь			работа	1	26 572 466,00	26 572 466,00
				Итого	1	x	26 572 466,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / Сиырбаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / / Джилкишев К.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2019

М.П.

Эксперт технического надзора _____ Карабаева Ж.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005"
Договор № 64 от 16 сентября 2019 года

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"	ТОО "Семстройэлектро-2005"
БИН 180740029721	БИН 050540005047
БИК KKMFKZ2A	БИК SABRKZKA
ИИК KZ25070103KSN1824000	ИИК KZ85914102203KZ00061
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	ДБ АО «Сбербанк»

АКТ № 1
выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2019 года

Объект: Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Батракова В.И.", расположенного по адресу: ВКО, Кокпектинский район, село Караколь в 15км. севернее от с.Караколь

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	85 293 159,84
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Виды выполняемых работ	строительство
4	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения работ	26 572 466,00
5	Сумма выполненных работ за сентябрь 2019 года	26 572 466,00
6	Удержание аванса 10%	0,00
7	Удержание резерва 5%	
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом раннее оплаченных	26 572 466,00
9	В том числе НДС, 12%	2 847 050,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"

Руководитель _____ Джилкишев К.Д.

Подрядчик:
ТОО "Семстройэлектро-2005"

Директор _____ Сиырбаев А.А.