Утверждено
приказом Министра национальной энономики
Республики Казахстан
"19" марта 2015 года №229

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: «Строительство водопроводных сетей в ж/районе «Арай», по ул.Алты Алаш, Караманова, Аубакирова, Есетова и Тауке хана

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		договор №133	15.07.2020				
		доп согл №1	10.11.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года	в отчетном месяце	из графы 1							
	отчетный месяц включительно с НДС	месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих СМР	дополнительн ые затраты на приобрете ние материало	другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	95 299 000.22									
Всего за отчетный период		50909205.66							6 109 104.68	57 018 310.34

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т.Х. ТЕХНАДЗОР: Баймурзаев Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Намет К. ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.А.

ик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

подрядчик: ТОО "Механизатор-К"

Наименование объекта: Строительство водопроводных сети по ул.Аубакирова, ул. Есетова ул.Тауке Хана г.Кызылорда.

АКТ №3

выполненных работ за ноябрь месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат		Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка траншей *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3892,8598		179,55	170,34	698962,98	663109,74	--	140199,01	906294,95
						9,21	40,81	35853,24	158867,61		67132,96	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0107	41,65	864,00		35988,71				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	90,31							
3.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65м3	маш.-ч	0,02316	90,158633		7355,00		663116,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02316	90,158633		1762,00		158859,51			
4	С121-010401-0102 2101-0401-0102РСНБ РК 2015	Песок обогащенный+для засыпки *СП - 8%*	м3	351,4287		2663,00	--	935854,63	--	935854,63	--	1010723,00
						--	--	--	--		74868,37	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3306,27023		33,81	33,81	111785,00	111785,00	--	28280,51	151270,75
						--	11,88	--	39278,49		11205,24	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	26,78							
5.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	26,648538		4195,00		111790,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	26,648538		1474,00		39279,95			
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	826,56757		800,93	--	662022,76	--	--	476656,39	1229773,49
						800,93	--	662022,76	--		91094,33	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	803,42	824,00		662021,11				
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4723,24323		150,14	72,06	709147,74	340356,91	--	375679,21	1171613,10
						78,08	32,39	368790,83	152985,85		86786,16	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	510,11	723,00		368809,72				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	124,22							

7.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	123,985135		2685,00		332900,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	123,985135		1234,00		152997,66			
7.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	495,940539		15,00		7439,11			
8	Е11-010205-1201 1101-0205-1201РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	м3	585,714		1106,82	1106,82	648279,97	648279,97	--	312380,49	1037513,29
						--	740,74	--	433861,79		76852,84	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	502,54							
8.2	1275 С	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	1675,14		387,00		648279,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	502,543		863,33		433860,11			
9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	498,078695		199,14	190,55	99187,39	94908,90	67,76	21075,90	129884,36
						8,50	50,27	4233,67	25038,42		9621,06	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	4,88	864,00		4217,33				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	14,2							
9.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	3,55130		4650,00		16513,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	3,55130		1762,00		6257,39			
9.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65м3	маш.-ч	0,0214	10,658884		7355,00		78396,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	10,658884		1762,00		18780,95			
9.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0199	2239,00				44,61		
10	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	тн	821,82984		227,00	--	186555,37	--		--	201479,80
						--	--	--	--		14924,43	
11	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3**	**120,490**		4049,41	154,18	487913,41	18577,15	352951,36	120374,17	618014,79
						965,94	43,19	116386,11	5203,96		9727,21	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	122,90	947,00		116386,11				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	4,22							
11.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	4,217150		4405,00		18576,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	4,217150		1234,00		5203,96			
11.4	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	132,5390	2663,00				352951,36		
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км	2,0570		333717,00	102729,12	686455,87	211313,80	6647,98	521318,79	1304396,63
						227756,00	28240,42	468494,09	58090,54		96621,97	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	399,06	1174,00		468494,09				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	55,19							
12.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	50,60		3943,00		199524,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	50,60		1033,00		52272,07			
12.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,66		4307,00		2835,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,66		1474,00		970,25			
12.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	24,684		69,00		1703,20			

12.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,859230		1560,00		4460,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	2,859230		1234,00		3528,29			
12.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,06964		2609,00		2790,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,06964		1234,00		1319,94			
12.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,90508	227,00				205,45		
12.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	37,026	174,00				6442,52		
15	Е11-220801-0105 1122-0801-0105РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	тн	0,6650162		1316181,53	495554,69	875282,04	329551,90	239211,01	394619,60	1371493,77
						460919,80	138472,60	306519,13	92086,52		101592,13	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	312,7	207,95	1474,00		306519,13				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	62,71							
15.3	126 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	61,254642		5318,00		325752,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	61,254642		1474,00		90289,34			
15.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	1,45639		2609,00		3799,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	1,45639		1234,00		1797,18			
15.5	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,059851	207956,00				12446,47		
15.6	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,66502	340991,00				226764,54		
16	Е11-220601-0601 1122-0601-0601РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-	км	0,0354		178114,10	47589,69	6305,24	1684,68	1450,78	3681,49	10785,67
						89541,90	15505,46	3169,78	548,89		798,94	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	69,9	2,47	1281,00		3169,78				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,49	0,3713							
16.3	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,1717		6976,00		1197,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,1717		1762,00		302,52			
16.4	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,3795		27,00		10,25			
16.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,2184		709,00		154,86			
16.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,1897		1560,00		296,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,1897		1234,00		234,14			
16.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	0,009912		2609,00		25,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	0,009912		1234,00		12,23			
16.8	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	3,894	263,00				1024,12		
16.9	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,8	0,09912	3348,00				331,85		
16.10	146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,024	0,000850	16977,00				14,42		
16.11	147035 С	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до500 г/м2	м2	0,6	0,02124	262,00				5,56		
16.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,002832	6931,00				19,63		
16.13	149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004	0,000142	389745,00				55,19		
17	**Е11-220601-0605 1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-**	**км трубопровода**	**0,0305**		**262262,79**	**52261,98**	**7999,02**	**1593,99**	**3470,83**	**3430,41**	**12343,78**
						96203,10	**17405,52**	**2934,19**	**530,87**		**914,35**	

17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	75,1	2,29	1281,00		2934,19				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,88	0,3623							
17.3	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,1586		6976,00		1106,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2	0,1586		1762,00		279,45			
17.4	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	0,37698		27,00		10,18			
17.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,20252		709,00		143,59			
17.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,18	0,18849		1560,00		294,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,18	0,18849		1234,00		232,60			
17.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,01525		2609,00		39,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,01525		1234,00		18,82			
17.8	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	310	9,455	263,00				2486,66		
17.9	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,8	0,2379	3348,00				796,49		
17.10	146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,068	0,002074	16977,00				35,21		
17.11	147035 С	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,6	0,0183	262,00				4,79		
17.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00244	6931,00				16,91		
17.13	149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011	0,000336	389745,00				130,76		
18	**Е11-220601-0606 1122-0601-0606 РСНБ РК 2015**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-**	**км трубопровода**	**0,0065**		**309042,28**	**52717,89**	**2008,77**	**342,67**	**1027,47**	**745,77**	**2974,91**
						98252,70	**17639,98**	**638,64**	**114,66**		**220,36**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	76,7	0,4985	1281,00		638,64				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,07	0,0785							
18.3	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,0338		6976,00		235,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2	0,0338		1762,00		59,56			
18.4	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,44	0,08086		27,00		2,18			
18.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,04316		709,00		30,60			
18.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,22	0,04043		1560,00		63,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,22	0,04043		1234,00		49,89			
18.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	0,004225		2609,00		11,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,004225		1234,00		5,21			
18.8	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	430	2,795	263,00				735,09		
18.9	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	11	0,0715	3348,00				239,38		
18.10	146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,094	0,000611	16977,00				10,37		
18.11	147035 С	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,6	0,0039	262,00				1,02		
18.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00052	6931,00				3,60		
18.13	149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015	0,000097	389745,00				38,00		

20	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижка обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	9		1935,78 1530,20	78,27 37,02	17422,02 13771,80	704,43 333,18	2945,77	13963,93 2510,88	33896,83
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,4	12,6	1093,00		13771,80				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,27							
20.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,27		2609,00		704,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,27		1234,00		333,18			
20.4	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0135	188472,00				2544,37		
20.5	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,9	446,00				401,40		
21	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.**	**шт.**	**152**		**1749,42 1666,98**	**82,44 12,34**	**265911,84 253380,96**	**12530,88 1875,68**	--	**250151,51 41285,07**	**557348,42**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,47	223,44	1134,00		253380,96				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,52							
21.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	53,2		161,00		8565,20			
21.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,52		2609,00		3965,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,52		1234,00		1875,68			
22	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**26**		**1775,51 1666,98**	**108,53 24,68**	**46163,26 43341,48**	**2821,78 641,68**	--	**43103,50 7141,34**	**96408,10**
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,47	38,22	1134,00		43341,48				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,52							
22.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	9,1		161,00		1465,10			
22.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,52		2609,00		1356,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,52		1234,00		641,68			
27	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	126		1359,62 469,48	890,15 234,10	171312,12 59154,48	112158,90 29496,60	--	87764,57 20726,14	279802,82
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	52,16	1134,00		59153,98				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	28,48							
27.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	28,22		3943,00		111287,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	28,22		1033,00		29155,39			
27.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,13		4307,00		542,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,13		1474,00		185,72			
27.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,13		2609,00		328,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,13		1234,00		155,48			
32	**Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ:	**шт.**	**13**		**40066,57 1880,06**	**174,03 72,26**	**520865,43 24440,78**	**2262,39 939,38**	**494162,26**	**25126,36 43679,34**	**589671,13**
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,82	23,66	1033,00		24440,78				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,65							

32.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,26		4788,00		1244,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,26		1762,00		458,12			
32.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,39		2609,00		1017,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,39		1234,00		481,26			
32.5	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0364	188472,00				6860,38		
32.6	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,78	446,00				347,88		
32.7	251526 С	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	13	37458,00				486954,00		
33	**Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015**	**Протектор. Установка опознавательного знака** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ:	**знак**	**13**		**2644,26**	**--**	**34375,32**	**--**	**13321,56**	**19158,92**	**57816,98**
						1619,52	**--**	**21053,76**	**--**		**4282,74**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	1,68	21,84	964,00		21053,76				
33.2	149388 С	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,15	1,95	519,00				1012,05		
33.3	249372 С	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0026	2114425,00				5497,51		
33.4	249394 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	1,3	467,00				607,10		
33.5	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	3,9	1591,00				6204,90		
36	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3	101,95		42120,48	8976,92	4294182,94	915196,99	4213643,60	1999519,00	6797198,09
						16318,60	3492,25	1663681,27	356034,89		503496,15	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	13,9	1417,11	1174,00		1663681,27				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,23	227,35							
36.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	142,730		4788,00		683391,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	142,730		1762,00		251490,26			
36.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	15,19055		709,00		10770,10			
36.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	84,72045		2609,00		221035,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	84,72045		1234,00		104545,04			
36.6	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	27,73040	16108,00				446681,28		
36.7	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	10,29695	17839,00				183687,29		
36.8	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,0195	14892,00				15182,39		
36.9	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типаБ, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	9,1755	18392,00				168755,80		
36.10	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ8486-86	м3	0,004	0,40780	25434,00				10371,99		
36.11	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-IГОСТ 2889-80	кг	21,1	2151,145	132,00				283951,14		
36.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,011215	26368,00				295,70		
36.13	146755 С	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,20390	169961,00				34655,05		
36.14	147076 С	Каболка	т	0,004	0,40780	1358550,00				554016,69		
36.15	249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,031605	29,00				0,92		

36.16	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	12,2340	1254,00				15341,44		
36.17	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,08	8,1560	290,00				2365,24		
37	Раздел СТРАЗДЕЛ 21-04	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *СП - 8%*	м3	97,09		270,00	--	26214,30	--	26214,30	--	28311,44
						--	--	--	--		2097,14	
38	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство упоров *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,070		21245,36	1156,92	107713,98	5865,58	162158,33	5782,12	122575,78
						1002,01	251,24	5080,19	1273,79		9079,69	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	4,92	1033,00		5080,19				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	1,02							
38.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013689		4405,00		60,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013689		1234,00		16,89			
38.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,295581		35,00		10,35			
38.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,947076		5894,00		5582,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,947076		1234,00		1168,69			
38.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,02484		4788,00		118,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,02484		1762,00		43,77			
38.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,035997		2609,00		93,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,035997		1234,00		44,42			
38.8	100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,17140	18437,00				159773,57		
38.9	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002028	47426,00				161,17		
38.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00051	26368,00				22,40		
38.11	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,15210	6931,00				1766,57		
38.12	249132 С	Вода техническая	м3	0,0073	0,037011	29,00				1,80		
38.13	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,182520	1254,00				383,54		
38.14	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,10140	290,00				49,28		
51	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3	6493,08		187,03	177,44	1214400,75	1152132,12	--	243568,42	1574606,70
						9,59	42,51	62268,64	276020,83		116637,53	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0111	72,07	864,00		62271,23				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0241	156,5							
51.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65м3	маш.-ч	0,024125	156,645555		7355,00		1152128,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024125	156,645555		1762,00		276009,47			
52	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и**	**м3 грунта**	**200,99**		1842,46	--	370316,04	--	--	266627,55	687899,07
						1842,46	--	370316,04	--		50955,49	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	371,83	997,00		370716,01				
53	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5353,64994**		33,81	33,81	181006,90	181006,90	--	130324,97	336238,43
						--	11,88	--	63601,36		24906,55	
53.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	43,36							

53.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	43,150419		4195,00		181016,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	43,150419		1474,00		63603,72			
54	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**1338,41248**		800,93	--	1071974,71	--	--	771821,79	1991300,22
						800,93	--	1071974,71	--		147503,72	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	1300,94	824,00		1071972,03				
55	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**5353,64994**		150,14	72,06	803797,00	385784,01	--	425820,75	1327987,17
						78,08	32,39	418012,99	173404,72		98369,42	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	578,19	723,00		418034,40				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	140,80							
55.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	140,533311		2685,00		377331,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	143,784167		1234,00		177429,66			
55.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	562,133244		15,00		8432,00			
56	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**5,836**		275774,38	71766,06	1609419,28	418826,73	5289,28	1286247,11	3127319,70
						203102,00	19523,00	1185303,27	113936,23		231653,31	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	1009,63	1174,00		1185303,27				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	108,84							
56.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	102,1300		3943,00		402698,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	102,1300		1033,00		105500,29			
56.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,64196		4307,00		2764,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,64196		1474,00		946,25			
56.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100кгс/см2)	маш.-ч	8	46,688		69,00		3221,47			
56.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	5,42748		1560,00		8466,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	5,42748		1234,00		6697,51			
56.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,64196		2609,00		1674,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,64196		1234,00		792,18			
56.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,93376	227,00				211,96		
56.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	29,18	174,00				5077,32		
63	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 конструкции**	**662,90**		2704,04	1183,49	1792508,12	784535,52	--	1437061,67	3487935,36
						1520,55	486,71	1007972,60	322640,06		258365,58	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1,55	1027,50	981,00		1007972,60				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	257,60							
63.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	9,015440		10119,00		91227,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	9,015440		1762,00		15885,21			
63.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	248,5875		2685,00		667457,44			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	248,5875		1234,00		306756,98			
63.5	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных	маш.-ч	0,75	497,175		52,00		25853,10			
64	**С341-010104-1010 4101-0104-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1.**	**т**	**1054,0189**		**472,00**	**--**	**497496,92**	**--**		**--**	**537296,67**
						--	**--**	**--**	**--**		**39799,75**	
65	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**883,875**		**4075,86**	**1013,49**	**3602551,00**	**895802,27**	**2590416,66**	**328984,55**	**4246058,42**
						131,62	**213,02**	**116332,09**	**188283,23**		**314522,85**	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	127,28	914,00		116332,09				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	119,94							
65.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	13,700062		10119,00		138630,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	13,700062		1762,00		24139,51			
65.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	37,918238		4405,00		167029,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	37,918238		1234,00		46791,11			
65.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	62,57835		8921,00		558261,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	62,57835		1762,00		110263,05			
65.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	5,745187		5549,00		31880,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	5,745187		1234,00		7089,56			
65.7	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	972,2625	2663,00				2589135,00		
65.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	44,19375	29,00				1281,62		
66	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**5892,5**		**1860,07**	**126,15**	**10960444,86**	**743323,02**	**9972729,22**	**497151,30**	**12374203,85**
						41,48	**36,65**	**244392,62**	**215932,67**		**916607,69**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0416	245,13	997,00		244392,62				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0242	142,54							
66.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	13,6706		10119,00		138332,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	13,6706		1762,00		24087,60			
66.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	34,8836		4405,00		153662,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	34,8836		1234,00		43046,36			
66.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	42,8974		3712,00		159235,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	42,8974		1474,00		63230,77			
66.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	39,5976		5594,00		221508,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	39,5976		1762,00		69770,97			
66.7	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	3,0641		7776,00		23826,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	3,0641		1762,00		5398,94			
66.8	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	8,426275		5549,00		46757,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	8,426275		1234,00		10398,02			
66.9	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	7188,85	1387,00				9970934,95		
66.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0105	61,87125	29,00				1794,27		

67	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	848,95		1320,87 49,94	113,67 34,09	1121352,59 42396,56	96500,15 28940,71	982433,91	77044,25 95871,75	1294268,58
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,0518	43,98	964,00		42392,49				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	18,51							
67.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	2,717		10119,00		27489,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	2,717		1762,00		4786,72			
67.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	3,4637		4405,00		15257,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00408	3,4637		1234,00		4274,23			
67.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	1,27343		3712,00		4726,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,27343		1474,00		1877,03			
67.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	6,0785		5594,00		34003,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00716	6,0785		1762,00		10710,29			
67.7	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,025469		4788,00		121,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,025469		1762,00		44,88			
67.8	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	2,2073		5900,00		13022,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0052	4,415		1474,00		6507,03			
67.9	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,466923		3792,00		1770,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,466923		1474,00		688,24			
67.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,042448		2609,00		110,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,042448		1234,00		52,38			
67.11	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1046	88,8002	2351,00				208769,20		
67.12	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005094	216144,00				1100,97		
67.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,127343	25434,00				3238,83		
67.14	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	2,5469	227,00				578,13		
67.15	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00824	6,9953	109894,00				768746,77		
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге					34827189,67				48706706,14
Итого прямые затраты:												
в том числе:			Тенге									
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					8571916,68				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8130956,36				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2739962,60				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					15787407,33				
Накладные расходы			Тенге					10307663,99				
ИТОГО:			Тенге					45134853,66				

Сметная прибыль	Тенге					3571852,48				
ИТОГО по смете:	Тенге					48706706,14				
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					633187,18				
ИТОГО	Тенге					49339893,32				
Зимнее удорожание 2,07%	Тенге					1021335,79				
ИТОГО	Тенге					50361229,11				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиаци	Тенге					4974864,00				
ИТОГО	Тенге					55336093,11				
Непредв. 2%						1106721,86				
						56442814,97				
понижающий коэфф к=0,9	Тенге					50909205,66				
НДС 12%	Тенге					6109104,68				
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					57018310,34				

Заказчик: Насырадин Т.

Технадзор: Баймурзаев Т.

Авторский надзор: Намет К.

Генподрядчик: Те Ю.

Наименование строительства: Строительство водопроводной сети по ул. Аубакирова ул.Есетова, ул.Тауке хана в г. Кызылорда

Расчет дополнительной оплат ы труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска

к акту приемки выполненных работ №3 за ноябрь месяц 2020 года

№	Расчет дополнительной оплат ы труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска кризиса	всего тенге
1	Всего заработная плата по смете	11538484,77
	ВСЕГО	11 538 484,77
2	Всего с учетом экологического коэффициента 1,3- сметная з/пла	3 461 545,43
3	Затары на материальную помощь+Всегох9х8х1,3/1986	543 807,74
4	Затары на допол. отпуска =ВСЕГО/12	961 540,40
	ВСЕГО	4 974 864,00