"SANA-2015". Версия 19.1 от 14.01.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района", БИН 180740029721, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН 050540005047, БИК SABRKZKA, ИИК KZ85914102203KZ00061, ДБ АО «Сбербанк»

Наименование объекта: Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Батракова В.И.", расположенного по адресу: ВКО, Кокпектинский район, село Караколь в 15км. севернее от с.Караколь

Договор подряда (контракт) № 64 от 16 сентября 2019 года

Акт приемки выполненных работ № 2 от 25 октября 2019 года

Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Батракова В.И.", расположенного по адресу: ВКО, Кокпектинский район, село Караколь в 15км. севернее от с.Караколь

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Стоимость ед. тенге: экспл машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-1-1 Сети									
			Раздел 1. Опоры									
			1.1 А10-1 (вместе АКР10-1)									
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80%	опора	11	15181,73	7266,36	166999	79930	7870	96067	284112
						7199,91	3716,82	79199	40885	–	21045	
2	3	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5м3. Установка НР = 80 % К=22,000	м3	1,1	11953,64	7043,64	13149	7748	–	6040	20724
						4910	1953,64	5401	2149	–	1535	
3	6	2404-0207-3943	Накладка ОГ2 и ОГ5.Прим. К=11,000;	шт	33	1530		50490		50490	–	54529
						–		–		–	4039	
4	7	2933-0202-0101 (пл)Электропроб снаб	Проводник ЗП1 К=11,000	м	22	883,93		19446		19446	–	21002
						–		–		–	1556	

5	8	2933-0202-0102 (пл)Электрокомплекс	Стяжка Г1 К=11,000;	шт	22	3035,71 / –		66786 / –		66786 / –	– / 5343	72128
6	9	2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93 К=11,000;	шт	11	1867 / –		20537 / –		20537 / –	– / 1643	22180
7	11	2404-0207-3904	Болт Б5 К=11,000;	шт	11	177 / –		1947 / –		1947 / –	– / 156	2103
8	12	2404-0207-2308	Кронштейн У1 К=11,000;	шт	11	1300 / –		14300 / –		14300 / –	– / 1144	15444
9	13	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=11,000;	шт	11	54 / –		594 / –		594 / –	– / 48	642
10	14	2404-0207-4601	Крепление ВШ-1 К=11,000;	шт	11	576 / –		6336 / –		6336 / –	– / 507	6843
11	15	2404-0207-4018	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт	33	752 / –		24816 / –		24816 / –	– / 1985	26801
12	16	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт	22	513 / –		11286 / –		11286 / –	– / 903	12189
13	17	2404-0207-2204	Подвесы ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	100шт	0,66	31839 / –		21014 / –		21014 / –	– / 1681	22695
	1.2 УП10-1											
14	18	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80%	опора	57	15181,7 / 7199,91	7266,4 / 3716,79	865357 / 410395	414185 / 211857	40777 / –	497802 / 109053	1472211
15	19	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 К=57,000;	шт	16	53202 / –		851232 / –		851232 / –	– / 68099	919331

16	20	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5м3. Установка НР = 80 % К=114,000;	м3	5,7	11953,68	7043,68	68136	40149	–	31298	107388
						4910	1953,51	27987	11135	–	7955	
17	23	2404-0207-3943	Накладка ОГ1.Прим. К=57,000;	шт	57	1530		87210		87210	–	94187
						–		–		–	6977	
18	24	2933-0202-0101 (пл)	Проводник ЗП1 К=57,000;	м	114	883,93		100768		100768	–	108829
						–		–		–	8061	
19	25	2933-0202-0102 (пл)	Стяжка Г1 К=57,000;	шт	114	3035,71		346071		346071	–	373757
						–		–		–	27686	
20	26	2404-0207-2308	Кронштейн У1 К=57,000;	шт	57	1300		74100		74100	–	80028
						–		–		–	5928	
21	29	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=57,000;	шт	342	54		18468		18468	–	19945
						–		–		–	1477	
22	30	2404-0207-4601	Крепление ВШ-1 К=57,000;	шт	342	576		196992		196992	–	212751
						–		–		–	15759	
23	31	2404-0207-4018	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=57,000;	шт	228	752		171456		171456	–	185172
						–		–		–	13716	
24	32	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=57,000;	шт	114	513		58482		58482	–	63161
						–		–		–	4679	
	1.3 П10-1											
25	33	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80%	опора	120	7543,24	3143,62	905189	377234	85846	507990	1526233
						3684,24	1607,32	442109	192878	–	113054	
26	34	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 К=217,000;	шт	120	53202		6384240		6384240	–	6894979
						–		–		–	510739	

27	37	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10Г ГОСТ 1232-93 К=217,000;	шт	75	2175		163125		163125	–		176175
						–		–		–	13050		
28	38	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=217,000;	шт	651	54		35154		35154	–		37966
						–		–		–	2812		
29	39	2404-0207-4601	Крепление ВШ-1 К=217,000;	шт	360	576		207360		207360	–		223949
						–		–		–	16589		
30	40	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=217,000;	шт	217	513		111321		111321	–		120227
						–		–		–	8906		
	1.4 УА10-1												
31	41	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80%	опора	10	23248,46	11697,08	232485	116971	7154	134564		396412
						10836	5984,46	108360	59845	–	29364		
32	42	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=13,000;	шт	30	53202		1596060		1596060	–		1723745
						–		–		–	127685		
33	43	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5м3. Установка НР = 80 % К=39,000	м3	1,5	11953,33	7043,59	17930	10565	–	8236		28260
						4909,74	1953,85	7365	2931	–	2093		
34	46	2404-0207-3943	Накладка ОГ2 и ОГ5.Прим. К=13,000;	шт	30	1530		45900		45900	–		49572
						–		–		–	3672		
35	47	2933-0202-0101 (пл)	Проводник ЗП1 К=13,000	м	20	883,93		17679		17679	–		19093
						–		–		–	1414		
36	48	2933-0202-0102 (пл)	Стяжка Г1 К=13,000;	шт	20	3035,71		60714		60714	–		65571
						–		–		–	4857		
37	49	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93 К=13,000;	шт	26	2175		56550		56550	–		61074

38	51	2404-0207-3904	Болт Б5 К=13,000;	шт	13	– / 177		– / 2301		– / 2301	4524 / –	2485
39	52	2404-0207-2308	Кронштейн У1 К=13,000;	шт	20	– / 1300		– / 26000		– / 26000	184 / –	28080
40	53	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=13,000;	шт	26	– / 54		– / 1404		– / 1404	2080 / –	1516
41	54	2404-0207-4601	Крепление ВШ-1 К=13,000;	шт	20	– / 576		– / 11520		– / 11520	112 / –	12442
42	55	2404-0207-4018	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=13,000;	шт	39	– / 752		– / 29328		– / 29328	922 / –	31674
43	56	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=13,000;	шт	39	– / 513		– / 20007		– / 20007	2346 / –	21608
44	57	2404-0207-2204	Подвесы ГОСТ Р 51177-98 К=13,000;	100шт	0,78	– / 31839		– / 24834		– / 24834	1601 / –	26821
45	58	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 К=13,000;	шт	26	– / 697		– / 18122		– / 18122	1987 / –	19572
46	59	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 К=13,000;	шт	13	– / 702		– / 9126		– / 9126	1450 / –	9856
47	60	2404-0201-0629	Скобы трехлапчатые типа СКТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98 К=13,000;	шт	13	– / 1391		– / 18083		– / 18083	730 / –	19530
	1.7 П10-2					–		–		–	1447	
48	87	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80%	опора	2	7544 / 3684	3144 / 1607,5	15088 / 7368	6288 / 3215	1432 / –	8466 / 1884	25439

49	88	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт	2	48246		96492		96492	–	104211
						–		–		–	7719	
50	91	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10Г ГОСТ 1232-93 К=2,000;	шт	12	2175		26100		26100	–	28188
						–		–		–	2088	
51	92	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт	12	54		648		648	–	700
						–		–		–	52	
52	93	2404-0207-4601	Крепление ВШ-1 К=2,000;	шт	12	576		6912		6912	–	7465
						–		–		–	553	
53	94	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт	14	513		7182		7182	–	7757
						–		–		–	575	
			Итого по разделу 1					**15 868 751**				
			в том числе					1 088 183				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 053 070				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					524 895				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 261 572				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 290 463				
			Накладные расходы, тенге					1 175 463				
			Сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 3. Заземление опор										
54	105	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	1480	256,64	49,45	379827	73186	3745	258704	689614
						204,66	13,84	302897	20483	–	51082	
55	106	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А- III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,046	229990		240570		240570	–	259815
						–		–		–	19246	

			Итого по разделу 3					**949 429**			
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					302 897			
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 186			
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 483			
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					244 315			
			Накладные расходы, тенге					258 704			
			Сметная прибыль (8 %), тенге					70 328			
			Раздел 4. Разъединитель на опоре А10-1								
56	107	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	2	15191	4213	30382	8426	230	20218	54648
						10863	1773,5	21726	3547	–	4048	
57	108	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	2	79440		158880		–	–	158880
						–		–		158880	–	
58	109	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	2	6968	204,5	13936	409	2455	8070	23767
						5536	68,5	11072	137	–	1761	
59	110	2904-0101-0201 (пл)	Привод ПРНЗ -10У1 К=2,000	шт	2	9362,5		18725		18725	–	20223
						–		–		–	1498	
60	111	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93 К=2,000;	шт	10	2175		21750		21750	–	23490
						–		–		–	1740	
61	112	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;	кг	1,76	776		1366		1366	–	1475
						–		–		–	109	
62	113	2404-0109-0403	Изолятор колпачок К-7 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт	10	55		550		550	–	594
						–		–		–	44	
63	114	2404-0207-4018	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт	6	752		4512		4512	–	4873
						–		–		–	361	
64	115	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные А2А ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт	12	513		6156		6156	–	6648

			-оборудование, тенге									
			Накладные расходы, тенге					158 880				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					29 660				
								14 956				
		Раздел 5. Провода										
73	126	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	10	239295,53	126711,74	2392955	1267117	–	1143046	3818881
						112583,79	30296,96	1125838	302970	–	282880	
74	127	2306-1004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839- 80	т	13,2342	977620		12938019		12938019	–	13973061
						–		–		–	1035041	
			Итого по разделу 5					**17 791 942**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 125 838				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 267 117				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					302 970				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 938 019				
			Накладные расходы, тенге					1 143 046				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1 317 922				
		Раздел 6. Материалы для прокладки КЛ-0,4кВ										
75	128	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	2,7	2114,81	–	5710	–	–	4111	10607
						2114,81	–	5710	–	–	786	
76	129	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72%	м кабеля	30	538,87	455,83	16166	13675	–	5416	23309
						83,03	167,73	2491	5032	–	1727	
77	130	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,0015	628000	–	942	–	644	226	1262
						198666,67	–	298	–	–	93	
78	131	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	30	356,63	157,57	10699	4727	1405	4377	16282

79	132	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %			152,23	50,4	4567	1512	–	1206	
				м кабеля	30	616,23	308,13	18487	9244	1354	7858	28453
80	133	2306-0137-0710	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;			262,97	100,83	7889	3025	–	2108	
				км	0,0612	2279774		139522		139522	–	150684
81	134	2306-1703-1802	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1CT- 4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86			–		–		–	11162	
				шт	4	16307		65228		65228	–	70446
82	135	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную НР = 72 %			–		–		–	5218	
				м3 грунта	1,8	898,89	–	1618	–	–	1165	3006
83	136	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014			898,89	–	1618	–	–	223	
				м3	0,9	6866		6179		6179	–	6674
84	137	2306-0301-0202	Сигнальная лента "осторожно кабель"			–		–		–	494	
				км	0,015	214494		3217		3217	–	3474
						–		–		–	257	
			Итого по разделу 6					**314 196**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 573				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 646				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 569				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					217 549				
			Накладные расходы, тенге					23 154				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					23 274				
		Раздел 7. Материалы для прокладки КЛ-10кВ										
85	138	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %									
				м3 грунта	14,4	2114,93	–	30455	–	–	21928	56573

					2114,93	–	30455	–	–	4191	
		Итого по разделу 7									
		в том числе					**56 573**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 455				
		Накладные расходы, тенге					21 928				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 191				
		Итого по локальной смете 2-1-1									
		в том числе					**35 341 670**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 604 095				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 431 375				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					861 963				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 774 234				
		-оборудование, тенге					158 880				
		Накладные расходы, тенге					2 766 954				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 606 133				

Локальная смета № 2-2-1 Трансформаторная подстанция на 400КВА

Раздел 1. Фундамент

86	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано- гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,62	13435,8	1081,48	21766	1752	19775	694	24257
						147,53	249,38	239	404	–	1797	
87	2	1109-0102-0104	Монтаж рамы для трансформатора НР = 69 %	т конструкций	0,68	26745,59	–	18187	–	794	12001	32603
						25577,94	–	17393	–	–	2415	
88	3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21883	230520		50445		50445	–	54480
						–		–		–	4036	
89	4	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46267	229990		106409		106409	–	114922

90	5	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство МУ НР = 91 %			–		–		–	8513	
				м3	0,02	26750	1150	535	23	490	25	605
91	6	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5т. Установка НР = 118 %			1100	250	22	5	–	45	
				шт. сборных конструкций	6	1777,83	842,33	10667	5054	2174	6371	18401
92	7	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=4,000;			573,17	326,67	3439	1960	–	1363	
				м3	0,78	32855		25627		25627	–	27677
93	8	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;			–		–		–	2050	
				м3	0,53	32557		17255		17255	–	18636
94	9	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка НР = 99 %			–		–		–	1380	
				км трубопровода	0,006	1070666,67	7000	6424	42	4284	2099	9205
						349666,67	3666,67	2098	22	–	682	
			Итого по разделу 1					**300 786**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 191				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 871				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 391				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					227 253				
			Накладные расходы, тенге					21 190				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					22 280				
	Раздел 2. Заземление											
95	10	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %									
				м3 грунта	14,255	2114,91	–	30148	–	–	21707	56003
96	11	1133-0105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР = 80 %			2114,91	–	30148	–	–	4148	
				м заземления	28	351,86	32,14	9852	900	5839	2738	13597

97	12	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,048	111,18 / 327379	11,07 / –	3113 / 15714	310 / –	– / 15714	1007 / –	16971
98	13	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,159	267504 / –	42533 / –	42533 / –	– / 3403			45936
		Итого по разделу 2						**132 507**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						33 261				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						900				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						310				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						64 086				
		Накладные расходы, тенге						24 445				
		Сметная прибыль (8 %), тенге						9 815				
	Раздел 3. Трансформатор											
99	14	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	85903 / 37368	43211 / 15708	85903 / 37368	43211 / 15708	5324 / –	38215 / 9929	134047
100	17	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения. Установка на конструкции на стене или колонне модема НР = 72 %	шт	1	4777 / 2726	20 / –	4777 / 2726	20 / –	2031 / –	1963 / 539	7279
101	18	2908-0003-0001 (пл)	Модем GSM	шт	1	39859,82 / –		39860 / –		39860 / –	– / 3189	43049
102	19	2106-0902-1201	Профиль монтажный перфорированный. Прим. Дин рейка	шт	2	515		1030		1030	–	1112

						–	–		–	82	
			Итого по разделу 3				**185 487**				
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				40 094				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				43 231				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 708				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				48 245				
			Накладные расходы, тенге				40 177				
			Сметная прибыль (8 %), тенге				13 740				
			Итого по локальной смете №2-2-1				**618 780**				
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				96 546				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				51 002				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				18 409				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				339 584				
			Накладные расходы, тенге				85 812				
			Сметная прибыль (8 %), тенге				45 836				

Локальная смета № 2-2-2 Трансформаторная подстанция на 63 КВ

Раздел 1. Фундамент

103	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано- гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,62	13435,8	1081,48	21766	1752	19775	694	24257
						147,53	249,38	239	404	–	1797	
104	2	1109-0102-0104	Монтаж рамы для трансформатора НР = 69 %	т конструкций	0,056	26750	–	1498	–	66	988	2685
						25571,43	–	1432	–	–	199	
105	3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	230520		4610		4610	–	4979
						–		–		–	369	

						–	–	–	82	
			Итого по разделу 3				**185 487**			
			в том числе							
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				40 094			
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				43 231			
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 708			
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				48 245			
			Накладные расходы, тенге				40 177			
			Сметная прибыль (8 %), тенге				13 740			
			Итого по локальной смете №2-2-1				**618 780**			
			в том числе							
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				96 546			
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				51 002			
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				18 409			
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				339 584			
			Накладные расходы, тенге				85 812			
			Сметная прибыль (8 %), тенге				45 836			

Локальная смета № 2-2-2 Трансформаторная подстанция на 63 КВ

Раздел 1. Фундамент

103	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано- гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,62	13435,8	1081,48	21766	1752	19775	694	24257
						147,53	249,38	239	404	–	1797	
104	2	1109-0102-0104	Монтаж рамы для трансформатора НР = 69 %	т конструкций	0,056	26750	–	1498	–	66	988	2685
						25571,43	–	1432	–	–	199	
105	3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	230520		4610		4610	–	4979
						–		–		–	369	

106	4	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0364	229990		8372		8372	–	9041
						–		–		–	670	
107	5	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство МУ НР = 91 %	м3	0,615	26840,65	1183,74	16507	728	15088	786	18677
						1123,58	281,3	691	173	–	1383	
108	6	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1812,5	842,33	10875	5054	2382	6371	18626
						573,17	326,67	3439	1960	–	1380	
109	7	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=4,000;	м3	0,78	32855		25627		25627	–	27677
						–		–		–	2050	
110	8	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	0,53	32557		17255		17255	–	18635
						–		–		–	1380	
111	9	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,009	1070777,78	7111,11	9637	64	6426	3149	13809
						349666,67	3777,78	3147	34	–	1023	
			Итого по разделу 1					**138 386**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 948				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 598				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 571				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					99 601				
			Накладные расходы, тенге					11 989				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					10 251				
		Раздел 2. Заземление										
112	10	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	14,255	2114,91	–	30148	–	–	21707	56003

						2114,91	–	30148	–	–	4148	
113	11	1133-0105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР = 80 %	м заземления	15	351,87	32,13	5278	482	3128	1467	7285
						111,2	11,07	1668	166	–	540	
114	12	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,048	327379		15714		15714	–	16971
						–		–		–	1257	
115	13	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,159	267504		42533		42533	–	45936
						–		–		–	3403	
			Итого по разделу 2					**126 195**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					31 816				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					482				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					166				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					61 375				
			Накладные расходы, тенге					23 174				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					9 348				
		Раздел 3. Трансформатор										
116	14	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	85903	43211	85903	43211	5324	38215	134047
						37368	15708	37368	15708	–	9929	
			Итого по разделу 3					**134 047**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 368				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 211				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 708				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 324				
			Накладные расходы, тенге					38 215				

Сметная прибыль (8 %), тенге		9 929
Итого по локальной смете 2-2-2		**398 628**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		78 132
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		51 291
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		18 445
- материалы, изделия и конструкции, тенге		166 300
Накладные расходы, тенге		73 377
Сметная прибыль (8 %), тенге		29 528
Итого по смете		**36 359 078**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 778 773
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 533 667
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		898 817
- материалы, изделия и конструкции, тенге		25 280 118
-оборудование, тенге		158 880
Накладные расходы, тенге		2 926 144
Сметная прибыль (8 %), тенге		2 681 497
Итого с временными, 2,4 %	**868 805**	**37 069 003**
Итого с зимними удорожаниями, 1,3 %	**481 897**	**37 550 900**
Итого по сметному расчету:		**37 709 780**
- в текущих ценах с 01.01.19 г. К=1,05		**39 595 269**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**4 751 432**	**44 346 701**
Итого с учетом тендерной скидки, 10%		**39 912 031**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"

Руководитель _____ **Джилкишев К.Д.**

Подрядчик:

ТОО "Семстройэлектро-2005"

Директор _____ **Сырбаев А.А.**

Эксперт технического надзора

Директор ТОО "VKETNA" _____ **Карабаева Ж.А.**

Эксперт технический _____ Бекенов Б.Б.