СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
Подрядчик: **ТОО "Энергостройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорск. Внутриквартальные сети электроснабжения.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансированния наименование	Источник финансированния код	Организационная правовая форма Наименование	Организационная правовая форма код
4671509	G000121	130	19.07.2019	республиканский	004-011	ТОО "Энергостройсервис"	17
		доп.согл.№1	21.11.2019	местный	004-015		
		доп.согл.№2	28.01.2020				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	401 866 835,35									
Акт выполненных работ № 3 за апрель 2020г.	401 866 835,35	166 776 012,00	7 604 733,60	7 604 733,60		74 203,20		159 097 075,20	20 013 121,44	186 789 133,44
Погашение аванса										
Всего к оплате:										186 789 133,44

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **М.С.Акимжанов**

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ **Ж.А.Каребаева**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Энергостройсервис"

_____ **Х.Кизекпаев**

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр Управления Проектами"

_____ **Р.Т.Кабеков**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "Энергостройсервис" БИН 000140003502, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ91 070G 0001 21N0 0031, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, пр.Абая,160
Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорск. Внутриквартальные сети электроснабжения."
Договор № 130 от 19.07.2019г., дополнительное соглашение №1 от 21.11.2019г., дополнительное соглашение №2 от 28.01.2020г.

АКТ № 3

выполненных работ за апрель 2020 года

20.04.2020г.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Наружное освещение - основная смета										
	Раздел 1 1										
1	**1133-0103-0101**	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 % К=793,000;**	м3	**2,7**	21249,8	12287,33	57375	33176	2064	24652	88589
					8198,4	3215,21	22135	8680	–	6562	
	0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,4	17,28						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2	5,94						
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,3	1780	1442					
				0,81							
	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	–	–					
				2,727							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	219456	595					
	2106-0106-9903	Металлические плакаты	шт.	0,00270	–	–					
				0							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
				0							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	212247	29					
	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0,0001350	–	–					
				0							
	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,5	6501	8776					
				1,35	1730	2336					
	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,81	5674	12409					
				2,187	1448	3167					
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	546	147					
				0,27	–	–					
	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,42	6622	7509,348					
				1,134	1448	1642					
	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,47	3415	4334					
				1,269	1211	1537					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2104-0405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 К=793,000;**	**шт.**	**9**	29618		266562		266562	–	287887
					–		–		–	21325	
		Итого по разделу 1					**376 476**				
		в том числе					22 135				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 176				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 680				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					268 626				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 652				
		Накладные расходы, тенге					27 887				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
	<u>Раздел 2 2</u>										
22	2404-0205-2122	**Узел крепления кронштейна УЗ (прим)ГОСТ Р 51177-98 К=167,000;**	**шт.**	**5**	4346		21730		21730	–	23468
					–		–		–	1738	
		Итого по разделу 2					**23 468**				
		в том числе					0				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 730				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					1 738				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
	<u>Раздел 3 3</u>										
36	2404-0207-2308	**Кронштейн УЗ К=274,000;**	**шт.**	**9**	1308		11772		11772	–	12713
					–		–		–	941	
		Итого по разделу 3					**12 713**				
		в том числе					0				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 772				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					941				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
	<u>Раздел 4 4</u>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1133-0103-0106	**Опоры анкерные ответвительнаые , на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 % К=66,000;**	**м3**	**0,6**	28858,33	20044,04	17315	12026	405	6516	25737
					8139,24	5435,71	4884	3261	–	1906	
	0101-0102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	6,47	3,882						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,97	2,382						
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,25	1780	267					
				0,15							
	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	–	–					
				0,606							
	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	219456	132					
				0,00060							
	2106-0106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	–	–					
				0							
	2106-0510-1201	Оттяжки	комплект	0	–	–					
				0							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
				0							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	212247	6					
				0,00003							
	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0	–	–					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0							
	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	2,18	5674	7422					
				1,308	1448	1894					
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	546	33					
				0,06	–	–					
	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,47	6622	1867					
				0,282	1448	408					
	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	1,32	3415	2705					
				0,792	1211	959					
39	**2104-0405-0203**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013 К=66,000;**	**шт.**	**2**	29618		59236		59236	–	63975
					–		–		–	4739	
52	**2404-0207-2308**	**Кронштейн УЗ К=66,000;**	**шт.**	**1**	1308		1308		1308	–	1413
					–		–		–	105	
		Итого по разделу 4					**91 125**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 884				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 026				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 261				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					60 949				
		Накладные расходы, тенге					6 516				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 750				

Раздел 5 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1133-0103-0101	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 % К=73,000;**	м3	**4,7**	21249,81	12287,32	99875	57750	3592	42916	154214
					8198,4	3215,21	38533	15111	–	11423	
	0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,4	30,08						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2	10,34						
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,3	1780	2510					
				1,41							
	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	–	–					
				4,747							
	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	219456	1031					
				0,0047							
	2106-0106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	–	–					
				0							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
				0							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	212247	50					
				0,0002350							
	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0	–	–					
				0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,5	6501	15277					
				2,35	1730	4066					
	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,81	5674	21601					
				3,807	1448	5513					
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	546	257					
				0,47	–	–					
	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,42	6622	13072					
				1,974	1448	2858					
	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,47	3415	7544					
				2,209	1211	2675					
54	**2104-0405-0204**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 К=73,000;**	**шт.**	**10**	42234	422340	422340	–	456128		
					–	–	–	33788			
		Итого по разделу 5				**610 342**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				38 533					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				57 750					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 111					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				425 932					
		Накладные расходы, тенге				42 916					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				45 211					
	Раздел 6 6										
76	**2404-0205-2122**	**Узел крепления кронштейна У4 (прим)ГОСТ Р 51177-98 К=20,000;**	**шт.**	**1**	4346	4346	4346	–	4694		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	348	
		Итого по разделу 6					**4 694**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 346				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					348				
Раздел 7 7											
89	**2404-0205-2122**	**Узел крепления кронштейна У4 (прим)ГОСТ Р 51177-98 К=41,000;**	**шт.**	**1**	4346		4346		4346	–	4694
					–		–		–	348	
		Итого по разделу 7					**4 694**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 346				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					348				
Раздел 9 9											
106	**1133-0204-0101**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %**	**км линии**	**0,76**	32808,6	13307,78	24935	10114	958	14359	42438
					18241,29	5376,85	13863	4086	–	3144	
	0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	16,1	12,236						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	3,3744						
	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	549918	167					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,000304							
	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1399	106					
				0,076							
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	90	1					
				0,0152							
	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	57467	1					
				0,0000152							
	2306-1799-9904	Провода неизолированные	т	0	–	–					
				0							
	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	427	681					
				1,596							
	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	3089	2770					
				0,8968	1211	1086					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	2586	1749					
				0,6764	1211	819					
	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	3106	5595					
				1,8012	1211	2181					
		Итого по разделу 9					**42 438**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 863				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 114				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 086				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					958				
		Накладные расходы, тенге					14 359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 144				
		Всего прямые затраты по ЛС 2-1-1					**1 165 950**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					79 415				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					113 066				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 138				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					798 659				
		Накладные расходы, тенге					88 443				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					86 367				

Локальная смета № 2-1-1-Д Наружное освещение (по техрешению)

РАЗДЕЛ 1. 1

1	**1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**21**	**4366,79**	**3289,00**	**91703**	**69069**	**--**	**44846**	**147473**
		НР - 80%; СП - 8%			**1077,79**	**1591,60**	**22634**	**33424**		**10924**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,89	18,69	1211,00		22634,00			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,92	19,32						
1.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,92	19,32		3575,00		69069,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,92	19,32		1730,00		33423,60		
2	**1101-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**26**	**9124,56**	**3572,46**	**237239**	**92884**	**--**	**134992**	**402010**
		НР - 72%; СП - 8%			**5552,10**	**1659,07**	**144354**	**43135**		**29779**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	5,97	155,22	930,00		144355,00			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	35,62						
2.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,37	35,62		2458,00		87554,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,37	35,62		1211,00		43135,82		
2.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,1	106,6		50,00		5330,00		
3	**1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**26**	**37,14**	**37,14**	**967**	**967**	**--**	**256**	**1321**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	**13,64**	--	**355**		**98**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,24						
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00942	0,24492		3943,00		966,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	0,24492		1448,00		354,64		
4	**1133-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры концевые, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован**	**м3**	**7,5**	**21249,80**	**12287,33**	**159374**	**92156**	**5731**	**68482**	**246084**
		НР - 80%; СП - 8%			**8198,40**	**3215,21**	**61488**	**24114**		**18228**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,4	48	1281,00		61488,00			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2	16,5						
4.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	0,75		546,00		410,00		
4.4	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,5	3,75		6501,00		24379,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	3,75		1730,00		6487,50		
4.5	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,81	6,075		5674,00		34470,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,81	6,075		1448,00		8796,60		
4.6	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,47	3,525		3415,00		12038,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	3,525		1211,00		4268,78		
4.7	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,42	3,15		6622,00		20859,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	3,15		1448,00		4561,20		
4.8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,3	2,25	1780,00				4005,00	
4.9	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	7,575	--				--	
4.10	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000375	212247,00				80,00	
4.11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	0,0075	219456,00				1646,00	
5	**2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	25	**29618,00**	--	**740450**	--	**740450**	--	**799686**
					--	--	--	--		**59236**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	3379,00	--	114886	--	114886	--	124077
					--	--	--	--		9191	
7	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	4825,00	--	164050	--	164050	--	177174
					--	--	--	--		13124	
8	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	12	420,00	--	5040	--	5040	--	5443
					--	--	--	--		403	
9	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	178,00	--	1424	--	1424	--	1538
					--	--	--	--		114	
10	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	2221,00	--	75514	--	75514	--	81555
					--	--	--	--		6041	
11	2404-0202-0812 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	8689,00	--	69512	--	69512	--	75073
					--	--	--	--		5561	
12	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	2123,00	--	72182	--	72182	--	77957
					--	--	--	--		5775	

Итого по разделу 1 **2 139 391**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 228 476
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 255 076
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 101 028
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 248 789

Накладные расходы, тенге 248 576

Сметная прибыль (8 %), тенге 158 474

РАЗДЕЛ 2. 2

14	1101-0205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	20	9124,56	3572,46	182491	71449	--	103841	309239
		НР - 72%; СП - 8%			5552,10	1659,07	111042	33181		22907	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	5,97	119,4	930,00		111042,00		182491,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	27,4						
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,37	27,4		2458,00		67349,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,37	27,4		1211,00		33181,40		
14.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,1	82		50,00		4100,00		
15	**1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**20**	**37,14**	**37,14**	**743**	**743**	**--**	**197**	**1015**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,64**	**--**	**273**		**75**	
15.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,19						
15.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00942	0,18840		3943,00		743,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	0,1884		1448,00		272,80		
16	**1133-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры концевые, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован**	**м3**	**3**	**21249,80**	**12287,33**	**63749**	**36862**	**2292**	**27393**	**98433**
		НР - 80%; СП - 8%			**8198,40**	**3215,21**	**24595**	**9646**		**7291**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,4	19,2	1281,00		24595,00			
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2	6,6						
16.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	0,3		546,00		164,00		
16.4	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,5	1,5		6501,00		9752,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	1,5		1730,00		2595,00		
16.5	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,81	2,43		5674,00		13788,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,81	2,43		1448,00		3518,64		
16.6	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,47	1,41		3415,00		4815,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	1,41		1211,00		1707,51		
16.7	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,42	1,26		6622,00		8344,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	1,26		1448,00		1824,48		
16.8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,3	0,9	1780,00				1602,00	
16.9	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	3,03	--				--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.10	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00015	212247,00				32,00	
16.11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	0,003	219456,00				658,00	
17	**2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**10**	**29618,00**	**--**	**296180**	**--**	**296180**	**--**	**319874**
					--	--	--	--		23694	
18	**2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5**	**3013,00**	**--**	**15065**	**--**	**15065**	**--**	**16270**
					--	--	--	--		1205	
19	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**4**	**420,00**	**--**	**1680**	**--**	**1680**	**--**	**1814**
					--	--	--	--		134	
20	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3**	**178,00**	**--**	**534**	**--**	**534**	**--**	**577**
					--	--	--	--		43	
21	**2404-0207-3228 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5**	**7241,00**	**--**	**36205**	**--**	**36205**	**--**	**39101**
					--	--	--	--		2896	
22	**2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5**	**2221,00**	**--**	**11105**	**--**	**11105**	**--**	**11993**
					--	--	--	--		888	
23	**2404-0207-5013 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20**	**2123,00**	**--**	**42460**	**--**	**42460**	**--**	**45857**
					--	--	--	--		3397	
24	**2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5**	**2123,00**	**--**	**10615**	**--**	**10615**	**--**	**11464**
					--	--	--	--		849	
25	**2404-0207-2810 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20**	**418,00**	**--**	**8360**	**--**	**8360**	**--**	**9029**
					--	--	--	--		669	
		Итого по разделу 2					**864 666**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					135 637				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					109 054				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 100				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					424 496				
		Накладные расходы, тенге					131 431				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					64 048				

РАЗДЕЛ 3. 3

27	**1101-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**56**	**9124,56**	**3572,46**	**510975**	**200058**	**--**	**290754**	**865867**
		НР - 72%; СП - 8%			**5552,10**	**1659,07**	**310918**	**92908**		**64138**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	5,97	334,32	930,00		310918,00			
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	76,72						
27.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,37	76,72		2458,00		188578,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,37	76,72		1211,00		92907,92		
27.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,1	229,6		50,00		11480,00		
28	**1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**56**	**37,14**	**37,14**	**2080**	**2080**	**--**	**550**	**2840**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,64**	**--**	**764**		**210**	
28.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,53						
28.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00942	0,52752		3943,00		2080,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	0,52752		1448,00		763,85		
29	**1133-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован**	**м3**	**5,4**	**28858,39**	**20044,06**	**155835**	**108238**	**3644**	**58644**	**231637**
		НР - 80%; СП - 8%			**8139,26**	**5435,72**	**43952**	**29353**		**17158**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	6,47	34,938	1258,00		43952,00			
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,97	21,438						
29.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	0,54		546,00		295,00		
29.4	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	2,18	11,772		5674,00		66794,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,18	11,772		1448,00		17045,86		
29.5	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	1,32	7,128		3415,00		24342,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	7,128		1211,00		8632,01		
29.6	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,47	2,538		6622,00		16807,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	2,538		1448,00		3675,02		
29.7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,25	1,35	1780,00				2402,00	
29.8	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	5,454	--				--	
29.9	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00027	212247,00				57,00	
29.10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	0,0054	219456,00				1185,00	
30	**2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**18**	**29618,00**	**--**	**533124**	**--**	**533124**	**--**	**575774**
					--	**--**	**--**	**--**		**42650**	
31	**2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9**	**3013,00**	**--**	**27117**	**--**	**27117**	**--**	**29286**
					--	**--**	**--**	**--**		**2169**	
32	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**16**	**420,00**	**--**	**6720**	**--**	**6720**	**--**	**7258**
					--	**--**	**--**	**--**		**538**	
33	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14**	**178,00**	**--**	**2492**	**--**	**2492**	**--**	**2691**
					--	**--**	**--**	**--**		**199**	
34	**2404-0207-3228 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36**	**7241,00**	**--**	**260676**	**--**	**260676**	**--**	**281530**
					--	**--**	**--**	**--**		**20854**	
35	**2404-0207-4938 РСНБ РК 2015**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9**	**4434,00**	**--**	**39906**	**--**	**39906**	**--**	**43099**
					--	**--**	**--**	**--**		**3193**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2221,00	--	19989	--	19989	--	21588
					--	--	--	--		1599	
37	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	2123,00	--	76428	--	76428	--	82542
					--	--	--	--		6114	
38	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2123,00	--	19107	--	19107	--	20635
					--	--	--	--		1528	
39	2404-0202-0812 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	8689,00	--	208536	--	208536	--	225219
					--	--	--	--		16683	

Итого по разделу 3 **2 389 966**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 354 870
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 310 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 123 025
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 197 739

Накладные расходы, тенге 349 948

Сметная прибыль (8 %), тенге 177 033

РАЗДЕЛ 4. 4

41	1101-0205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	8	9124,56	3572,46	72997	28580	--	41537	123697
		НР - 72%; СП - 8%			5552,10	1659,07	44417	13273		9163	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	5,97	47,76	930,00		44417,00			
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	10,96						
41.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,37	10,96		2458,00		26940,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,37	10,96		1211,00		13272,56		
41.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,1	32,8		50,00		1640,00		
42	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8	37,14	37,14	297	297	--	78	405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,64	--	109		30	
42.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,08						
42.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00942	0,07536		3943,00		297,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	0,07536		1448,00		109,12		
43	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3013,00	--	6026	--	6026	--	6508
					--	--	--	--		482	
44	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	420,00	--	1260	--	1260	--	1361
					--	--	--	--		101	
45	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178,00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
46	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7241,00	--	28964	--	28964	--	31281
					--	--	--	--		2317	
47	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2221,00	--	2221	--	2221	--	2399
					--	--	--	--		178	
48	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4434,00	--	8868	--	8868	--	9577
					--	--	--	--		709	
49	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123,00	--	8492	--	8492	--	9171
					--	--	--	--		679	
50	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123,00	--	2123	--	2123	--	2293
					--	--	--	--		170	

Итого по разделу 4 187 076

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 44 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 28 877
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 382
- материалы, изделия и конструкции, тенге 58 310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					41 615				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					13 857				
	РАЗДЕЛ 5. 5										
51	**1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**5**	**4366,79**	**3289,00**	**21834**	**16445**	**--**	**10678**	**35113**
		НР - 80%; СП - 8%			**1077,79**	**1591,60**	**5389**	**7958**		**2601**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,89	4,45	1211,00		5389,00			
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,92	4,6						
51.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,92	4,6		3575,00		16445,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,92	4,6		1730,00		7958,00		
52	**1101-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**11,5**	**9124,56**	**3572,46**	**104932**	**41083**	**--**	**59709**	**177812**
		НР - 72%; СП - 8%			**5552,10**	**1659,07**	**63849**	**19080**		**13171**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	5,97	68,655	930,00		63849,00			
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	15,755						
52.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,37	15,755		2458,00		38726,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,37	15,755		1211,00		19079,31		
52.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,1	47,15		50,00		2358,00		
53	**1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**11,5**	**37,14**	**37,14**	**426**	**426**	**--**	**113**	**582**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,64**	**--**	**157**		**43**	
53.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,11						
53.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	0,10833		3943,00		427,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	0,10833		1448,00		156,86		
54	**2404-0207-4918 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10**	**3379,00**	**--**	**33790**	**--**	**33790**	**--**	**36493**
					--	**--**	**--**	**--**		**2703**	
55	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**20**	**420,00**	**--**	**8400**	**--**	**8400**	**--**	**9072**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		672	
56	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	178,00	--	2136	--	2136	--	2307
					--	--	--	--		171	
57	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	4825,00	--	96500	--	96500	--	104220
					--	--	--	--		7720	
58	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2123,00	--	42460	--	42460	--	45857
					--	--	--	--		3397	
59	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	599,00	--	11980	--	11980	--	12939
					--	--	--	--		959	
60	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1967,00	--	39340	--	39340	--	42487
					--	--	--	--		3147	
61	2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3052,00	--	30520	--	30520	--	32961
					--	--	--	--		2441	

Итого по разделу 5 **499 843**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 69 238
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 57 954
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 27 195
- материалы, изделия и конструкции, тенге 265 126

Накладные расходы, тенге 70 500

Сметная прибыль (8 %), тенге 37 025

РАЗДЕЛ 6. 6

62	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	2	4366,79	3289,00	8734	6578	--	4271	14045
		НР - 80%; СП - 8%			1077,79	1591,60	2156	3183		1040	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,89	1,78	1211,00		2156,00			
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,92	1,84						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,92	1,84		3575,00		6578,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,92	1,84		1730,00		3183,20		
65	**1133-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры концевые, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован**	**м3**	**0,94**	**21249,80**	**12287,33**	**19975**	**11550**	**718**	**8583**	**30843**
		НР - 80%; СП - 8%			**8198,40**	**3215,21**	**7707**	**3022**		**2285**	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,4	6,016	1281,00		7706,00			
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2	2,068						
65.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	0,094		546,00		51,00		
65.4	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,5	0,47		6501,00		3055,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,47		1730,00		813,10		
65.5	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,81	0,7614		5674,00		4320,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,81	0,7614		1448,00		1102,51		
65.6	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,47	0,4418		3415,00		1509,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,4418		1211,00		535,02		
65.7	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,42	0,3948		6622,00		2614,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,3948		1448,00		571,67		
65.8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,3	0,282	1780,00				502,00	
65.9	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	0,9494	--				--	
65.10	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000047	212247,00				10,00	
65.11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	0,00094	219456,00				206,00	
66	**2104-0405-0204 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2**	**42234,00**	**--**	**84468**	**--**	**84468**	**--**	**91225**
					--	**--**	**--**	**--**		**6757**	
67	**2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3**	**3013,00**	**--**	**9039**	**--**	**9039**	**--**	**9762**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		723	
68	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	420,00	--	2520	--	2520	--	2722
					--	--	--	--		202	
69	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	178,00	--	2136	--	2136	--	2307
					--	--	--	--		171	
70	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7241,00	--	28964	--	28964	--	31281
					--	--	--	--		2317	
71	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2123,00	--	33968	--	33968	--	36686
					--	--	--	--		2718	
72	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123,00	--	8492	--	8492	--	9171
					--	--	--	--		679	
73	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1967,00	--	5901	--	5901	--	6373
					--	--	--	--		472	
74	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	599,00	--	2396	--	2396	--	2588
					--	--	--	--		192	
75	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4434,00	--	13302	--	13302	--	14366
					--	--	--	--		1064	

Итого по разделу 6	251 369
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 863
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 128
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 205
- материалы, изделия и конструкции, тенге	191 904
Накладные расходы, тенге	12 854
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 620

РАЗДЕЛ 7. 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	**1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**2**	**4366,79**	**3289,00**	**8734**	**6578**	**--**	**4271**	**14045**
		НР - 80%; СП - 8%			**1077,79**	**1591,60**	**2156**	**3183**		**1040**	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,89	1,78	1211,00		2156,00			
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,92	1,84						
76.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,92	1,84		3575,00		6578,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,92	1,84		1730,00		3183,20		
79	**1133-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован**	**м3**	**0,94**	**28858,39**	**20044,06**	**27127**	**18841**	**635**	**10209**	**40323**
		НР - 80%; СП - 8%			**8139,26**	**5435,72**	**7651**	**5110**		**2987**	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	6,47	6,0818	1258,00		7651,00			
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,97	3,7318						
79.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	0,094		546,00		51,00		
79.4	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	2,18	2,0492		5674,00		11627,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,18	2,0492		1448,00		2967,24		
79.5	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	1,32	1,2408		3415,00		4237,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	1,2408		1211,00		1502,61		
79.6	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,47	0,4418		6622,00		2926,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,4418		1448,00		639,73		
79.7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,25	0,235	1780,00				418,00	
79.8	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01	0,9494	--				--	
79.9	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000047	212247,00				10,00	
79.10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	0,00094	219456,00				206,00	
80	**2104-0405-0204 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2**	**42234,00**	**--**	**84468**	**--**	**84468**	**--**	**91225**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6757	
81	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3013,00	--	3013	--	3013	--	3254
					--	--	--	--		241	
82	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	420,00	--	840	--	840	--	907
					--	--	--	--		67	
83	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178,00	--	534	--	534	--	577
					--	--	--	--		43	
84	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7241,00	--	28964	--	28964	--	31281
					--	--	--	--		2317	
85	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2123,00	--	33968	--	33968	--	36685
					--	--	--	--		2717	
86	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123,00	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
87	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1967,00	--	5901	--	5901	--	6373
					--	--	--	--		472	
88	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4434,00	--	4434	--	4434	--	4788
					--	--	--	--		354	
89	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	599,00	--	1198	--	1198	--	1294
					--	--	--	--		96	

Итого по разделу 7 235 338

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 25 419
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 293
- материалы, изделия и конструкции, тенге 168 201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					14 480				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					17 431				
	РАЗДЕЛ 11. 11 Гидроизоляция стоек										
119	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**160,6**	**258,09**	**5,17**	**41449**	**830**	**0**	**38137**	**85953**
		НР - 93%; СП - 8%			**252,92**	**2,42**	**40619**	**389**		**6367**	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	34,05	1193,00		40622,00			
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,32						
119.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,3212		2586,00		831,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,3212		1211,00		388,97		
120	**2110-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**80,3**	**488,00**	**--**	**39186**	**--**	**39186**	**--**	**42321**
					--	**--**	**--**	**--**		**3135**	
		Итого по разделу 11					**128 274**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					40 619				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					830				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					389				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					39 186				
		Накладные расходы, тенге					38 137				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 502				
		Всего прямые затраты по ЛС 2-1-1-Д					**6 695 923**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					892 927				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					805 714				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					322 617				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 593 751				
		Накладные расходы, тенге					907 541				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					495 990				

Локальная смета № 2-4-2 Трансформаторная подстанция (ТП-17 шт) (основная смета)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5108-0102-0721(об	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97**	**шт.**	**2**	88387264		176774528		–	–	176774528
					–		–		176774528	–	
		Итого по по смете					**176 774 528**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- оборудование, тенге					176 774 528				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					0				
		Итого по акту					**184 636 401**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					972 342				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					918 780				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					353 755				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 392 410				
		- оборудование, тенге					176 774 528				
		Накладные расходы, тенге					995 984				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					582 357				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)					188 685				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)					233 466				
		Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска					27 211				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными					55 237				
		Итого по акту в текущих ценах 26.03.18 г					**185 141 000**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					165 680				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**185 306 680**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г с учетом договорного коэффициента					**166 776 012,00**				
		НДС (12 %)					20 013 121,44				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**186 789 133,44**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **М.С.Акимжанов**

Технический надзор:
Директор
ТОО "УК ETNA"

_____ **Ж.А.Карабаева**

Эксперт _____ З.А.Таинов

Гл. специалист СДО _____ Л.В.Зиновьева

Подрядчик:
Директор
ТОО "Энергостройсервис"

_____ **Х.Кизекпаев**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Совместное предприятие "OST-проект"

_____ **Елисеева Е.А.**

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр Управления Проектами"

_____ **Р.Т.Кабеков**