Заказчик: "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик: ТОО "Казахстан Электро"
Договор: №040740002533/210056/00 от 27.05.2021г.

Форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики казахстан от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: "Электроснабжение ул. Таймырская, Жетысуского района г. Алматы"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№040740002533/210056/00 от 27.05.2021г.	27.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	с начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце с НДС	СМР в базисных ценах 2019 г.	в том числе, из них					ВСЕГО к оплате с НДС с учетом скидки
				СМР в отчетном месяце без НДС	монтаж оборудования	на приобретение материальных ресурсов	другие дополнитель-ные затраты	НДС 12%, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Всего по объекту:									
"Электроснабжение ул. Таймырская, Жетысуского района г. Алматы"	30 000 000	30 000 000		26 785 715				3 214 286	30 000 000
в том числе:									
за отчетный период:	30 000 000	30 000 000		26 785 715				3 214 286	30 000 000
ИТОГО:		**30 000 000**		**26 785 715**				**3 214 286**	**30 000 000**
Тридцать миллионов тенге									

Заказчик:

Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы _____ БИН 040740002533

Подрядчик:

Директор ТОО "Казахстан Электро" _____ Кельменбетов А.Е. БИН 001040000349

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора Адамбаев А.С. ТОО "MSK Engineering" _____ БИН 070440006322

Эксперт(ы) авторского надзора:
и.о. директора Сулаев А.Б. ТОО "Компания Тырна" _____ БИН 030840008653

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, полномочия) (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахстан Электро"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Электроснабжение ул.Таймырская Жетысуского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Внешние сети электрснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/210056/00 от 27.05.2021 г.**

Акт выполненных работ

за **август 2021 (месяц, год) на 2-1-1 КЛ-10 кВ проектируемой ТП-№1. Строительно - монтажные работы.**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. КЛ-10 кВ проектируемой ТП-№1									
1	1	Е11-010102-0309	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	200,475	329,16	312,24	65988	62596	26	16731	89337
						16,79	99,12	3366	19871		6618	
2	2	Е11-010205-0303	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	200,475	3727,56	0	747283	0	0	538044	1388153
						3727,56	0	747283	0		102826	
3	3	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	м3	19,8	1207,22	0	23903	0	0	17210	44402
						1207,22	0	23903	0		3289	
4	4	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	229,29	1207,22	0	276804	0	0	199299	514191
						1207,22	0	276804	0		38088	
5	5	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,544	204813,6	0	111419	0	923	83977	211028
						203117,6	0	110496	0		15632	
6	6	Е11-010205-0303	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м под приямки прокола	м3	16	3727,56	0	59641	0	0	42942	110790
						3727,56	0	59641	0		8207	
7	7	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	16	1726,85	0	27630	0	0	19893	51325
						1726,85	0	27630	0		3802	
8	8	С341-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	тенге за 1 тонну	389,655	305		118845				128353
											9508	
9	9	С341-020104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	753,75	279		210296				227120
											16824	
10	10	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки траншен и приямков	м3	245,29	251,56	238,64	61705	58536	27	15642	83535
						12,81	75,76	3142	18583		6188	
11	11	С341-020104-1015	Доставка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, для обратной засыпки	т	441,522	279		123185				133040
											9855	
12	12	Е11-221401-0208 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	60	12610,8	8942,37	756648	536543	641	537718	1397915
						3657,74	5394,76	219464	323686		103549	
13	13	Е11-221401-0208 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м(резерв)		30	12610,8	8942,37	378324	268271	321	268859	698958

				м продавливания		3657,74	5394,76	109732	161843		51775	
14	14	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1669,999994	876,36 353,1	477,15 186,86	1463515 589670	796840 312056	77004	649243 169021	2281779
15	15	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50,0000018	1312,01 576,1	691,53 264,99	65601 28805	34576 13250	2219	30279 7670	103551
16	16	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	941	614,71 111,5	503,21 225,24	578446 104925	473521 211951	0	228151 64528	871125
17	17	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1615	181,38 37,17	144,21 64,55	292925 60026	232899 104248	0	118278 32896	444099
18	19	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	80,75	311,89 55,75	256,14 114,65	25185 4502	20683 9258	0	9907 2807	37900
19	20	Ц13-080201-2509 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	66246,01 16725,6	49465,65 19731,69	66246 16726	49466 19732	55	26249 7400	99895
20	21	Ц13-080201-2710 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	28841,82 22300,8	302,53 135,41	144209 111504	1513 677	31193	80771 17999	242978
21	22	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	1,72	8082848		13902499		13902499	1112200	15014699
22	23	С123-061703-4103	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	5	104382		521910		521910	41753	563663
23	25	С123-010405-0603	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	220	3181		699820		699820	55986	755806
24	26	С123-010405-0503	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110х8,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	324	2701		875124		875124	70010	945134
25	27	С123-010405-0103	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	90	1435		129150		129150	10332	139482
26	28	С121-010401-0101	Песок природный	м3	42,0779998	1670		70270		70270	5622	75892
			Итого по разделу: 1. КЛ-10 кВ проектируемой ТП-№1									26654149
			Раздел: 2. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия 203 м2 (ТИП-1)									
27	31	Е11-270302-0104	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	24,36	3845,03 2290,51	1554,52 733,01	93665 55797	37868 17856	0	79545 13857	187067
28	32	Е11-270302-0102	Разборка покрытий и оснований щебеночных толщ. 8см	м3	1,392	459,05 152,31	306,74 77,11	639 212	427 107	0	345 79	1063
29	40	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	54,81	718		39354			3149	42502
30	41	С341-020104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	54,81	279		15292			1224	16516
			Итого по разделу: 2. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия 203 м2 (ТИП-1)									247147
			ИТОГО:					21945521	2573740	16311182	2963083	26901298
			В том числе :					2553628	1213118		1992694	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			**1,92 %**		**516505**				
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**370140**				**27417801**
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**555759**				**27787941**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**28343700**
			Скидка									**29761905**
			Итого со скидкой			**10%**		**2976191**				
			НДС									
			Итого с НДС			**12 %**		**3214286**				**26785715**
												30000000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казахстан Электро"
БИН 001040000349
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Жеттисбаев Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

БИН 070440006322

ТОО "MSK Engineering"

Адамбаев А.С.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
БИН 040740002533
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Онгаров М.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора _____ 20____ ж.

БИН 030840008653

ТОО "Компания Тырна"

и.о. директора Сулаев А.Б.

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ