СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
Подрядчик: **ТОО "Энергостройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорск. Внутриквартальные сети электроснабжения.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансированния наименование	Источник финансированния код	Организационная правовая форма Наименование	Организационная правовая форма код
4671509	G000121	130	19.07.2019	республиканский	004-011	ТОО "Энергостройсервис"	17
		доп.согл.№1	21.11.2019	местный	004-015		
		доп.согл.№2	28.01.2020				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	1 507 295 537,02									
Акт выполненных работ № 7 за июль 2020г.	1 507 295 537,02	80 447 709,60	39 862 732,50	39 862 732,50		344 370,60		40 240 606,50	9 653 725,15	90 101 434,75
Погашение аванса										
Всего к оплате:										**90 101 434,75**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Д.М.Кенесбаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Энергостройсервис"

_____ **Х.Кизекпаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ **Ж.А.Каребаева**

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр Управления Проектами"

_____ **Р.Т.Кабеков**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "Энергостройсервис" БИН 000140003502, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ91 070G 0001 21N0 0031, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, пр.Абая,160
Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорск. Внутриквартальные сети электроснабжения."

Договор № 130 от 19.07.2019г., дополнительное соглашение №1 от 21.11.2019г., дополнительное соглашение №2 от 28.01.2020г.

АКТ № 7
выполненных работ за июль 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

28.07.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Наружное освещение - основная смета										
	Раздел 9 9										
106	**1133-0204-0101**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %**	**км линии**	**0,118**	32808,6	13307,78	3871	1570	149	2229	6588
					18241,29	5376,85	2152	634	–	488	
	0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	16,1	1,8998						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,52392						
	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	549918	26					
				0,0000472							
	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1399	17					
				0,0118							
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	90	0					
				0,00236							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	57467	0					
				0,00000236							
	2306-1799-9904	Провода неизолированные	т	0	–	–					
				0							
	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	427	107					
				0,2478							
	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	3089	430					
				0,13924	1211	169					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	2586	272					
				0,10502	1211	127					
	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	3106	869					
				0,27966	1211	339					
109	**2306-0131-0301**	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,12036**	66155		7962		7962	–	8599
					–		–		–	637	
112	**1133-0207-0102**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 % прим:**	**светильник**	**59**	4620,93	2446,76	272634	144359	1028	148097	454389
					2156,73	980,91	127247	57874	–	33658	
	0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	2,01	118,59						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	47,79						
	2106-0501-0201	Кронштейны	кг	0	–	–					
				0							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
				0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	1399	825					
				0,59							
	2113-0814-3101	Хомуты стальные электромонтажные	кг	0	–	–					
				0							
	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	57467	203					
				0,00354							
	2306-1799-9904	Провода неизолированные	т	0	–	–					
				0							
	2307-0101-9902	Арматура осветительная	шт.	0	–	–					
				0							
	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	3089	127576					
				41,3	1211	50014					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	2586	16783					
				6,49	1211	7860					
		Итого по разделу 9					**469 576**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					129 399				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					145 929				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					58 508				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 139				
		Накладные расходы, тенге					150 326				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					34 783				
		Всего по смете № 2-1-1					**469 576**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					129 399				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					145 929				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					58 508				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 139				
		Накладные расходы, тенге					150 326				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					34 783				

Локальная смета № 2-1-1-Д Наружное освещение (по техрешению)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 9. 9										
105	2306-1201-0922 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,4810	2625915,00	--	9140810	--	9140810	--	9872075
					--	--	--	--		731265	
					Линейная арматура для монтажа кабеля освещения						
109	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	118	2123,00	--	250514	--	250514	--	270555
					--	--	--	--		20041	
111	СТ Прайс-лист	Уличный светильник LED Tornado 80 DN 4000R VARTON	шт	59	105790,18	--	6241621	--	6241621	--	6740951
					--	--	--	--		499330	
		Итого по разделу 9					16 883 581				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 632 945				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 250 636				
	РАЗДЕЛ 10. 10										
112	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	868,8	242,40	230,02	210594	199837	--	42050	272855
		НР - 72%; СП - 8%			12,38	54,84	10756	47646		20211	
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	12,68	847,97		10756,00			
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	27,54						
112.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	27,54096		7256,00		199837,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	27,54096		1730,00		47645,86		
113	1101-0205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	208	9124,56	3572,46	1897908	743072	--	1079945	3216082
		НР - 72%; СП - 8%			5552,10	1659,07	1154837	345087		238228	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	5,97	1241,76	930,00		1154837,00			
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	284,96						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,37	284,96		2458,00		700432,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,37	284,96		1211,00		345086,56		
113.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,1	852,8		50,00		42640,00		
114	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**1346**	**3124,96**	**152,64**	**4206202**	**205448**	**2895553**	**835647**	**5445197**
					821,10	**41,17**	**1105201**	**55420**		**403348**	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,7	942,2	1173,00		1105201,00			
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	37,69						
114.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	18,844		4853,00		91450,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	18,844		1730,00		32600,12		
114.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	341,884		144,00		49231,00		
114.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	18,844		3437,00		64767,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	18,844		1211,00		22820,08		
114.6	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	10,9026	231908,00				2528400,00	
114.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,104988	235559,00				24731,00	
114.8	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	269,2	1272,00				342422,00	
115	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6,5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**4038**	**230,65**	**16,11**	**931351**	**65056**	**108443**	**557624**	**1608093**
					187,68	**4,12**	**757852**	**16626**		**119118**	
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	646,08	1173,00		757852,00			
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	11,31						
115.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	5,6532		4853,00		27435,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	5,6532		1730,00		9780,04		
115.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	126,3894		144,00		18200,00		
115.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	5,6532		3437,00		19430,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	5,6532		1211,00		6846,03		
115.6	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,024228	235559,00				5707,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	80,76	1272,00				102727,00	
116	2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	1,04988	222094,00	--	233172	--	233172	--	251826
					--	--	--	--		18654	
117	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	868,8	31,78	31,78	27611	27611	--	7301	37704
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,67	--	10140		2793	
117.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	7						
117.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	7,002528		3943,00		27611,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	7,002528		1448,00		10139,66		
118	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	208	37,14	37,14	7726	7726	--	2043	10550
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,64	--	2837		781	
118.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	1,96						
118.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	1,95936		3943,00		7726,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	1,95936		1448,00		2837,15		

Итого по разделу 10	**10 842 307**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 028 646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 248 750
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	477 756
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 237 168
Накладные расходы, тенге	2 524 610
Сметная прибыль (8 %), тенге	803 133
Всего по смете №2-1-1-Д	**27 725 888**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 028 646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 248 750
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	477 756
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 870 113
Накладные расходы, тенге	2 524 610
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 053 769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-3-2-Д Трансформаторная подстанция (ТП-1044 с РП) (по техрешению)										
1	5108-0101-0100 РСНБ РК 2015 примен.	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМГ-2500/10-0,4 кВ	шт.	2	8942357,14		17884714		–	–	17884714
					–		–		17884714	–	
		Итого по смете ЛС 2-3-2-Д					17 884 714				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- оборудование, тенге					17 884 714				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					0				
	Локальная смета № 2-4-1 - Трансформаторная подстанция 17 шт. (общестроительные работы)										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313										
		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	120	151,39	143,67	18167	17240	–	3627	23537
					7,73	34,25	925	4112	–	1743	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00911	1,0932						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	2,376						
	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	7256	17240					
				2,3760	1730	4112					
2	1101-0101-0315										
		Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	651,8	242,4	230,02	157987	149916	–	31548	204698
					12,38	54,84	8071	35746	–	15163	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0146	9,51628						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	20,662						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	7256	149916					
				20,66206	1730	35746					
3	1101-0102-0315	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**73,2**	325,77	313,85	23847	22975	9	5009	31165
					11,78	83,21	864	6092	–	2309	
	0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,0166	1,21512						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0481	3,52092						
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	2681	9					
				0,00366							
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,012	4326	3800					
				0,8784	1730	1520					
	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0361	7256	19175					
				2,64252	1730	4572					
4	4102-0101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	6,89	430		50366		–	–	54395
					–		–		–	4029	
5	1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %**	**м3 грунта**	**73,2**	18,8	15,87	1375	1162	8	483	2007
					2,82	6,34	206	464	–	149	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00332	0,24302						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,27011						
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2681	8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,0029280							
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	4326	1143					
				0,2642520	1730	457					
	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	3175	19					
				0,0058560	1211	7					
6	**1101-0205-0103**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**35**	2721,62	–	95257	–	–	68586	176951
					2721,62	–	95257	–	–	13108	
	0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	2,78	97,3						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
7	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**35**	786,35	–	27523	–	–	19816	51126
					786,34	–	27522	–	–	3787	
	0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	34,02						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
8	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**771,8**	31,78	31,78	24529	24529	–	6487	33498
					–	11,67	–	9009	–	2482	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	6,22071						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3943	24529					
				6,22071	1448	9009					

Итого по разделу 1	**577 377**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	132 845
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	215 822
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17
- перевозка грузов, тенге	50 366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					135 556				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					42 770				
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.1 Фундамент Ф-1									
9	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %**	м3	**19,2**	5910,31	1521	113478	29204	69097	26130	150777
					790,5	672,9	15177	12919	–	11169	
	0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,85	16,32						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	10,368						
	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	3126	69022					
				22,08							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	26	75					
				2,88							
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	4718	7247					
				1,536	1448	2224					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2458	21709					
				8,832	1211	10695					
	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	14	248					
				17,664	–	–					
10	1106-0101-0105	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %**	м3	**117**	29897,92	1849,07	3498056	216341	2529550	726479	4562498
					6428,76	394,56	752165	46164	–	337963	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	6,34	741,78						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	37,7793						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2102-0101-0613	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010 (2102-0101-0601->2102-0101-0613)	м3	1,015	19154	2274634					
				118,755							
	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	–	–					
				0							
	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	114	814					
				7,137							
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	70	3070					
				43,875							
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	27639	23930					
				0,8658							
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	31999	1011					
				0,03159							
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	310	8632					
				27,846							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	26	13					
				0,51597							
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	6994	125200					
				17,901							
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1230	92246					
				74,997							
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	32	1413					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				44,1324	–	–					
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	5827	206914					
				35,5095	1211	43002					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	4495	3576					
				0,7956	1730	1376					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4360	1377					
				0,3159	1211	383					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	2586	2995					
				1,1583	1211	1403					
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	65	66					
				1,0179	–	–					
11	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,204**	215893		44042		44042	–	47565
					–		–		–	3523	
12	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3**	208548		625644		625644	–	675695
					–		–		–	50051	
13	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,02**	219456		223845		223845	–	241752
					–		–		–	17907	
14	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %**	**т**	**2,54**	221591,36	1217,35	562842	3092	–	510560	1159274
					220374,02	513,78	559750	1305	–	85872	
	0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	198	502,92						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,9144						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	4495	1713					
				0,381	1730	659					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	2586	1379					
				0,5334	1211	646					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2113-0210-0102	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	**1,57**	163454		256622		256622	–	277151
					–		–		–	20529	
16	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,97**	219456		212873		212873	–	229902
					–		–		–	17029	
17	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	м2	**480**	844,34	17,73	405276	8511	275370	113980	560797
					252,92	2,42	121395	1165	–	41541	
	0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	101,76						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,96						
	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	225	259 199					
				1152							
	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	129231	9 925					
				0,0768							
	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	54214	6 246					
				0,1152							
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	644	6 028					
				9,36	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2586	2 483					
				0,96	1211	1 165					
	2.2 Ростверк Р1-Р2										
18	1106-0701-0201	**Ростверк в опалубке. Устройство НР = 91 %**	м3	**72,72**	34947,83	4474,08	2541406	325355	1560317	654954	3452069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9017,25	880,03	655734	63996	–	255709	
	0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	8,25	599,94						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	52,58383						
	2102-0101-0613	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010 (2102-0101-0601->2102-0101-0613)	м3	1,015	19154	1413772					
				73,8108							
	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	–	–					
				0							
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	70	12726					
				181,8							
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	27639	16280					
				0,589032							
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	31999	931					
				0,029088							
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	310	8341					
				26,9064							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	26	2					
				0,087264							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	212247	38587					
				0,1818							
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	1230	69678					
				56,64888							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	32	1142					
				35,698248	–	–					
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	5827	296490					
				50,882184	1211	61618					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	4495	2746					
				0,610848	1730	1057					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4360	856					
				0,196344	1211	238					
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	144	21807					
				151,4394	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	2586	2313					
				0,894456	1211	1083					
19	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,30394**	219456		505613		505613	–	546062
					–		–		–	40449	
20	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,64173**	215893		138545		138545	–	149629
					–		–		–	11084	
21	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,70757**	208548		356110		356110	–	384599
					–		–		–	28489	

Итого по разделу 2	**12 437 770**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 104 221
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	582 503
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	125 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 797 628
Накладные расходы, тенге	2 032 103
Сметная прибыль (8 %), тенге	921 315
Всего по смете №2-4-1	**13 015 147**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 237 066				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					798 325				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					180 972				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 797 645				
		- перевозка грузов, тенге					50 366				
		Накладные расходы, тенге					2 167 659				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					964 085				
		Локальная смета № 2-4-2-Д Трансформаторная подстанция (ТП-17шт) (по техрешению)									
1	5108-0101-0100 РСНБ РК 2015 примен.	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМГ-2500/10-0,4 кВ**	шт.	3	8942357,14	--	26827071	--		--	26827071
					--	--	--	--	26827071	--	
		Итого по смете ЛС 2-4-2-Д					**26 827 071**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- оборудование, тенге					26 827 071				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					0				
		Итого по акту					**85 922 396**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 395 111				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 193 004				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					717 236				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 676 897				
		- оборудование, тенге					44 711 785				
		- перевозка грузов, тенге					50 366				
		Накладные расходы, тенге					4 842 595				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 052 637				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)					989 055				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)					1 223 790				
		Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска					127 929				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами					254 705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту в текущих ценах 26.03.18 г					**88 517 875**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					868 469				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**89 386 344**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г с учетом договорного коэффициента					**80 447 709,60**				
		НДС (12 %)					9 653 725,15				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**90 101 434,75**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Д.М.Кенесбаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ **Ж.А.Каребаева**

Эксперт _____ З.А.Таинов

Гл. специалист СДО _____ Л.В.Зиновьева

Подрядчик:
Директор
ТОО "Энергостройсервис"

_____ **Х.Кизекпаев**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Совместное предприятие "OST-проект"

_____ **Елисеева Е.А.**

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр Управления Проектами"

_____ **Р.Т.Кабеков**