СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
Подрядчик: **ТОО "Энергостройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорск. Внутриквартальные сети электроснабжения.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма Наименование	Организационная правовая форма код
4671509	G000121	130	19.07.2019	республиканский	004-011	ТОО "Энергостройсервис"	17
		доп.согл.№1	21.11.2019	местный	004-015		
		доп.согл.№2	28.01.2020				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие доп. Расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	1 625 968 263,20									
Акт выполненных работ № 9 за сентябрь 2020г.	1 625 968 263,20	20 820 253,63	20 677 419,13	20 677 419,13		142 834,50		0,00	2 498 430,44	23 318 684,07
Погашение аванса										
Всего к оплате:										**23 318 684,07**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____М.С.Акимжанов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Энергостройсервис"

_____Х.Кизекпаев

Технический надзор:
Директор
ТОО "УК ETNA"

_____Ж.А.Каребаева

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр Управления Проектами"

_____Р.Т.Кабеков

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "Энергостройсервис" БИН 000140003502, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ91 070G 0001 21N0 0031, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, пр.Абая,160
Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорск. Внутриквартальные сети электроснабжения."

Договор № 130 от 19.07.2019г., дополнительное соглашение №1 от 21.11.2019г., дополнительное соглашение №2 от 28.01.2020г.

АКТ № 9
выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г 21.09.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Наружное освещение - основная смета										
	Раздел 9 9										
112	**1133-0207-0102**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 % прим:**	**светильник**	**53**	4620,93	2446,76	244909	129678	924	133036	408181
					2156,73	980,91	114307	51988	–	30236	
	0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	2,01	106,53						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	42,93						
	2106-0501-0201	Кронштейны	кг	0	–	–					
				0							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
				0							
	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	1399	741					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,53							
	2113-0814-3101										
		Хомуты стальные электромонтажные	кг	0	–	–					
				0							
	2204-0601-0201										
		Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	57467	183					
				0,00318							
	2306-1799-9904	Провода неизолированные	т	0	–	–					
				0							
	2307-0101-9902	Арматура осветительная	шт.	0	–	–					
				0							
	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	3089	114602					
				37,1	1211	44928					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	2586	15076					
				5,83	1211	7061					
		Итого по разделу 9					**408 181**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					114 307				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					129 678				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 988				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					924				
		Накладные расходы, тенге					133 036				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					30 236				
		Всего по смете № 2-1-1					**408 181**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					114 307				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					129 678				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 988				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					924				
		Накладные расходы, тенге					133 036				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					30 236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1-Д Наружное освещение (по техрешению)										
	РАЗДЕЛ 9. 9										
107	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09682	66155,00	--	6405	--	6405	--	6918
						--	--	--		512	
					Линейная арматура для монтажа кабеля освещения						
109	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	86	2123,00	--	182578	--	182578	--	197184
					--	--	--	--		14606	
111	СТ Прайс-лист	Уличный светильник LED Tornado 80 DN 4000R VARTON	шт	53	105790,18	--	5606880	--	5606880	--	6055430
					--	--	--	--		448550	
		Итого по разделу 9					**6 259 532**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 795 863				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					463 668				
		Всего по смете №2-1-1-Д					**6 259 532**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 795 863				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					463 668				
	Локальная смета № 2-2-1 Электроснабжение (основная смета)										
19	**1308-0201-2509**										
		Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % прим:	**шт.**	**6**	47744,23	36772,32	286466	220634	438	102637	420231
					10899	12859,59	65394	77158	–	31128	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	9	54						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,88	53,28						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	1123165	67					
				0,00006							
	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	1772	26					
				0,0144							
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	2834	170					
				0,06							
	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	383	5					
				0,01224							
	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	70755	170					
				0,0024							
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	4853	874					
				0,18	1730	311					
	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	8,82	4141	219142					
				52,92	1448	76628					
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	3437	619					
				0,18	1211	218					
21	**2306-1703-1303**	**Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, сечением 240 мм2 ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**6**	15465		92790		92790	–	100213
					–		–		–	7423	
		Итого по смете №2-2-1					**520 444**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					65 394				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					220 634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					77 158				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					93 228				
		- перевозка грузов, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					102 637				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					38 551				

Локальная смета № 2-3-1 Трансформаторная подстанция (общестроительные работы)

Раздел 1 Земляные работы

1	**1101-0101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**33,6**	151,4	143,66	5087	4827	–	1016	6591
					7,74	34,26	260	1151	–	488	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00911	0,3061						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	0,66528						
	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	7256	4827					
				0,66528	1730	1151					
2	**1101-0101-0315**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**182,6**	242,4	230,02	44262	42002	–	8838	57348
					12,38	54,84	2261	10014	–	4248	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0146	2,66596						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	5,78842						
	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	7256	42001					
				5,78842	1730	10014					
3	**1101-0102-0315**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**20,5**	325,8	313,85	6679	6434	3	1403	8729
					11,8	83,22	242	1706	–	647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,0166	0,3403						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0481	0,98605						
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	2681	3					
				0,001025							
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,012	4326	1064					
				0,246	1730	426					
	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0361	7256	5370					
				0,74005	1730	1280					
4	**4102-0101-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;**	**т**	**32,8**	430		14104		–	–	15232
					–		–		–	1128	
5	**1101-0102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %**	**м3 грунта**	**20,5**	18,78	15,85	385	325	2	135	562
					2,83	6,34	58	130	–	42	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00332	0,06806						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,07565						
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2681	2					
				0,00082							
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	4326	320					
				0,074005	1730	128					
	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	3175	5					
				0,00164	1211	2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0103	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**10**	2721,6	–	27216	–	–	19596	50557
					2721,6	–	27216	–	–	3745	
	0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	2,78	27,8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
7	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**10**	786,4	–	7864	–	–	5661	14607
					786,3	–	7863	–	–	1082	
	0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	9,72						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
8	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**365,2**	31,78	31,78	11606	11606	–	3069	15849
					–	11,67	–	4262	–	1174	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	2,94351						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3943	11606					
				2,943512	1448	4262					

Итого по разделу 1	**169 475**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	37 900
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 194
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 263
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5
- перевозка грузов, тенге	14 104
Накладные расходы, тенге	39 718
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 554

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундамент Ф-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=28,000;**	**м3**	**1,792**	20220,98	1059,15	36236	1898	32287	2225	41538
					1144,53	219,87	2051	394	–	3077	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	2,4192						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,32489						
	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	15950	29154					
				1,82784							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	26	0					
				0,003584							
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6994	3133					
				0,448							
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	14	12					
				0,86016	–	–					
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	5827	1880					
				0,32256	1211	391					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	2586	6					
				0,0023296	1211	3					
10	**1106-0101-0105**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=28,000;**	**м3**	**32,76**	29897,92	1849,08	979456	60576	708274	203414	1277500
					6428,75	394,57	210606	12926	–	94630	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	6,34	207,6984						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	10,5782						
	2102-0101-0613	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010 (2102-0101-0601->2102-0101-0613)	м3	1,015	19154	636897					
				33,2514							
	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	–	–					
				0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	114	228					
				1,99836							
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	70	860					
				12,285							
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	27639	6700					
				0,242424							
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	31999	283					
				0,0088452							
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	310	2417					
				7,79688							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	26	4					
				0,1444716							
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	6994	35056					
				5,01228							
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1230	25829					
				20,99916							
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	32	395					
				12,357072	–	–					
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	5827	57936					
				9,94266	1211	12041					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	4495	1001					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,222768	1730	385					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4360	386					
				0,088452	1211	107					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	2586	839					
				0,324324	1211	393					
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	65	19					
				0,285012	–	–					
11	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=28,000;**	**т**	**0,05712**	215893		12332		12332	–	13319
					–		–		–	987	
12	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=28,000;**	**т**	**0,84**	208548		175180		175180	–	189194
					–		–		–	14014	
13	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=28,000;**	**т**	**0,2856**	219456		62677		62677	–	67691
					–		–		–	5014	
14	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (на антисейсмический узел)**	**т**	**0,118**	219456		25896		25896	–	27968
					–		–		–	2072	
15	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**поверхности**	**270**	844,33	17,73	227970	4787	154896	64115	315452
					252,91	2,42	68287	654	–	23367	
	0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	57,24						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,54						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	225	145800					
				648							
	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	129231	5583					
				0,0432							
	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	54214	3513					
				0,0648							
	3201-0201-0101										
		Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	644	3391					
				5,265	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2586	1396					
				0,54	1211	654					
		Итого по разделу 2					**1 932 662**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					280 944				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					67 261				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 974				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 171 542				
		Накладные расходы, тенге					269 754				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					143 161				
		Итого по смете №2-3-1					**2 102 137**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					318 844				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					132 455				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 237				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 171 547				
		- перевозка грузов, тенге					14 104				
		Накладные расходы, тенге					309 472				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					155 715				

Локальная смета № 2-4-1 - Трансформаторная подстанция 17 шт. (общестроительные работы)

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Ростверк Р1-Р2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1106-0701-0201	**Ростверк в опалубке. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**193,92**	34947,83	4474,08	6777083	867614	4160844	1746545	9205518
					9017,25	880,03	1748625	170655	–	681890	
	0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	8,25	1599,84						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	140,22355						
	2102-0101-0613	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010 (2102-0101-0601->2102-0101-0613)	м3	1,015	19154	3770059					
				196,8288							
	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	–	–					
				0							
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	70	33936					
				484,8							
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	27639	43414					
				1,570752							
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	31999	2482					
				0,077568							
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	310	22243					
				71,7504							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	26	6					
				0,232704							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	212247	102897					
				0,4848							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	1230	185808					
				151,06368							
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	32	3046					
				95,195328	–	–					
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	5827	790641					
				135,685824	1211	164316					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	4495	7322					
				1,628928	1730	2818					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4360	2283					
				0,523584	1211	634					
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	144	58153					
				403,8384	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	2586	6168					
				2,385216	1211	2888					
19	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,14384**	219456		1348303		1348303	–	1456167
					–		–		–	107864	
20	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,71128**	215893		369453		369453	–	399009
					–		–		–	29556	
21	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,55352**	208548		949627		949627	–	1025597
					–		–		–	75970	
		Итого по разделу 2					**12 086 291**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 748 625				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					867 614				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					170 655				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 828 227				
		- перевозка грузов, тенге									
		Накладные расходы, тенге					1 746 545				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					895 280				
		Всего по смете №2-4-1					**12 086 291**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 748 625				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					867 614				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					170 655				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 828 227				
		- перевозка грузов, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					1 746 545				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					895 280				
		Итого по акту					**21 376 585**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 247 170				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 350 381				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					331 038				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 889 789				
		- оборудование, тенге					0				
		- перевозка грузов, тенге					14 104				
		Накладные расходы, тенге					2 291 690				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 583 450				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)					513 038				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)					634 799				
		Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска					51 375				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами					107 330				
		Итого по акту в текущих ценах 26.03.18 г					**22 683 127**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					450 488				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**23 133 615**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г с учетом договорного коэффициента					**20 820 253,63**				
		НДС (12 %)					2 498 430,44				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**23 318 684,07**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **М.С.Акимжанов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Энергостройсервис"

_____ **Х.Кизекпаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ **Ж.А.Каребаева**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Совместное предприятие "OST-проект"

_____ **Елисеева Е.А.**

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр Управления Проектами"

_____ **Р.Т.Кабеков**

Эксперт _____З.А.Таинов

Гл. специалист СДО_____Л.В.Зиновьева