форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Объект: "Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц в границах улиц №199, Е16, Е41, Е17"
Договор № 305 от 26 июля 2017 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 ГОД

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ Е17

Объект номер - 7-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1

на ТРОТУАРЫ

Основание: Ведомость объемов работ
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2744	1,41	1,41	3871	3871	800	--	--
		м2		--	0,30	--	824	97	--	3
2	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см /6 проходов/	823,36	3,41	3,41	2811	2811	926	--	--
		м3		--	1,16	--	955	97	--	3
3	Е0101-130-12 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 60 см	823,36	2,69	2,69	2219	2219	648	--	--
		м3		--	0,81	--	668	97	--	2
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	411,68	14,12	12,00	5812	4939	1743	0,01	5
		м3		1,62	2,75	667	1130	97	0,01	5
		Установка бортового камня								
5	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под бортовые камни	141,93	755,30	97,07	107200	13777	24870	0,78	111
		м3		112,50	36,00	15967	5109	118	0,18	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий								
		м	2932,39	225,08	6,63	660031	19444	430712	0,70	2047
				108,68	1,76	318692	5152	133	0,01	18
7	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Бортовой камень БР100.20.8								
		м3	46,91824	9910,00	--	464960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Устройство покрытия на тротуарах								
8	Е0127-14-1	Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/								
		м3	411,68	629,86	68,13	259301	28048	18693	0,14	59
				21,38	12,76	8802	5253	133	0,04	18
9	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /толщ. 15см/								
		м2	2743,15	206,90	12,52	567562	34343	154772	0,24	667
				38,03	4,39	104322	12048	133	0,02	49
10	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять,исключать								
		м2	2743,15	42,90	--	117681	--	9084	0,02	44
				2,49	--	6830	--	133	--	--
11	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/								
		м3	136,95	629,86	68,13	86260	9331	6219	0,14	20
				21,38	12,76	2928	1748	133	0,04	6
12	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
		м2	2744	180,18	21,26	494417	58337	553925	0,95	2601
				156,15	7,97	428476	21870	123	0,04	107
13	С143003-38 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм								
		м2	2744	804,00	--	2206176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			4978300	177120			5554
			Тенге			886684	54757			236
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4978300				
	Материалы -		Тенге			57446				
	Всего заработная плата -		Тенге				941441			
	Местные материалы -		Тенге			3857050				
		Накладные расходы -	Тенге			1202392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							601
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				180359			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6551534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6391
		Сметная заработная плата -	Тенге				1121799			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6551534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6391
		Сметная заработная плата -	Тенге				1121799			
		ИТОГО ПО АКТУ				6551534				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,932				6106030				
		в т.ч. Оборудование								
		СМР				6106030				
		Итого с временными 1,5%				6 197 620				
		Итого с зимними 2,31%				6 340 785				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				6 365 576				
		Итого с выслугой лет 1%				6 427 552				
		Всего по акту в базе2001 года				6 427 552				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 гогда к=2,928				18 818 213				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				19 194 577				
		НДС 12%				2 303 349				
		Итого				21 497 927				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан" форма 2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

Объект: "Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц в границах улиц №199, Е16, Е41, Е17"

Договор № 305 от 26 июля 2017 года. Объект номер -2 4-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 ГОД

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2

на Дорожная одежда проезжей части

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Устройство дорожной одежды по основной проезжей част									
7	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	1762,5	24,29	17,83	42807	31417	26905	0,04	73	
		м2		6,41	5,07	11298	8931	133	0,02	32	
8	СЛимит цена	Щебеночная смесь С4	352,5	1532,00	--	540030	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
9	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из крупнозернистых пористых горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /6см/	6345	362,97	13,29	2303043	84307	66076	0,04	239	
		м2		6,51	1,32	41306	8375	133	--	30	
10	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	6345	173,79	2,17	1102720	13786	1860	--	2	
		м2		0,08	0,14	508	891	133	--	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С11011-32 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий	1,908 т	35200,00	--	67162	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4055761	129510			314
			Тенге			53111	18198			65
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4055761				
	Материалы -		Тенге			7614				
	Всего заработная плата -		Тенге				71309			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			607192				
	Местные материалы -		Тенге			3258334				
		Накладные расходы -	Тенге			94841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14226			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4399638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				85535			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4399638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				85535			
		ИТОГО ПО АКТУ				4399638				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,932				4100463				
		в т.ч. Оборудование								
		СМР				4100463				
		Итого с временными 1,5%				4 161 970				
		Итого с зимними 2,31%				4 258 111				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				4 274 759				
		Итого с выслугой лет 1%				4 316 379				
		Всего по акту в базе2001 года				4 316 379				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 гогда к=2,928				12 637 243				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				12 889 988				
		НДС 12%				1 546 799				
		Итого				14 436 786				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР