ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума КСК "Интер-27" в жилом доме №27 по ул. Интернациональная в г. Петропавловск СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛ.ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,27

ЗАКАЗЧИК :КСК «Интер-27»

ПОДРЯДЧИК :ТОО «Ассени»

# А К Т № 2

Выполненные работы за ноябрь 2014г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. кровля | | | | | | | | |
| 1 | Е0165-28-1 | -Прочистка вентиляционных стояков | 172,8 | 47,93 | 0,51 | 8283 | 88 | 6442 | 0,21 | 36 |
| | | | | 32,27 | 0,09 | 5576 | 16 | 115,2 | - | - |
| 2 | Е0112-12-1 КЗ=0,8 | -СНЯТИЕ Ограждения кровли м | 101 | 11,4 | 2,49 | 1151 | 251 | 1063 | 0,05 | 5 |
| | | | | 8,91 | 0,92 | 899 | 93 | 107,1 | - | - |
| 3 | Е0158-2-4 | -Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м | 417,535 | 48,37 | 4,36 | 20196 | 1820 | 19984 | 0,29 | 120 |
| | | | | 44,01 | 0,68 | 18376 | 284 | 107,1 | 0,01 | 2 |
| 4 | Е0158-1-1 | -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2 | 417,533 | 24,15 | 2,64 | 10083 | 1102 | 9820 | 0,15 | 63 |
| | | | | 21,51 | 0,45 | 8981 | 188 | 107,1 | - | 2 |
| 5 | Е0158-3-1 | -Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных м2 | 1 | 549,36 | 44,86 | 549 | 45 | 548 | 3,41 | 3 |
| | | | | 504,5 | 7,09 | 505 | 7 | 107,1 | 0,06 | - |
| 6 | Е0158-2-2 | -ДЕМОНТАЖ настила из окно | 96,55 | 17,19 | 2,02 | 1660 | 195 | 1585 | 0,1 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кровельной стали | | 15,17 | 0,16 | 1465 | 15 | 107,1 | - | - |
| 7 | Е0110-5-1 | -Установка элементов каркаса из брусьев ,накладки,подкладки м2 | 2,21 | 23143,99 | 395,71 | 51148 | 875 | 9928 | 25,88 | 57 |
| | | | | 4010,63 | 149,06 | 8863 | 329 | 108 | 0,73 | 2 |
| 8 | Е0158-6-3 | -Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев м3 | 206 | 569,75 | 7,94 | 117369 | 1636 | 52273 | 1,5 | 309 |
| | | | | 235,62 | 1,31 | 48538 | 270 | 107,1 | 0,02 | 3 |
| 9 | Е0158-14-1 | -Устройство обрешетки сплошной из БРУСКОВ м | 242,73 | 134,78 | 3,72 | 32715 | 903 | 11319 | 0,29 | 71 |
| | | | | 42,95 | 0,59 | 10425 | 143 | 107,1 | 0,01 | 2 |
| 10 | Е0158-14-2 | -Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали м2 | 666,768 | 151,19 | 2,55 | 100809 | 1700 | 20845 | 0,2 | 131 |
| | | | | 28,78 | 0,41 | 19190 | 273 | 107,1 | 0,01 | 3 |
| 11 | Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 | -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2 | 707,408 | 137,88 | 10,38 | 97537 | 7340 | 83164 | 0,65 | 461 |
| | | | | 108,31 | 1,46 | 76617 | 1034 | 107,1 | 0,01 | 4 |
| 12 | Е0158-18-1 | -Устройство ВОДООТВОДЯЩЕГО ЖЕЛОБА из листовой стали м2 | 139,2 | 144,66 | 0,96 | 20137 | 134 | 8820 | 0,34 | 47 |
| | | | | 59 | 0,16 | 8213 | 22 | 107,1 | - | - |
| 13 | СПРАЙС-ЛИСТ | -водоотводящий желоб шириной 1000 l 2000 мм из кровельной стали с полимерным покрытием м | 69,6 | 1524,21 | - | 106085 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Е0158-18-3 | -Устройство картин карнизного свеса шт | 139,2 | 124,54 | 1,17 | 17336 | 163 | 4941 | 0,21 | 30 |
| | | | | 32,96 | 0,18 | 4588 | 25 | 107,1 | - | - |
| 15 | СПРАЙС-ЛИСТ | -картины карнизного свеса шириной 1200 l 2000 мм из кровельной стали с полимерным покрытием м | 87 | 1829,05 | - | 159127 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | -Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа шт | 142 | 403,64 | 7,74 | 57317 | 1099 | 7962 | 0,31 | 44 |
| | | | | 51,82 | 0,53 | 7358 | 76 | 107,1 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | СПРАЙС-ЛИСТ | -коньковый элемент 300х300мм l 2000мм из кровельной стали с полимерным покрытием | 56 | 914,52 | - | 51213 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 18 | СПРАЙС-ЛИСТ | -ендова 300х300мм l 2000мм из кровельной стали с полимерным покрытием | 19 | 914,52 | - | 17376 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 19 | Е0112-12-1 | -Ограждение кровель перилами | 162 | 1487,91 | 3,11 | 241042 | 504 | 2131 | 0,07 | 11 |
| | | м | | 11,13 | 1,15 | 1803 | 186 | 107,1 | 0,01 | 1 |
| 20 | Е0113-17-2 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз | 36,34068 | 29,61 | 0,03 | 1076 | 1 | 197 | 0,03 | 1 |
| | | | | 6,68 | - | 243 | - | 81 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 21 | Е0113-26-6 Ко=2 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя | 72,68136 | 20,99 | 0,03 | 1525 | 2 | 282 | 0,02 | 2 |
| | | | | 4,78 | - | 348 | - | 81 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 22 | Е0108-12-2 | -УСТРОЙСТВО СКРУТКИ СТРОПИЛ ИЗ ПРОВОЛКИ | 0,014 | 40267,95 | 1058,2 | 564 | 15 | 108 | 37,61 | 1 |
| | | | | 6882,75 | 396,56 | 96 | 6 | 106,2 | 1,94 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Устройство слухового окна ОС-1-4шт | | | | | | | | |
| 23 | Е0110-15-1 | -Устройство слуховых окон,СО-1 | 4 | 3246,04 | 102,01 | 12984 | 408 | 4954 | 6,99 | 28 |
| | | шт | | 1107,45 | 39,37 | 4430 | 157 | 108 | 0,19 | 1 |
| 24 | С12061-152 | -Стоимость окна | 8,28 | 3960 | - | 32789 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 25 | С11011-813 | -Задвижка накладная | 8 | 142 | - | 1136 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 26 | С11011-819 | -Петля накладная | 16 | 40 | - | 640 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 27 | С11011-821 | -Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 4 | 308 | - | 1232 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 28 | Е0158-18-11 | -Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали | 4 | 159,19 | 1,01 | 637 | 4 | 212 | 0,32 | 1 |
| | | | | 49,28 | 0,23 | 197 | 1 | 107,1 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 29 | СПРАЙС-ЛИСТ | -ФАРТУК 100Х200Х2000 из кровельной стали с полимерным покрытием | 4 | 571,58 | - | 2286 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЕНТШАХТА ВШ-1 16шт | | | | | | | | |
| 30 | Е0109-24-1 | -Устройство рамки и каркаса из уголковой стали | 0,54768 | 16234,07 | 5027,99 | 8891 | 2754 | 5232 | 64,98 | 36 |
| | | | | 10453,5 | 1339,83 | 5725 | 734 | 81 | 4,76 | 3 |
| | | т | | | | | | | | |
| 31 | Е0109-48-1 | -Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,54768 | 1513,46 | 390,15 | 829 | 214 | 347 | 3,4 | 2 |
| | | | | 781,43 | - | 428 | - | 81 | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 32 | С11041-85 | -Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ | 0,54768 | 47200 | - | 25850 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 33 | Е0110-5-1 | -Установка элементов каркаса из брусьев | 0,704 | 21289,99 | 395,71 | 14988 | 279 | 3163 | 25,88 | 18 |
| | | | | 4010,63 | 149,06 | 2823 | 105 | 108 | 0,73 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 34 | Е0110-7-4 | -Обшивка досками толщ.25мм | 80 | 297,01 | 7,6 | 23761 | 608 | 3714 | 0,28 | 22 |
| | | | | 40,11 | 2,87 | 3209 | 230 | 108 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 35 | Е0110-53-1 | -Антисептирование водными растворами стен с 2-х сторон | 160 | 188,04 | 1 | 30086 | 160 | 1907 | 0,07 | 11 |
| | | | | 10,64 | 0,4 | 1702 | 64 | 108 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 36 | Е0110-3-8 | -Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку | 152,64 | 446,31 | 2,15 | 68125 | 328 | 9774 | 0,38 | 59 |
| | | | | 58,48 | 0,81 | 8926 | 124 | 108 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 37 | С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75 | 3,2844 | 5089 | - | 16714 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 38 | Е0120-21-5 | -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм | 16 | 3266,5 | 39,43 | 52264 | 631 | 6171 | 2,09 | 33 |
| | | | | 342,33 | 14,77 | 5477 | 236 | 108 | 0,08 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 39 | Е0158-18-8 | -Устройство примыкания к ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ СТОЯКАМ | 80 | 239,98 | 0,62 | 19198 | 50 | 1726 | 0,15 | 12 |
| | | | | 20,05 | 0,09 | 1604 | 7 | 107,1 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 40 | СПРАЙС-ЛИСТ | -ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ СТОЯКАМ L 5000ММ ШИРИНОЙ 625 ММ из кровельной стали с полимерным покрытием | 16 | 2495,89 | - | 39934 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЕНТШАХТА ВШ-2 4шт | | | | | | | | |
| 41 | Е0109-24-1 | -Устройство рамки и каркаса из уголковой стали т | 0,1594 | 16234,07 | 5027,99 | 2588 | 801 | 1523 | 64,98 | 10 |
| | | | | 10453,5 | 1339,83 | 1666 | 214 | 81 | 4,76 | 1 |
| 42 | Е0109-48-1 | -Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т | 0,1594 | 1513,46 | 390,15 | 241 | 62 | 101 | 3,4 | 1 |
| | | | | 781,43 | - | 125 | - | 81 | - | - |
| 43 | С11041-85 | -Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т | 0,1594 | 47200 | - | 7524 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Е0110-5-1 | -Установка элементов каркаса из брусьев т | 0,196 | 21289,99 | 395,71 | 4173 | 78 | 881 | 25,88 | 5 |
| | | | | 4010,63 | 149,06 | 786 | 29 | 108 | 0,73 | - |
| 45 | Е0110-7-4 | -Обшивка досками толщ.25мм м3 | 27,04 | 297,01 | 7,6 | 8031 | 206 | 1255 | 0,28 | 8 |
| 46 | Е0110-53-1 | -Антисептирование водными растворами стен с 2-х сторон м2 | 54,08 | 40,11<br>188,04 | 2,87<br>1 | 1085<br>10169 | 78<br>54 | 108<br>645 | 0,01<br>0,07 | -<br>4 |
| | | | | 10,64 | 0,4 | 575 | 22 | 108 | - | - |
| 47 | Е0110-3-8 | -Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку м2 | 49,32 | 446,31 | 2,15 | 22012 | 106 | 3158 | 0,38 | 19 |
| | | | | 58,48 | 0,81 | 2884 | 40 | 108 | - | - |
| 48 | С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75 м2 | 1,1088 | 5089 | - | 5643 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Е0120-21-5 | -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм м3 | 4 | 3266,5 | 39,43 | 13066 | 158 | 1543 | 2,09 | 8 |
| | | | | 342,33 | 14,77 | 1369 | 59 | 108 | 0,08 | - |
| 50 | Е0158-18-8 | -Устройство примыкания к ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ СТОЯКАМ шт | 20 | 239,98 | 0,62 | 4800 | 12 | 431 | 0,15 | 3 |
| | | | | 20,05 | 0,09 | 401 | 2 | 107,1 | - | - |
| 51 | СПРАЙС-ЛИСТ | -ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ СТОЯКАМ L 5000ММ ШИРИНОЙ 625 ММ из кровельной стали с полимерным покрытием м | 4 | 2495,89 | - | 9984 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | шт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1554875 | 24784 | | | 1681 |
| | | | Тенге | | | 265497 | 5069 | | | 30 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 33374 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 33374 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2002 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 35377 | - | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1498383 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 783667 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 256083 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 441873 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 364 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 274503 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 137 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 41175 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 106373 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1879259 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1760 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 297259 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 12549 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 774 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 8891 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7202 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1080 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1185 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 20936 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 55 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 9972 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 8283 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2116 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 5592 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 502 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6442 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 966 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 883 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 15608 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6558 | - | | - |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 2286 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 137 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 2423 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1953603 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1855 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 313788 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. Другие работы | | | | | | | | |
| 52 | С01031-А26--1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 62,2 | 27,1 | - | 1686 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 53 | С010333-А5--1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 62,2 | 45 | - | 2799 | - | 560 | 0,19 | 12 |
| | | | | 9 | - | 560 | - | 100 | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 4485 | - | | | 12 |
| | | | Тенге | | | 560 | - | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4485 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 560 | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 2799 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 560 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 84 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 303 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5347 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 644 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 5347 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 644 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1559360 | 24784 | | | 1693 |
| | | | Тенге | | | 266057 | 5069 | | | 30 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 33374 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 33374 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2002 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 35377 | - | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1502868 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 783667 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 256643 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 441873 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 2799 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 364 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 275062 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 138 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 41259 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 106676 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1884606 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1772 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 297902 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 12549 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 774 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 8891 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7202 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1080 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1185 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 20936 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 55 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 9972 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 8283 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2116 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 5592 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 502 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6442 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 966 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 883 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 15608 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6558 | - | | - |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 2286 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 137 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 2423 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1958950 | - | - | | 1867 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 314432 | - | | |
| | | Итого по акту прямые затраты в ценах 2001г. | Тенге | | | 1958950 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах | Тенге | | | 4975087 | | | | |
| | | НДС | Тенге | | | 597010 | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ С НДС** | **Тенге** | | | **5572097** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК :**

**ПОДРЯДЧИК :**

**ТЕХНАДЗОР :**