ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума КСК "Интер-27" в жилом доме №27 по ул. Интернациональная в г. Петропавловск СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,27
ЗАКАЗЧИК :КСК «Интер-27»
ПОДРЯДЧИК :ТОО «Ассени»

А К Т № 3

Выполненные работы за ноябрь-декабрь 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1	Е0158-27-2	-Смена с люлек воронок водосточных труб	10	124,17	0,31	1242	3	776	0,45	5
				72,45	-	725	-	107,1	-	-
2	СПРАЙС-ЛИСТ-водосборная воронка ф300/100	1шт	10	2469,22	-	24692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0158-4-2	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб с земли и подмостей	120	17,13	0,64	2056	77	2133	0,11	13
		шт		16,49	0,11	1979	13	107,1	-	-
4	Е0158-19-2	-Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек толщ.0,5мм	120	87,1	0,69	10452	83	10063	0,44	53
		м			78,19	0,11	9383	13	107,1	-
5	СПРАЙС-ЛИСТ-водосточные трубы 2,39.1,02:1,1200 мм 1 2000 мм	м	60	1428,95	-	85737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	СПРАЙС-ЛИСТ-колено водосточной трубы	шт	30	636,36	-	19091	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
7	СПРАЙС-ЛИСТ	-держатель трубы (НА КИРПИЧ)	шт 120	396,29	-	47555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц мс-1	шт 0,08984	15836,43	6844,83	1423	615	563	33,24	3
				5796	1941,09	521	174	81	6,83	1
9	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т 2,4	29,61	0,03	71	-	13	0,03	-
				6,68	-	16	-	81	-	-
10	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	м2 4,8	20,99	0,03	101	-	19	0,02	-
				4,78	-	23	-	81	-	-
		Дополнительные работы	м2							
11	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта (доп. материалы на сплошную обрешетку) V= (0,0525-0,00525).242,73=11,469м3	м3 11,469	13800	-	158272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0110-14-1	-Установка стропил (кобылки)	м3 0,85	21898,02	417,85	18613	355	3731	25,42	22
				3907,13	157,5	3321	134	108	0,73	1
13	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	м 2,2	1987,91	3,11	3273	7	29	0,07	-
				11,13	1,15	24	3	107,1	0,01	-
14	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2 0,6	29,61	0,03	15	-	3	0,03	-
				6,68	-	3	-	81	-	-
15	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2 1	20,99	0,03	21	-	4	0,02	-
				4,78	-	5	-	81	-	-
16	Е0108-12-2	-Устройство скрутки для существующих стропил	м2 0,098	40267,95	1058,2	3946	104	758	37,61	4
				6882,75	396,56	675	39	106,2	1,94	-
		Канализационные стояки	т							
17	Е0165-2-2	-Разборка чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	36	145,63	3,27	5243	118	5926	0,85	31
				142,36	0,52	5125	19	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0116-13-2	-Наращивание канализационных стоякоВ из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м	39	165,79 117,74	1,79 0,67	6466 4592	70 26	5320 115,2	0,64 -	25 -
19	ССчет фактура	-Стоимость трубы полиэтиленовой канализационной д.110мм м	39	870 -	- -	33930 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0126-30-1	-Утепление трубы изовером 50мм м3	0,855	8256,76 4101,19	472,78 177,19	7060 3507	404 151	3292 90	23,05 0,86	20 1
21	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	0,8721	14600 -	- -	12733 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0126-17-8	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	39	353,23 307,91	30,53 11,54	13776 12009	1190 450	11213 90	1,69 0,06	66 2
23	CDEMI TRADE	-ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ М2	4,129	683,99 -	- -	2824 -	- -	- -	- -	- -
24	С11011-864 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,095	67180 -	- -	6382 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0158-18-8	-Устройство примыкания к канализационным стоякам т	22,8	29,03 20,05	0,62 0,09	662 457	14 2	492 107,1	0,15 -	3 -
26	CDEMI TRADE	-ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ М2	7,0452	683,99 -	- -	4819 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			470453	3040			245
			Тенге			42363	1025			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			432630	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			26924	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32931	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			371343	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4879	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27909	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			493064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37809	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1423	-	-		-
		Материалы -	Тенге			287	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	695	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			563	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	84	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	780	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11709	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1805	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9762	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1687	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1377	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11449	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			24692	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1482	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			26174	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			545674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		272
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50038	-		-
		Итого по акту прямые затраты в ценах 2001г.	Тенге			545674				
		Итого по акту в текущих ценах	Тенге			1384626				
		НДС	Тенге			166155				
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**			**1550781**				

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ТЕХНАДЗОР :