Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Декабрь месяц 2011г.
по договору №_____от "__"_____ 2011 г.

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел стриотельства"

Подрядчик: ТОО "Максат LTD"

Наименование строительства: " Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"

тыс.тенге

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР	Выполнено с начала строительства всего/ СМР		Выполнено с начала за отчетный год всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах 2011г.	в базисных ценах 2001г.	в рыночных ценах 2011г.	в рыночных ценах 2011г.	в базисных ценах 2001г.	в рыночных ценах 2011г.	в базисных ценах 2001г.	в рыночных ценах 2011г.	в базисных ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Строительство дороги ул.Токтарова, ул.№3,№4 мкр.Мольтек	25 787,400	11 604,330	25 787,400	25 787,400	11 604,330	25 787,400	11 604,330	12 211,183	7 267,611
Итого	25 787,400	11 604,330	25 787,400	25 787,400	11 604,330	25 787,400	11 604,330	12 211,183	7 267,611

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ"Кармакшинский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО СК "Максат LTD"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство дороги ул.Токтарова, ул.№3,№4 мкр. Молтек пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

АКТ

выполненных работ за _____ месяц 2011 год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул.№4 мкр.Молтек								
		тип 1								
1	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см/20см/**	11166,45	509,43	19,35	5688556	216018	221594	0,04	465
		м2		8,33	6,59	93050	73562	133	0,02	204
		тип 2								
2	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см/20см/**	186	509,43	19,35	94755	3598	3691	0,04	8
		м2		8,33	6,59	1550	1225	133	0,02	3
3	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	186	591,95	36,73	110102	6831	5302	0,03	6
		м2		6,50	14,93	1209	2777	133	0,04	8
4	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,13	40139,87	381,87	5218	50	32	0,58	--
		т		--	183,22	--	24	133	0,58	--
5	Е0127-52-1	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ**	186	403,68	6,38	75084	1187	2788	0,05	8
		м2		9,13	2,14	1697	399	133	0,01	1
6	Е0127-52-4	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать**	744	64,85	0,03	48249	20	259	--	1
		м2		0,25	0,01	184	11	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-46-7	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	186	109,51	6,91	20369	1285	1232	0,01	3
		м2		3,04	1,94	566	360	133	0,01	1
		Искусственные сооружения.Устройство металлической трубы								
8	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,2	284,61	--	1480	--	1672	1,54	8
		м3		284,61	--	1480	--	113	--	--
9	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	4	2509,87	112,37	10039	449	994	0,85	3
		м3		160,88	49,73	644	199	118	0,18	1
10	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,0455	374401,18	132027,43	17035	6007	16727	857,00	39
		км		210600,00	72189,00	9582	3285	130	271,21	12
11	Е0130-13-1	Устройство портала из монолитного железобетона В15	1,36	11976,63	1020,09	16288	1387	2301	4,88	7
		м3		1193,40	358,61	1623	488	109	1,10	1
		Обустройство улицы								
12	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	24	908,20	154,65	21797	3712	22178	3,20	77
		шт		658,13	36,68	15795	880	133	0,11	3
13	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	16	193,38	--	3094	--	3293	0,69	11
		шт		154,74	--	2476	--	133	--	--
14	СЦеназавода	Стоимость щитков знака В600	38	2973,00	--	112974	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СЦеназавода	Стоимость щитков знака А700	2	1838,00	--	3676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СЦеназавода	Стоимость металлических стоек СКМ1.35	8	1941,00	--	15528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СЦеназавода	Стоимость металлических стоек СКМ2.35	16	2629,00	--	42064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**6286309**	**240544**			**636**
			Тенге			**129856**	**83210**			**234**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6286309				
	Материалы -		Тенге			19650				
	Всего заработная плата -		Тенге				213066,00			
	Местные материалы -		Тенге			5722017				
		Накладные расходы -	Тенге			282063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42309,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			394102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6962474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1011
		Сметная заработная плата -	Тенге				255375,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6962474				

Временные здания и сооружения 1,5%	104437
Итого	7066911
затарты на зимнее удорожание 1,44%	101764
Выслуга лет 1%	70669
Дополнистльные отпуска 0,4%	28268
Итого стоимость в базовых ценах 2001г.	7267611
Итого стоимость в текущих ценах 2011года Имрп=1,95097	14178892
Налоги,сборы и оязательные платежи 2%	283578
Итого	14462470
Итого с понижающим коэфф.к=0,75387138	10902842
НДС 12%	1308341
Всего по акту выполненных работ	12211183

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

«СК Максат LTD» Товарищество с ограниченной ответственностью