Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Талгар Талгарского района Алматинской области
ЗАКАЗЧИК:- 487 - Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района
ПОДРЯДЧИК:- ТОО «Техно Снаб 2002»
Адрес: Алматинская обл., Жамбылский р-н, с. Узынагаш, ул. Карасай батыра д. 231
РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569
БИК KC JB KZ KX
БИН 020740004090
в АО "Банк ЦентрКредит"

Полная сметная стоимость 615 658 075
Стоимость выполненных работ включая работы по настоящему акту с начала года: 305 453 472

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ
за ноябрь м-ц 2014 года

	код заказчика	код подрядчика	договор		доп соглашение		источник финансирования		организац.- правовая форма	
			номер	дата	номер	дата				
			дог.№28	29.04.2013г.	№1	12.12.2013 г.				
					№2	21.04.2014 г.				

Наименование и виды выполняемых работ	Стоимость работ за 2014 год (тенге)	аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за		Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)
		Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Выполнено (тенге)	К оплате (тенге)	
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Талгар Талгарского района Алматинской области" 2 очередь	368 935 075	18 446 753,75	14 784 263	**3 662 491**	182 766 222	309 115 963	122 687 250,00	116 845 000	305 453 472
ИТОГО	**368 935 075**	**18 446 754**	**14 784 263**	**3 662 491**	**182 766 222**	**309 115 963**	**122 687 250,0**	**116 845 000**	**305 453 472**

Заказчик
Начальник отдела
ЖКХ и жилищной инспекций Талгарского района
Усманбаев Е.А.

Технадзор:
ТОО "ЕсікСаулет"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Д.Ж. Жарасбаев

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

Подрядчик ТОО "ТехноСнаб 2002"
Субподрядчик
Доп.соглашение №2 от 21.04.2014 г. к Договору 28 от 29 апреля 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: 02 РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в г.Талгар Алматинской области"

Наименование обьекта:

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:2-1 Площадка водоподготовки №3								
		Смета: 2-1-9 Устройство бактерицидной установки в существующем здании Хлораторной								
1.	Е0146-41-1	Разборка бетонного покрытия полов	м3	1,25	2399,04	1107,54	2999	1384	7,70	10
					1291,50	418,50	1614	523	2,04	3
2.	Е0151-3-2	Разборка песчаного основания под полами	м3	0,63	900,30	0,02	567	--	6,19	4
					886,50	--	558	--	--	--
3.	Е01031-А2 6-1	Погрузка разобранного бетона с песком при автомобильных перевозках	т	3,94	27,10	27,10	107	107	--	--
					--	18,97	--	75	0,40	2
4.	Е010333-А 10-1	Перевозка мусора строительного от разборки автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км	т	3,94	76,60	76,60	302	302	--	--
					--	15,32	--	60	0,32	1
5.	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях для прокладки трубопровода с устройством крепления и обратной засыпкой	м3	30,00	855,87	0,05	25676	1	5,13	154
					785,25	0,02	23558	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0157-14-1	Устройство подстилающего слоя песчанного	1м2	0,63	88,15	1,37	56	1	0,22	0
					32,94	0,29	21	--	0,00	0
7.	Е0157-22-1	Устройство бетонных покрытий площадью до 20 м2	1м2	12,50	296,01	35,06	3700	438	0,67	8
					94,23	5,51	1178	69	0,03	0
8.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	1,00	691,17	483,04	691	483	1,37	1
					208,13	185,04	208	185	1,02	1
9.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	1,00	182,85	2,32	183	2	1,09	1
					163,35	0,36	163	--	0,00	0
10.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	0,16	6760,00	--	1103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-11-6	Установка сальников	1т	0,05	121637,97	11119,34	6179	565	42,50	2
					7560,00	4200,75	384	213	20,52	1
12.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	2,00	2017,57	1,57	4035	3	2,36	5
					393,75	--	788	--	--	--
13.	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник	1,00	3549,82	1,57	3550	2	3,01	3
					526,50	--	526	--	--	--
16.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2,00	585,99	36,99	1172	74	1,93	4
					317,25	13,50	634	27	0,07	0
17.	С130902-5-5	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	11500,00	--	23000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,15	121294,13	49389,75	17891	7285	312,70	46
					62775,00	18657,00	9259	2752	91,12	13
19.	С130810-8-7	Отводы /ГОСТ 17375-83/Dy 250 на Ру 10 МПа, 273х7 мм	шт	2,00	2270,00	--	4540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130810-8-5	Отводы /ГОСТ 17375-83/ Dy 200 на Ру 10 МПа , 219х5 мм	шт	6,00	1610,00	--	9660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С130810-8 3	Отводы /ГОСТ 17375-83/ R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали , 159х4,5 мм	шт	2,00	711,00 ---	-- --	1422 ---	-- --	-- ---	-- --
22.	С130810-1 25	Переходы /ГОСТ 17378-83/ из стали на Ру < или равно 16 МПа, 273х7-159х4,5 мм	шт	1,00	939,00 ---	-- --	939 ---	-- --	-- ---	-- --
23.	С130810-1 22	Переходы /ГОСТ 17378-83/ из стали на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт	1,00	692,00 ---	-- --	692 ---	-- --	-- ---	-- --
24.	С130809-1 4	Фланцы плоские приварные из стали Ру 1,0 МПа , Dy 150 мм	шт	6,00	757,00 ---	-- --	4542 ---	-- --	-- ---	-- --
25.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,27	121294,13 --- 62775,00	49389,75 --- 18657,00	33112 --- 17137	13483 --- 5093	312,70 --- 91,12	85 --- 25
26.	С130806-1 06	Патрубок из труб электросварных , Д-273х6 мм	м	2,25	2840,00 ---	-- --	6390 ---	-- --	-- ---	-- --
27.	С130806-1 01	Патрубок из труб электросварных, Д-219х6 мм	м	5,60	2250,00 ---	-- --	12600 ---	-- --	-- ---	-- --
28.	С130806-9 1	Патрубок из труб электросварных, Д-159х5 мм	м	0,40	1320,00 ---	-- --	528 ---	-- --	-- ---	-- --
29.	Е0122-20- 7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,00	554510,04 --- 56070,00	94029,64 --- 35520,75	1386 --- 140	235 --- 89	323,10 --- 173,48	1 --- 0
30.	Е0122-20- 6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00	453445,54 --- 48442,50	80944,76 --- 30577,50	1587 --- 170	283 --- 107	278,50 --- 149,34	1 --- 1
31.	Е0115-179 -6	Окраска стальной фасонины кузбасским лаком за 2 раза	м2	10,30	90,81 --- 82,80	-- -- --	935 --- 853	-- -- --	0,52 --- --	5 --- --
32.	Е0116-29- 4	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	2,50	14,04 --- 10,69	-- -- --	35 --- 27	-- -- --	0,05 --- --	0 --- --
33.	Е0116-29-	Гидравлическое испытание	м	6,00	11,76	--	71	--	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		трубопроводов			10,69	--	64	--	--	--
ИТОГО:							169650	24648		331
Смета: 2-1-10 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ							57282	9194		47

Раздел: Монтажные работы и оборудование

2.	ТПрайс	Датчик-реле уровня РОС 301-2-Г с 6-ю гибкими электродами	шт	1,00	12644,52	--	12645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ТПрайс	Стоимость ящика, размером 800x600x200 1P65	шт	1,00	9324,20	--	9324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс	Навесы для ящика	шт	2,00	36,43	--	73	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ТПрайс	Автомат вводной 3P-40A /FEdErAl/	шт	1,00	227,42	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях 3P-32A /FEdErAl/	шт	4,00	227,42	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях 3P-16A /FEdErAl/	шт	2,00	227,42	--	455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях 3P-10A /FEdErAl/	шт	3,00	227,42	--	682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях 3P-6A /FEdErAl/	шт	3,00	227,42	--	682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях 1P-16A /FEdErAl/	шт	3,00	68,23	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	ТПрайс	Контактор реверсивный 9A, тип AL LC2 D09	шт	3,00	386,61	--	1160	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
23.	ТПрайс	Контактор магнитный 9А,тип AL LC1 DN12	шт	?2,00	359,32	--	719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	ТПрайс	Блок-контактор магнитный,тип AL LA1 DN22	шт	?3,00	113,71	--	341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТПрайс	Блок-контактор магнитный ,тип AL LA1 DN02	шт	?2,00	90,97	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТПрайс	Реле тепловое ,тип AL LR D09314	шт	?2,00	436,65	--	873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	ТПрайс	Реле промежуточные,РП21 /на 20.06.11г. 1тенге 5,18руб/	шт	?1,00	302,28	--	302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТПрайс	Переключатель, тип XB2-BD33/3пакета	шт	?6,00	125,08	--	750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТПрайс	Переключатель, тип XB2-BD25/3пакета	шт	?1,00	118,26	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	ТПрайс	Кнопка управления,тип MT 28003 22мм красная	шт	?5,00	118,26	--	591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	ТПрайс	Кнопка управления,тип MT 28003 22мм зеленая	шт	?8,00	118,26	--	946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТПрайс	Арматура сигнальная,тип CL 5235W с белым колпачком	шт	?1,00	277,45	--	277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТПрайс	Арматура сигнальная,тип CL 5232W с зеленым колпачком	шт	?6,00	327,48	--	1965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТПрайс	Арматура сигнальная,тип CL 5231R с красным колпачком	шт	?3,00	277,45	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	ТПрайс	Электрозвонок ED 1	шт	?1,00	1637,42	--	1637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	СПрайс	Зажим, тип JXB 2.5/35	шт	40,00	16,19	--	648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс	Зажим, тип JXB 35/35	шт	4,00	58,70	--	235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс	Шины 3L,PE,N	шт	3,00	178,11	--	534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс	Крепление шин 3L,PE,N	шт	6,00	40,48	--	243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы и оборудование								37558
		Раздел: Материалы, не учтенные ценником								
49.	С151601-5 86	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,01	83600,00	--	853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,01	52100,00	--	531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151603-2 3	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	1000м	0,00	83100,00	--	254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151603-2 1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,01	74900,00	--	764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151803-4 5	Коробка клеммная для соединения, тип У614АУ2	шт	1,00	1660,00	--	1660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С130806-5 5	Трубы электросварные, 20х1,5 мм	м	5,15	47,00	--	242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Материалы, не учтенные ценником								4304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						41860	--		--
							--	--		--
	Смета: 2-1-8в	Внутреннее электроосвещение,э/отопление и электрооборудование ФП1 /ФП2-аналогично/								
		Раздел: Монтажные работы и оборудование								
		Раздел: Материалы ,не учтенные ценником								
		Раздел: Монтажные работы и оборудование								
20.	ТПрайслист	Датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В2	шт	1,00	3139,75	--	3140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	ТПрайслист	Датчик-реле ДД-0,25/стоимость завода изгот. без НДС/	шт	1,00	9403,09	--	9403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТПрайслист"Казтрансформатор"стр.3/10 г.стр.21	Электропечь ПЭТ-4	шт	2,00	5183,80	--	10368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы и оборудование								22910
		Раздел: Материалы ,не учтенные ценником								
29.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,01	52100,00	--	531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151601-342	Кабели силовые, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,03	60500,00	--	1851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00	--	797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151801-1	Выключатель однополюсный для	шт	3,06	215,00	--	658	--	--	--

Несоот.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220			--	--	--	--	--	--
34.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,00	18000,00	--	36	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	Светильники тип AL1101 100W	шт	3,03	546,49	--	1656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	3,06	39,00	--	119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Материалы ,не учтенные ценником								10369

ИТОГО: 33279 -- --

Смета: 2-1-12 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	44,40	218,93	--	9720	--	1,54	68
					218,93	--	9720	--	--	--
2.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,60	218,93	--	131	--	1,54	1
					218,93	--	131	--	--	--
3.	Е0106-1-2	Замоноличивание опор	м3	0,60	8627,54	98,32	5177	59	4,41	3
					695,25	37,15	417	22	0,18	0
7.	С130802-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/,	шт	3,00	67,00	--	201	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dy труб 100 мм, Dн 160 мм			--	--	--	--	--	--
21.	С151601-6 31	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,09	235200,00	--	21591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151601-6 22	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,16	190400,00	--	30102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151601-6 21	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В , марка ВБбШв, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,16	156500,00	--	24743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151601-6 06	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,16	169900,00	--	26861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	52100,00	--	1594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151603-2 04	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией , марка КВВБбШв, число жил и сечение 7х1,5 мм2	1000м	0,16	211200,00	--	33391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151603-1 93	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией , марка КВВБбШв, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,45	157400,00	--	71444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151607-1 36	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	1000м	0,02	9960,00	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12021-24 5	Стоимость опор из круглых труб массой до 1т	т	0,74	172800,00	--	127837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151703-5	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	шт	3,00	6550,00	--	19650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	Лампы натриевая, тип ДНАТ 250Вт	шт	3,00	364,32	--	1093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С151803-5 3	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	3,00	244,00 ---	-- ---	732 ---	-- ---	-- ---	-- ---
33.	С151803-4 5	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	2,00	1660,00 ---	-- ---	3320 ---	-- ---	-- ---	-- ---
34.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,47	9720,00 ---	-- ---	14327 ---	-- ---	-- ---	-- ---
35.	С143008-9 2	Песок природный	м3	14,90	757,00 ---	-- ---	11279 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		ИТОГО:					403398 ---	59 ---		72 ---
		Смета: 2-1-2 Ремонт КПП					10268	22		--
1.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	38,00	48,37 ---	4,36 ---	1838 ---	166 ---	0,29 ---	11 ---
					44,01	0,68	1672	26	0,01	0
2.	Е0158-23- 1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 32 мм	м2	38,00	152,71 ---	2,18 ---	5803 ---	83 ---	0,46 ---	17 ---
					68,18	0,36	2591	14	0,00	0
3.	Е0158-6-3	Частичная замена и усиление стропильной системы из брусьев	м	36,00	811,99 ---	7,94 ---	29231 ---	286 ---	1,50 ---	54 ---
					235,62	1,31	8482	47	0,02	1
4.	Е0158-15- 1	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного	м2	38,00	441,34 ---	4,09 ---	16771 ---	155 ---	0,42 ---	16 ---
					67,01	0,63	2546	24	0,01	0
5.	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	8,00	821,04 ---	10,84 ---	6568 ---	87 ---	0,78 ---	6 ---
					120,32	4,07	963	33	0,02	0
6.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	32,00	622,52 ---	4,64 ---	19921 ---	148 ---	0,36 ---	12 ---
					58,05	1,76	1858	56	0,01	0
9.	Е0157-4-1	Переборка полов с добавлением	1м2	13,00	105,65	--	1373	--	0,44	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	нового материала до 50%								
					65,70	--	854	--	--	--
10.	Е0157-6-4	Острожка электрорубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	1м2	13,00	55,42	--	720	--	0,35	5
					55,42	--	720	--	--	--
11.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	13,00	935,06	6,13	12156	80	0,44	6
					67,28	2,31	875	30	0,01	0
12.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	20,00	123,90	0,33	2478	7	0,14	3
					21,89	0,05	438	1	0,00	0
13.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	215,57	21,24	862	85	1,29	5
					194,33	3,31	777	13	0,03	0
14.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	4,14	74,90	6,81	310	28	0,46	2
					68,09	1,08	282	4	0,01	0
15.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	1,38	146,99	6,63	203	9	0,95	1
					140,36	1,04	194	1	0,01	0
16.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2,00	320,85	30,15	642	60	1,96	4
					290,70	2,90	581	6	0,19	0
17.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	4,14	59,88	6,55	248	27	0,36	2
					53,33	1,04	221	4	0,01	0
18.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	4,14	510,22	23,76	2112	98	1,50	6
					250,39	7,73	1037	32	0,04	0
19.	С12061-18-3	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	4,14	21500,00	--	89010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0156-10-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах на кронштейнах	м	4,60	59,75	0,30	275	1	0,23	1
					36,54	0,05	168	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С12069-7	Доски подоконные, марка с ПД19-30 по ПД28-30, толщина 42 мм, ширина 300 мм	м	4,69	1030,00	--	4833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	4,14	446,86	128,16	1850	531	1,03	4
					174,40	44,59	722	185	0,17	1
23.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	4,14	5610,00	--	23225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,07	112,90	0,11	234	--	0,41	1
					64,95	0,06	134	--	0,00	0
26.	Е0109-61-5	Демонтаж металлической печи	т	0,06	10604,61	3996,27	583	220	29,94	2
					5508,00	594,25	303	33	2,84	0
27.	Е0160-2-1	Разборка кирпичной кладки в отводящем канале, один канал	м	3,00	276,81	29,31	830	88	1,64	5
					247,50	4,64	742	14	0,04	0
28.	Е0160-21-1	Кирпичная кладка в отводящем канале, один канал	м3	0,80	9321,26	365,54	7457	292	24,13	19
					3660,75	63,00	2929	50	0,37	0
29.	Е0109-61-5	Монтаж металлической печи	т	0,07	19893,88	7136,20	1293	464	57,38	4
					10557,00	1061,16	686	69	5,08	0
30.	С12021-25 0	Стоимость металлический печи	т	0,07	154200,00	--	10023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0113-26-21	Окраска металлической печи серебристой краской БТ-177	м2	2,10	25,05	0,03	53	--	0,02	0
					3,60	--	8	--	--	--
32.	Е0161-2-1 1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	52,00	405,74	33,79	21098	1757	1,47	76
					242,84	5,62	12628	292	0,03	2
33.	Е0161-4-1 1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону	м2	14,70	463,62	34,56	6815	508	1,75	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм			293,49	5,74	4314	84	0,03	0
34.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	4,20	611,88	7,91	2570	33	2,06	9
					359,66	2,99	1511	13	0,01	0
35.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	56,20	257,26	1,49	14458	84	0,16	9
					25,62	0,56	1440	32	0,00	0
36.	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	14,70	260,74	2,06	3833	30	0,18	3
					28,21	0,79	415	12	0,00	0
37.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	58,00	234,66	2,45	13610	142	0,70	41
					125,23	0,56	7264	33	0,03	2
38.	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	21,00	104,66	0,75	2198	16	0,37	8
					65,99	0,29	1386	6	0,00	0
39.	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	м2	58,00	46,56	0,05	2701	3	0,18	11
					28,24	0,02	1638	1	0,00	0
40.	Е0115-163-1	Окраска деревянных конструкций пристройки и навеса масляной краской	м2	39,00	116,06	1,49	4526	58	0,29	11
					47,36	0,56	1847	22	0,00	0
41.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	3,00	9,32	0,23	28	1	0,06	0
					9,09	0,05	27	--	0,00	0
42.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	6,00	8,42	--	51	--	0,06	0
					8,42	--	51	--	--	--
43.	Е0169-4-1	Пробивка борозд для установки труб для электропроводки в кирпичных стенах	м	48,00	819,55	546,58	39338	26236	1,84	89
					272,97	206,12	13103	9894	1,13	54
44.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы полиэтиленовые в бороздах под заливку диаметром 20 мм	м	48,00	32,10	0,26	1541	12	0,20	9
					31,84	0,07	1528	3	0,00	0
45.	С130804-2	Трубы из полиэтилена низкого	10м	4,85	664,00	--	3219	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	давления, Dн 20 мм			--	--	--	--	--	--
46.	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	м	55,00	9,47	--	521	--	0,06	3
					9,47	--	521	--	--	--
47.	С151607-9	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,06	4150,00	--	235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0169-9-4	Заделка борозд в стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	48,00	53,93	0,77	2588	37	0,24	11
					46,67	0,11	2240	5	0,00	0
49.	Е0169-9-6	добавлять на каждые следующие 10 мм глубины	м	48,00	12,02	0,40	577	19	0,04	2
					8,39	0,07	403	3	0,00	0
50.	Ц0108-545-5	Установка распределительных коробок	шт	4,00	688,60	22,60	2754	90	2,00	8
					347,00	2,30	1388	9	0,01	0
51.	С151803-5-8	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 20, 32 мм, габаритные размеры 170х170х64 мм, тип У274-УХЛЗ	шт	4,00	359,00	--	1436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0167-15-1	Монтаж светильника подвесного	шт	3,00	51,77	0,02	155	--	0,33	1
					51,75	--	155	--	--	--
53.	С151701-1-6	Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02	шт	3,00	358,00	--	1074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С151706-2-1	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	шт	3,00	58,00	--	174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	6,00	37,55	--	225	--	0,24	1
					37,55	--	225	--	--	--
56.	С151801-1-52	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	3,00	116,00	--	348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	3,00	156,00 ---	-- ---	468 ---	-- ---	-- ---	-- ---
58.	Е0169-18- 1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	13,00	6,08 6,08	-- --	79 79	-- --	0,05 --	1 --
59.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	6,07	27,10 --	27,10 18,97	165 --	165 115	-- 0,40	-- 2
60.	Е01031-А1 8-1,2	Погрузка, разгрузка демонтированной металлической печки при автомобильных перевозках	т	0,06	481,40 --	481,40 336,98	26 --	26 19	-- 3,63	-- 0
61.	Е010333-А 5-1	Перевозка мусора и демонтированной печки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	6,13	45,00 --	45,00 9,00	276 --	276 55	-- 0,19	-- 1
		ИТОГО:					371909	32410		510
		Смета: 2-1-1 Ремонт Хлораторной					81946	11240		67
1.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	135,00	48,37 44,01	4,36 0,68	6530 5941	589 92	0,29 0,01	39 1
2.	Е0158-23- 1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 32 мм	м2	135,00	152,71 68,18	2,18 0,36	20616 9204	294 49	0,46 0,00	62 1
3.	Е0158-6-3	Частичная замена и усиление стропильной системы из брусьев	м	25,00	811,99 235,62	7,94 1,31	20300 5890	198 33	1,50 0,02	38 0
4.	Е0158-15- 1	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного	м2	135,00	441,34 67,01	4,09 0,63	59581 9046	552 85	0,42 0,01	57 1
5.	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	9,00	821,04 120,32	10,84 4,07	7389 1083	98 37	0,78 0,02	7 0
8.	Е0157-4-1	Переборка полов с добавлением	1м2	15,00	105,65	--	1585	--	0,44	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	нового материала до 50%			65,70	--	986	--	--	--
9.	Е0157-6-4	Острожка электрорубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	1м2	15,00	55,42	--	831	--	0,35	5
					55,42	--	831	--	--	--
10.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	15,00	935,06	6,13	14026	92	0,44	7
					67,28	2,31	1009	35	0,01	0
11.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	23,00	123,90	0,33	2850	8	0,14	3
					21,89	0,05	503	1	0,00	0
12.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2,00	215,57	21,24	431	42	1,29	3
					194,33	3,31	389	7	0,03	0
13.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	2,58	74,90	6,81	193	18	0,46	1
					68,09	1,08	176	3	0,01	0
14.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	1,05	146,99	6,63	154	7	0,95	1
					140,36	1,04	147	1	0,01	0
15.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	6,00	320,85	30,15	1925	181	1,96	12
					290,70	2,90	1744	17	0,19	1
16.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	11,61	59,88	6,55	695	76	0,36	4
					53,33	1,04	619	12	0,01	0
17.	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	м2	0,90	1075,24	62,79	968	57	1,32	1
					202,73	22,52	182	20	0,10	0
18.	С12061-50	Блоки оконные одностворные окрашенные со спаренными створками 0,6х1,5	м2	0,90	4530,00	--	4077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0110-18-1	Установка приборов фрамужных	шт	1,00	154,50	0,37	154	--	0,75	1
					154,13	0,14	154	--	0,00	0
20.	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м	комплект	1,00	360,00	--	360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,68	510,22	23,76	857	40	1,50	3
					250,39	7,73	421	13	0,04	0
22.	С12061-18-3	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	1,68	21500,00	--	36120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0156-10-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах на кронштейнах	м	3,50	59,75	0,30	209	1	0,23	1
					36,54	0,05	128	--	0,00	0
24.	С12069-7	Доски подоконные, марка с ПД19-30 по ПД28-30, толщина 42 мм, ширина 300 мм	м	3,57	1030,00	--	3677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	11,61	446,86	128,16	5188	1488	1,03	12
					174,40	44,59	2025	518	0,17	2
26.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	6,21	5610,00	--	34838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,40	4010,00	--	21654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	3,00	1960,00	--	5880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1380,00	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	6,21	112,90	0,11	701	1	0,41	3
					64,95	0,06	403	--	0,00	0
31.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов отопления	м	29,00	67,96	0,50	1971	14	0,44	13
					67,46	0,09	1956	3	0,00	0
32.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	4,00	313,24	31,90	1253	128	1,91	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					281,34	5,04	1125	20	0,04	0
33.	Е0165-20-1	Демонтаж расширительных баков вместимостью до 0,4 м3	прибор	1,00	322,98	10,00	323	10	2,00	2
					312,98	1,58	313	2	0,01	0
34.	Е0118-2-1	Демонтаж металлического котла	1котел	1,00	3870,96	684,96	3871	685	18,40	18
					3186,00	256,50	3186	257	1,25	1
35.	Е0160-2-1	Разборка кирпичной кладки в отводящих каналах, один канал	м	2,00	276,81	29,31	554	59	1,64	3
					247,50	4,64	495	9	0,04	0
36.	Е0160-2-2	добавлять на каждый следующий канал	м	4,00	156,62	13,36	626	53	0,94	4
					143,26	2,12	573	8	0,02	0
37.	Е0160-21-1	Кирпичная кладка в отводящем канале, один канал	м3	1,17	9321,26	365,54	10875	426	24,13	28
					3660,75	63,00	4271	74	0,37	0
38.	Е0160-21-2	добавлять на каждый следующий канал	м3	2,33	6231,66	272,17	14541	635	13,42	31
					1966,50	47,25	4588	110	0,26	1
39.	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1котел	1,00	5431,48	347,53	5431	348	22,76	23
					4264,20	129,78	4264	130	0,64	1
40.	75-1-68	Котел отопительный чугунный водогрейный марки КЧМ-5-К на твердом топливе, тип ТУ 21-469-029-95, теплопроизводительность 21 кВт, количество секций 3 шт, 715x500x1150 мм	шт	1,00	43500,00	--	43500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	5,25	4331,44	35,77	22740	188	0,70	4
					111,70	13,40	586	70	0,07	0
42.	Е0118-10-1	Установка расширительного бака вместимостью 0,01 м3	1бак	1,00	4578,67	70,66	4579	71	3,74	4
					639,63	25,49	640	25	0,13	0
43.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	29,00	266,16	4,08	7719	118	0,31	9
					53,77	1,53	1559	45	0,01	0
44.	Е0116-29-	Гидравлическое испытание	м	29,00	11,31	--	328	--	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			11,01	--	319	--	--	--
45.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,37	159,68	0,07	1336	1	0,65	5
					108,00	0,02	904	--	0,00	0
46.	Е0161-2-1-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	414,00	405,74	33,79	167976	13989	1,47	608
					242,84	5,62	100536	2327	0,03	13
47.	Е0161-4-1-1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	80,00	463,62	34,56	37089	2765	1,75	140
					293,49	5,74	23479	459	0,03	3
48.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	8,90	611,88	7,91	5446	70	2,06	18
					359,66	2,99	3201	27	0,01	0
49.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая за 2 раза	м2	1005,80	47,28	0,05	47553	50	0,29	288
					44,10	0,02	44356	20	0,00	0
50.	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	252,00	429,73	15,70	108292	3956	1,71	431
					284,92	2,43	71800	612	0,01	3
51.	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	44,50	104,66	0,75	4657	33	0,37	16
					65,99	0,29	2936	13	0,00	0
52.	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов за 2 раза	м2	504,00	74,80	0,05	37700	25	0,37	186
					56,48	0,02	28466	10	0,00	0
53.	Е0115-163-1	Окраска деревянных конструкций фронтона масляной краской	м2	15,00	116,06	1,49	1741	22	0,29	4
					47,36	0,56	710	8	0,00	0
54.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	4,00	9,32	0,23	37	1	0,06	0
					9,09	0,05	36	--	0,00	0
55.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	9,00	8,42	--	76	--	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,42	--	76	--	--	--
56.	Е0169-4-1	Пробивка борозд для установки труб для электропроводки в кирпичных стенах	м	55,00	819,55	546,58	45075	30062	1,84	101
					272,97	206,12	15013	11337	1,13	62
57.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы полиэтиленовые в бороздах под заливку диаметром 20 мм	м	55,00	32,10	0,26	1766	14	0,20	11
					31,84	0,07	1751	4	0,00	0
58.	С130804-28	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	5,55	664,00	--	3689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	м	63,00	9,47	--	597	--	0,06	4
					9,47	--	597	--	--	--
60.	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,06	4150,00	--	269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0169-9-4	Заделка борозд в стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	55,00	53,93	0,77	2966	42	0,24	13
					46,67	0,11	2567	6	0,00	0
62.	Е0169-9-6	добавлять на каждые следующие 10 мм глубины	м	55,00	12,02	0,40	661	22	0,04	2
					8,39	0,07	461	4	0,00	0
63.	Ц0108-545-5	Установка распределительных коробок	шт	5,00	688,60	22,60	3443	113	2,00	10
					347,00	2,30	1735	12	0,01	0
64.	С151803-58	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 20, 32 мм, габаритные размеры 170х170х64 мм, тип У274-УХЛЗ	шт	5,00	359,00	--	1795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	4,00	275,20	159,00	1101	636	0,53	2
					84,40	45,70	338	183	0,27	1
66.	С151701-16	Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02	шт	4,00	358,00	--	1432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--