Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Талгар Талгарского района Алматинской области
ЗАКАЗЧИК:- 487 - Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района
ПОДРЯДЧИК:- ТОО «Техно Снаб 2002»
Адрес: Алматинская обл., Жамбылский р-н, с. Узынагаш, ул. Карасай батыра д. 231
РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569
БИК KC JB KZ KX
БИН 020740004090
в АО "Банк ЦентрКредит"

Полная сметная стоимость 615 658 075
Стоимость выполненных работ включая работы по настоящему акту с начала года: 212 250 283

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ
за август м-ц 2014 года

	код заказчика	код подрядчика	договор		доп соглашение		источник финансирования		организац.- правовая форма	
			номер	дата	номер	дата				
			дог.№28	29.04.2013г.	№1	12.12.2013 г.				
					№2	21.04.2014 г.				
Наименование и виды выполняемых работ		Стоимость работ за 2014 год (тенге)	аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за		Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Выполнено (тенге)	К оплате (тенге)	
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Талгар Талгарского района Алматинской области" 2 очередь		368 935 075	18 446 753,75	10 446 074 597150	**8 000 680**	170 226 072	220 250 963	42 024 211,00 12540150	39 923 000 11943000	212 250 283
ИТОГО		**368 935 075**	**18 446 754**	**10 446 074**	**8 000 680**	**170 226 072**	**220 250 963**	**42 024 211,0**	**39 923 000**	**212 250 283**

Заказчик:
Начальник отдела
ЖКХ и жилищной инспекций Талгарского района
Усманбаев Е.А.

Технадзор:
ТОО "ЕсікСаулет"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Д.Ж. Жарасбаев

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

Подрядчик ТОО "ТехноСнаб 2002"
Субподрядчик
Доп.соглашение №2 от 21.04.2014 г. к Договору 28 от 29 апреля 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: 02 РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в г.Талгар Алматинской области"

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Объект:2-1 Площадка водоподготовки №3

Смета: 2-1-9 Устройство бактерицидной установки в существующем здании Хлораторной

19.	С130810-87	Отводы /ГОСТ 17375-83/Dy 250 на Ру 10 МПа, 273x7 мм	шт	2,00	2270,00	--	4540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130810-85	Отводы /ГОСТ 17375-83/ Dy 200 на Ру 10 МПа , 219x5 мм	шт	6,00	1610,00	--	9660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130810-83	Отводы /ГОСТ 17375-83/ R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали , 159x4,5 мм	шт	2,00	711,00	--	1422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ из стали на Ру < или равно 16 МПа, 273x7-159x4,5 мм	шт	1,00	939,00	--	939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ из стали на Ру < или равно 16 МПа, 219x6-159x4,5 мм	шт	1,00	692,00	--	692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130809-1	Фланцы плоские приварные из стали	шт	6,00	757,00	--	4542	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	Ру 1,0 МПа , Dy 150 мм			--	--	--	--	--	--
26.	С130806-1 06	Патрубок из труб электросварных , Д-273х6 мм	м	2,25	2840,00 --	-- --	6390 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130806-1 01	Патрубок из труб электросварных, Д-219х6 мм	м	5,60	2250,00 --	-- --	12600 --	-- --	-- --	-- --
28.	С130806-9 1	Патрубок из труб электросварных, Д-159х5 мм	м	0,40	1320,00 --	-- --	528 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						41313 --	-- --		-- --

Смета: 2-1-10 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ

Раздел: Монтажные работы и оборудование

2.	ТПрайс	Датчик-реле уровня РОС 301-2-Г с 6-ю гибкими электродами	шт	1,00	12644,52 --	-- --	12645 --	-- --	-- --	-- --
9.	ТПрайс	Стоимость ящика, размером 800х600х200 IP65	шт	1,00	9324,20 --	-- --	9324 --	-- --	-- --	-- --
10.	СПрайс	Навесы для ящика	шт	2,00	36,43 --	-- --	73 --	-- --	-- --	-- --
12.	ТПрайс	Автомат вводной 3Р-40А /FEdErAl/	шт	1,00	227,42 --	-- --	227 --	-- --	-- --	-- --
14.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях 3Р-32А /FEdErAl/	шт	4,00	227,42 --	-- --	910 --	-- --	-- --	-- --
16.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях 3Р-16А /FEdErAl/	шт	2,00	227,42 --	-- --	455 --	-- --	-- --	-- --
17.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях 3Р-10А /FEdErAl/	шт	3,00	227,42	--	682	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях 3Р-6А /FEdErAl/	шт	3,00	227,42	--	682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	ТПрайс	Автомат на отходящих линиях 1Р-16А /FEdErAl/	шт	3,00	68,23	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	ТПрайс	Контактор реверсивный 9А,тип AL LC2 D09	шт	3,00	386,61	--	1160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТПрайс	Контактор магнитный 9А,тип AL LC1 DN12	шт	2,00	359,32	--	719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	ТПрайс	Блок-контактор магнитный,тип AL LA1 DN22	шт	3,00	113,71	--	341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТПрайс	Блок-контактор магнитный ,тип AL LA1 DN02	шт	2,00	90,97	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТПрайс	Реле тепловое ,тип AL LR D09314	шт	2,00	436,65	--	873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	ТПрайс	Реле промежуточные,РП21 /на 20.06.11г. 1тенге 5,18руб/	шт	1,00	302,28	--	302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТПрайс	Переключатель, тип XB2-BD33/3пакета	шт	6,00	125,08	--	750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТПрайс	Переключатель, тип XB2-BD25/3пакета	шт	1,00	118,26	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	ТПрайс	Кнопка управления,тип MT 28003 22мм красная	шт	5,00	118,26	--	591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	ТПрайс	Кнопка управления,тип MT 28003 22мм зеленая	шт	8,00	118,26	--	946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТПрайс	Арматура сигнальная,тип CL 5235W с белым колпачком	шт	1,00	277,45	--	277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	ТПрайс	Арматура сигнальная, тип CL 5232W с зеленым колпачком	шт	6,00	327,48	--	1965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТПрайс	Арматура сигнальная, тип CL 5231R с красным колпачком	шт	3,00	277,45	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	ТПрайс	Электрозвонок ED 1	шт	1,00	1637,42	--	1637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс	Зажим, тип JXB 2.5/35	шт	40,00	16,19	--	648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс	Зажим, тип JXB 35/35	шт	4,00	58,70	--	235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс	Шины 3L,PE,N	шт	3,00	178,11	--	534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс	Крепление шин 3L,PE,N	шт	6,00	40,48	--	243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы и оборудование								37558
		Раздел: Материалы, не учтенные ценником								
49.	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией, марка ВВГ, число жил и сечение 4x1,5 мм2	1000м	0,01	83600,00	--	853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x1,5 мм2	1000м	0,01	52100,00	--	531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7x1,5 мм2	1000м	0,00	83100,00	--	258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4x1,5 мм2	1000м	0,01	74900,00	--	764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151803-4	Коробка клеммная для соединения,	шт	1,00	1660,00	--	1660	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	тип У614АУ2			--	--	--	--	--	--
54.	С130806-5 5	Трубы электросварные, 20х1,5 мм	м	5,15	47,00	--	242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Материалы, не учтенные ценником								4308
		ИТОГО:					41864	--		--
							--	--		--

Смета: 2-1-8в Внутреннее электроосвещение,э/отопление и электрооборудование ФП1 /ФП2-аналогично/

Раздел: Монтажные работы и оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	ТПрайслист	Датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В2	шт	1,00	3139,75	--	3140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТПрайслист	Датчик-реле ДД-0,25/стоимость завода изгот. без НДС/	шт	1,00	9403,09	--	9403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	ТПрайслист"Казтрансформатор "стр.3/10 г.стр.21	Электропечь ПЭТ-4	шт	2,00	5183,80	--	10368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы и оборудование								22910

Раздел: Материалы ,не учтенные ценником

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,01	52100,00	--	531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151601-342	Кабели силовые, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,03	60500,00	--	1851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00 ---	-- --	797 ---	-- --	-- ---	-- --
15.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	3,06	215,00 ---	-- --	658 ---	-- --	-- ---	-- --
16.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,00	18000,00 ---	-- --	36 ---	-- --	-- ---	-- --
17.	СПрайс	Светильники тип AL1101 100W	шт	3,03	546,49 ---	-- --	1656 ---	-- --	-- ---	-- --
18.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	3,06	39,00 ---	-- --	119 ---	-- --	-- ---	-- --
		Итого по разделу: Материалы ,не учтенные ценником								10369
		ИТОГО:					33279 ---	-- --		-- ---

Смета: 2-1-12 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	44,40	218,93 ---	-- --	9720 ---	-- --	1,54 ---	68 ---
2.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,60	218,93 ---	-- --	131 ---	-- --	1,54 ---	1 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0106-1-2	Замоноличивание опор	м3	0,60	8627,54	98,32	5177	59	4,41	3
					695,25	37,15	417	22	0,18	0
7.	С130802-5 4	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	шт	3,00	67,00	--	201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	72,00	27,70	2,10	1994	151	0,10	7
					19,70	0,50	1418	36	0,00	0
13.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	953,00	26,40	3,10	25159	2954	0,11	105
					19,10	0,50	18202	476	0,00	3
14.	Ц0108-147 -10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям ,масса 1 м до 1 кг	м	130,00	34,10	2,70	4433	351	0,15	20
					25,00	0,40	3250	52	0,00	0
15.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг/в опорах/	м	30,00	27,70	2,10	831	63	0,10	3
					19,70	0,50	591	15	0,00	0
16.	Ц0108-141 -1прим	Провод, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	20,00	26,40	3,10	528	62	0,11	2
					19,10	0,50	382	10	0,00	0
20.	Ц0108-545 -5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	5,00	688,60	22,60	3443	113	2,00	10
					347,00	2,30	1735	12	0,01	0
21.	С151601-6 31	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,09	235200,00	--	21591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151601-6 22	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,16	190400,00	--	30102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151601-6 21	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В , марка ВБбШв, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,16	156500,00	--	24743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151601-6 06	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,16	169900,00	--	26861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	52100,00 ---	-- --	1594 --	-- --	-- --	-- --
26.	С151603-204	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией , марка КВВбШв, число жил и сечение 7х1,5 мм2	1000м	0,16	211200,00 ---	-- --	33391 --	-- --	-- --	-- --
27.	С151603-193	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией , марка КВВбШв, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,45	157400,00 ---	-- --	71444 --	-- --	-- --	-- --
28.	С151607-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	1000м	0,02	9960,00 ---	-- --	205 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12021-245	Стоимость опор из круглых труб массой до 1т	т	0,74	172800,00 ---	-- --	127837 --	-- --	-- --	-- --
30.	С151703-5	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	шт	3,00	6550,00 ---	-- --	19650 --	-- --	-- --	-- --
31.	СПрайс	Лампы натриевая, тип ДНАТ 250Вт	шт	3,00	364,32 ---	-- --	1093 --	-- --	-- --	-- --
32.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	3,00	244,00 ---	-- --	732 --	-- --	-- --	-- --
33.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	2,00	1660,00 ---	-- --	3320 --	-- --	-- --	-- --
34.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,47	9720,00 ---	-- --	14327 --	-- --	-- --	-- --
35.	С143008-92	Песок природный	м3	14,90	757,00 ---	-- --	11279 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					439786	3753		219
							35846	623		4

Смета: 2-1-2 Ремонт КПП

		ИТОГО:					--	--		--
							--	--		--

Смета: 2-1-1 Ремонт Хлораторной

18.	С12061-50	Блоки оконные одностворные окрашенные со спаренными створками 0,6х1,5	м2	0,90	4530,00	--	4077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-79 7	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м	комплект	1,00	360,00	--	360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12061-18 3	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	1,68	21500,00	--	36120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12069-7	Доски подоконные, марка с ПД19-30 по ПД28-30, толщина 42 мм, ширина 300 мм	м	3,57	1030,00	--	3677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	6,21	5610,00	--	34838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,40	4010,00	--	21654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	3,00	1960,00	--	5880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1380,00	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	75-1-68	Котел отопительный чугунный	шт	1,00	43500,00	--	43500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогрейный марки КЧМ-5-К на твердом топливе, тип ТУ 21-469-029-95, теплопроизводительность 21 кВт, количество секций 3 шт, 715x500x1150 мм			--	--	--	--	--	--
58.	С130804-28	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	5,55	664,00	--	3689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,06	4150,00	--	269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С151803-58	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 20, 32 мм, габаритные размеры 170x170x64 мм, тип У274-УХЛЗ	шт	5,00	359,00	--	1795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С151701-16	Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02	шт	4,00	358,00	--	1432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	шт	4,00	58,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	5,00	116,00	--	580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	4,00	215,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						163103	--		--
							--	--		--

Смета: 2-1-11 Внутриплощадочные трубопроводные сети

Раздел: Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопровод								
22.	С130806-105	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм	м	263,05	2370,00	--	623424	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопровод								623424
		Раздел: Колодцы								
38.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,29 м	м	1,20	3287,50	--	3945	--	--	--
39.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	4,05	22600,00	--	91530	--	--	--
40.	С143018-23	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	4,38	16700,00	--	73146	--	--	--
41.	С143015-33	Балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом более 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	м3	1,20	13300,00	--	15960	--	--	--
42.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	4,00	746,00	--	2984	--	--	--
48.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,29 м	м	0,30	3287,50	--	986	--	--	--
49.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,80	6870,00	--	12366	--	--	--
50.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1000 мм	м	1,80	3450,00	--	6210	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ 8020-90/								
51.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,20	22100,00 ---	-- --	26520 ---	-- --	-- --	-- --
52.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	3,00	746,00 ---	-- --	2238 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы								235885
		Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части								
		ИТОГО:					859309 ---	-- --		-- --
		Смета: 2-1-7 Строительство резервуара для воды емк. 1000м3 (1 шт)								
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции								
19.	С12041-111	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,80	77000,00 ---	-- --	61792 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-112	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,11	72000,00 ---	-- --	8006 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-113	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	71100,00 ---	-- --	9975 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-114	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,99	68800,00 ---	-- --	205788 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,48	41200,00 ---	-- --	19772 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	С130806-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	м	3,37	2260,00 ---	-- --	7605 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3 мм	м	3,46	931,00 ---	-- --	3221 ---	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 ---	-- --	278 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	5,39	16600,00 ---	-- --	89474 ---	-- --	-- --	-- --
33.	С143001-62,63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6	м3	5,39	482,00 ---	-- --	2598 ---	-- --	-- --	-- --
35.	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	м3	1,82	13000,00 ---	-- --	23660 ---	-- --	-- --	-- --
36.	С143001-63,61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W6	м3	1,82	370,00 ---	-- --	673 ---	-- --	-- --	-- --
39.	С143018-14	Панели	м3	37,92	15200,00 ---	-- --	576384 ---	-- --	-- --	-- --
40.	С143018-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,96	20900,00 ---	-- --	61864 ---	-- --	-- --	-- --
41.	С143001-45,46	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 22,5	м3	2,96	321,00 ---	-- --	950 ---	-- --	-- --	-- --
42.	С143001-62,63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6	м3	40,88	482,00 ---	-- --	19704 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С143018-2 1	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	29,99	22600,00 --	-- --	677774 --	-- --	-- --	-- --
48.	С143001-6 3,61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W6	м3	29,99	370,00 --	-- --	11096 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-12 9	Доп.закладные изделия	т	0,07	63800,00 --	-- --	4255 --	-- --	-- --	-- --
52.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 --	-- --	338 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00 --	-- --	1548 --	-- --	-- --	-- --
56.	С143018-0 026	Стоимость сборных ж/б колпаков	м3	1,30	15200,00 --	-- --	19760 --	-- --	-- --	-- --
61.	С130806-2 3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	1,95	306,00 --	-- --	597 --	-- --	-- --	-- --
62.	С130806-2 5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	м	0,75	562,00 --	-- --	422 --	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00 --	-- --	32 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,00	44300,00 --	-- --	151 --	-- --	-- --	-- --
68.	С130806-9 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	11,00	1710,00 --	-- --	18810 --	-- --	-- --	-- --
69.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 200 из	шт	2,00	1610,00 --	-- --	3220 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали марки 20, 219х6 мм			--	--	--	--	--	--
72.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00 ---	-- --	55 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции								1829804
		Раздел: Металлоконструкции								
74.	С12021-22 7	Лазы круглые для резервуаров	т	0,36	247800,00 ---	-- --	88217 --	-- --	-- --	-- --
76.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,09	151200,00 ---	-- --	14213 --	-- --	-- --	-- --
77.	С12021-22 2	Стоимость лестницы съемной	т	0,00	151200,00 ---	-- --	650 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Металлоконструкции								103080
		Раздел: Изоляционные работы								
		Раздел: Прочие работы								
		Раздел: Трубопроводы								
94.	С130806-1 09	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	м	5,00	2260,00 ---	-- --	11300 --	-- --	-- --	-- --
95.	Ц0112-2-1 2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,07	19408,00 --- 16360,00	1949,00 --- 269,99	1310 --- 1104	132 --- 18	95,00 --- 1,57	6 --- 0
98.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,60	200,00 ---	-- --	1120 --	-- --	-- --	-- --
99.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз	м2	0,06	36,09 --- 4,39	0,09 --- 0,05	2 --- --	-- --- --	0,02 --- 0,00	0 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 в 3 слоя	м2	8,37	62,78	0,06	525	1	0,02	0
					12,42	--	104	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								14257
		Раздел: Строительство резервуара для воды емк. 1000м3 (1 шт)								
101.	Е0101-25-2	Перемещение грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 90	м3	57,00	11,19	11,19	638	638	--	--
					--	3,06	--	174	0,01	1
102.	Е0101-25-10	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	57,00	7,99	7,99	455	455	--	--
					--	2,18	--	125	0,01	0
103.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4004,14	39,74	37,82	159110	151422	0,01	52
					1,87	11,00	7488	44038	0,04	151
104.	Е010333-А 15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	7007,25	108,20	108,20	758185	758185	--	--
					--	21,64	--	151637	0,45	3184
105.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	37,50	134,10	--	5029	--	0,97	36
					134,10	--	5029	--	--	--
106.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 90	м3	2321,50	6,83	6,83	15846	15846	--	--
					--	1,87	--	4333	0,01	14
107.	Е0101-28-8	при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м + перемещение 25м	м3	2321,50	16,45	16,45	38187	38187	--	--
					--	4,50	--	10443	0,00	7
108.	Е0101-134-1	Уплотнение засыпаемого грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2321,50	21,55	4,52	50019	10484	0,11	251
					17,03	--	39535	--	--	--
		Итого по разделу: Строительство резервуара для воды емк. 1000м3 (1 шт)								1027469
		Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции								
119.	С12041-11-1	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,80	77000,00	--	61792	--	--	--