Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" 12 2020 года

Заказчик ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района»,Туркестанская область, Жетисайский район, г.Жетысай, ул.М.Ауэзова,12***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от "25" 12 2020 г***Подрядчик ТОО "Электроремонт", Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович,Акмолинская область,Целиноградский район, с. Косшы, АЛИБИ ЖАНГЕЛЬДИНА, 8Б ; подрядчик в составе консорциума ТОО"Курылыс сервис-СК", Тажимуратов Ерлан Жанжигитович, Туркестанская область, г. Шымкент , ул. Конаев, 63***
Субподрядчик ТОО "Кокше-строй плюс", Ержігіт Даурен, г.Шымкент, ул. Гали Орманова 15/2

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от "25" 12 2020 г
ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы" Директор - Д.Егембердиев, инженер-эксперт: Д.Умирбеков

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от"25" 12 2020 г
ТОО «Сантех-Строй Проект» Директор – Сарсебаев Е.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство сетей электроснабже-ния и установка КТП в новостройках населенных пунктов Кетебай,Сатбаев,Каракай,Караозек с/о Каракай Мактаралского района, ЮКО»***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Туркестанская область, Жетысайский район, с/о Каракай***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановления о предоставлении соответствующего права на землю от

_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» №KZ41REA00139427от 24.07.2019г.

наименование органа выдавшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)***ТОО «Сантех-Строй Проект», №11-2017***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2019г.***;

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2020г.***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (сучетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТП-160/10/0,4 кВ	**комплект**	**9**	**9**	**9**	**9**
КТП-250/10/0,4 кВ	**комплект**	**2**	**2**	**2**	**2**
Протяжённость ВЛЗ-10 кВ	**км**	**1,887**	**1,887**	**1,887**	**1,887**
Протяжённость ВЛИ-0,4 кВ	**км**	**11,165**	**11,165**	**11,165**	**11,165**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Было произведено строительство ***«Строительство сетей электроснабже-ния и установка КТП в новостройках населенных пунктов Кетебай,Сатбаев,Каракай,Караозек с/о Каракай Мактаралского района, ЮКО»***,

Электроснабжение.

Установлены комплектные трансформаторные подстанции типа КТП-10/0,4кВ, питание которых осуществлено по ВЛЗ-10кВ. В целях безопасности установлены ограждения КТП.

Заземление комплектных трансформаторных подстанций типа КТП-10/0,4кВ выполнены в соответствии с ПУЭ РК, СНиП РК 4.04-10-2002 «Электротехнические устройства» и «Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех». Заземления КТП-10/0,4 кВ -выполнен наружный контур заземления, состоящий из вертикальных заземлителей – стальные стержни диаметром 16 мм, соединённые горизонтальным заземлителем из стальной полосы сечением 4х40 мм. Наружный контур заземления присоединен к корпусу КТП-10/0,4кВ. Наружный контур заземления КТП-10/0,4 кВ проложен в земле в траншее на глубине 0,8 м от планировочной отметки земли. Заземления концевых опор ВЛЗ-10 кВ перед КТП-10/0,4кВ и всех опор ВЛЗ10кВ выполнены по серии 3.407-150. Заземление опор ВЛИ-0,4 кВ выполнено согласно ПУЭ РК, заземлены все концевые и промежуточные опоры. Заземляющие устройства выполнены общим для КТП и разъединителей 10кВ (на концевых опорах). Электромонтажные работы выполнены в соответствии с ПУЭ РК и ПТБ.

Сети ВЛЗ-10кВ выполнены проводом СИП-3 сечением 50 мм2, подвешаны на железобетонных опорах с использованием арматуры. Все опоры ВЛЗ-10кВ заземлены. На концевых опорах перед подстанциями выполнены заземления, установлен разъединитель РЛНД и выполнена защита от перенапряжений. На отпаечных опорах установлены устройства ответвления УОП.

Сети ВЛИ-0,4кВ. Сети ВЛИ-0,4кВ выполнены проводом СИПс-4 сечением 50 и 95 мм2 и подвешаны на железобетонных опорах с использованием арматуры. Опоры ВЛИ-0,4кВ заземлены. На концевых опорах выполнены заземления.

Подключение жилых домов выполнены проводом СИПс-4 сечением 2х16 мм2 от опоры до вводного устройства жилого дома. Вводы-однофазные. Все жилые дома являются однофазными потребителями. Приборы учета электроэнергии установлены в герметичном пломбируемом шкафу, установленном снаружи на стене каждого жилого дома в зоне, доступной для снятия показаний и контроля за состоянием прибора учета, представителями контролирующих служб.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего ***133 336 680*** тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***94 832 440*** тенге, оборудование ***15 657 130*** тенге, прочие затраты ***22 847 110*** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***113 852 852,96*** тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***85 444 027*** тенге;

стоимость оборудования ***15 657 130*** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: ***«Строительство сетей электроснабже-ния и установка КТП в новостройках населенных пунктов Кетебай,Сатбаев,Каракай,Караозек с/о Каракай Мактаралского района, ЮКО»***, принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **АбишевМ.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Егембердиев Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Сарсебаев Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик **Нурмуханбетов Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

подрядчик (в составе консорциума) **Тажимуратов Е.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Субподрядчик **Ержігіт Д.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.