НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство гаража № 1 по адресу г. Уральске ЗКО район ТЭЦ-14 ФОРМА 2 «В»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство гаража № 1 по адресу г. Уральске ЗКО район ТЭЦ-14

ЗАКАЗЧИК -ТОО «ТЭУЕКЕЛ»

ПОДРЯДЧИК -ТОО «ТЭУЕКЕЛ»

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ на строительстве гаража № 1 за апрель-март 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1.				235,9	204,72	194	48293	45765	--	1820	54122
	E11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		10,72	47,53	2528	11211	--	4009	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				7,077	1988,45	--	14072	--	--	10132	26141
	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта		1988,45	--	14072	--	--	1936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				7,08	864,11	--	6118	--	--	4405	11365
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		864,11	--	6118	--	--	842	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				165,13	50,08	50,08	8270	8270	--	--	8932
	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	18,3	--	3021	--	662	
		СП - 8%									
5.				165,13	160,21	75,97	26455	12545	--	10016	39388
	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	13911	5769	--	2918	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	103208	66579	--	26373	139948
			Тенге		--	--	36629	20002	--	10367	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				103208				
Всего заработная плата			Тенге					56631			
Накладные расходы			Тенге				26373				
Сметная прибыль			Тенге				10366				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				139948				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								53
Сметная заработная плата			Тенге					56631			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				139948				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								53
Сметная заработная плата			Тенге					56631			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

6.				6,54	11611,18	1737,08	75937	11361	58895	5284	83007
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		868,7	739,54	5681	4837	--	1786	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			1,15	7,521							
	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных	м3			7818		58799			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004									
7.				32,8	32076,73	1686,75	1052117	55325	931387	59519	1126055
	E11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1994,06	388,65	65405	12748	--	14420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	33,292		27687		921756			
8.				0,05	898233,89	1321,89	44912	66	32738	11018	57785
	E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		242154	564,66	12108	28	--	1855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,05		654758		32738			
9.				0,12	254068	--	30488	--	30488	--	30488
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т		--	--	--	--	--	--	
10.				0,12	47169,13	9308,84	5660	1117	103	3064	9414
	E11-09070 1-0118 1109-0701 -0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Изготовление металлоконструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций		37001,8	3866,28	4440	464	--	690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	43,6	90,78	2,41	3958	105	1910	1341	5570
					44,57	0,27	1943	12	--	271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,003924		438655		1721			
12.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	-Поверхности металлические огрунтованные за 2 раза. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	43,6	154,89	3,41	6753	149	4332	1567	8639
					52,1	0,53	2272	23	--	319	
13.	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	72	874,07	19,81	62933	1426	41496	18610	84747
					277,93	2,66	20011	192	--	3204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	172,8		223		38534			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1282758	69549	1101349	100403	1405705
			Тенге		--	--	111860	18303	--	22545	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1277098
Материалы	Тенге	1070758
Всего заработная плата	Тенге	125259
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30488
Накладные расходы	Тенге	97339
Сметная прибыль	Тенге	21855
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1396292
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	106
Сметная заработная плата	Тенге	125259
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	5660
Материалы	Тенге	103
Всего заработная плата	Тенге	4904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3064				
		Сметная прибыль	Тенге				690				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1405706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					130163			
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
14.				235,3	49023,86	2282,41	11535313	537050	9284357	1593933	13436837
	E11-08030 1-0502 1108-0301 -0502	-Стены наружные армированные простые из керамзитоблоков.	м3 за вычетом проемов		7283,92	704,29	1713906	165720	--	307591	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,345	81,1785							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			27687		2247589			
14.2.			23,8	5600,14							
С	280076	Блок трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем размерами 600 мм х 350 мм х 200 мм	шт.			1192		6675367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	11535313	537050	9284357	1593933	13436837
			Тенге		--	--	1713906	165720	--	307591	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11535313				
		Материалы	Тенге				9284357				
		Всего заработная плата	Тенге					1879626			
		Накладные расходы	Тенге				1593933				
		Сметная прибыль	Тенге				307591				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13436837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1593
		Сметная заработная плата	Тенге					1879626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13436837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1593
		Сметная заработная плата	Тенге					1879626			
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие, покрытие									
15.				4,7	30886,41	10230,76	145166	48085	20340	52951	212339
	E11-09030 2-0401 1109-0302	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		16327,8	2962,15	76741	13922	--	14222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. С	248298	Конструкции стальные	1 т	4,7		---		---			
16.	С121-0502 04-0802 2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	3,54	350235 ---	--- ---	1239832 ---	--- ---	1239832 ---	--- ---	1239832
17.	С121-0502 03-0802 2105-0203 -0802 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,2	347526 ---	--- ---	417031 ---	--- ---	417031 ---	--- ---	417031
18.	Е11-13030 1-0401 1113-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	20,99	172,98 34,07	2,68 0,4	3631 715	56 8	2860 --	493 101	4226
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. С	149230	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000142 т	0,002981		709230		2114			
19.	Е11-13030 1-1411 1113-0301 -1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР - 69%; СП - 8%	м2	20,99	240,4 16,76	1,98 0,4	5046 352	42 8	4652 --	243 51	5339
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. С	278582	Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75	0,00022 т	0,004618		752657		3476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	1810706	48182	1684715	53687	1878767
			Тенге		--	--	77808	13939	--	14374	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1665540				
		Материалы	Тенге				7512				
		Всего заработная плата	Тенге					1084			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1656863				
		Накладные расходы	Тенге				736				
		Сметная прибыль	Тенге				152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1666428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1084			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				145166				
		Материалы	Тенге				20341				
		Всего заработная плата	Тенге					90663			
		Накладные расходы	Тенге				52951				
		Сметная прибыль	Тенге				14222				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				212339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					90663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1878767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					91746			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
20.				471,8	704,92	213,17	332579	100575	43515	130057	496166
	E11-09040	-Покрытие кровельное из	м2								
	1-0202	профилированного листа	покрытия		399,51	62,17	188489	29330	--	33530	
	1109-0401	при высоте здания до 50									
	-0202	м. Монтаж									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
21.				476,5	2264	--	1078796	--	1078796	--	1078796
	C121-1001	-Профилированный настил	м2								
	03-0708	оцинкованный			--	--	--	--	--	--	
	2110-0103										
	-0708										
	РСНБ РК										
	2015										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	1411375	100575	1122311	130057	1574962
			Тенге		--	--	188489	29330	--	33530	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1078796				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1078796				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1078796				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				332579				
		Материалы	Тенге				43516				
		Всего заработная плата	Тенге					217819			
		Накладные расходы	Тенге				130057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				33530				
ВСЕГО,		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				496166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					217819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1574962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					217819			
		РАЗДЕЛ 6. Ворота,двери,окна									
22.				0,9	152923,22	74969,41	137631	67472	17697	36199	186320
	Е11-09040 3-0301 1109-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		58291,2	13713,82	52462	12342	--	12491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	248298	Конструкции стальные	1 т	0,9		--		--			
С											
23.				48	1132,07	4,38	54340	210	--	37349	99024
	Е11-09040 3-0303 1109-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Ворота секционные площадью 12 м2. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2		1127,7	--	54129	--	--	7335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	281875	Ворота автоматические секционные	1 м2	48		--		--			
С											
24.		-Ворота с автоматическим механизмом открывания	шт	2	1200000	--	2400000	--	--	--	2400000
					--	--	--	--	2400000	--	
25.		-Ворота распашные	шт	2	352200	--	704400	--	--	--	704400
					--	--	--	--	--	--	
26.				4,2	2911,95	48,21	12230	203	2242	6751	20321
	Е11-09040 3-0401 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Блоки дверные стальные однопольные 2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2		2329,66	20,01	9785	84	--	1339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			1	4,2							
	134849	Блоки дверные	м2			--		--			
С 27.				2	76500	--	153000	--	--	--	153000
		-Блоки дверные	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
28.				9,5	2961,59	174,18	28135	1655	14246	11011	41138
	Е11-10050	-Проемы оконные площадью	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0105	до 2 м2. Установка			1287,81	82,27	12234	782	--	1992	
	1110-0501 -0105	блоков из ПВХ профилей									
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	НР - 90%; СП - 8%									
14		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			1	9,5							
	134848	Блоки оконные	м2			--		--			
С 29.				5	52700	--	263500	--	263500	--	263500
		-Блоки оконные ПХВ	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	3753236	69540	297685	91310	3867703
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	128610	13208	2400000	23157	

Стоимость оборудования	Тенге			2400000				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			2400000				
Стоимость общестроительных работ	Тенге			291635				
Материалы	Тенге			14246				
Всего заработная плата	Тенге				13016			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			263500				
Накладные расходы	Тенге			11011				
Сметная прибыль	Тенге			1992				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			304638				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							11
Сметная заработная плата	Тенге				13016			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1061601				
Материалы	Тенге			19939				
Всего заработная плата	Тенге				128803			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			857400				
Накладные расходы	Тенге			80300				
Сметная прибыль	Тенге			21165				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1163065				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							91
Сметная заработная плата	Тенге				128803			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3867703				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							102
Сметная заработная плата	Тенге				141818			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Внуренняя отделка									
30.	Е11-15020 3-0203 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	350,16	1344,95	78,75	470948	27575	109369	267203	788453
					953,86	61,72	334004	21610	--	50303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0187 м3	6,547992		16608		108749			
30.2.	276071 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	0,0554 м2	19,398864		--		--			
31.	Е11-15040 5-0101 1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	350,16	301,51	2,4	105578	841	46654	46467	160476
					165,88	1,18	58083	412	--	8431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00052 т	0,182083		246608		44903			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	576526	28416	156023	313670	948929
			Тенге		--	--	392087	22022	--	58734	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	576526
Материалы	Тенге	156023
Всего заработная плата	Тенге	414109
Накладные расходы	Тенге	313669
Сметная прибыль	Тенге	58734
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	948929
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	327
Сметная заработная плата	Тенге	414109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				948929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					414109			
		РАЗДЕЛ 8. Полы									
32.				178,3	29035,7	7,2	5177065	1284	4508846	626919	5907595
	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3740,52	--	666935	--	--	103611	
33.				178,3	5753,12	230,68	1025782	41129	929663	51690	1089297
	E11-11010 1-1406 1111-0101 -1406 РСНБ РК 2015	-Полы бетонные армированные . Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 пола		308,41	26,83	54990	4784	--	11825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	149847 С	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	5 кг	891,5		59		52599			
33.2.	249618 С	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	0,1298 кг	23,14334		985		22796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		--	--	6202847	42413	5438509	678609	6996892
			Тенге		--	--	721925	4784	--	115436	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6202847				
		Материалы	Тенге				5438509				
		Всего заработная плата	Тенге					726709			
		Накладные расходы	Тенге				678609				
		Сметная прибыль	Тенге				115436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6996892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								726
		Сметная заработная плата	Тенге					726709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6996892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								726
		Сметная заработная плата	Тенге					726709			
		РАЗДЕЛ 9. Смотровая яма									
34.				0,15	3525,24	1021,58	529	153	256	111	671
	E11-08010	-Основание под	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	основания		797,16	406,79	120	61	--	31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. С	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,1 м3	0,165		1538		254			
35.				5,7	59332,07	5435,35	338193	30981	189214	107378	466079
	E11-06130 1-0101 1106-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		20701,34	1950,66	117998	11119	--	20509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	5,7855		27687		160183			
36.		-Сетки арматурные	м2	15,208	885 --	-- --	13459 --	-- --	-- --	-- --	13459
37.				0,191	58956,98	2554,4	11261	488	858	6842	19482
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		51912,4	481,01	9915	92	--	1380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. С	248298	Конструкции стальные	1 т	0,191		--		--			
38.		-Решетка для смотровой ямы	м2	0,191	127611 --	-- --	24374 --	-- --	-- --	-- --	24374
39.				11,2	172,98	2,68	1937	30	1525	263	2255
	E11-13030 1-0401 1113-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		34,07	0,4	382	4	--	54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	149230	Грунтовка химостойкая,	0,000142 т	0,00159		709230		1128			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003									
40.				11,2	240,4	1,98	2692	22	2482	129	2849
	Е11-13030 1-1411 1113-0301 -1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР - 69%; СП - 8%	м2		16,76	0,4	188	4	--	27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	278582	Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75	0,00022 т	0,002464		752657		1855			
С											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	392445	31675	194335	114723	529169
			Тенге		--	--	128602	11281	--	22001	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				343351				
Материалы			Тенге				193478				
Всего заработная плата			Тенге					129875			
Накладные расходы			Тенге				107882				
Сметная прибыль			Тенге				20620				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				471854				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								99
Сметная заработная плата			Тенге					129875			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				49094				
Материалы			Тенге				858				
Всего заработная плата			Тенге					10007			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				37833				
Накладные расходы			Тенге				6842				
Сметная прибыль			Тенге				1380				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				57315				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								9
Сметная заработная плата			Тенге					10007			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				529168				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								108
Сметная заработная плата			Тенге					139882			

РАЗДЕЛ 10. Отмостка

41.				16	11611,18	1737,08	185779	27793	144087	12926	203075
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		868,7	739,54	13899	11833	--	4369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	100080	Щебень из плотных горных	1,15 м3	18,4		7818		143851			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004									
42.	Е11-11010 1-1406 1111-0101 -1406 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная армированная. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2	72,61	5753,12	230,68	417734	16749	378591	21050	443600
					308,41	26,83	22394	1948	--	4815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	149847	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	5 кг	363,05		59		21420			
С											
42.2.	249618	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	0,1298 кг	9,424778		985		9283			
С											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	603513	44543	522678	33976	646675
			Тенге		--	--	36293	13781	--	9184	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	603513
Материалы	Тенге	522677
Всего заработная плата	Тенге	50074
Накладные расходы	Тенге	33976
Сметная прибыль	Тенге	9185
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	646674
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	52
Сметная заработная плата	Тенге	50074
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	646674
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	52
Сметная заработная плата	Тенге	50074

ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге	31425587
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	628512
ИТОГО	Тенге	32054099
НДС 12%	Тенге	3846492
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	35900591

« ЗАКАЗЧИК »

Директор Васюков Е.М.

« ПОДРЯДЧИК »

Директор Васюков Е.М.