НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство гаража №2 по адресу г. Уральске ЗКО район ТЭЦ-14 ФОРМА « В»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство гаража №2 по адресу г. Уральске ЗКО район ТЭЦ-14

ЗАКАЗЧИК - ТОО « Тэуекел »

ПОДРЯДЧИК - ТОО « Тэуекел »

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ на строительстве гаража №2 за март-апрель 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Земляные работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | 238,6 | 204,72 | 194 | | | 48846 | 46288 | -- | | | | 1841 | | 54742 |
| | Е11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | | 10,72 | 47,53 | | | 2557 | 11339 | -- | | | | 4055 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | 7,158 | 1988,45 | -- | | | 14233 | -- | -- | | | | 10248 | | 26440 |
| | Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | -Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам | м3 грунта | | 1988,45 | -- | | | 14233 | -- | -- | | | | 1959 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | труда - 1,2 | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3. | | | | 7,2 | 864,11 | -- | 6222 | -- | -- | 4480 | 11557 |
| | Е11-01020 | -Траншеи, пазухи | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 5-0502 | котлованов и ямы. | грунта | | 864,11 | -- | 6222 | -- | -- | 856 | |
| | 1101-0205 | Засыпка вручную. Группа | | | | | | | | | |
| | -0502 | грунтов 2 | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 4. | | | | 167,02 | 50,08 | 50,08 | 8365 | 8365 | -- | -- | 9034 |
| | Е11-01010 | -Грунты 2 группы. | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 4-0102 | Разработка бульдозерами | грунта | | -- | 18,3 | -- | 3056 | -- | 669 | |
| | 1101-0104 | мощностью 59 кВт (80 л | | | | | | | | | |
| | -0102 | с) при перемещении | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | грунта до 10 м | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | | | | 167,02 | 160,21 | 75,97 | 26758 | 12688 | -- | 10130 | 39839 |
| | Е11-01020 | -Грунт 1, 2 группы. | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 1-0501 | Уплотнение | уплотнен | | 84,24 | 34,94 | 14070 | 5835 | -- | 2951 | |
| | 1101-0201 | пневматическими | ного | | | | | | | | |
| | -0501 | трамбовками | грунта | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | Тенге | | -- | -- | 104423 | 67341 | -- | 26699 | 141612 |
| | | | Тенге | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | 37082 | 20231 | -- | 10490 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 104423 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 57313 | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 26699 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 10490 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 141612 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 53 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 57313 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | 1 | Тенге | | | | 141612 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 53 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 57313 | | | |

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | | | | 13,3 | 11611,18 | 1737,08 | 154429 | 23103 | 119772 | 10745 | 168806 |
| | Е11-08010 | -Основание под | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 1-0202 | фундаменты щебеночное. | основани | | 868,7 | 739,54 | 11554 | 9836 | -- | 3632 | |
| | 1108-0101 | Устройство | я | | | | | | | | |
| | -0202 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | 1,15 | 15,295 | | | | | | | |
| | 100080 | Щебень из плотных горных | м3 | | | 7818 | | 119576 | | | |
| С | | пород для строительных | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | | | | | | | | | |
| 7. | E11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 53,2 | 32076,73<br>1994,06 | 1686,75<br>388,65 | 1706482<br>106084 | 89735<br>20676 | 1510663<br>-- | 96536<br>23388 | 1826407 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7.1. С | 100533 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | 1,015 м3 | 53,998 | | 27687 | | 1495043 | | | |
| 8. | E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,08 | 898233,89<br>242154 | 1321,89<br>564,66 | 71859<br>19372 | 106<br>45 | 52381<br>-- | 17629<br>2969 | 92456 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8.1. С | 130007 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | 1 т | 0,08 | | 654758 | | 52381 | | | |
| 9. | С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III | т | 0,21 | 254068<br>-- | --<br>-- | 53354<br>-- | --<br>-- | 53354<br>-- | --<br>-- | 53354 |
| 10. | E11-09070 1-0118 1109-0701 -0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Изготовление металлоконструкций в построечных условиях<br>НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | 0,21 | 47169,13<br>37001,8 | 9308,84<br>3866,28 | 9906<br>7770 | 1955<br>812 | 181<br>-- | 5362<br>1207 | 16474 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>НР - 69%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 | 59,56 | 90,78<br>44,57 | 2,41<br>0,27 | 5407<br>2655 | 144<br>16 | 2608<br>-- | 1832<br>370 | 7609 |
| 11.1. | 149219 С | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | 0,00009 т | 0,00536 | | 438655 | | 2351 | | | |
| 12. | E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2 | -Поверхности металлические огрунтованные за 2 раза. Окраска эмалями ПФ-115<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 59,56 | 154,89<br>52,1 | 3,41<br>0,53 | 9225<br>3103 | 203<br>32 | 5919<br>-- | 2141<br>436 | 11802 |
| 13. | E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>НР - 93%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 поверхности | 66,74 | 874,07<br>277,93 | 19,81<br>2,66 | 58336<br>18549 | 1322<br>178 | 38465<br>-- | 17251<br>2970 | 78556 |
| 13.1. | 135867 С | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | 2,4 кг | 160,176 | | 223 | | 35719 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>-- | --<br>-- | 2068997<br>169088 | 116568<br>31594 | 1783343<br>-- | 151496<br>34972 | 2255464 |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 2059091 |
| Материалы | Тенге | 1729807 |
| Всего заработная плата | Тенге | 192099 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 53354 |
| Накладные расходы | Тенге | 146134 |
| Сметная прибыль | Тенге | 33765 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 2238990 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | 164 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 192099 |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | 9906 |
| Материалы | Тенге | 180 |
| Всего заработная плата | Тенге | 8582 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5362 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1207 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 16474 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8582 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2255464 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 170 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 200682 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. Стены | | | | | | | | | |
| 14. | | | | 99,39 | 10616,53 | 2415,2 | 1055177 | 240047 | 337728 | 443984 | 1592075 |
| | Е11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 | -Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | | 4803,32 | 532,4 | 477402 | 52915 | -- | 92915 | |
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14.1. | 102640 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | 0,24 м3 | 23,8536 | | 14066 | | 335525 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | 245636 | Кирпич керамический или силикатный рядовой | 0,38 1000 шт. | 37,7682 | | -- | | -- | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 15. | | -Кирпич | тыс.шт | 38 | 48500 | -- | 1843000 | -- | 1843000 | -- | 1843000 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | -- | -- | 2898177 | 240047 | 2180728 | 443984 | 3435075 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 477402 | 52915 | -- | 92915 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2898177 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 337728 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 530317 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1843000 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 443984 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 92915 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3435075 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 491 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 530317 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3435075 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 491 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 530317 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. Кровля | | | | | | | | | |
| 16. | | | | 2,89 | 99251,04 | 1421,78 | 286835 | 4109 | 215153 | 60816 | 358251 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Обрешетка под кровлю<br>НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | | 23381,8 | 577,97 | 67573 | 1670 | -- | 10600 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16.1. С | 131541 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,16 м3 | 0,4624 | | 53013 | | 24513 | | | |
| 16.2. С | 131578 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,83 м3 | 2,3987 | | 59979 | | 143872 | | | |
| 17. | Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита<br>НР - 90%; СП - 8% | м2 обработанной поверхности | 345,28 | 307,79<br>33,58 | 2,68<br>1,18 | 106272<br>11595 | 924<br>408 | 93753<br>-- | 10436<br>1836 | 118544 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17.1. С | 146743 | Контакт Петрова керосиновый | 0,00004 т | 0,013811 | | 70347 | | 972 | | | |
| 17.2. С | 146857 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | 0,00006 т | 0,020717 | | 74724 | | 1548 | | | |
| 17.3. С | 146859 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | 0,00023 т | 0,079414 | | 1148491 | | 91207 | | | |
| 18. | Е11-09040 1-0202 1109-0401 -0202 РСНБ РК 2015 | -Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 50 м. Монтаж<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 покрытия | 345,28 | 704,92<br>399,51 | 213,17<br>62,17 | 243393<br>137943 | 73604<br>21465 | 31846<br>-- | 95181<br>24538 | 363112 |
| 19. | | | | 348,73 | 2264 | -- | 789525 | -- | 789525 | -- | 789525 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С121-1001 | -Профилированный настил | м2 | | | | | | | | |
| | 03-0708 | оцинкованный | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | 2110-0103 | | | | | | | | | | |
| | -0708 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | -- | -- | 1426026 | 78637 | 1130277 | 166433 | 1629432 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 217111 | 23543 | -- | 36974 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1182633 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 308906 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 81247 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 789525 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 71252 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 12436 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1266321 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 75 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 81247 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 243393 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 31847 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 159407 | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 95181 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 24538 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 363112 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 131 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 159407 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | | 1629433 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 206 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 240655 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. Ворота,двери | | | | | | | | | |
| 20. | | | | 1,8 | 152923,22 | 74969,41 | 275262 | 134945 | 35393 | 72398 | 372641 |
| | Е11-09040 | -Каркасы ворот | т | | | | | | | | |
| | 3-0301 | большепролетных зданий, | конструк | | 58291,2 | 13713,82 | 104924 | 24685 | -- | 24981 | |
| | 1109-0403 | ангаров и других без | ций | | | | | | | | |
| | -0301 | механизмов открывания. | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | Монтаж | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | Изм. и | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20.1. | | | 1 | 1,8 | | | | | | | |
| | 248298 | Конструкции стальные | т | | | -- | | -- | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 21. | | | | 35,2 | 1132,07 | 4,38 | 39849 | 154 | -- | 27390 | 72618 |
| | Е11-09040 | -Ворота секционные | м2 | | | | | | | | |
| | 3-0303 | площадью 12 м2. Монтаж | | | 1127,7 | -- | 39695 | -- | -- | 5379 | |
| | 1109-0403 | | | | | | | | | | |
| | -0303 | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 11 | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 21.1. | 281875 | Ворота автоматические секционные | м2 | 1 35,2 | | -- | | -- | | | |
| С 22. | | -Ворота металлические | шт | 8 | 352200 | -- | 2817600 | -- | -- | -- | 2817600 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | -- | -- | 3132711 | 135099 | 35393 | 99788 | 3262859 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 144619 | 24685 | -- | 30360 | |
| Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 3132711 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 35393 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 169304 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 2817600 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 99787 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 30360 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 3262858 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 116 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 169304 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | 3262858 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 116 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 169304 | | | |

## РАЗДЕЛ 6. Внуренняя отделка

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | E11-15020 3-0203 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону НР - 80%; СП - 8% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 445,4 | 1344,95 | 78,75 | 599041 | 35075 | 139117 | 339879 | 1002904 |
| | | | | | 953,86 | 61,72 | 424849 | 27488 | -- | 63984 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23.1. | 102682 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | 0,0187 м3 | 8,32898 | | 16608 | | 138328 | | | |
| 23.2. | 276071 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром | 0,0554 м2 | 24,67516 | | -- | | -- | | | |
| С | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | | | | | | | | | |
| 24. | | | | 445,4 | 301,51 | 2,4 | 134294 | 1070 | 59343 | 59105 | 204124 |
| | Е11-15040 5-0101 1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | | 165,88 | 1,18 | 73881 | 524 | -- | 10724 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24.1. | | | 0,00052 | 0,231608 | | | | | | | |
| С | 149589 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | | | 246608 | | 57116 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | -- | -- | 733335 | 36145 | 198460 | 398984 | 1207028 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 498730 | 28012 | -- | 74708 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 733335 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 198460 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 526742 | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 398984 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 74709 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 1207028 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 416 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 526742 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | 1207028 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 416 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 526742 | | | |

РАЗДЕЛ 7. Полы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | | | | 88,6 | 29035,7 | 7,2 | 2572563 | 638 | 2240515 | 311525 | 2935574 |
| | Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | -Слои подстилающие бетонные. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м3 подстилающего слоя | | 3740,52 | -- | 331410 | -- | -- | 51486 | |
| 26. | | | | 177 | 5753,12 | 230,68 | 1018303 | 40830 | 922884 | 51314 | 1081355 |
| | Е11-11010 1-1406 1111-0101 -1406 РСНБ РК 2015 | -Полы бетонные армированные . Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 пола | | 308,41 | 26,83 | 54589 | 4749 | -- | 11739 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 26.1. | | | 5 | 885 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | 149847 | Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006 | кг | | | 59 | | 52215 | | | |
| 26.2. | | | 0,1298 | 22,9746 | | | | | | | |
| С | 249618 | Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона | кг | | | 985 | | 22630 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | -- | -- | 3590866 | 41467 | 3163399 | 362839 | 4016929 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 385999 | 4749 | -- | 63225 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 3590866 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 3163399 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 390748 | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 362839 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 63224 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 4016929 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 397 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 390748 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | 4016929 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 397 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 390748 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 8. Отмостка | | | | | | | | | |
| 27. | | | | | | | | | | | |
| | E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 | -Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 12 | 11611,18 868,7 | 1737,08 739,54 | 139334 10424 | 20845 8874 | 108065 -- | 9695 3277 | 152306 |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27.1. | | | 1,15 | 13,8 | | | | | | | |
| С | 100080 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | | | 7818 | | 107888 | | | |
| 28. | | | | 77,6 | | | | | | | |
| | E11-11010 1-1406 1111-0101 -1406 | -Отмостка бетонная армированная. Устройство | м2 | | 5753,12 308,41 | 230,68 26,83 | 446442 23933 | 17900 2082 | 404609 -- | 22497 5146 | 474085 |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 28.1. | | | 5 | 388 | | | | | | | |
| С | 149847 | Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006 | кг | | | 59 | | 22892 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2. | | | 0,1298 | 10,07248 | | | | | | | |
| С | 249618 | Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона | кг | | | 985 | | 9921 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | -- | -- | 585776 | 38745 | 512674 | 32192 | 626391 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 34357 | 10957 | -- | 8423 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 585776 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 512674 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 45314 | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 32191 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 8424 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 626391 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 48 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 45314 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | 626391 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 48 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 45314 | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | | | | | 16574790 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| Зарплата рабочих строителей | | | Тенге | | | | 1964389 | | | | |
| Затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | 754049 | | | | |
| в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | | 196687 | | | |
| Материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | 9004274 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 1682415 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 352067 | | | | |

« ЗАКАЗЧИК»

Директор Васюков Е.М.

« ПОДРЯДЧИК »

Директор Васюков Е.М.