Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/н от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №6
выполненных работ за апрель 2019 г.

на Байзакова от ул.Шевченко до пр.Райымбека в коллектор

(наименование работ и затрат)

(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Байзакова от ул.Шевченко до пр.Райымбека в коллектор									
		Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
1	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	166,8	1567,21	1321,93	261411	220498	350	117733	409475
					243,18	410,36	40563	68449		30331	
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	203,496	1253,00	--	254980	--	254980	--	275379
					--	--	--	--		20398	
3	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство	м2 основания или покрытия	1244,8	243,36	166,40	302930	207137	392	194099	536792
					76,64	67,74	95401	84320		39762	
4	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	366,72	834,44	736,35	306006	270033	1199	163442	507003
					94,82	317,85	34774	116562		37556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	51,3408	2469,00	--	126760	--	126760	--	136901
					--	--	--	--		10141	
6	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	74,07744	2762,00	--	204602	--	204602	--	220970
					--	--	--	--		16368	
7	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	93,88032	3249,00	--	305017	--	305017	--	329419
					--	--	--	--		24401	
8	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	241,30176	2404,00	--	580089	--	580089	--	626497
					--	--	--	--		46407	
9	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,808	2573,29	2573,29	2079	2079	--	1379	3735
					--	1580,79	--	1277		277	
10	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,83224	98456,00	--	81939	--	81939	--	88494
					--	--	--	--		6555	
11	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2444,8	1409,51	127,76	3445970	312344	2946298	341063	4089995
					76,62	52,55	187328	128471		302963	
12	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	14668,8	149,36	0,02	2190933	344	2187578	3251	2369719
					0,21	--	3011	--		175535	
13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,808	2573,29	2573,29	2079	2079	--	1379	3735
					--	1580,79	--	1277		277	
14	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,83224	98456,00	--	81939	--	81939	--	88494
					--	--	--	--		6555	
15	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2444,8	1432,05	127,76	3501080	312344	3001408	341063	4149515
					76,62	52,55	187328	128471		307371	
16	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	4889,6	153,36	0,02	749879	115	748760	1084	811040
					0,21	--	1004	--		60077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12397695	1326973	10521311	1164493	14647163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							549408	528826	--	1084974	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12397695				
	Материалы		Тенге				46716				
	Всего заработная плата		Тенге					1078234			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163878				
	Местные материалы		Тенге				10310720				
		Накладные расходы	Тенге				1164493				
		Сметная прибыль	Тенге				1084975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14647163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								759
		Сметная заработная плата	Тенге					1078234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14647163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								759
		Сметная заработная плата	Тенге					1078234			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб									
17	Е11-010203-0105	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	--	234,67	--	--	--	--	--	--
					234,67	--	--	--		--	
18	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.**	**м3 уплотненного грунта**	14,4	98,52	98,52	1419	1419	--	522	2096
					--	50,31	--	724		155	
19	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	9,6	1567,21	1321,93	15045	12691	19	6776	23567
					243,18	410,36	2335	3939		1746	
20	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	11,712	1253,00	--	14675	--	14675	--	15849
					--	--	--	--		1174	
21	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	0,068	2573,29	2573,29	175	175	--	116	314
					--	1580,79	--	107		23	
22	С121-130104-0203	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	0,07004	98456,00	--	6896	--	6896	--	7448
					--	--	--	--		552	
23	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	96	1432,05	127,76	137477	12265	117856	13393	162939
					76,62	52,55	7356	5045		12070	
24	Е11-270602-0402	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	**м2 покрытия**	192	153,36	0,02	29446	5	29402	43	31847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				1122079				
		Накладные расходы	Тенге				157964				
		Сметная прибыль	Тенге				126112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1702516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					146263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1702516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					146263			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4505834**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				458643				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					315788			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103177			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2882646		
		- Перевозка грузов	Тенге				55427				
		- Накладные расходы	Тенге							459569	
		- Сметная прибыль	Тенге							333766	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.					4 505 834					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**4 505 834**	36046,67	4 541 881						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**4 541 881**	61315,39	4 603 196						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**4 603 196**	92063,92	4 695 260						
	В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1				652 641						
	В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961				4 244 330						
	Итого в текущих ценах				4 896 971						
	Тендерная скидка				979 394,14						
	Итого с тендерной скидкой				3 917 577						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	470109	470 109						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				4 387 686						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сергеев А.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726

Бұрбасов А.Т.

Начльник ПТО

Клинкова Т.Н.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИR И СТРОИТЕЛЬСТВО
АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

Акт №6
выполненных работ за апрель 2019 г.

на ул.Богенбай батыра от ул.Наурызбай батыра до ул.Розыбакиева

(наименование работ и затрат)

(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Богенбай батыра от ул.Наурызбай батыра до ул.Розыбакиева									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	61,285	13796,97	7512,03	845547	460375	--	670209	1637017
					6284,93	3840,94	385172	235392		121261	
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	153,2125	491,00	--	75227	--		--	81246
					--	--	--	--		6018	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	153,2125	638,00	--	97750	--		--	105570
					--	--	--	--		7820	
4	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,296	2660984,05	712279,15	787651	210835	--	648917	1551494
					1948704,90	265727,28	576817	78655		114925	
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	148	491,00	--	72668	--		--	78481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		5813	
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	148	638,00	–	94424	–		–	101978
					–	–	–	–		7554	
7	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	958,89	188,62	179,39	180867	172014	30	31308	229149
					9,20	21,03	8823	20166		16974	
8	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	230,134	77,00	–	17720	–		–	19138
					–	–	–	–		1418	
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	230,134	638,00	–	146825	–		–	158572
					–	–	–	–		11746	
10	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	191,78	495,21	308,32	94972	59130	–	58301	165534
					186,89	94,59	35842	18140		12262	
11	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	345,196	77,00	–	26580	–		–	28706
					–	–	–	–		2126	
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	345,196	638,00	–	220235	–		–	237854
					–	–	–	–		17619	
13	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	68	1295,29	–	88080	–	–	95126	197862
					1295,29	–	88080	–		14656	
14	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	9,6	491,00	–	4714	–		–	5091
					–	–	–	–		377	
15	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,6	638,00	–	6125	–		–	6615
					–	–	–	–		490	
16	Е11-060101-0101	Монолитный бетон. Разборка	м3	11	3544,62	1388,20	38991	15270	–	25724	69892
					2156,42	413,45	23721	4548		5177	
17	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	27,6	77,00	–	2125	–		–	2295
					–	–	–	–		170	
18	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	27,6	638,00	–	17609	–		–	19018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1409	
		Разборка существующих тротуаров									
19	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	36	1295,29	–	46630	–	–	50361	104751
					1295,29	–	46630	–		7759	
20	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1,44	491,00	–	707	–		–	764
					–	–	–	–		57	
21	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,44	638,00	–	919	–		–	992
					–	–	–	–		73	
22	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	7,6175	4411,40	1603,96	33604	12218	–	30496	69228
					2807,44	899,46	21386	6852		5128	
23	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	18,1296	77,00	–	1396	–		–	1508
					–	–	–	–		112	
24	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	18,1296	638,00	–	11567	–		–	12492
					–	–	–	–		925	
25	Е11-270302-0103	Покрытия и основания из ГПС. Разборка	м3 конструкции	15,235	702,72	453,54	10706	6910	–	6472	18552
					249,19	144,17	3796	2196		1374	
26	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	24,376	77,00	–	1877	–		–	2027
					–	–	–	–		150	
27	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	24,376	638,00	–	15552	–		–	16796
					–	–	–	–		1244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2941068	936752	30	1616914	4922622
							1190267	365949	–	364637	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2941068				
		Материалы	Тенге				30				
		Всего заработная плата	Тенге					1556216			
		Транспортные расходы	Тенге				814020				
		Накладные расходы	Тенге				1616915				
		Сметная прибыль	Тенге				364639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4922621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1237
		Сметная заработная плата	Тенге					1556216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4922621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1237
		Сметная заработная плата	Тенге					1556216			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих смотровых блоков									
28	Е11-090601-0102 К=0	Разборка существующих дождеприемных решеток	т конструкций	6,82	73601,57	2476,93	501963	16893	--	337801	906945
					71124,65	659,28	485070	4496		67181	
29	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	6,82	478,00	--	3260	--		--	3521
					--	--	--	--		261	
30	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,82	638,00	--	4351	--		--	4699
					--	--	--	--		348	
31	Е11-300405-0101	Демонтаж смотровых блоков	м3 сборных конструкций	16,12	11003,09	3919,03	177370	63175	--	114746	315485
					7084,06	1390,01	114195	22407		23369	
32	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	40,3	491,00	--	19787	--		--	21370
					--	--	--	--		1583	
33	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	40,3	638,00	--	25711	--		--	27768
					--	--	--	--		2057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				732442	80067	--	452547	1279788
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				599265	26903	--	94799	
		Всего заработная плата	Тенге				230480				
		Транспортные расходы	Тенге					136602			
		Накладные расходы	Тенге				53110				
		Сметная прибыль	Тенге				114746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				372843				
		Сметная заработная плата	Тенге								108
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					136602			
		Всего заработная плата	Тенге				501963				
		Накладные расходы	Тенге					489566			
		Сметная прибыль	Тенге				337801				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				67181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				906945				
		Сметная заработная плата	Тенге								442
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					489566			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1279788				
		Сметная заработная плата	Тенге								550
								626168			
		РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения									
		Водоотводные лотки									
34	Е11-010101-0231	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	199,528	116,12	111,90	23169	22327	--	5187	30624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	420,672	4,22	31,89	841	6362		2268	
					165,03	--	69423	--	--	49985	128960
36	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	42,0672	165,03	--	69423	--		9553	
					1567,21	1321,93	65928	55610	88	29692	103270
37	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	51,31966	243,18	410,36	10230	17263		7650	
					1253,00	--	64304	--	64304	--	69448
38	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	25,823	--	--	--	--		5144	
					18429,81	7512,03	475913	193983	119634	282399	818977
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		6284,93	3840,94	162296	99185		60665	
							698736	271920	184026	367263	1151279
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				242790	122810	--	85280	
		Материалы	Тенге				698736				
		Всего заработная плата	Тенге				119722				
		Местные материалы	Тенге					365600			
		Накладные расходы	Тенге				64304				
		Сметная прибыль	Тенге				367262				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				85280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1151279				
		Сметная заработная плата	Тенге								286
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					365600			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1151279				
		Сметная заработная плата	Тенге								286
								365600			
		РАЗДЕЛ 4.Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
39	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	145,46	143,27	135,97	20840	19778	--	4056	26887
					7,30	31,43	1062	4572		1992	
40	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,546	2173,91	--	31622	--	--	22768	58741
		Устройство основания труб			2173,91	--	31622	--		4351	
41	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	115,514	1567,21	1321,93	181035	152701	243	81533	283574
					243,18	410,36	28091	47403		21005	
42	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	140,924	1253,00	--	176578	--	176578	--	190704
					--	--	--	--		14126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,427	1480,53	–	10996	–	–	7917	20426
					1480,53	–	10996	–		1513	
		Устройство тела трубы									
44	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	91,518	57316,02	25056,63	5245448	2293132	688955	2590555	8462882
					24731,33	8966,90	2263361	820632		626880	
45	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1258,432	4367,52	173,92	5496228	218869	3654082	1445348	7496902
					1289,92	77,38	1623277	97375		555326	
		Устройство смотровых блоков									
46	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	18,98	25353,69	12470,07	481213	236682	27334	253709	793716
					11443,48	4469,82	217197	84837		58794	
47	Е11-090601-0102	Установа дождеприемных решеток.	т конструкций	8,03	556902,79	3096,16	4471929	24862	3733153	497167	5366624
					88905,81	824,10	713914	6618		397528	
		Устройство входного и выходного оголовков									
48	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	2,496	14855,87	4637,32	37080	11575	10910	15746	57052
					5847,49	1662,56	14595	4150		4226	
49	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,496	44650,00	–	111446	–	111446	–	120362
					–	–	–	–		8916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16264414	2957598	8402701	4918799	22877870
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4904115	1065586	–	1694657	
		Материалы	Тенге				11792485				
		Всего заработная плата	Тенге				4381523				
		Местные материалы	Тенге					5249170			
		Накладные расходы	Тенге				288024				
		Сметная прибыль	Тенге				4421631				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1297129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17511246				
		Сметная заработная плата	Тенге								4117
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					5249170			
		Материалы	Тенге				4471929				
		Всего заработная плата	Тенге				3733154				
		Накладные расходы	Тенге					720531			
		Сметная прибыль	Тенге				497167				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				397528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5366624				
		Сметная заработная плата	Тенге								650
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					720531			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22877869				
											4767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5969701			
		РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
50	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	68,78025	1567,21	1321,93	107793	90923	144	48547	168848
					243,18	410,36	16726	28225		12507	
51	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	83,91189	1253,00	–	105142	–	105142	–	113553
					–	–	–	–		8411	
52	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство	м2 основания или покрытия	458,535	243,36	166,40	111588	76301	145	71498	197733
					76,64	67,74	35142	31060		14647	
53	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	68,78025	834,44	736,35	57393	50646	225	30654	95091
					94,82	317,85	6522	21862		7044	
54	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,629235	2469,00	–	23775	–	23775	–	25677
					–	–	–	–		1902	
55	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,8936105	2762,00	–	38374	–	38374	–	41444
					–	–	–	–		3070	
56	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	17,607744	3249,00	–	57208	–	57208	–	61784
					–	–	–	–		4577	
57	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	45,2574045	2404,00	–	108799	–	108799	–	117503
					–	–	–	–		8704	
58	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,35307	2573,29	2573,29	909	909	–	603	1632
					–	1580,79	–	558		121	
59	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,36366	98456,00	–	35805	–	35805	–	38669
					–	–	–	–		2864	
60	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	458,535	1409,51	127,76	646310	58582	552594	63968	767100
					76,62	52,55	35134	24095		56822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	2751,21	149,36	0,02	410921	65	410291	610	444453
					0,21	–	565	–		32922	
62	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,15132	2573,29	2573,29	389	389	–	258	700
					–	1580,79	–	239		52	
63	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,15585	98456,00	–	15344	–	15344	–	16572
					–	–	–	–		1228	
64	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	458,535	1432,05	127,76	656646	58582	562930	63968	778263
					76,62	52,55	35134	24095		57649	
65	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	917,07	153,36	0,02	140644	22	140434	203	152115
					0,21	–	188	–		11268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2517037	336417	2051210	280309	3021137
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				129412	130135	–	223788	
		Материалы	Тенге				2517037				
		Всего заработная плата	Тенге				8911				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					259547			
		Местные материалы	Тенге				51149				
		Накладные расходы	Тенге				1991148				
		Сметная прибыль	Тенге				280310				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				223788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3021135				
		Сметная заработная плата	Тенге								187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					259547			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3021135				
		Сметная заработная плата	Тенге								187
		РАЗДЕЛ 6.Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб						259547			
66	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	45	234,67	–	10560	–	–	7603	19616
					234,67	–	10560	–		1453	
67	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3 уплотненного грунта	6,75	98,52	98,52	665	665	–	244	982
					–	50,31	–	340		73	
68	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,5	1567,21	1321,93	7052	5949	9	3176	11047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					243,18	410,36	1094	1847		818	
69	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,49	1253,00	--	6879	--	6879	--	7429
					--	--	--	--		550	
70	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0318	2573,29	2573,29	82	82	--	54	147
					--	1580,79	--	50		11	
71	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,032754	98456,00	--	3225	--	3225	--	3483
					--	--	--	--		258	
72	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	45	1432,05	127,76	64442	5749	55245	6278	76378
					76,62	52,55	3448	2365		5658	
73	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	90	153,36	0,02	13803	2	13783	20	14928
					0,21	--	18	--		1106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				106708	12447	79141	17375	134010
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15121	4601	--	9927	
		Материалы	Тенге				106708				
		Всего заработная плата	Тенге				408				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19722			
		Местные материалы	Тенге				3225				
		Накладные расходы	Тенге				75507				
		Сметная прибыль	Тенге				17376				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				134011				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					19722			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				134011				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					19722			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									33386706
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7080970				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4595202			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1715984			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10717108		
		- Перевозка грузов	Тенге				867129				
		- Накладные расходы	Тенге							7653207	
		- Сметная прибыль	Тенге							2473088	
		ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.				33 386 706					
		Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%	33 386 706	267093,65	33 653 800						
		Итого с зимними удорожаниями к=1,35%	33 653 800	454326,30	34 108 126						
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	34 108 126	682162,52	34 790 288						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1				4 835 850						
	В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961				31 449 047						
	Итого в текущих ценах				36 284 897						
	Тендерная скидка				7 256 979,32						
	Итого с тендерной скидкой				29 027 917						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	3483350	3 483 350						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				32 511 267						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сергеев А.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726

Бұрбасов А.Т.

Начльник ПТО

Клинкова Т.Н.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

Акт №6
выполненных работ за апрель 2019 г.

на ул.Айтеке би от ул.Шагабудинова до ул.Кожамкулова
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Айтеке би от ул.Шагабудинова до ул.Кожамкулова									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	0,932	13796,97	7512,03	12859	7001	--	10192	24895
					6284,93	3840,94	5858	3580		1844	
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	2,33	491,00	--	1144	--		--	1236
					--	--	--	--		92	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,33	638,00	--	1487	--		--	1605
					--	--	--	--		119	
4	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,006	2660984,05	712279,15	15966	4274	--	13154	31449
					1948704,90	265727,28	11692	1594		2330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	3	491,00 –	– –	1473 –	– –		– 118	1591
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3	638,00 –	– –	1914 –	– –		– 153	2067
7	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	4	1295,29 1295,29	– –	5181 5181	– –	–	5596 862	11639
8	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	0,48	491,00 –	– –	236 –	– –		– 19	255
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,48	638,00 –	– –	306 –	– –		– 24	331
		Разборка существующих тротуаров									
10	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	10	1295,29 1295,29	– –	12953 12953	– –	–	13989 2155	29097
11	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	0,4	491,00 –	– –	196 –	– –		– 16	212
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,4	638,00 –	– –	255 –	– –		– 20	276
13	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,5	4411,40 2807,44	1603,96 899,46	2206 1404	802 450	–	2002 337	4544
14	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,19	77,00 –	– –	92 –	– –		– 7	99
15	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,19	638,00 –	– –	759 –	– –		– 61	820
16	Е11-270302-0103	Покрытия и основания из ГПС. Разборка	м3 конструкции	1	702,72 249,19	453,54 144,17	703 249	454 144	–	425 90	1218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1,6	77,00	--	123	--		--	133
					--	--	--	--		10	
18	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1,6	638,00	--	1021	--		--	1102
					--	--	--	--		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58873	12530	--	45358	112569
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				37337	5768	--	8339	
		Всего заработная плата	Тенге				58873				
		Транспортные расходы	Тенге					43105			
		Накладные расходы	Тенге				9006				
		Сметная прибыль	Тенге				45357				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				112569				
		Сметная заработная плата	Тенге								38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					43105			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				112569				
		Сметная заработная плата	Тенге					43105			38
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих смотровых блоков									
19	Е11-090601-0102 К=0	**Разборка существующих дождеприемных решеток**	т конструкций	0,1	73601,57	2476,93	7360	248	--	4953	13298
					71124,65	659,28	7112	66		985	
20	С341-310103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,1	478,00	--	48	--		--	52
					--	--	--	--		4	
21	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,1	638,00	--	64	--		--	69
					--	--	--	--		5	
22	Е11-300405-0101	**Демонтаж смотровых блоков**	м3 сборных конструкций	0,26	11003,09	3919,03	2861	1019	--	1851	5088
					7084,06	1390,01	1842	361		377	
23	С341-310101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	0,65	491,00	--	319	--		--	345
					--	--	--	--		26	
24	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,65	638,00	--	415	--		--	448
					--	--	--	--		33	
25	Е11-060101-0101	**Разборка монолитных откосов**	м3	12,12	3544,62	1388,20	42961	16825	--	28344	77009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**2156,42**	**413,45**	**26136**	**5011**		**5704**	
		Стоимость общестроительных работ					**54027**	**18092**	--	**35148**	**96309**
		Всего заработная плата	Тенге				**35090**	**5438**	--	**7134**	
		Транспортные расходы	Тенге				**46667**				
		Накладные расходы	Тенге					**33350**			
		Сметная прибыль	Тенге				**845**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**30194**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**6149**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**83010**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								**34**
		Всего заработная плата	Тенге					**33350**			
		Накладные расходы	Тенге				**7360**				
		Сметная прибыль	Тенге					**7178**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**4953**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**985**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**13298**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								**6**
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**7178**			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**96309**				
			Тенге								**40**
								40528			
		РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения									
		Водоотводные лотки									
26	**Е11-010101-0231**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**9,5736264**	**116,12**	**111,90**	**1112**	**1071**	--	**249**	**1469**
					4,22	**31,89**	**40**	**305**		**109**	
27	**Е11-010107-1801**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной поверхности**	**20,17583**	**165,03**	--	**3330**	--	--	**2397**	**6185**
					165,03	--	**3330**	--		**458**	
28	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,0175824**	**1567,21**	**1321,93**	**3162**	**2667**	**4**	**1424**	**4953**
					243,18	**410,36**	**491**	**828**		**367**	
29	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2,4614506**	**1253,00**	--	**3084**	--	**3084**	--	**3331**
					--	--	--	--		**247**	
30	**Е11-060101-0101**	**Устройство монолитных откосов лотков**	**м3**	**0,605**	**19686,40**	**1388,20**	**11910**	**840**	**9765**	**1415**	**14391**
					2156,42	**413,45**	**1305**	**250**		**1066**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**22598**	**4578**	**12853**	**5485**	**30329**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5165**	**1383**	--	**2247**	
							22598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1062				
	Всего заработная плата		Тенге					6549			
	Местные материалы		Тенге				11792				
		Накладные расходы	Тенге				5485				
		Сметная прибыль	Тенге				2247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6549			
		РАЗДЕЛ 4.Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
31	Е11-010101-0325	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	8,7623529	143,27	135,97	1255	1191	–	244	1620
					7,30	31,43	64	275		120	
32	Е11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,8760294	2173,91	–	1904	–	–	1371	3538
					2173,91	–	1904	–		262	
		Устройство основания труб									
33	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,689	1567,21	1321,93	1080	911	1	486	1691
					243,18	410,36	168	283		125	
34	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,84049	1253,00	–	1053	–	1053	–	1137
					–	–	–	–		84	
35	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,0875	1480,53	–	130	–	–	93	241
					1480,53	–	130	–		18	
		Устройство тела трубы									
36	Е11-300401-0201	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	м3 железобетона звеньев	0,07176	57316,02	25056,63	4113	1798	540	2031	6636
					24731,33	8966,90	1775	643		492	
		Устройство смотровых блоков									
37	Е11-300403-0101	**Установка смотровых блоков**	м3 сборных конструкций	1,262647	25353,69	12470,07	32013	15745	1819	16878	52802
					11443,48	4469,82	14449	5644		3911	
38	С121-040801-0503	**Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	3	19013,00	–	57039	–	57039	–	61602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-090601-0102	Установа дождеприемных решеток.			–	–	–	–		4563	
			т конструкций	0,3057353	556902,79	3096,16	170265	947	142136	18929	204330
		Устройство входного и выходного оголовков			88905,81	824,10	27182	252		15136	
40	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	0,0214118	14855,87	4637,32	318	99	94	135	489
41	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91			5847,49	1662,56	125	36		36	
			м3	0,0214118	44650,00	–	956	–	956	–	1033
		Устройство водоотвода с проезжей части			–	–	–	–		76	
42	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	8	1886,98	40,88	15096	327	4308	11477	28699
43	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91			1307,60	20,78	10461	166		2126	
			м3	0,128	44650,00	–	5715	–	5715	–	6172
44	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м			–	–	–	–		457	
			м3 грунта	0,52	3481,95	–	1811	–	–	1304	3363
45	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2			3481,95	–	1811	–		249	
			м3 грунта	0,016	1480,53	–	24	–	–	17	44
46	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство			1480,53	–	24	–		3	
			м3 материала основания в плотном теле	0,4	1567,21	1321,93	627	529	1	282	982
47	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014			243,18	410,36	97	164		73	
			м3	0,488	1253,00	–	611	–	611	–	660
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		–	–	–	–		49	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				294010	21547	214273	53247	375039
		Материалы	Тенге				58188	7463	–	27780	
		Всего заработная плата	Тенге				123745				
		Местные материалы	Тенге				6763				
		Накладные расходы	Тенге					38218			
		Сметная прибыль	Тенге				65375				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34320				
			Тенге				12645				
			Тенге				170710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					38218			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				170265				
	Материалы		Тенге				142137				
	Всего заработная плата		Тенге					27434			
		Накладные расходы	Тенге				18929				
		Сметная прибыль	Тенге				15136				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				204330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					27434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				375039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					65652			
		РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
48	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	37,92	1567,21	1321,93	59429	50127	80	26765	93089
					243,18	410,36	9222	15561		6895	
49	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	46,2624	1253,00	--	57967	--	57967	--	62604
					--	--	--	--		4637	
50	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство**	м2 основания или покрытия	255,2	243,36	166,40	62105	42466	81	39793	110049
					76,64	67,74	19558	17287		8152	
51	Е11-271001-0502	**Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	37,92	834,44	736,35	31642	27922	124	16900	52426
					94,82	317,85	3596	12053		3883	
52	С121-010201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	5,3088	2469,00	--	13107	--	13107	--	14156
					--	--	--	--		1049	
53	С121-010201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	7,65984	2762,00	--	21156	--	21156	--	22849
					--	--	--	--		1693	
54	С121-010201-0605	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004**	м3	9,70752	3249,00	--	31540	--	31540	--	34063
					--	--	--	--		2523	
55	С121-010501-0103	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	24,95136	2404,00	--	59983	--	59983	--	64782
					--	--	--	--		4799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,192	2573,29	2573,29	494	494	–	328	888
					–	1580,79	–	304		66	
57	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,19776	98456,00	–	19471	–	19471	–	21028
					–	–	–	–		1558	
58	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	252,8	1409,51	127,76	356324	32297	304657	35267	422918
					76,62	52,55	19370	13284		31327	
59	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	1516,8	149,36	0,02	226549	36	226202	336	245036
					0,21	–	311	–		18151	
60	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,08	2573,29	2573,29	206	206	–	137	370
					–	1580,79	–	126		27	
61	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0824	98456,00	–	8113	–	8113	–	8762
					–	–	–	–		649	
62	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	252,8	1432,05	127,76	362023	32297	310356	35267	429073
					76,62	52,55	19370	13284		31783	
63	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	505,6	153,36	0,02	77540	12	77424	112	83864
					0,21	–	104	–		6212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1387648	185858	1130261	154905	1665957
							71531	71899	–	123404	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1387648				
Материалы			Тенге				4914				
Всего заработная плата			Тенге					143430			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				27583				
Местные материалы			Тенге				1097762				
		Накладные расходы	Тенге				154905				
		Сметная прибыль	Тенге				123404				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1665957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					143430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1665957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					143430			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб									
64	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.**	м3 уплотненного грунта	0,6	98,52	98,52	59	59	–	22	87
					–	50,31	–	30		6	
65	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,4	1567,21	1321,93	627	529	1	282	982
					243,18	410,36	97	164		73	
66	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,488	1253,00	–	611	–	611	–	660
					–	–	–	–		49	
67	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0032	2573,29	2573,29	8	8	–	5	15
					–	1580,79	–	5		1	
68	С121-130104-0203	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,003296	98456,00	–	325	–	325	–	350
					–	–	–	–		26	
69	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	4	1432,05	127,76	5728	511	4911	558	6789
					76,62	52,55	306	210		503	
70	Е11-270602-0402	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м2 покрытия	8	153,36	0,02	1227	–	1225	2	1327
					0,21	–	2	–		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				8585	1107	7073	869	10210
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				405	410	–	756	
		Материалы	Тенге				8585				
		Всего заработная плата	Тенге				36				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					815			
		Местные материалы	Тенге				325				
		Накладные расходы	Тенге				6712				
		Сметная прибыль	Тенге				869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10211				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					815			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10211				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
								815			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2290413**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**207717**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**243712**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**92362**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1364460**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**9852**				
		- Накладные расходы	Тенге							**295012**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**169660**	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2018 г.					**2 290 413**					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**2 290 413**	**18323,30**	**2 308 736**						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**2 308 736**	**31167,94**	**2 339 904**						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**2 339 904**	**46798,08**	**2 386 702**						
	В текущих ценах 2018 г., 13,9% к=1				**331 752**						
	В текущих ценах 2019 г., 86,1%, к=1,0498961				**2 157 485**						
	Итого в текущих ценах				**2 489 236**						
	Тендерная скидка				**497 847,25**						
	Итого с тендерной скидкой				**1 991 389**						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**238967**	**238 967**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**2 230 356**						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сергеев А.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бұрбасов А.Т.**
БИН 981140003726

Начльник ПТО **Клинкова Т.Н.**

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Шагабудинова от пр.Абая до ул.Курмангазы
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Шагабудинова от пр.Абая до ул.Курмангазы									
		Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
1	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,2695	1703,35	1423,86	24306	20318	29	11487	38656
					277,46	467,91	3959	6677		2863	
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ирородные ГОСТ 23735-2014	м3	17,40879	1251,00	--	21778	--	21778	--	23521
					--	--	--	--		1742	
3	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	95,13	268,51	180,80	25544	17200	29	16914	45855
					87,40	77,23	8315	7347		3397	
4	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	14,2695	909,83	798,57	12983	11395	45	7250	21852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					108,10	362,35	1543	5171		1619	
5	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004	м3	1,99773	2618,00	--	5230	--	5230	--	5648
					--	--	--	--		418	
6	С121-010201-0603	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	2,882439	2941,00	--	8477	--	8477	--	9155
					--	--	--	--		678	
7	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	3,652992	3411,00	--	12460	--	12460	--	13457
					--	--	--	--		997	
8	С121-010501-0103	Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010	м3	9,389331	2204,00	--	20694	--	20694	--	22350
					--	--	--	--		1656	
9	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0732501	2794,06	2794,06	205	205	--	143	375
					--	1801,90	--	132		28	
10	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0754476	116229,00	--	8769	--	8769	--	9471
					--	--	--	--		702	
11	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	95,13	1472,11	138,54	140042	13180	118553	15130	167586
					87,35	59,92	8309	5700		12414	
12	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	570,78	154,79	0,02	88350	13	88203	144	95573
					0,23	--	134	--		7080	
13	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0313929	2794,06	2794,06	88	88	--	61	161
					--	1801,90	--	57		12	
14	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0323347	116229,00	--	3758	--	3758	--	4059
					--	--	--	--		301	
15	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	95,13	1590,53	138,54	151307	13180	129818	15130	179752
					87,35	59,92	8309	5700		13315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрыт ия	190,26	170,86	0,02	32509	4	32460	48	35161
					0,23	--	45	--		2605	
		Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб									
17	Е11-010203-0105	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированн ой площади	4	267,76	--	1071	--	--	771	1990
					267,76	--	1071	--		147	
18	Е11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3 уплотненного грунта	0,6	111,27	111,27	67	67	--	25	99
					--	57,37	--	34		7	
19	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала ос нования в плотном теле	0,4	1703,35	1423,86	681	570	--	322	1084
					277,46	467,91	111	187		80	
20	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,488	1251,00	--	610	--	610	--	659
					--	--	--	--		49	
21	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,00308	2794,06	2794,06	9	9	--	6	16
					--	1801,90	--	6		1	
22	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожныевязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0031724	116229,00	--	369	--	369	--	398
					--	--	--	--		29	
23	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 п окрытия	4	1590,53	138,54	6362	554	5459	636	7558
					87,35	59,92	349	240		560	
24	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения т олщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	8	170,86	0,02	1367	--	1365	2	1478
					0,23	--	2	--		110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				567036	76782	458106	68069	685914
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32146	31250	--	50810	
		Материалы	Тенге				567036				
		Всего заработная плата	Тенге				1503				
								63396			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12896				
	Местные материалы		Тенге				443709				
		Накладные расходы	Тенге				68070				
		Сметная прибыль	Тенге				50808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				685914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					63396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				685914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					63396			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								685914
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32146				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76782			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31250			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						458106		
		- Накладные расходы	Тенге							68069	
		- Сметная прибыль	Тенге							50810	
	ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.					685 914					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**685 914**	**5487**	**691 401**						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**691 401**	**9334**	**700 735**						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**700 735**	**14015**	**714 750**						
	Тендерная скидка				**142 950**						
	Итого с тендерной скидкой				**571 800**						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**68616**	**68 616**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**640 416**						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сергеев А.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726

Бурбасов А.Т.

Начальник ПТО

Клинкова Т.Н.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИR И СТРОИТЕЛЬСТВО
АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Жумалиева от ул.Жамбыла до ул.Гоголя
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.у.л.Жумалиева от ул.Жамбыла до ул.Гоголя									
		Устройство водоотвода с проезжей части									
1	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глуб иной до 2 м	м3 грунта	0,52	3970,98	--	2065	--	--	1487	3836
					3970,98	--	2065	--		284	
2	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,016	1688,44	--	27	--	--	19	50
					1688,44	--	27	--		4	
3	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаосно вания в плотном теле	0,4	1703,35	1423,86	681	570	–	322	1084
					277,46	467,91	111	187		80	
4	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,488	1251,00	--	610	--	610	--	659
					--	--	--	--		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	8	2059,07 1491,82	45,76 23,69	16473 11935	366 190	4172	13094 2365	31932
6	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса БР 100.20.80 В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,128	45536,00 --	-- --	5829 --	-- --	5829	-- 466	6295
7	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,2	54411,55 31434,52	7931,38 3858,95	10882 6287	1586 772	3009	6423 1384	18690
		Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
8	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	73,02225	1703,35 277,46	1423,86 467,91	124383 20261	103974 34168	148	58783 14653	197819
9	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ридродные ГОСТ 23735-2014	м3	89,087145	1251,00 --	-- --	111448 --	-- --	111448	-- 8916	120364
10	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	486,815	268,51 87,40	180,80 77,23	130715 42549	88018 37596	148	86557 17382	234655
11	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	73,02225	909,83 108,10	798,57 362,35	66438 7894	58313 26460	231	37102 8283	111823
12	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004	м3	10,223115	2618,00 --	-- --	26764 --	-- --	26764	-- 2141	28905
13	С121-010201-0603	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	14,7504945	2941,00 --	-- --	43381 --	-- --	43381	-- 3470	46852
14	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	18,693696	3411,00 --	-- --	63764 --	-- --	63764	-- 5101	68865
15	С121-010501-0103	Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010	м3	48,0486405	2204,00 --	-- --	105899 --	-- --	105899	-- 8472	114371
16	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,3748476	2794,06	2794,06	1047	1047	--	729	1919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,386093	116229,00	1801,90	44875	675	44875	142	48465
					--	--	--	--		3590	
18	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	486,815	1472,11	138,54	716645	67445	606679	77426	857597
					87,35	59,92	42521	29170		63526	
19	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	2920,89	154,79	0,02	452117	69	451365	738	489084
					0,23	--	683	--		36228	
20	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,160649	2794,06	2794,06	449	449	--	313	822
					--	1801,90	--	289		61	
21	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,1654684	116229,00	--	19232	--	19232	--	20771
					--	--	--	--		1539	
22	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	486,815	1590,53	138,54	774295	67445	664329	77426	919859
					87,35	59,92	42521	29170		68138	
23	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрыт ия	973,63	170,86	0,02	166358	23	166107	246	179932
					0,23	--	228	--		13328	
24	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	52	2059,07	45,76	107072	2379	27118	85111	207558
					1491,82	23,69	77575	1232		15375	
25	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18	м3	2,704	45536,00	--	123129	--	123129	--	132980
					--	--	--	--		9850	
		Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб									
26	Е11-010203-0105	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированн ой площади	28,6	267,76	--	7658	--	--	5514	14226
					267,76	--	7658	--		1054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3 уплотненного грунта	4,29	111,27	111,27	477	477	--	177	707
					--	57,37	--	246		52	
28	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала ос нования в плотном теле	2,86	1703,35	1423,86	4872	4072	6	2302	7748
					277,46	467,91	794	1338		574	
29	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,4892	1251,00	--	4365	--	4365	--	4714
					--	--	--	--		349	
30	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,022022	2794,06	2794,06	62	62	--	43	113
					--	1801,90	--	40		8	
31	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожныевязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0226827	116229,00	--	2636	--	2636	--	2847
					--	--	--	--		211	
32	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 п окрытия	28,6	1590,53	138,54	45489	3962	39029	4549	54041
					87,35	59,92	2498	1714		4003	
33	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения т олщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	57,2	170,86	0,02	9773	1	9759	14	10571
					0,23	--	13	--		783	
34	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	200	2059,07	45,76	411814	9151	104299	327351	798298
					1491,82	23,69	298364	4739		59133	
35	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса БР 100.20.80 В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,2	45536,00	--	145715	--	145715	--	157372
					--	--	--	--		11657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3747443	409410	2774046	785726	4895824
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				563983	167985	--	362651	
	Материалы		Тенге				3747443				
	Всего заработная плата		Тенге				146348				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					731968			
	Местные материалы		Тенге				66744				
		Накладные расходы	Тенге				2560957				
		Сметная прибыль	Тенге				785727				
							362654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4895823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								531
		Сметная заработная плата	Тенге					731968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4895823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								531
		Сметная заработная плата	Тенге					731968			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4895824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				563983				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					409410			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					167985			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2774046		
		- Накладные расходы	Тенге							785726	
		- Сметная прибыль	Тенге							362651	
	ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.					4 895 824					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		4 895 824	39167	4 934 991						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		4 934 991	66622	5 001 613						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		5 001 613	100032	5 101 645						
	Тендерная скидка				1 020 329						
	Итого с тендерной скидкой				4 081 316						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	489758	489 758						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				4 571 074						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

Сергеев А.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Round Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726

Бұрбасов А.Т.

Начальник ПТО

Клинкова Т.Н.

15620

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИR И СТРОИТЕЛЬСТВО
АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОИ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/н от 27.11.2018 г.

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Кавказская от ул.Тлендиева до ул.Волховская
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Кавказская от ул.Тлендиева до ул.Волховская									
		Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
1	Е11-270401-0102 . Демо-режим	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,55	1703,35	1423,86	4344	3631	5	2053	6908
					277,46	467,91	708	1193		512	
2	С121-010601-0101 Демо-режим	Смеси песчано-гравийные п риродные ГОСТ 23735-2014	м3	3,111	1251,00	--	3892	--	3892	--	4203
					--	--	--	--		311	
3	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 Демо-режим	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	17	268,51	180,80	4565	3074	5	3023	8194
					87,40	77,23	1486	1313		607	
4	Е11-271001-0502 Демо-режим	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	2,55	909,83	798,57	2320	2036	8	1296	3905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-010201-0604 Демо-режим	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004	м3	0,357	108,10 2618,00 --	362,35 -- --	276 935 --	924 -- --	935 --	289 -- 75	1009
6	С121-010201-0603 Демо-режим	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5151	2941,00 --	-- --	1515 --	-- --	1515	-- 121	1636
7	С121-010201-0605 Демо-режим	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	0,6528	3411,00 --	-- --	2227 --	-- --	2227	-- 178	2405
8	С121-010501-0103 Демо-режим	Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010	м3	1,6779	2204,00 --	-- --	3698 --	-- --	3698	-- 296	3994
9	Е11-270602-0901 Демо-режим	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,01309	2794,06 --	2794,06 1801,90	37 --	37 24	--	25 5	67
10	С121-130104-0203 Демо-режим	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0134827	116229,00 --	-- --	1567 --	-- --	1567	-- 125	1692
11	Е11-270602-0304 Демо-режим	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	17	1472,11 87,35	138,54 59,92	25026 1485	2355 1019	21186	2704 2218	29948
12	Е11-270602-0404 Демо-режим	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	102	154,79 0,23	0,02 --	15788 24	2 --	15762	26 1265	17079
13	Е11-270602-0901 Демо-режим	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,00561	2794,06 --	2794,06 1801,90	16 --	16 10	--	11 2	29
14	С121-130104-0203 Демо-режим	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0057783	116229,00 --	-- --	672 --	-- --	672	-- 54	725
15	Е11-270602-0302 Демо-режим	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	17	1590,53 87,35	138,54 59,92	27039 1485	2355 1019	23199	2704 2379	32122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270602-0402 Демо-режим	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрыт ия	34	170,86	0,02	5809	1	5800	9	6283
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		0,23	–	8	–		465	
		Стоимость общестроительных работ					99448	13507	80471	11851	120199
		Материалы	Тенге				5471	5501	–	8902	
		Всего заработная плата	Тенге				99448				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				264				
		Местные материалы	Тенге					10972			
		Накладные расходы	Тенге				2239				
		Сметная прибыль	Тенге				77968				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8904				
		Сметная заработная плата	Тенге				120201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								7
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10972			
		Сметная заработная плата	Тенге				120201				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					10972			7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								120199
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5471				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13507			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					5501			
		- Накладные расходы	Тенге						80471		
		- Сметная прибыль	Тенге							11851	
		ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.								8902	
		Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%	120 199	962	121 161	120 199					
		Итого с зимними удорожаниями к=1,35%	121 161	1636	122 796						
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	122 796	2456	125 252						
		Тендерная скидка			25 050						
		Итого с тендерной скидкой			100 202						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	12024	12 024						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			112 226						

Принял:
Гл.специалист отдела благоустройства КГУ "Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

«___» _____ 20__ г. Сергеев А.

Сдал:
Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726 Бурбасов А.Т.

Начальник ПТО Клинкова Т.Н.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Roand Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г. Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415 Закиров Б.А.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №8

выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Молдагулова от пр.Назарбаева до ул.Абылайхана

(наименование работ и затрат)

(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Молдагулова от пр.Назарбаева до ул.Абылайхана									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона.Разборка	м3 лотка	45,56	15564,11	8398,83	709101	382651	--	568079	1379354
					7165,27	4379,92	326450	199549		102174	
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железо бетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	113,9	555,00	--	63215	--		--	68272
					--	--	--	--		5057	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	113,9	598,00	--	68112	--		--	73561
					--	--	--	--		5449	
4	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные,диаметр 500 мм.Разборка	км трубопровода	0,054	2994218,85	771332,10	161688	41652	--	135035	320460
					2222886,75	303017,90	120036	16363		23738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	27	555,00	--	14985	--		--	16184
					--	--	--	--		1199	
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	27	598,00	--	16146	--		--	17438
					--	--	--	--		1292	
7	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 190 0-2010 мм	м2 покрытия	52,35	198,02	187,50	10367	9816	2	1949	13301
					10,50	23,98	549	1255		985	
8	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	12,564	99,00	--	1244	--		--	1343
					--	--	--	--		100	
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	12,564	598,00	--	7513	--		--	8114
					--	--	--	--		601	
10	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные.Р азборка	м3 конструкции	10,47	550,10	336,97	5760	3528	--	3629	10140
					213,13	107,85	2231	1129		751	
11	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	18,846	99,00	--	1866	--		--	2015
					--	--	--	--		149	
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	18,846	598,00	--	11270	--		--	12172
					--	--	--	--		902	
13	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основа нии.Разборка	м	38	1477,87	--	56159	--	--	60652	126156
					1477,87	--	56159	--		9345	
14	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	4,56	555,00	--	2531	--		--	2733
					--	--	--	--		202	
15	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	4,56	598,00	--	2727	--		--	2945
					--	--	--	--		218	
		Разборка существующих тротуаров									
16	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	0,78	5041,61	1838,46	3932	1434	--	3562	8094
					3203,15	1025,35	2498	800		600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	1,8564	99,00 --	-- --	184 --	-- --		-- 15	198
18	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	1,8564	598,00 --	-- --	1110 --	-- --		-- 89	1199
19	Е11-270302-0103	Покрытия и основания из ГПС.Разборка	м3 конструкции	1,56	780,89 284,17	496,72 164,37	1218 443	775 256	--	756 158	2132
20	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	2,496	99,00 --	-- --	247 --	-- --		-- 20	267
21	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	2,496	598,00 --	-- --	1493 --	-- --		-- 119	1612
		Разборка покрытия из брусчатки и основания тротуаров									
22	Е12-180101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	21	324,49 324,49	-- --	6814 6814	-- --	--	4906 938	12658
23	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	3,15	99,00 --	-- --	312 --	-- --		-- 25	337
24	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	3,15	598,00 --	-- --	1884 --	-- --		-- 151	2034
25	Е11-270302-0103	Покрытия и основания из ГПС.Разборка	м3 конструкции	2,1	780,89 284,17	496,72 164,37	1640 597	1043 345	--	1017 213	2870
26	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	3,36	99,00 --	-- --	333 --	-- --		-- 27	359
27	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	3,36	598,00 --	-- --	2009 --	-- --		-- 161	2170
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1153858	440899	2	779585	2088118
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				515778	219698	--	154678	
		Материалы	Тенге				1153858				
		Всего заработная плата	Тенге				2	735476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				197179				
		Накладные расходы	Тенге				779586				
		Сметная прибыль	Тенге				154675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2088119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
		Сметная заработная плата	Тенге					735476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2088119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
		Сметная заработная плата	Тенге					735476			
		РАЗДЕЛ 2.Искусственные сооружения									
		Водоотводные лотки									
28	Е11-010101-0231	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместим остью 1,25 м3	м3 грунта	248	111,31	106,50	27604	26411	--	4393	34557
					4,81	19,80	1193	4909		2560	
29	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	320	188,31	--	60258	--	--	43386	111935
					188,31	--	60258	--		8291	
30	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаоснования в плотном теле	32	1703,35	1423,86	54507	45564	64	25760	86689
					277,46	467,91	8879	14973		6421	
31	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ирородные ГОСТ 23735-2014	м3	39,04	1251,00	--	48839	--	48839	--	52746
					--	--	--	--		3907	
32	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборно го бетона.Устройство	м3 лотка	34	20165,60	8398,83	685630	285560	156451	423939	1198335
					7165,27	4379,92	243619	148917		88766	
33	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	34	63506,00	--	2159204	--	2159204	--	2331940
					--	--	--	--		172736	
34	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 из олируемой поверхности	608	4650,71	193,95	2827630	117924	1815027	796579	3914146
					1471,51	88,21	894679	53629		289937	
35	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ям ы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	88	1688,44	--	148582	--	--	106979	276007
					1688,44	--	148582	--		20445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	88	279,11 164,50	114,61 68,24	24562 14476	10085 6005	--	14747 3145	42453
37	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материалаоснования в плотном теле	3,32	1703,35 277,46	1423,86 467,91	5655 921	4727 1553	7	2673 666	8994
38	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,0504	1251,00 --	-- --	5067 --	-- --	5067	-- 405	5472
39	Е11-060101-0101	Устройство монолитных откосов лотков	м3	1,66	19917,50 2459,16	1448,34 471,30	33063 4082	2404 782	26577	4427 2999	40489
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6080602	492676	4211236	1422883	8103763
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1376690	230770	--	600278	
		Материалы	Тенге				6080602				
		Всего заработная плата	Тенге				1974426				
		Местные материалы	Тенге					1607459			
		Накладные расходы	Тенге				2236810				
		Сметная прибыль	Тенге				1422882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				600279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8103763				
		Сметная заработная плата	Тенге								1174
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1607459			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8103763				
		Сметная заработная плата	Тенге								1174
								1607459			
		РАЗДЕЛ 3.Строительство круглых жел.бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
40	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	56,4	157,58 8,32	149,26 35,84	8888 470	8418 2021	--	1793 854	11535
41	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,64	2479,24 2479,24	-- --	13983 13983	-- --	--	10068 1924	25975
		Устройство основания труб									
42	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,28	1703,35 277,46	1423,86 467,91	24324 3962	20333 6682	29	11495 2866	38685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,4216	1251,00	--	21794	--	21794	--	23538
					--	--	--	--		1744	
44	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	34,8	1688,44	--	58758	--	--	42305	109148
					1688,44	--	58758	--		8085	
45	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,8	279,11	114,61	9713	3988	--	5832	16788
					164,50	68,24	5725	2375		1244	
		Устройство тела трубы									
46	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых т руб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	11,4	62767,98	27326,98	715555	311528	82642	367841	1170068
					28191,68	10221,13	321385	116521		86672	
47	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное до рожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) ммх 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	60	11623,00	--	697380	--	697380	--	753170
					--	--	--	--		55790	
48	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочна я битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 из олируемой поверхности	147,6	4650,71	193,95	686444	28628	440621	193380	950210
					1471,51	88,21	217195	13019		70386	
49	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	26,4	5825,21	288,76	153785	7623	85699	53696	224080
					2290,27	131,09	60463	3461		16599	
		Устройство входного и выходного оголовков									
50	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых,отверстие 1-2 м.Сооружение	м3 сборных конструкций	1,56	15606,18	5058,06	24346	7891	6057	11218	38409
					6665,66	1895,10	10398	2956		2845	
51	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,56	45536,00	--	71036	--	71036	--	76719
					--	--	--	--		5683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2486006	388408	1405258	697628	3438325
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				692338	147035	--	254692	
	Материалы		Тенге				2486006				
	Всего заработная плата		Тенге				615049				
	Местные материалы		Тенге					839373			
		Накладные расходы	Тенге				790211				
		Сметная прибыль	Тенге				697629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				254691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3438325				
		Сметная заработная плата	Тенге					839373			598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3438325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					839373			598
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
52	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,8525	1703,35 277,46	1423,86 467,91	13376 2179	11181 3674	16	6321 1576	21273
53	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные п риродные ГОСТ 23735-2014**	м3	9,58005	1251,00 --	-- --	11985 --	-- --	11985	-- 959	12943
54	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство**	м2 основания или покрытия	52,35	268,51 87,40	180,80 77,23	14057 4576	9465 4043	16	9308 1869	25234
55	Е11-271001-0502	**Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	7,8525	909,83 108,10	798,57 362,35	7144 849	6271 2845	24	3990 891	12025
56	С121-010201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004**	м3	1,09935	2618,00 --	-- --	2878 --	-- --	2878	-- 230	3108
57	С121-010201-0603	**Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,586205	2941,00 --	-- --	4665 --	-- --	4665	-- 373	5038
58	С121-010201-0605	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004**	м3	2,01024	3411,00 --	-- --	6857 --	-- --	6857	-- 549	7405
59	С121-010501-0103	**Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	5,166945	2204,00 --	-- --	11388 --	-- --	11388	-- 911	12299
60	Е11-270602-0901	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	0,0403095	2794,06 --	2794,06 1801,90	113 --	113 73	--	78 15	206
61	С121-130104-0203	**Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,0415188	116229,00 --	-- --	4826 --	-- --	4826	-- 386	5212
62	Е11-270602-0304	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство**	м2 покрытия	52,35	1472,11 87,35	138,54 59,92	77065 4573	7253 3137	65239	8326 6831	92222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	314,1	154,79	0,02	48619	7	48539	79	52594
					0,23	--	73	--		3896	
64	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0172755	2794,06	2794,06	48	48	--	34	88
					--	1801,90	--	31		7	
65	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0177938	116229,00	--	2068	--	2068	--	2234
					--	--	--	--		165	
66	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	52,35	1590,53	138,54	83264	7253	71438	8326	98918
					87,35	59,92	4573	3137		7327	
67	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрыт ия	104,7	170,86	0,02	17889	2	17863	26	19349
					0,23	--	24	--		1433	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				306242	41593	247802	36488	370148
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16846	16940	--	27418	
		Материалы	Тенге				306242				
		Всего заработная плата	Тенге				812				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					33786			
		Местные материалы	Тенге				6894				
		Накладные расходы	Тенге				240097				
		Сметная прибыль	Тенге				36489				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				370149				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					33786			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				370149				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
		РАЗДЕЛ 5.Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб						33786			
68	Е11-010203-0105	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7,8	267,76	--	2089	--	--	1504	3880
					267,76	--	2089	--		287	
69	Е11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3 уплотненного грунта	1,17	111,27	111,27	130	130	--	48	193
					--	57,37	--	67		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,78	1703,35 277,46	1423,86 467,91	1329 216	1111 365	2	628 157	2113
71	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,9516	1251,00 --	-- --	1190 --	-- --	1190	-- 95	1286
72	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,006006	2794,06 --	2794,06 1801,90	17 --	17 11	--	12 2	31
73	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожныевязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0061862	116229,00 --	-- --	719 --	-- --	719	-- 58	777
74	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 п окрытия	7,8	1590,53 87,35	138,54 59,92	12406 681	1081 467	10644	1241 1092	14738
75	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения т олщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	15,6	170,86 0,23	0,02 --	2665 4	-- --	2661	4 214	2883
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20545	2339	15216	3437	25901
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2990	910	--	1919	
		Материалы	Тенге				20545				
		Всего заработная плата	Тенге				55				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3900			
		Местные материалы	Тенге				719				
		Накладные расходы	Тенге				14443				
		Сметная прибыль	Тенге				3436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25900				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3900			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25900				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		РАЗДЕЛ 6.Установка временных дорожных знаков									
76	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знакидорожные на металлических стойках.Установка	шт.	10	10345,91 6966,24	1141,12 517,23	103459 69662	11411 5172	22386	80822 14742	199023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	4176,00	--	41760	--	41760	--	45101
					--	--	--	--		3341	
78	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,78	17867,30	1448,34	13936	1130	10888	2080	17298
					2459,16	471,30	1918	368		1281	
79	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знакидорожные на металлических стойках.Установка	шт.	10	10345,91	1141,12	103459	11411	22386	80822	199023
					6966,24	517,23	69662	5172		14742	
80	С124-010201-0212	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,D 900 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	19415,00	--	77660	--	77660	--	83873
					--	--	--	--		6213	
81	С124-010201-0203	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.1 9,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	8261,00	--	49566	--	49566	--	53531
					--	--	--	--		3965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**389841**	**23952**	**224646**	**163724**	**597849**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**141243**	**10712**	--	**44284**	
		Материалы	Тенге				**389841**				
		Всего заработная плата	Тенге				**46123**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**151955**			
		Местные материалы	Тенге				**168986**				
		Накладные расходы	Тенге				**9537**				
		Сметная прибыль	Тенге				**163723**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**44285**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**597849**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**117**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**151955**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**597849**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**117**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**151955**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**14624104**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2745886**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1389867**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**626065**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6104160**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**197181**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3103745**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1083269**	
		ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.				**14 624 104**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%	**14 624 104**	**116993**	**14 741 097**						
		Итого с зимними удорожаниями к=1,35%	**14 741 097**	**199005**	**14 940 102**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	14 940 102	298802	15 238 904						
		Тендерная скидка			3 047 781						
		Итого с тендерной скидкой			12 191 123						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	1462935	1 462 935						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			13 654 058						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ "Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614 — **Сергеев А.**

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«__» _____ 20__

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Road Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г. — **Манабаев Д.Ж**

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU":
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415 — **Закиров Б.А.**

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" — **Бурбасов А.Т.**
БИН 981140003726

Начальник ПТО — **Клинкова Т.Н.**

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
АРЫЧНЫХ СЕТЕЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СО СБРОСОМ В Р ЕСЕНТАЙ И КАНАЛ М-2 по го роду Алматы
Наименование объекта - по Алмалинскому району
Договор № 77 о/и от 27.11.2018 г.

БИН	050240003614
БИН	981140003726

Акт №8
выполненных работ за июль 2019 г.

на ул.Айтеке би от ул.Шагабудинова до ул.Кожамкулова
(наименование работ и затрат)
(по базисно - индексному методу)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Айтеке би от ул.Шагабудинова до ул.Кожамкулова									
		Устройство водоотвода с проезжей части									
1	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,2	54411,55	7931,38	10882	1586	3009	6423	18690
					31434,52	3858,95	6287	772		1384	
		Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									
2	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,48	1703,35	1423,86	16148	13498	20	7631	25682
					277,46	467,91	2630	4436		1902	
3	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные п ридные ГОСТ 23735-2014	м3	11,5656	1251,00	--	14469	--	14469	--	15626
					--	--	--	--		1157	
4	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные.Устройство	м2 основания или покрытия	60,8	268,51	180,80	16326	10993	19	10810	29307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					87,40	77,23	5314	4696		2171	
5	Е11-271001-0502	Смесь ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ С-6.Приготовление в установке,установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	9,48	909,83	798,57	8625	7570	30	4817	14517
					108,10	362,35	1025	3435		1075	
6	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 40-70 м м СТ РК 1284-2004	м3	1,3272	2618,00	--	3475	--	3475	--	3753
					--	--	--	--		278	
7	С121-010201-0603	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	1,91496	2941,00	--	5632	--	5632	--	6082
					--	--	--	--		451	
8	С121-010201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004	м3	2,42688	3411,00	--	8278	--	8278	--	8940
					--	--	--	--		662	
9	С121-010501-0103	Песок из отсевов дроблени я М800 ГОСТ 31424-2010	м3	6,23784	2204,00	--	13748	--	13748	--	14848
					--	--	--	--		1100	
10	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0513	2794,06	2794,06	143	143	--	100	263
					--	1801,90	--	92		19	
11	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные в язкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,052839	116229,00	--	6141	--	6141	--	6633
					--	--	--	--		491	
12	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	63,2	1472,11	138,54	93037	8756	78761	10052	111336
					87,35	59,92	5520	3787		8247	
13	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	379,2	154,79	0,02	58695	9	58597	96	63495
					0,23	--	89	--		4703	
14	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0243	2794,06	2794,06	68	68	--	47	124
					--	1801,90	--	44		9	
15	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,025029	116229,00	--	2909	--	2909	--	3142
					--	--	--	--		233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	63,2	1590,53	138,54	100522	8756	86246	10052	119419
					87,35	59,92	5520	3787		8846	
17	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрыт ия	126,4	170,86	0,02	21597	3	21564	32	23359
					0,23	--	30	--		1730	
		Устройство тротуаров востановление покрытия после укладки труб									
18	Е11-010203-0105	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2	м2 спланировани ой площади	5	267,76	--	1339	--	--	964	2487
					267,76	--	1339	--		184	
19	Е11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3 уплотненного грунта	0,15	111,27	111,27	17	17	--	6	25
					--	57,37	--	9		2	
20	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала ос нования в плотном теле	0,1	1703,35	1423,86	170	142	--	81	271
					277,46	467,91	28	47		20	
21	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,122	1251,00	--	153	--	153	--	165
					--	--	--	--		12	
22	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0007	2794,06	2794,06	2	2	--	1	4
					--	1801,90	--	1		--	
23	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожныевязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000704	116229,00	--	82	--	82	--	88
					--	--	--	--		7	
24	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство	м2 п окрытия	1	1590,53	138,54	1591	139	1365	159	1890
					87,35	59,92	87	60		140	
25	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения т олщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	2	170,86	0,02	342	--	342	1	370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0,23	--	--	--		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**384390**	**51682**	**304840**	**51272**	**470516**
							27869	**21165**	--	**34850**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**384390**				
		Материалы	Тенге				**3995**				
		Всего заработная плата	Тенге					**49034**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9132**				
		Местные материалы	Тенге				**291711**				
		Накладные расходы	Тенге				**51272**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34853**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**470515**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49034**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**470515**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49034**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**470516**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**27869**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**51682**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**21165**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**304840**		
		- Накладные расходы	Тенге							**51272**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**34850**	
	ИТОГО в ценах на 1.05.2019 г.					**470 516**					
	Итого с временными зданиями и сооружениями к=0,8%		**470 516**	3764	474 280						
	Итого с зимними удорожаниями к=1,35%		**474 280**	6403	480 683						
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**480 683**	9614	490 297						
	Тендерная скидка				98 059						
	Итого с тендерной скидкой				392 237						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	47068	47 068						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				439 306						

Принял:

Гл.специалист отдела благоустройства КГУ «Управления зеленой экономики г.Алматы"
БИН 50240003614

"___" _____ 20___

Сергеев А.

Сдал:

Директор ТОО "Компания Спецстрой"
БИН 981140003726

Бурбасов А.Т.

Начальник ПТО

Клинкова Т.Н.

Разработчики проекта строительства: ТОО "City Road Centre"
ИИН 820919301293, номер приказа 44 от 29.11.2018 г.

Манабаев Д.Ж

Эксперт технического надзора "Инженерное бюро "NURTAU"
ИИН 900725301365, аттестат KZ92VJE00041415

Закиров Б.А.