Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON""
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водовода в п.Качар от фильтровальной станции до камеры счетчика Костанайская область

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельностьи и осуществления функций заказчика(застройщика), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
__ 2020 года

код	Код	Договор / дополнительное		Источник		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4	03.07.2020г				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном периоде, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкция водовода в п.Качар от фильтровальной станции до камеры счетчика Костанайская область	224 861 792	124 040 663							14 884 880	138 925 543
	ИТОГО:	**224 861 792**	**124 040 663**							**14 884 880**	**138 925 543**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"

Руководитель _____ **Искуженов С.К.**

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

_____ **Амрин А.**
БИН 120940002382, аттестат № KZ16VJE00017969

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"

Зам.директора _____ **Джагупаров Е.Б.**

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "Курылыста экспертиза"

_____ **Кочин В.Ф.**
БИН 081240011475, аттестат № KZ94VJE00024016

Эксперт авторского надзора
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Рудненский водоканал",Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, 2/1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	041240004108
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON",080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек Би, дом № 115, тел.: (7162) 25-05-39 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030140007312

Договор (контракт) Договор №4 от 03.07.2020 г.

Номер документа	Дата составления
1	15.01.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по проекту: реконструкция водовода в п.Качар от фильтровальной станции до камеры счетчика Костанайская область			Одна услуга	1	138 925 543,00	138 925 543,00
				Итого	1	x	138 925 543,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.01.2021

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON""**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водовода в п.Качар от фильтровальной станции до камеры счетчика Костанайская область**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водовода в п.Качар от фильтровальной станции до камеры счетчика Костанайская область** **лок.см.1-1-1, 6-1-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №4 от 03.07.2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2020	30.09.2020	15.12.2020

Акт приемки выполненных работ №2

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Водопровод									
1	**ССЦИ РК 8.03-04-2017, стр.84, глава 4, табл.1601-0204-20, п.19 ПОЗ.1**	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000) при длине разбивочных сторон 200 м: I категория сложности (с учетом коэф 0,85 п.14 стр.6)**	**км хода**	**1,48**	**8381,85**	**–**	**12405,14**	**–**	**–**	**–**	**12405,14**
					–	**–**	**–**	**–**		**–**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**12405,14**	**–**	**–**	**–**	**12405,14**
							–	**–**	**–**	**–**	
		Стоимость прочих работ	Тенге				**12405,14**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**12405,14**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				**12405,14**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**12405,14**				
		ОТДЕЛ 2.Водопровод									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		Срезка и рекультивация растительного грунта									
2	**Е11-010104-0105 ПОЗ.1**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м+Срезка растительного грунта**	**м3 грунта**	**2223,3**	**-22,97**	**-22,97**	**-51064,75**	**-51064,75**	**–**	**-13813,90**	**-70068,94**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**-8,63**	**–**	**-19185,97**		**-5190,29**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0113 К=4 ПОЗ.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)+Срезка растительного грунта. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	619,5	79,51	79,51	49257,09	49257,09	–	13324,89	67588,54
		НР - 72%; СП - 8%			–	29,87	–	18506,79		5006,56	
		Земляные работы									
4	Е11-010101-0308 ПОЗ.5	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	12906,3	139,65	132,82	1802381,83	1714248,32	–	344849,91	2319010,28
		НР - 72%; СП - 8%			6,83	30,28	88133,51	390824,70		171778,54	
5	Е11-010101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ПОЗ.6	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1282	153,62	146,10	196936,29	187306,43	–	37679,84	253385,42
		НР - 72%; СП - 8%			7,51	33,31	9629,86	42703,25		18769,29	
6	Е11-010102-0308 ПОЗ.7	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	973	184,72	177,05	179734,78	172269,34	102,79	36660,68	233707,09
		НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	7362,65	43554,95		17311,64	
7	С341-020103-1010 ПОЗ.8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1654,1	212,00	–	350669,20	–		–	378722,74
		СП - 8%			–	–	–	–		28053,54	
8	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ПОЗ.9	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	233,378	1641,02	–	382978,90	–	–	275744,81	711421,60
		НР - 72%; СП - 8%			1641,02	–	382978,90	–		52697,90	
9	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ПОЗ.10	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	22,44	1887,18	–	42348,27	–	–	30490,75	78666,14
		НР - 72%; СП - 8%			1887,18	–	42348,27	–		5827,12	
10	Е11-010104-0405 ПОЗ.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11350	15,87	15,87	180110,88	180110,88	–	48723,10	247140,70
		НР - 72%; СП - 8%			–	5,96	–	67670,97		18306,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010104-0411 К=9 ПОЗ.13	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	11350	63,14	63,14	716651,71	716651,71	--	193866,64	983359,82
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,72	--	269259,23		72841,47	
		Приямки для водопонижения 1х1х4,3 м х 10 шт									
12	Е11-010205-1201 ПОЗ.17	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1452	1115,40	1115,40	1619560,80	1619560,80	--	690680,39	2495060,49
		НР - 72%; СП - 8%			--	660,66	--	959278,32		184819,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5469565,00	4588339,82	102,79	1658207,12	7710399,00
							530453,19	1772612,26	--	570221,77	
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка трубопровода									
13	Е11-250109-0104 Изм. и доп. вып. 11 ПОЗ.19	Кожухи диаметром 800 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	82	80579,90	24447,99	6607551,77	2004735,00	3770828,35	1106098,41	8330742,19
		НР - 91%; СП - 8%			10146,20	4676,88	831988,40	383504,36		617092,01	
14	Е11-220301-0114 Изм. и доп. вып. 10 ПОЗ.20	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,034	3933007,60	2166723,12	133722,26	73668,59	3965,74	74470,68	224848,38
		НР - 99%; СП - 8%			1649645,00	562793,56	56087,93	19134,98		16655,44	
15	С123-010201-0307 ПОЗ.21	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	34,136	43550,00	--	1486622,80	--	1486622,80	--	1605552,62
		СП - 8%			--	--	--	--		118929,82	
16	Е11-220601-0314 Изм. и доп. вып. 3 ПОЗ.22	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,034	11354964,68	1786975,99	386068,80	60757,18	303466,62	32449,45	451999,71
		НР - 99%; СП - 8%			642500,00	321536,05	21845,00	10932,23		33481,46	
17	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 ПОЗ.23	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	28827,90	3083,62	57655,79	6167,24	35652,37	15786,52	79317,70
		НР - 99%; СП - 8%			7918,09	54,90	15836,18	109,80		5875,39	
18	Е11-250110-0103 ПОЗ.24	Трубопровод диаметром 500 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	116	9007,53	7369,78	1044873,77	854894,71	44375,86	285467,59	1436768,67
		НР - 91%; СП - 8%			1255,20	1449,12	145603,20	168097,45		106427,31	
19	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4 ПОЗ.25	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	1,48	1024327,54	376617,54	1516004,76	557393,96	83782,80	1017397,74	2736074,70
		НР - 99%; СП - 8%			591100,00	103274,65	874828,00	152846,48		202672,20	
20	С123-010501-1326 ПОЗ.26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500х29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1494,8	33862,00	--	50616917,60	--	50616917,60	--	54666271,01
		СП - 8%			--	--	--	--		4049353,41	
21	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 ПОЗ.27	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,053	299017,51	92933,19	15847,93	4925,46	167,50	11965,72	30038,74
		НР - 99%; СП - 8%			202924,00	25124,74	10754,97	1331,61		2225,09	
22	С123-010501-1313 ПОЗ.28	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	53,53	1730,00	--	92606,90	--	92606,90	--	100015,45
		СП - 8%			--	--	--	--		7408,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-220701-0112 ПОЗ.29	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,07	320717,72	--	984603,39	--	664946,71	316460,12	1405148,60
		НР - 99%; СП - 8%			104122,70	--	319656,69	--		104085,08	
24	Е11-220701-0103 ПОЗ.30	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,053	55955,59	--	2965,65	--	457,24	2483,33	5884,89
		НР - 99%; СП - 8%			47328,50	--	2508,41	--		435,92	
25	Е11-220901-0111 ПОЗ.31	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	5	25483,69	11621,85	127418,45	58109,25	9258,20	73817,72	217335,06
		НР - 99%; СП - 8%			12010,20	2902,47	60051,00	14512,35		16098,89	
26	Е11-220901-0103 ПОЗ.33	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	11	1766,87	74,25	19435,62	816,75	3634,67	15193,07	37398,99
		НР - 99%; СП - 8%			1362,20	32,94	14984,20	362,34		2770,30	
27	С123-040101-0604 ПОЗ.34	Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 100	шт.	11	111621,00	--	1227831,00	--	1227831,00	--	1326057,48
		СП - 8%			--	--	--	--		98226,48	
28	Е11-220801-0202 ПОЗ.35	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	12	1798,61	1182,11	21583,30	14185,31	--	10968,54	35155,99
		НР - 99%; СП - 8%			616,50	306,78	7397,99	3681,35		2604,15	
29	С123-020303-3667 ПОЗ.36	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 500x110x500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	89346,00	--	1072152,00	--	1072152,00	--	1157924,16
		СП - 8%			--	--	--	--		85772,16	
30	Е11-221201-0103 ПОЗ.39	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	22	916,31	66,96	20158,86	1473,12	1354,14	17158,28	40302,51
		НР - 99%; СП - 8%			787,80	--	17331,60	--		2985,37	
31	С123-020103-0310 ПОЗ.40	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	22	2868,00	--	63096,00	--	63096,00	--	68143,68
		СП - 8%			--	--	--	--		5047,68	
32	С123-020303-7319 ПОЗ.41	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	46683,00	--	466830,00	--	466830,00	--	504176,40
		СП - 8%			--	--	--	--		37346,40	
33	С123-020303-7306 ПОЗ.42	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	1547,00	--	34034,00	--	34034,00	--	36756,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2722,72	
34	С123-021103-0101 ПОЗ.43	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	19	216,00	--	4104,00	--	4104,00	--	4432,32
		СП - 8%			--	--	--	--		328,32	
35	С123-021103-0108 ПОЗ.44	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 500 ГОСТ 9833-73	шт.	15	6201,00	--	93015,00	--	93015,00	--	100456,20
		СП - 8%			--	--	--	--		7441,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-221101-0109 Изм. и доп. вып. 1 ПОЗ.45	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	39754,79	25429,97	79509,58	50859,94	5868,24	36066,93	124822,63
		НР - 99%; СП - 8%			11390,70	6824,92	22781,40	13649,84		9246,12	
37	С123-010201-0261 ПОЗ.46	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	27605,00	--	22084,00	--	22084,00	--	23850,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1766,72	
38	Е11-221001-0103 ПОЗ.47	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	2393,50	161,13	16754,52	1127,91	3918,55	12036,72	31094,53
		НР - 99%; СП - 8%			1672,58	64,32	11708,06	450,24		2303,30	
39	С123-030103-0908 ПОЗ.48	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	75344,00	--	150688,00	--	150688,00	--	162743,04
		СП - 8%			--	--	--	--		12055,04	
40	С123-030103-0909 ПОЗ.49	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	80515,00	--	161030,00	--	161030,00	--	173912,40
		СП - 8%			--	--	--	--		12882,40	
41	С123-030103-0911 ПОЗ.50	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	91630,00	--	91630,00	--	91630,00	--	98960,40
		СП - 8%			--	--	--	--		7330,40	
42	С123-030103-0911 ПОЗ.51	Гидранты пожарные подземные Н 3500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	91630,00	--	183260,00	--	183260,00	--	197920,80
		СП - 8%			--	--	--	--		14660,80	
43	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 ПОЗ.52	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2975	880709,32	451324,76	262011,02	134269,12	5595,81	157252,83	452804,96
		НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	122146,09	36695,15		33541,11	
44	С123-020803-0302 ПОЗ.53	Тройник фланцевый с пожарной подставкой DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	7	200838,00	--	1405866,00	--	1405866,00	--	1518335,28
		СП - 8%			--	--	--	--		112469,28	
45	С123-021104-2113 ПОЗ.54	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 800 мм	шт.	18	3477,00	--	62586,00	--	62586,00	--	67592,88
		СП - 8%			--	--	--	--		5006,88	
46	С123-021103-0610 ПОЗ.55	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 500	шт.	64	17712,00	--	1133568,00	--	1133568,00	--	1224253,44
		СП - 8%			--	--	--	--		90685,44	
47	С123-010501-1118 ПОЗ.56	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,4	5897,00	--	31843,80	--	31843,80	--	34391,30
		СП - 8%			--	--	--	--		2547,50	
48	С123-010501-1127 ПОЗ.57	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 630x30 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,8	44558,00	--	258436,40	--	258436,40	--	279111,31
		СП - 8%			--	--	--	--		20674,91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69954366,96	3823383,55	63595474,29	3185073,65	78990595,86
							2535509,12	805308,18	--	5851155,25	

РАЗДЕЛ 3.Установка колодцев д.1,5 м (13 шт)

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-010101-0308 ПОЗ.58	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	493,2005	139,65	132,82	68876,10	65508,17	--	13178,07	88618,51
		НР - 72%; СП - 8%			6,83	30,28	3367,93	14934,95		6564,33	
50	Е11-010102-0308 ПОЗ.59	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	105,600001	184,72	177,05	19506,67	18696,45	11,16	3978,79	25364,31
		НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	799,07	4727,03		1878,84	
51	С341-020103-1001 ПОЗ.60	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	179,520003	55,00	--	9873,60	--		--	10663,49
		СП - 8%			--	--	--	--		789,89	
52	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ПОЗ.61	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,963998	1641,02	--	29479,35	--	--	21225,13	54760,84
		НР - 72%; СП - 8%			1641,02	--	29479,35	--		4056,36	
53	Е11-010104-0405 ПОЗ.63	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	394,56001	15,87	15,87	6261,19	6261,19	--	1693,76	8591,35
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,96	--	2352,45		636,40	
				Устройство колодцев							
54	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6 ПОЗ.65	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,3474	49168,07	8252,01	1147946,67	192663,02	615826,46	407924,69	1680341,07
		НР - 99%; СП - 8%			14539,40	3109,04	339457,19	72587,95		124469,71	
55	С121-040302-0102 ПОЗ.66	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	12	13938,00	--	167256,00	--	167256,00	--	180636,48
		СП - 8%			--	--	--	--		13380,48	
56	С121-040301-0110 ПОЗ.67	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11773,00	--	11773,00	--	11773,00	--	12714,84
		СП - 8%			--	--	--	--		941,84	
57	С121-040301-0112 ПОЗ.68	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	33	16431,00	--	542223,00	--	542223,00	--	585600,84
		СП - 8%			--	--	--	--		43377,84	
58	С121-040302-0109 ПОЗ.69	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16346,00	--	16346,00	--	16346,00	--	17653,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1307,68	
59	С121-040302-0110 ПОЗ.70	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	11	16796,00	--	184756,00	--	184756,00	--	199536,48
		СП - 8%			--	--	--	--		14780,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С121-040301-0201 ПОЗ.71	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	14	2072,00	–	29008,00	–	29008,00	–	31328,64
		СП - 8%			–	–	–	–		2320,64	
61	С121-040301-0104 ПОЗ.72	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	5607,00	–	112140,00	–	112140,00	–	121111,20
		СП - 8%			–	–	–	–		8971,20	
62	С121-040301-0106 ПОЗ.73	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11685,00	–	46740,00	–	46740,00	–	50479,20
		СП - 8%			–	–	–	–		3739,20	
63	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 ПОЗ.74	Доплата за применение сульфатостойкого цемента	м3	23,3474	270,00	–	6303,80	–	6303,80	–	6808,10
		СП - 8%			–	–	–	–		504,30	
64	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 ПОЗ.75	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к ПН15 (2х1%+2х1,5%)	м3	4,56	696,90	–	3177,86	–	3177,86	–	3432,09
		СП - 8%			–	–	–	–		254,23	
65	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 ПОЗ.76	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к КС15.6 (2х1%+2х1,5%)	м3	0,265	588,65	–	155,99	–	155,99	–	168,47
		СП - 8%			–	–	–	–		12,48	
66	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 ПОЗ.77	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к КС15.9 (2х1%+2х1,5%)	м3	12,6	821,55	–	10351,53	–	10351,53	–	11179,65
		СП - 8%			–	–	–	–		828,12	
67	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 ПОЗ.78	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к 1ПП15-1 (2х1%+2х1,5%)	м3	0,27	817,30	–	220,67	–	220,67	–	238,32
		СП - 8%			–	–	–	–		17,65	
68	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 ПОЗ.79	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к 1ПП15-2 (2х1%+2х1,5%)	м3	2,97	839,80	–	2494,21	–	2494,21	–	2693,74
		СП - 8%			–	–	–	–		199,54	
69	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 ПОЗ.80	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к КО6 (2х1%+2х1,5%)	м3	0,28	103,60	–	29,01	–	29,01	–	31,33
		СП - 8%			–	–	–	–		2,32	
70	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 ПОЗ.81	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к КС10.3 (2х1%+2х1,5%)	м3	1,58	280,35	–	442,95	–	442,95	–	478,39
		СП - 8%			–	–	–	–		35,44	
71	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 ПОЗ.82	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к КС10.9 (2х1%+2х1,5%)	м3	0,968	584,25	–	565,55	–	565,55	–	610,80
		СП - 8%			–	–	–	–		45,24	
72	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1 ПОЗ.83	Горловина колодца. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,462	31593,70	2087,28	14596,29	964,32	10992,20	2624,82	18598,80
		НР - 93%; СП - 8%			5713,78	395,28	2639,77	182,62		1377,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С121-130814-2208 ПОЗ.84	Скобы ходовые	шт.	42	599,00	--	25158,00	--	25158,00	--	27170,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2012,64	
74	С121-060304-0401 ПОЗ.85	Стремянка С-7	т	0,377	550837,00	--	207665,55	--	207665,55	--	224278,79
		СП - 8%			--	--	--	--		16613,24	
75	СССЦ РК 8.04-08-2017 табл.7, п.7 ПОЗ.86	Доплата за каждый слой окрашивания эмалью ПФ-115 (в 2 слоя)	тн	0,377	18434,00	--	6949,62	--	6949,62	--	7505,59
		СП - 8%			--	--	--	--		555,97	
76	С123-030101-0503 ПОЗ.87	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	13	8454,00	--	109902,00	--	109902,00	--	118694,16
		СП - 8%			--	--	--	--		8792,16	
77	Е11-130301-0806 ПОЗ.88	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 (Пенетроном)	м2	214,305	23,44	2,86	5023,16	611,99	--	3092,41	8764,82
		НР - 69%; СП - 8%			20,58	0,33	4411,17	70,59		649,25	
78	С122-050105-0101 ПОЗ.89	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	214,305	1647,00	--	352960,34	--	352960,34	--	381197,16
		СП - 8%			--	--	--	--		28236,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3138182,12	284705,15	2463448,89	453717,69	3879251,79
							380154,48	94855,59	--	287351,98	
		РАЗДЕЛ 4.Установка мокрых колодцев д.2,0 м (14 шт)									
		Земляные работы									
79	Е11-010101-0308 ПОЗ.93	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	544,700002	139,65	132,82	76068,07	72348,47	--	14554,11	97871,96
		НР - 72%; СП - 8%			6,83	30,28	3719,60	16494,44		7249,77	
80	Е11-010102-0308 ПОЗ.94	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	169,00002	184,72	177,05	31218,07	29921,40	17,85	6367,58	40592,50
		НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	1278,82	7565,04		3006,85	
81	С341-020103-1001 ПОЗ.95	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	287,300006	55,00	--	15801,50	--		--	17065,62
		СП - 8%			--	--	--	--		1264,12	
82	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ПОЗ.96	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,411012	1641,02	--	35135,98	--	--	25297,91	65268,60
		НР - 72%; СП - 8%			1641,02	--	35135,98	--		4834,71	
83	Е11-010104-0405 ПОЗ.98	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	435,76001	15,87	15,87	6914,99	6914,99	--	1870,62	9488,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	5,96	–	2598,09		702,85	
				Устройство колодцев							
84	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6 ПОЗ.100	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,9701	49168,07	8252,01	1768580,51	296825,70	948771,14	628467,92	2588812,30
		НР - 99%; СП - 8%			14539,40	3109,04	522983,67	111832,41		191763,87	
85	С121-040302-0103 ПОЗ.101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	25818,00	–	335634,00	–	335634,00	–	362484,72
		СП - 8%			–	–	–	–		26850,72	
86	С121-040301-0117 ПОЗ.102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	24603,00	–	836502,00	–	836502,00	–	903422,16
		СП - 8%			–	–	–	–		66920,16	
87	С121-040302-0113 ПОЗ.103	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25208,00	–	25208,00	–	25208,00	–	27224,64
		СП - 8%			–	–	–	–		2016,64	
88	С121-040302-0114 ПОЗ.104	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	32184,00	–	386208,00	–	386208,00	–	417104,64
		СП - 8%			–	–	–	–		30896,64	
89	С121-040301-0201 ПОЗ.105	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	2072,00	–	29008,00	–	29008,00	–	31328,64
		СП - 8%			–	–	–	–		2320,64	
90	С121-040301-0104 ПОЗ.106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	5607,00	–	134568,00	–	134568,00	–	145333,44
		СП - 8%			–	–	–	–		10765,44	
91	С121-040301-0106 ПОЗ.107	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	11685,00	–	58425,00	–	58425,00	–	63099,00
		СП - 8%			–	–	–	–		4674,00	
92	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 ПОЗ.108	Доплата за применение сульфатостойкого цемента	м3	35,9701	270,00	–	9711,93	–	9711,93	–	10488,88
		СП - 8%			–	–	–	–		776,95	
93	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 ПОЗ.109	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к ПН20 (2х1%+2х1,5%)	м3	7,67	1290,90	–	9901,20	–	9901,20	–	10693,30
		СП - 8%			–	–	–	–		792,10	
94	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 ПОЗ.110	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к КС20.9 (2х1%+2х1,5%)	м3	18,047	1230,15	–	22200,52	–	22200,52	–	23976,56
		СП - 8%			–	–	–	–		1776,04	
95	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 ПОЗ.111	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к 1ПП20-1 (2х1%+2х1,5%)	м3	0,54	1260,40	–	680,62	–	680,62	–	735,07
		СП - 8%			–	–	–	–		54,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 ПОЗ.112	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к 1ПП20-2 (2х1%+2х1,5%)	м3	6,36	1609,20	--	10234,51	--	10234,51	--	11053,27
		СП - 8%			--	--	--	--		818,76	
97	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 ПОЗ.113	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к КО6 (2х1%+2х1,5%)	м3	0,28	103,60	--	29,01	--	29,01	--	31,33
		СП - 8%			--	--	--	--		2,32	
98	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 ПОЗ.114	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к КС10.3 (2х1%+2х1,5%)	м3	1,896	280,35	--	531,54	--	531,54	--	574,07
		СП - 8%			--	--	--	--		42,52	
99	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 ПОЗ.115	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к КС10.9 (2х1%+2х1,5%)	м3	1,21	584,25	--	706,94	--	706,94	--	763,50
		СП - 8%			--	--	--	--		56,56	
100	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1 ПОЗ.116	Горловина колодца. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,44	31593,70	2087,28	13901,23	918,40	10468,76	2499,83	17713,14
		НР - 93%; СП - 8%			5713,78	395,28	2514,07	173,92		1312,08	
101	С121-130814-2208 ПОЗ.117	Скобы ходовые	шт.	45	599,00	--	26955,00	--	26955,00	--	29111,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2156,40	
102	С121-060304-0401 ПОЗ.118	Стремянка С-7	т	0,406	550837,00	--	223639,82	--	223639,82	--	241531,01
		СП - 8%			--	--	--	--		17891,19	
103	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.7, п.7 ПОЗ.119	Доплата за каждый слой окрашивания эмалью ПФ-115 (в 2 слоя)	тн	0,406	18434,00	--	7484,20	--	7484,20	--	8082,94
		СП - 8%			--	--	--	--		598,74	
104	С123-030101-0503 ПОЗ.120	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	14	8454,00	--	118356,00	--	118356,00	--	127824,48
		СП - 8%			--	--	--	--		9468,48	
105	Е11-130301-0806 ПОЗ.121	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 (Пенетроном)	м2	307,72	23,44	2,86	7212,74	878,76	--	4440,39	12585,38
		НР - 69%; СП - 8%			20,58	0,33	6333,99	101,36		932,25	
106	С122-050105-0101 ПОЗ.122	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	307,72	1647,00	--	506814,84	--	506814,84	--	547360,03
		СП - 8%			--	--	--	--		40545,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4697632,23	407807,71	3702056,89	683498,36	5811621,00
							571966,13	138765,27	--	430490,45	
		РАЗДЕЛ 5.ЭХЗ									
107	Е11-250129-0401 ПОЗ.126	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	29	24719,74	10782,53	716872,42	312693,28	100618,74	360309,00	1163355,94
		НР - 91%; СП - 8%			10467,60	3185,64	303560,40	92383,56		86174,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С124-040207-3999 ПОЗ.127	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	12004,00	--	348116,00	--	348116,00	--	375965,28
		СП - 8%			--	--	--	--		27849,28	
109	Е11-250129-0702 ПОЗ.130	Кабели дренажные. Присоединение к трубопроводу	присоединение	29	18257,07	168,97	529454,90	4900,19	199766,31	297209,09	892797,11
		НР - 91%; СП - 8%			11199,60	62,59	324788,40	1814,99		66133,12	
110	С123-060603-0204 ПОЗ.131	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,235	728645,00	--	171231,58	--	171231,58	--	184930,10
		СП - 8%			--	--	--	--		13698,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1765674,90	317593,47	819732,63	657518,09	2617048,43
							628348,80	94198,55	--	193855,44	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				85025421,19	9421829,70	70580815,47	6638014,92	98996510,99
							4646431,71	2905739,85	--	7333074,89	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								99007880,13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4646431,71				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9421829,70			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2905739,85			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						70580815,47		
		- Перевозка грузов	Тенге				376344,30				
		- Прочие затраты	Тенге				12405,14				
		- Накладные расходы	Тенге							6638014,92	
		- Сметная прибыль	Тенге							7333074,89	
		Итого с временными	2,9 %							2 870 869	101 878 749
		Итого с зимними удорожаниями	3,3 %							3 361 589	105 240 338
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	2%							2 104 559	107 344 897
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	1,04989605								112 700 983
		С коэффициентом поправки	0,9								101 430 885
		Итого с НДС	12 %							12 171 706	113 602 591

Заказчик

ТОО "Рудненский водоканал"
(наименование организации)

Руководитель _____ **Искуженов С.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт технического надзора **Амрин А.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт авторского надзора **Кочин В.Ф.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО " СК MEGARON"
(наименование организации)

Зам.директора _____ **Джагупаров Е.Б.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

_____
(подпись)

_____
(подпись)

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON""**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водовода в п.Качар от фильтровальной станции до камеры счетчика Костанайская область**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водовода в п.Качар от фильтровальной станции до камеры счетчика Костанайская область** **доп.см.6-1-1изм.1 (к лок.смете 6-1-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4** от **03.07.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2020	30.09.2020	15.12.2020

Акт приемки выполненных работ №3

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ВКЛЮЧИТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка трубопровода									
1	Цена по накладной	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином фланцевые 30ч39 р PN 16, DN 500 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	2967390,00	–	14836950,00	–		–	14836950,00
					–	–	–	–	14836950,00	–	
2	Е11-221201-0111 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	10	20516,72	15695,65	205167,18	156956,50	4881,68	79258,61	307179,85
		НР - 99%; СП - 8%			4332,90	3673,02	43329,00	36730,20		22754,06	
3	С123-020103-0320	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	43407,00	–	434070,00	–	434070,00	–	468795,60
		СП - 8%			–	–	–	–		34725,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	13	1220,53	802,80	15866,89	10436,45	–	8056,53	25837,29
		НР - 99%; СП - 8%			417,73	208,27	5430,44	2707,47		1913,87	
5	СПрайс	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17 "Спигот", DN 500,	шт.	5	78011,61	–	390058,04	–	390058,04	–	421262,68
		СП - 8%			–	–	–	–		31204,64	
6	СПрайс	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17 "Спигот", DN 500,	шт.	4	63684,82	–	254739,29	–	254739,29	–	275118,43
		СП - 8%			–	–	–	–		20379,14	
7	СПрайс	Отвод полиэтиленовый литой 35° ПЭ 100 SDR 17 "Спигот", DN 500,	шт.	2	63684,82	–	127369,64	–	127369,64	–	137559,21
		СП - 8%			–	–	–	–		10189,57	
8	СПрайс	Отвод полиэтиленовый литой 54° ПЭ 100 SDR 17 "Спигот", DN 500,	шт.	1	78011,61	–	78011,61	–	78011,61	–	84252,54
		СП - 8%			–	–	–	–		6240,93	
9	СПрайс	Отвод полиэтиленовый литой 78° ПЭ 100 SDR 17 "Спигот", DN 500,	шт.	1	78011,61	–	78011,61	–	78011,61	–	84252,54
		СП - 8%			–	–	–	–		6240,93	
10	Е11-250109-0101 Изм. и доп. вып. 11Прим	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м	120	30315,75	19854,02	3637889,62	2382483,00	199783,42	1434691,67	5478387,79
		НР - 91%; СП - 8%			8796,86	4341,34	1055623,20	520961,05		405806,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20058133,87	2549875,95	1566925,28	1522006,81	22119595,93
							1104382,64	560398,73	14836950,00	539455,25	
		РАЗДЕЛ 2.Установка колодцев д.1,5 м (13 шт)									
		Устройство колодцев д.1,5 м (13 шт)									
11	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,3	49168,07	8252,01	63918,50	10727,62	34289,66	22713,54	93562,60
		НР - 99%; СП - 8%			14539,40	3109,04	18901,22	4041,75		6930,56	
12	С121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	13	25411,00	–	330343,00	–	330343,00	–	356770,44
		СП - 8%			–	–	–	–		26427,44	
13	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	240,0216	135,88	2,22	32614,26	533,28	19927,77	8422,08	44319,25
		НР - 69%; СП - 8%			50,63	0,22	12153,21	52,71		3282,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	240,0216	104,14	2,22	24996,49	533,28	12310,00	8422,08	36092,05
		НР - 69%; СП - 8%			50,63	0,22	12153,21	52,71		2673,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				451872,24	11794,18	396870,44	39557,70	530744,34
							43207,63	4147,17	–	39314,40	
		РАЗДЕЛ 3.Установка мокрых колодцев д.2,0 м (14 шт)									
		Устройство колодцев									
15	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,4	49168,07	8252,01	68835,30	11552,82	36927,33	24460,74	100759,72
		НР - 99%; СП - 8%			14539,40	3109,04	20355,16	4352,65		7463,68	
16	С121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	25411,00	–	355754,00	–	355754,00	–	384214,32
		СП - 8%			–	–	–	–		28460,32	
17	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	258,4848	135,88	2,22	35123,05	574,30	21460,68	9069,93	47728,42
		НР - 69%; СП - 8%			50,63	0,22	13088,07	56,76		3535,44	
18	Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	258,4848	104,14	2,22	26919,29	574,30	13256,93	9069,93	38868,37
		НР - 69%; СП - 8%			50,63	0,22	13088,07	56,76		2879,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				486631,65	12701,42	427398,93	42600,60	571570,83
							46531,30	4466,18	–	42338,58	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				20996637,76	2574371,54	2391194,65	1604165,11	23221911,10
							1194121,56	569012,07	14836950,00	621108,23	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23221911,10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1194121,56				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2574371,54			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					569012,07			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2391194,65		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14836950,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1604165,11	
		- Сметная прибыль	Тенге							621108,23	

Итого с временными	2,9 %						243 164	23 465 075
Итого с зимними удорожаниями	3,3 %						284 728	23 749 803
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	2%						178 257	23 928 060
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	1,04989605							25 121 976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С коэффициентом поправки	0,9								22 609 778
		Итого с НДС	12 %							2 713 173	25 322 952

Заказчик
ТОО "Рудненский водоканал"
(наименование организации)

Руководитель _____ **Искуженов С.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт технического надзора **Амрин А.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт авторского надзора **Кочин В.Ф.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО " СК MEGARON"
(наименование организации)

Зам.директора _____ **Джагупаров Е.Б.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

_____
(подпись)

_____
(подпись)

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024018 18.02.2014 г., Пр. № 46