Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON""
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водовода в п.Качар от фильтровальной станции до камеры счетчика Костанайская область

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельностьи и осуществления функций заказчика(застройщика), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
08. 11. 2020 года

код заказчика	Код подрядчика	Договор / дополнительное номер	Договор / дополнительное дата	Источник наименование	Источник код	Правовая форма наименование	Правовая форма код
		4	03.07.2020г				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном периоде, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкция водовода в п.Качар от фильтровальной станции до камеры счетчика Костанайская область	85 936 249	76 728 794							9 207 455	85 936 249
	ИТОГО:	**85 936 249**	**76 728 794**							**9 207 455**	**85 936 249**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"

Руководитель _____ **Искуженов С.К.**

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

_____ **Мукушев А.Д.**
БИН 120940002382, аттестат №KZ11VJE00025316

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"

Зам.директора _____ **Джагупаров Е.Б.**

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "Курылыста экспертиза"

_____ **Кочин В.Ф.**
БИН 081240011475, аттестат №KZ94VJE00024016

Эксперт авторского надзора
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

М.П.

Форма 2-В

Форма 2

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON""**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водовода в п.Качар от фильтровальной станции до камеры счетчика Костанайская область**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водовода в п.Качар от фильтровальной станции до камеры счетчика Костанайская область /1-1-1, 6-1-1/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4** от **03.07.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Разбивка геодезической сетки										
1		ССЦИ РК 8.03-04-2017, стр.84, глава 4, табл.1601-0204-20, п.19	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000) при длине разбивочных сторон 200 м: I категория сложности (с учетом коэф 0,85 п.14 стр.6)**	**км хода**	**1,6**		**8381,85**	**--**	**13410,96**	**--**	**--**	**--**	**13410,96**
							--	**--**	**--**	**--**		**--**	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	**Тенге**					**13410,96**	**--**	**--**	**--**	**13410,96**
									--	**--**	**--**	**--**	
			ОТДЕЛ 2.Водопровод										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
			Срезка и рекультивация растительного грунта										
2		Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м+Срезка растительного грунта**	**м3 грунта**	**3462,3**		**22,97**	**22,97**	**79522,11**	**79522,11**	**--**	**21512,10**	**109116,94**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8,63**	**--**	**29877,92**		**8082,74**	
			Земляные работы										
3		Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**14615,5**		**139,65**	**132,82**	**2041073,87**	**1941268,71**	**--**	**390518,89**	**2626120,18**
			НР - 72%; СП - 8%				**6,83**	**30,28**	**99805,16**	**442582,19**		**194527,42**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		Е11-010101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1452	153,62	146,10	223051,09	212144,26	–	42676,39	286985,68
			НР - 72%; СП - 8%			7,51	33,31	10906,83	48365,93		21258,20	
5		Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	264,285	1641,02	–	433698,03	–	–	312262,58	805637,46
			НР - 72%; СП - 8%			1641,02	–	433698,03	–		59676,85	
6		Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	25,41	1887,18	–	47953,18	–	–	34526,29	89077,83
			НР - 72%; СП - 8%			1887,18	–	47953,18	–		6598,36	
7		Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1734,1	713,45	–	1237190,18	–	–	890776,93	2298204,47
			НР - 72%; СП - 8%			713,45	–	1237190,18	–		170237,37	
8		Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12854	15,87	15,87	203977,56	203977,56	–	55179,45	279889,56
			НР - 72%; СП - 8%			–	5,96	–	76638,12		20732,56	
9		Е11-010104-0411 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12854	63,14	63,14	811615,96	811615,96	–	219556,11	1113665,83
			НР - 72%; СП - 8%			–	23,72	–	304939,04		82493,77	
10		Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8997	132,66	63,10	1193515,00	567755,69	–	637254,27	1977230,84

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	625759,34	259316,03		146461,54	
			Приямки для водопонижения 1х1х4,3 м х 10 шт									
11		Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1452	1115,40	1115,40	1619560,80	1619560,80	--	690680,39	2495060,49
			НР - 72%; СП - 8%			--	660,66	--	959278,32		184819,30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7891157,79	5435845,07	--	3294943,39	12094400,24
								2455312,72	2120997,55	--	894888,09	
			РАЗДЕЛ 2.Прокладка трубопровода									
12		Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	1,6	1024327,54	376617,54	1638924,06	602588,06	90576,00	1099889,45	2957918,59
			НР - 99%; СП - 8%			591100,00	103274,65	945760,00	165239,44		219105,08	
13		С123-010501-1326	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500х29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1616	33862,00	--	54720992,00	--	54720992,00	--	59098671,36
			СП - 8%			--	--	--	--		4377679,36	
14		Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	1798,61	1182,11	1798,61	1182,11	--	914,05	2929,67
			НР - 99%; СП - 8%			616,50	306,78	616,50	306,78		217,01	
15		С123-020303-3667	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 500х110х500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	89346,00	--	89346,00	--	89346,00	--	96493,68
			СП - 8%			--	--	--	--		7147,68	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56451060,67	603770,17	54900914,00	1100803,49	62156013,30
								946376,50	165546,22	--	4604149,13	
			РАЗДЕЛ 3.Установка колодцев д.1,5 м (1 шт)									
			Земляные работы									
16		Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	41,1	139,65	132,82	5739,67	5459,01	--	1098,17	7384,87
			НР - 72%; СП - 8%			6,83	30,28	280,66	1244,58		547,03	
17		Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,8	184,72	177,05	1625,56	1558,04	0,93	331,57	2113,69
			НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	66,59	393,92		156,57	
18		С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	14,96	55,00	--	822,80	--		--	888,62
			СП - 8%			--	--	--	--		65,82	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кгр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,497	1641,02	–	2456,61	–	–	1768,76	4563,40
			НР - 72%; СП - 8%			1641,02	–	2456,61	–		338,03	
20		Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,22	713,45	–	5864,54	–	–	4222,47	10893,97
			НР - 72%; СП - 8%			713,45	–	5864,54	–		806,96	
21		Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,88	15,87	15,87	521,77	521,77	–	141,15	715,95
			НР - 72%; СП - 8%			–	5,96	–	196,04		53,03	
22		Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32,88	132,66	63,10	4361,76	2074,89	–	2328,88	7225,89
			НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	2286,87	947,68		535,25	
					Устройство колодцев							
23		Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,9456	49168,07	8252,01	95661,40	16055,11	51318,43	33993,43	140027,22
			НР - 99%; СП - 8%			14539,40	3109,04	28287,86	6048,94		10372,39	
24		С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	13938,00	–	13938,00	–	13938,00	–	15053,04
			СП - 8%			–	–	–	–		1115,04	
25		С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	16431,00	–	49293,00	–	49293,00	–	53236,44
			СП - 8%			–	–	–	–		3943,44	
26		С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	16796,00	–	16796,00	–	16796,00	–	18139,68
			СП - 8%			–	–	–	–		1343,68	
27		СССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4	Доплата за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,9456	270,00	–	525,31	–	525,31	–	567,34
			СП - 8%			–	–	–	–		42,02	
28		СССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к ПН15 (2х1%+2х1,5%)	м3	0,38	696,90	–	264,82	–	264,82	–	286,01

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		21,19	
29		СССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5	**Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к КС15.9 (2х1%+2х1,5%)**	м3	1,15	821,55	–	944,78	–	944,78	–	1020,37
			СП - 8%			–	–	–	–		75,58	
30		СССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5	**Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к 1ПП15-2 (2х1%+2х1,5%)**	м3	0,27	839,80	–	226,75	–	226,75	–	244,89
			СП - 8%			–	–	–	–		18,14	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				199042,77	25668,82	133308,02	43884,43	262361,38
								39243,13	8831,16	–	19434,18	
			РАЗДЕЛ 4.Установка мокрых колодцев д.2,0 м (1 шт)									
			Земляные работы									
31		Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	41,9	139,65	132,82	5851,39	5565,27	–	1119,55	7528,61
			НР - 72%; СП - 8%			6,83	30,28	286,12	1268,80		557,67	
32		Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	13	184,72	177,05	2401,39	2301,65	1,37	489,81	3122,50
			НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	98,37	581,93		231,30	
33		С341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	22,1	55,00	–	1215,50	–		–	1312,74
			СП - 8%			–	–	–	–		97,24	
34		Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,647	1641,02	–	2702,77	–	–	1945,99	5020,66
			НР - 72%; СП - 8%			1641,02	–	2702,77	–		371,90	
35		Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,38	713,45	–	5978,69	–	–	4304,66	11106,02
			НР - 72%; СП - 8%			713,45	–	5978,69	–		822,67	
36		Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	33,52	15,87	15,87	531,92	531,92	–	143,89	729,88
			НР - 72%; СП - 8%			–	5,96	–	199,85		54,07	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37		Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33,52	132,66	63,10	4446,66	2115,28	--	2374,21	7366,54
			НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	2331,38	966,13		545,67	
			Устройство колодцев									
38		Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,7669	49168,07	8252,01	136043,14	22832,49	72981,58	48343,15	199137,19
			НР - 99%; СП - 8%			14539,40	3109,04	40229,07	8602,40		14750,90	
39		С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25818,00	--	25818,00	--	25818,00	--	27883,44
			СП - 8%			--	--	--	--		2065,44	
40		С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24603,00	--	73809,00	--	73809,00	--	79713,72
			СП - 8%			--	--	--	--		5904,72	
41		С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	32184,00	--	32184,00	--	32184,00	--	34758,72
			СП - 8%			--	--	--	--		2574,72	
42		СССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4	Доплата за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,7669	270,00	--	747,06	--	747,06	--	806,83
			СП - 8%			--	--	--	--		59,77	
43		СССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к ПН20 (2х1%+2х1,5%)	м3	0,59	1290,90	--	761,63	--	761,63	--	822,56
			СП - 8%			--	--	--	--		60,93	
44		СССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к КС20.9 (2х1%+2х1,5%)	м3	1,614	1230,15	--	1985,46	--	1985,46	--	2144,30
			СП - 8%			--	--	--	--		158,84	
45		СССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к 1ПП20-2 (2х1%+2х1,5%)	м3	0,53	1609,20	--	852,88	--	852,88	--	921,11
			СП - 8%			--	--	--	--		68,23	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				295329,50	33346,61	209140,99	58721,26	382374,82
								51626,40	11619,11	--	28324,06	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				64836590,74	6098630,67	55243363,01	4498352,58	74881738,78
								3492558,75	2306994,00	--	5546795,47	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								74895149,74
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными		2,9 %						2 171 959	77 067 109
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %						2 543 215	79 610 324
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605		1,04989605							83 582 564
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%						1 671 651	85 254 216
			С коэффициентом поправки		0,9							76 728 794
			Итого с НДС		12 %						**9 207 455**	**85 936 249**

Заказчик
ТОО "Рудненский водоканал"
(наименование организации)
Руководитель Искуженов С.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)
Эксперт технического надзора Мукушев А.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО" СК MEGARON"
(наименование организации)
Зам.директора Джагупаров Е.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46
(подпись)