ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 5

от 25 ноября 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА ноябрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОГОВОР № 10 от 2020-04-13.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	288 436 749,30	284 527 911	284 527 911					41 059 716		41 059 716	
НДС (12%)	34 612 409,92	34 143 350	34 143 350					4 927 166		4 927 166	
ИТОГО по актам	**323 049 159,22**	**318 671 261**	**318 671 261**					**45 986 882**		**45 986 882**	
аванс 30%		95 601 378	95 601 378					13 796 065		13 796 065	
5 % на сдачу объекта		15 933 563	15 933 563					2 299 344		2 299 344	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**207 136 320**	**207 136 320**					**29 891 474**		**29 891 474**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140004630

Руководитель : ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского

_____ Б.З.Жанахметов.

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ К.И.Омаров

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 24
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 2-1-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	0,18	163,92 / 6,13	157,78 / 45,55	29 / 1	28 / 8	– / –	7 / 3	40

2 1101-0102-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	13,13	248,25	248,25	3259	3259	–	678	4253
				–	71,66	–	941	–	315	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20,69	202		4179		–		4513
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,08	1807,34	–	144	–	–	104	268
				1807,34	–	144	–	–	20	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,62	785,38	–	2843	–	–	2047	5282
				785,38	–	2843	–	–	392	
	Раздел 3 ФУНДАМЕНТЫ Фм-2 (КТПН) /2шт/									
15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,12	843,66	19,01	4320	97	2930	1214	5976
				252,49	2,42	1293	12	–	443	
	Раздел 4 ФУНДАМЕНТЫ Фм-3 (Дизель-генераторы) /2шт/									

20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхность	5,12	843,66	19,01	4320	97	2930	1214	5976
				252,49	2,42	1293	12	–	443	

Итого	**26 308**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 575
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 483
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	973
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 860
- перевозка грузов, тенге	4 179
Накладные расходы, тенге	5 263
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 949
Всего	**26 309**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	342
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	967
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**552**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**28 170**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**25 353**
Налог на добавленную стоимость 12%	3042
Всего по акту	**28 395**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ "Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 25
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 2-1-1 А)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
		2.1 Станция очистки воды.									
1	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2220,5	1121,5	13323	6729	2378	7822	22837
					702,67	402,17	4216	2413	–	1692	
2	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1569,5	799	3139	1598	539	1857	5396
					501	286	1002	572	–	400	

3 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,592	20494		53120		53120		57370
4 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,216	24242		5236		5236		5655
5 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (В 12,5) НР = 91 %	м3	5,22	33535,63	4543,68	175056	23718	104311	46971	239789
				9009	879,31	47027	4590	–	17762	
6 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0618	211511		13071		13071		14117
7 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03391	489560,6	1238,57	16601	42	14372	2007	20097
				64494,25	530,82	2187	18	–	1489	
	2.2 КТП (2 шт)									
8 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2220,75	1121,75	8883	4487	1585	5216	15227
				702,75	402,25	2811	1609	–	1128	
9 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,728	20494		35414		35414		38247
								–	2833	
	2.3 Дизель генератор.									
10 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2220,5	1121,5	4441	2243	793	2607	7612
				702,5	402	1405	804	–	564	
11 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1569,5	799	3139	1598	539	1857	5396
				501	286	1002	572	–	400	

12 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,864	20494	17707	17707		19124
13 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,324	24242	7854	7854		8482
						–	628	

Итого	**459 349**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 415
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	256 919
Накладные расходы, тенге	68 337
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 028
Всего	**459 349**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	5 972
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	16 891
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 644**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**491 856**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**442 670**
Налог на добавленную стоимость 12%	53120
Всего по акту	**495 790**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Каблашева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 26
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года
(локальная смета 4-1-1)

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		1.1 ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ. ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ									
1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	77784	41166	77784	41166	3948	33408	120087
					32670	13729,5	32670	13730	–	8895	

4	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1200,99	86,9	1201	86	21	808	2170
					1092,72	29,38	1093	29	–	161	
5	2307-0501-0704	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	70757		70757		70757	5661	76418
6	1308-0301-0904	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка НР = 72 %	шт.	1	52746,83	28645,68	52747	28646	1493	24116	83012
					22608	10886,72	22608	10887	–	6149	
		1.2 СВЕТИЛЬНИКИ									
8	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	8	4557,18	906,58	36457	7253	14132	14223	54735
					1884	585,23	15072	4682	–	4054	
9	2307-0106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	8	77462		619696		619696	49576	669272
10	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (кронштейны КС-2)	т	0,0648	514892		33365		33365	2669	36034
11	2307-0207-0401	Патрон для предохранителя 25А,гибкая вставка	шт.	8	511		4088		4088		4415
									–	327	
		1.3 РУБИЛЬНИК МАЧТОВЫЙ									

12 1308-0303-0116	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	2	6029,16	16,32	12058	33	1041	7908	21564
				5492	–	10984	–	–	1597	
13 2404-0207-5406	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	110537		221074		221074		238760
								–	17686	
	1.4 КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ РУБИЛЬНИКА МАЧТОВОГО (2шт)									
14 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	410		1640		1640	131	1771
15 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	155		310		310	25	335
16 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2458		2458		2458	197	2655
17 2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3060		3060		3060	245	3305
18 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3825		3825		3825	306	4131
19 2404-0207-4033	Зажимы оттяжки SH705 (заземляющий проводник)	шт.	1	15012		15012		15012	1201	16213
20 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	7	234,05	17,21	1638	120	207	966	2812
				187,36	4,11	1312	29	–	208	
21 2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,004312	223323		963		963	77	1040

22	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	754		754		754 / —	60	814
23	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	477		477		477 / —	38	515
24	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2056		8224		8224 / —	658	8882
25	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2056		4112		4112 / —	329	4441
26	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2878		17268		17268 / —	1381	18649
27	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	155		310		310 / —	25	335
28	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	410		1640		1640 / —	131	1771
29	2307-0207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-16А-УХЛ3	шт.	4	804		3216		3216 / —	257	3473
30	2404-0207-5117	Планка для крепления таблички РЕМ216	шт.	1	2240		2240		2240 / —	179	2419
31	2404-0207-5101	Таблички для предохранителей РЕМ242.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4590		4590		4590 / —	367	4957
32	2404-0207-5116	Таблички для предохранителей РЕМ241 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3633		3633		3633 / —	291	3924
33	2404-0207-5503	Монтажная рейка РЕК49	шт.	1	16255		16255		16255 / —	1300	17555
		Раздел 2 КЛ 0,4 кВ									
		2.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
36	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	89,14	193,6 / —	193,6 / —	17308 / —	17308 / —	— / —	3597 / —	22577

				–	55,88	–	4996	–	1672	
37 1101-0102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	44,7	268,3	249,37	11993	11147	4	3021	16216
				18,83	75,03	842	3355	–	1201	
38 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	147,51	202		29797		–	2384	32181
39 1108-0101-0201	Засыпка кабеля песком НР = 93 %	м3 основания	44,7	3816,4	976,53	170593	43651	94551	45495	233375
				724,62	369,78	32391	16529	–	17287	
40 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	44,7	1919		85779		85779	6862	92642
41 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	89,4	17,67	17,67	1580	1580	–	423	2163
				–	6,57	–	587	–	160	
42 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	89,4	148,58	72	13283	6437	–	6973	21876
				76,57	31,77	6846	2840	–	1620	
	2.2 ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
43 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	73	310,56	143,73	22672	10492	3347	8558	33728
				121	41,81	8833	3052	–	2498	
44 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	683	329,12	151,77	224788	103662	30219	87113	336853

				133,1	44,05	90907	30083	–	24952	
45 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	76	285,35	118,93	21686	9038	3452	8482	32581
				121	34	9196	2584	–	2413	
46 2306-0137-0804	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	681652		20450		20450	1636	22086
47 2306-0137-0403	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,342	465409		159170		159170	12733	171903
48 2306-0137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	337323		6746		6746	540	7286
49 2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	284689		113876		113876	9110	122986
50 2306-0137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	216477		8659		8659	693	9352
51 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,195	66719,52	22446,16	13010	4377	929	7550	22206
				39506,8	8893,5	7704	1734	–	1645	
52 2306-1201-0406	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,205	455253		93327		93327	7466	100793
53 1308-0206-0201	Провод двух-трехжильный. Прокладка НР = 72 %	м провода	36	265,46	0,87	9556	31	5309	3043	13607
				117,1	0,29	4216	11	–	1008	
54 2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,036	281350		10129		10129		10939

								–	810	
	2.3 ТРУБЫ									
55 1308-0206-1718	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям НР = 72 %	м	4	1046,65	143,55	4187	574	1317	1775	6439
				573,79	42,6	2295	170	–	477	
56 2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	961		3844		3844	308	4152
57 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,081	133720,8	–	10830	–	122	8138	20486
				132202	–	10708	–	–	1517	
58 СТ прайс ТОО"Бурагрупп"г. АлмаАты.	Труба двухстенная из ПНД, д.110 мм	м	81	660,71		53518		53518		57799
								–	4281	
	2.4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
59 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	35	601	24,16	21035	846	14451	4294	27356
				163,94	6,46	5738	226	–	2026	
60 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	30	349,12	14,97	10474	449	4052	4370	16031
				199,07	3,23	5972	97	–	1187	

61	2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00666	205921		1371		1371	110	1481
62	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1281,33	162,55	12813	1625	2991	6198	20532
					819,7	41,13	8197	411	–	1521	
63	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0561768	216056		12137		12137		13108
									–	971	

Раздел 3 ОПОРЫ ВЛИ-0,4кВ

3.1 ПЕРЕХОДНАЯ КОНЦЕВАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, ПА23 (1шт)

65	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	-1	42479		-42479		-42479		-45877
66	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2336,77	1324,85	4674	2650	–	2407	7647
					1011,92	492,5	2024	985	–	566	
67	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	5120		10240		10240	819	11059
68	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У1	шт	1	3508,93		3509		3509	281	3790

69	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Стяжка Г11	шт	2	3428,57	6857	6857	549	7406
70	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	0,65	339,29	221	221	18	238
71	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	2	139	278	278	22	300
72	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	70	140	140	11	151
73	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный CA25 ГОСТ Р 51177-98 (CS10.3)	шт.	2	478	956	956	76	1032
74	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные P72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1195	1195	1195	96	1291
75	2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,02	26377	528	528	42	570
		3.2 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, П23 (3шт)							
77	2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	-4	39549	-158196	-158196	-12656	-170852
78	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	1,2	339,29	407	407	33	440
79	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	8	139	1112	1112	89	1201
80	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	70	560	560	45	605
81	СТ прайс ИП "ARX SECuriTY"	Комплект промежуточной подвески ES1500 E	шт	4	1642,86	6571	6571	526	7097

82	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1195		4780		4780	382	5162
83	2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,04	26377		1055		1055	84	1139
		3.3 АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, А23 (2шт)									
85	2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	-2	39549		-79098		-79098	-6328	-85426
86	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2337	1325	4674	2650	–	2407	7647
					1012	492,5	2024	985	–	566	
87	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	5120		10240		10240	819	11059
88	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У4	шт	1	3321,43		3321		3321	266	3587
89	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Стяжка Г11	шт	2	3428,57		6857		6857	549	7406
90	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	0,65	339,29		221		221	18	238
91	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	2	139		278		278	22	300
92	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	70		140		140	11	151
93	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98 (CS10.3)	шт.	2	478		956		956		1032

										76	
94	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1195		1195		1195	96	1291
95	2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,02	26377		528		528	42	570
		3.4 ПЕРЕХОДНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, ПОА23 (1шт)									
97	2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	-3	39549		-118647		-118647	-9492	-128139
98	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3	2336,77	1324,85	7010	3975	–	3611	11471
					1011,92	492,5	3036	1478	–	850	
99	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	5120		15360		15360	1229	16589
100	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У4	шт	2	3321,43		6643		6643	531	7174
101	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Стяжка Г11	шт	3	3428,57		10286		10286	823	11109
102	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	1	339,29		339		339	27	366
103	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	4	139		556		556	44	600
104	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70		280		280	22	302

105	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98 (CS10.3)	шт	2	478	956	956	76	1032
106	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1195	1195	1195	96	1291
107	2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,02	26377	528	528	42	570
		3.5 УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, УП23 (1шт)							
109	2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	-1	39549	-39549	-39549	-3164	-42713
110	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У4	шт	1	3321,43	3321	3321	266	3587
111	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	0,3	339,29	102	102	8	110
112	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	2	139	278	278	22	300
113	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	70	140	140	11	151
114	СТ прайс ИП "ARX SECuriTY"	Комплект промежуточной подвески ES1500 E	шт	1	1642,86	1643	1643	131	1774
115	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1195	1195	1195	96	1291
116	2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,01	26377	264	264	21	285

Итого **2 546 606**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 284 668
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 297 794

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 478
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 456 822
- перевозка грузов, тенге	29 797
Накладные расходы, тенге	288 885
Сметная прибыль (8 %), тенге	188 632
Всего	**2 546 606**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	33 106
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	93 644
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 467**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 726 823**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 726 823**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 454 141**
Налог на добавленную стоимость 12%	294497
Всего по акту	**2 748 638**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 27
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 4-1-1А)

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Добавить.

1 5108-0102-0408(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	891997		891997		–		891997
2 5108-0101-0104(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624634		624634		–		624634
3 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	8	24273	8921,13	194184	71369	14143	107583	325908
				13584	3225,88	108672	25807	–	24141	
4 2910-3000-0000	Опоры металлические	шт	8	67580		540640		540640		583891
								–	43251	

Итого	**2 426 430**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 672
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 369
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге	554 783
- оборудование, тенге	1 516 631
Накладные расходы, тенге	107 583
Сметная прибыль (8 %), тенге	67 392

Всего	**2 426 430**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	11 827
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	33 455
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 102**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 490 814**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 241 733**
Налог на добавленную стоимость 12%	269008
Всего по акту	**2 510 741**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект

_____ Кабдыпева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1 30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 28
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-1-2)

на ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 СИСТЕМА К3, L=60,1									
52	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1142,36	25,92	2285	52	346	1892	4511
					943,36	12,1	1887	24	–	334	

53 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23909		47818		47818	3825	51643
54 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369		5476		5476	438	5914
55 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки. Установка НР = 99 %	шт.	4	1352,73	892,36	5411	3569	–	2731	8794
				460,37	229,34	1841	918	–	651	
56 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3037		12148		12148	972	13120
57 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	7	1502,29	108	10516	756	650	9103	21189
				1301,43	12,14	9110	85	–	1570	
58 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	7	4471		31297		31297	2504	33801
59 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0555	1308126,13	496252,25	72601	27542	19964	32308	113302
				452162,16	135837,84	25095	7539	–	8393	

60 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфты. Установка НР = 99 %	шт.	4	1352,73	892,36	5411	3569	–	2731	8794
				460,37	229,34	1841	918	–	651	
61 2302-0304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3806		15224		15224	1218	16442
62 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0175	431234,98	145627,1	7547	2548	106	5530	14123
				279604	39601,72	4893	692	–	1046	
63 2301-0506-0211	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	17,675	2260		39946		39946	3196	43142
64 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0426	411952,32	67180,64	17550	2863	396	15109	35271
				335478	22780,58	14291	971	–	2613	
65 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	42,7704	1136		48587		48587	3887	52474
66 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	756178,1	230289,06	1890	575	121	1364	3515
				477360	73876,42	1193	185	–	260	
67 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	4266		10708		10708	857	11564

68 1122-0601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0426	797838,49	131,82	33988	6	25205	8691	46093
				206043	36,3	8777	2	–	3414	
69 1122-0601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	1905387,2	191247,32	4763	478	4109	292	5460
				70400	47444	176	119	–	404	
Круглые канализационные колодцы д,1500 мм(3 шт.)										
70 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	5	20783,45	6842,38	103917	34212	16023	66245	183776
				10736,36	2646,52	53682	13233	–	13613	
71 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16	16474		2636		2636	211	2847
72 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16230		48690		48690	3895	52585
73 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13998		27996		27996	2240	30236
74 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16936		84680		84680		91454

										6744	
75 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9672		29016		29016	2321		31337
76 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15965		47895		47895	3832		51727
77 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2456		7368		7368	589		7957
78 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7095		7095		7095	568		7663
79 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,424	33101,46	2113,2	14035	896	10715	2426		17778
				5717,95	435,6	2424	185	–	1317		
80 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,07056	544342		38409		38409	3073		41481
82 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	3	11515		34545		34545	2764		37309
83 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,192	843,66	19,01	22941	517	15558	6446		31738

	252,49	2,42	6866	66	–	2351

Итого	**1 077 040**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	132 076
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 585
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 938
- материалы, изделия и конструкции, тенге	632 728
Накладные расходы, тенге	154 870
Сметная прибыль (8 %), тенге	79 781
Всего	**1 077 040**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	14 002
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	39 605
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 613**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 153 260**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 037 934**
Налог на добавленную стоимость 12%	124552
Всего по акту	**1 162 486**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект

_____ Кабдыпева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1 30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 29
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-1-2 А)

на ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
11	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,296	288402,03	81337,84	85367	24076	306	66700	164232

				206030,41	21584,46	60985	6389	–	12165	
12 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	297,184	446		132544		132544		143148
13 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2262	328549,96	102939,88	74318	23285	524	56199	140958
				223293,55	27665,78	50509	6258	–	10441	
14 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	227,1048	1352		307046		307046		331610
15 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	9	10226		92034		92034		99397
16 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,845	19125,95	8848,39	169169	78264	8463	111469	303089
				9320,75	3409,04	82442	30153	–	22451	
17 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16230		16230		16230		17528
18 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	13998		69990		69990		75589

19 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16936	152424	152424		164618
20 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9672	19344	19344		20892
21 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15965	95790	95790		103453
22 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20749	41498	41498		44818
23 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2456	4912	4912		5305
24 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4731	9462	9462		10219
						–	757	
	Итого				**1 624 856**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	193 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	125 625
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 800
- материалы, изделия и конструкции, тенге	950 567
Накладные расходы, тенге	234 368
Сметная прибыль (8 %), тенге	120 360
Всего	**1 624 856**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	21 123
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	59 749
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**34 115**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 739 843**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 565 859**
Налог на добавленную стоимость 12%	187903
Всего по акту	**1 753 762**

Руководитель ГУ Директор
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Б.З.Жанахметов. _____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 30
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-2-2)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
27	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В20, F100, W6 НР = 91 %	м3	1,6	37821,29	1776,76	60514	2843	44362	12667	79036
					8317,92	382,03	13309	611	–	5855	

28 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1938	211511		40991		40991		44270
29 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0285	220423		6282		6282		6785
30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружная и внутренняя) НР = 93 %	м2 поверхности	55,6	843,66	19,01	46908	1057	31812	13181	64896
				252,49	2,42	14039	135	–	4807	
31 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство, бетон В12,5 НР = 91 %	м3	0,46	24376,69	967,87	11213	445	8966	1777	14030
				3916,36	329,12	1802	151	–	1039	
32 1109-0305-0101	Рамы . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,196	61243,52	25781,03	12003	5054	3155	3801	17068
				19367,2	8739,86	3794	1713	–	1264	
33 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,196	463119		90771		90771		98033
34 1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 (ПФ-1189) НР = 69 %	м2	8,14	109,51	1,62	893	13	685	134	1108
				23,69	0,24	193	2	–	82	

Итого	**325 227**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 137
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 412
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 614
- материалы, изделия и конструкции, тенге	227 029
Накладные расходы, тенге	31 563
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 091
Всего	**325 227**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 228
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	11 959
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 828**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**348 242**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**313 418**
Налог на добавленную стоимость 12%	37610
Всего по акту	**351 028**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 31
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-2-2 А)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить									
1	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,9	728,72	20,26	2842	79	351	2245	5494
					618,46	7,18	2412	28	–	407	
2	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,9	2102		8198		8198		8854

3 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	6	10226 –	61356 –	61356 –	– 4908	66264

Итого по разделу 2	**80 612**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 412
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28
- материалы, изделия и конструкции, тенге	69 905
Накладные расходы, тенге	2 245
- в т.ч. зарплата, тенге	202
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 971
Всего	**80 612**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 048
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 964
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 692**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**86 316**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**77 684**
Налог на добавленную стоимость 12%	9322
Всего по акту	**87 006**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 32
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-2-3)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	2	7740,27	348,19	15481	697	4064	8198	25573
					5360	105,42	10720	211	–	1894	
2	КП"ТОО"Инвольт "г.Нур-Султан.	Станция управления и защиты "Лоцман"-20	к-т	2	97321,43		194643		–		194643
3	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах манометра НР = 75 %	шт.	4	635,91	–	2544	–	32	1884	4782

				628	–	2512	–	–	354	
4 КП"ТОО"Инвольт "г.Нур-Султан.	Датчик уровня ДРУ-1-ПМ	шт	4	44642,86		178571		–		178571
5 1308-0301-0120										
	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	2	2084,72	17,13	4169	34	1622	1809	6456
				1256	–	2512	–	–	478	
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
6 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	24	310,58	143,72	7454	3449	1101	2813	11089
				121	41,82	2904	1004	–	821	
7 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	484	813,01	26,73	393498	12936	131186	182110	621657
				515,24	7,35	249376	3555	–	46049	
8 2306-0902-0407										
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,064	85248		5456		5456	436	5892
9 2306-0902-0105										
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,032	50138		1604		1604		1733

									128	
10 2306-0201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,012	164958		1979		1979		2138
									158	
11 2306-0211-2702	Кабели контрольные КВВБГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,4	299946		119978		119978		129576
									9598	
12 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	18	744,09	48,69	13394	876	6405	4485	19309
				339,59	6,46	6113	116	–	1430	
13 2306-1705-0105	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	8	190		1520		1520		1642
									122	
14 2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	10	325		3250		3250		3510
									260	
15 1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	6	1168,36	174,58	7010	1047	483	4186	12091
				913,38	55,53	5480	333	–	896	
16 2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6	2591		15546		15546		16790
									1244	
17 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	3919,37	1333,99	7839	2668	147	4297	13106
				2512	471,86	5024	943	–	971	
18 СТ прайс ИП "ARX SECuriTY"	Металлоконструкция навесного исполнения МНК, 500х400х250 мм	шт	2	6339,29		12679		12679		13693
									1014	
19 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	16	292,45	27,13	4679	434	873	2513	7767
				210,78	7,35	3372	117	–	575	

20 2105-0106-2402

Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,022	276039	6073	6073		6559
					–	486	

Итого	**1 276 578**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	288 013
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 279
- материалы, изделия и конструкции, тенге	313 999
- оборудование, тенге	373 214
Накладные расходы, тенге	212 295
Сметная прибыль (8 %), тенге	66 915
Всего	**1 276 578**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	11 744
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	33 218
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 967**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 340 507**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 206 456**
Налог на добавленную стоимость 12%	144775
Всего по акту	**1 351 231**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ №33
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-3-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 8 ПРОЕМЫ									
		8.3 ВОРОТА									
144	1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,2983	168531,02	11059,57	50273	3299	1495	31683	88512

				152460	1469	45479	438	–	6556	
146 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0973436	244167		23768		23768	1901	25670
147 2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1504231	233459		35118		35118	2809	37927
148 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0004168	226348		94		94	8	102
149 2105-0304-0125	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0070856	222654		1578		1578	126	1704
150 2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4689	323		151		151	12	164
151 2105-0304-0113	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0025008	216056		540		540	43	584

152 2111-0101-0117	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,5	16335		8168		8168	653	8821
153 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (рама ворот Рв-1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,18116	160781,68	10524,25	29127	1907	916	18461	51395
				145200	2485,4	26304	450	–	3807	
154 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15336	246399		37788		37788	3023	40809
155 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01796	276039		4957		4957	397	5353
156 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01482	276039		4091		4091	327	4418
157 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008256	211511		175		175	14	189

158 1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж ворот с рамой НР = 69 %	т конструкций	0,58439	144409,44	72857,19	84391	42576	10846	26394	119648
				52992	12464,98	30968	7284	–	8863	
159 1107-0516-0108	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация ворот резиновой лентой НР = 118 %	м шва	12,2	284,22	114,08	3467	1392	–	3184	7184
				170,16	51,07	2076	623	–	532	
160 2113-0816-2303	Резина губчатая	кг	14,152	731		10345		10345	828	11173
161 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	36,57	77,96	2,29	2851	84	1286	1028	4189
				40,5	0,24	1481	9	–	310	
162 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	36,57	146,99	3,25	5375	119	3524	1208	7109
				47,36	0,49	1732	18	–	527	

Раздел 12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

12.1 УЗЕЛ 4 (АС7.2)

182 1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00462	123501,28	1831,6	571	9	58	349	993
				109090,8	437,26	504	2	–	74	
183 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00462	555003		2564		2564	205	2769

184	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	40605		53		53	57
									4	
185	1110-0116-0203	Брус. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2	0,078	317,25	1,26	25	–	19	32
					73,81	0,54	6	–	–	5
										2
		12.2 КРЫЛЬЦО								
186	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,5	5441,08	1654,78	2721	827	1499	680	3672
					789,65	672,28	395	336	–	272
187	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца,бетон В12,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,32	22417,87	1637,21	29592	2161	25040	2600	34764
					1811,48	353,31	2391	465	–	2575
188	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01347	216481		2916		2916	3149
									233	
189	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,5	4258,63	69,61	14905	244	10759	3771	20170
					1115,12	31,02	3903	109	–	1494

Итого	**480 557**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	115 239
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 617
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 733
- материалы, изделия и конструкции, тенге	187 748
Накладные расходы, тенге	89 361

Сметная прибыль (8 %), тенге	35 595
Всего	**480 560**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	6 247
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	17 671
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 090**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**514 568**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**463 111**
Налог на добавленную стоимость 12%	55573
Всего по акту	**518 684**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
"ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ №34
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-3-1А)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
	2.1 Металлические конструкции .										
1	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,069	44260,87	5927,54	3054	409	57	1856	5303

				37507,25	1478,26	2588	102	–	393	
2 2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 12Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,069	324485		22389		22389	–	24180
				–		–		–	1791	
3 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,08478	226348		19190		19190	–	20725
				–		–		–	1535	
2.2 Ворота.										
4 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,05684	307912		17502		17502	–	18902
				–		–		–	1400	
2.3 Проемы.										
5 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	5,6	1500,89	166,43	8405	932	2465	4889	14358
				894,29	75,71	5008	424	–	1064	
6 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,4	27511		38515		38515	–	41596

				–		–		–	3081	
7	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,2	23017		96671		96671	–	104405
					–		–		–	7734	
8	1110-0501-0102	Пеерегородки . Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	35,3	2142,12	157,68	75617	5566	35366	33560	117911
					982,58	73,77	34685	2604	–	8734	
9	2109-0202-0302	Перегородки, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	35,3	27511		971138		971138	–	1048829
					–		–		–	77691	
10	1109-0302-0101	Фермы пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	1,7088	53467,93	24181,3	91366	41321	7127	37298	138957
					25115,87	6517,44	42918	11137	–	10293	
11	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	1,7088	252773		431939		431939	–	466494
					–		–		–	34555	
12	1109-0302-0301	Каркас для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,83657	82698,35	20965,6	317278	80436	8804	171272	527634
					59437,99	5260,69	228038	20183	–	39084	
13	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	3,83657	252773		969781		969781	–	1047363
					–		–		–	77582	

14 1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	80,49	3597,14	1596,45	289534	128498	17770	125378	448105
				1779,92	477,59	143266	38441	–	33193	
15 2106-0201-0305	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	80,49	7720		621383		621383	–	671094
				–		–		–	49711	
16 1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	78,72	1100,65	580,7	86643	45713	5915	33032	129249
				444,8	163,34	35015	12858	–	9574	
17 2106-0201-0405	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм ГОСТ 32603-2012	м2	78,72	8682		683447		683447	–	738123
				–		–		–	54676	
18 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	35,9	1560,5	1051,95	56022	37765	9163	15542	77289
				253,31	217,27	9094	7800	–	5725	
19 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35,9	668		23981		23981	–	25899
				–		–		–	1918	

20 2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1006		16096		16096	–	17384
				–		–		–	1288	
21 2110-0102-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	926		14816		14816	–	16001
				–		–		–	1185	
22 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	39,8	875,13	11,13	34830	443	22437	11092	49596
				300,25	2,69	11950	107	–	3674	
23 2110-0102-0110	Планка конька нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,9	1543		30706		30706	–	33162
				–		–		–	2456	
24 2110-0102-0109	Планка конька верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,9	1543		30706		30706	–	33162
				–		–		–	2456	
25 2110-0105-0304	Угол наружный наружныйГОСТ Р 52146-2003	м2	4,4	2533		11145		11145	–	12037
				–		–		–	892	
26 2110-0105-0304	Угол внутренний ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,4	2533		1013		1013	–	1094
				–		–		–	81	

Итого по разделу 2 **5 828 852**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 512 562
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 341 083

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 656
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 109 522
Накладные расходы, тенге	433 919
- в т.ч. зарплата, тенге	39 053
Сметная прибыль (8 %), тенге	431 766
Всего	**5 828 852**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	75 775
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	214 338
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**122 379**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 241 344**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**5 617 210**
Налог на добавленную стоимость 12%	674065
Всего по акту	**6 291 275**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ №35
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-3-2)

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 СИСТЕМА В1									
1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	21984,89	440,67	21984	441	12091	9368	33861
					9452	107,16	9452	107	–	2508	

2 2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	23101		23101		23101		24949
3 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	13634,49	144,47	13634	144	12585	931	15731
				904,6	45,4	905	45	–	1165	
4 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	575		1725		1725	138	1863
5 2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,2	478		1052		1052	84	1136
6 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13,5	1606,12	19,81	21683	267	15911	5494	29351
				407,77	7,5	5505	101	–	2174	
7 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	942		1884		1884	151	2035
8 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	15,7	79,31	1,04	1245	16	25	1180	2619
				76,7	–	1204	–	–	194	
9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,6	77,96	2,29	47	1	22	17	69

				40,5	0,24	24	–	–	5	
10 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,6	224,26	5,9	147	4	122	15	175
				35,58	0,73	21	–	–	13	
11 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,6	537		322		322		348
								–	26	
	Раздел 3 СИСТЕМА К1									
	3.1 ПРОЧИСТКА В ПРИЯМКЕ (ЛЮЧКЕ) д.100 мм									
19 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	737,57	1,32	1106	2	4	1079	2360
				733,5	0,41	1100	–	–	175	
20 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17,2	713,54	3,24	12273	56	119	11872	26076
				703,36	0,95	12098	16	–	1932	
21 2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	1,497	310		464		464		501
									37	
22 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	17,1656	753		12926		12926		13960
									1034	
23 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (выпуск) НР = 98 %	м трубопровода	4,8	713,54	3,24	3425	16	33	3313	7277

				703,36	0,95	3376	5	–	539	
24 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	4,7904	753		3607		3607	289	3896
25 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,ревизии. Установка НР = 99 %	шт.	8	1352,73	892,36	10822	7139	–	5463	17587
				460,37	229,34	3683	1836	–	1303	
26 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	364		364		364	29	393
27 2302-0403-1501	Патрубок полипропиленовый канализационный приборный	шт.	1	232		232		232	19	251
28 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	249		249		249	20	269
29 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	202		808		808	65	873
30 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484	39	523
31 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	3	1993,4	1313,97	5980	3942	–	3021	9722
				679,43	337,83	2038	1013	–	720	
32 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	385		770		770	62	832

33 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	287		287		287	23	310
34 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,15	713,54	3,24	107	–	1	104	227
				703,36	0,95	106	–	–	17	
35 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	0,1497	753		113		113	9	122
36 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	99		99		99	8	107
37 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	364		364		364	29	393
38 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	249		498		498	40	538
39 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (коробка металлическая с крышкой)	т	0,01331	555003		7387		7387	591	7978
	Раздел 4 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
	4.0 Подраздел без наименования									
42 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	2656,05	83,56	2656	83	212	2351	5408
				2359,5	39,78	2360	40	–	401	

43 2303-0102-0907	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5264		5264		5264	421	5685
44 2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2381		2381		2381	190	2571
45 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	779		779		779	62	841
46 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3338,78	166,06	3339	166	529	2669	6489
				2644,02	79,57	2644	79	–	481	
47 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17716		17716		17716	1417	19133
48 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1	710,07	–	710	–	397	307	1098
				313,07	–	313	–	–	81	
	Раздел 5 ВЫГРЕБ V=3,2 М3									
49 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	97,93	198,77	189,03	19465	18511	–	3733	25054

				9,74	43,2	954	4231	–	1856	
50 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,43	266,25	256,93	2511	2423	1	504	3256
				9,22	64,97	87	613	–	241	
51 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	15,5595	173		2692		–	215	2907
52 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 %	м3 грунта	2,19	1506,12	–	3298	–	–	2375	6127
				1506,12	–	3298	–	–	454	
53 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	90,11	33,8	33,8	3046	3046	–	756	4106
				–	11,65	–	1050	–	304	
54 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,01	785,38	–	7862	–	–	5660	14604
				785,38	–	7862	–	–	1082	
55 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	90,11	148,58	72	13388	6488	–	7029	22050
				76,57	31,76	6900	2862	–	1633	
56 1106-0101-0101	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,441	19430,09	1067,17	8569	471	7594	547	9845

				1143,45	219,37	504	97	–	729	
57 1141-0101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция мастикой асфальтовой в один слой толщ. 10 мм НР = 79 % ктрр1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2	4	191,15	0,57	765	2	1	602	1476
				190,45	–	762	–	–	109	
58 2110-0501-1101	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,0782	10243		801		801	64	865
59 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	4	1012,19	26,95	4049	108	3362	563	4981
				144,72	6,66	579	27	–	369	
60 2110-0401-0901	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	4,4	160		704		704	56	760
61 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,135	28832,44	6842,38	61557	14608	24027	28287	97032
				10736,36	2646,52	22922	5650	–	7188	
62 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2456		2456		2456	196	2652
63 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15965		15965		15965	1277	17242

64 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16936		50808		50808	4065	54873
65 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16230		16230		16230	1298	17528
66 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13998		13998		13998	1120	15118
67 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104	214845		2234		2234	179	2413
68 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,074	33101,46	2113,2	2450	156	1871	423	3103
				5717,95	435,6	423	32	–	230	
70 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,33	3142,62	516,65	1037	170	464	399	1551
				1222,62	121,2	403	40	–	115	
71 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	49339		789		789	63	853

72 1110-0116-0103										
	Деревянная крышка. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,58	62,2	1,99	36	1	10	23	63
				42,4	0,83	25	–	–	5	
73 1110-0107-0607	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,8	4887,89	18,81	3910	15	2716	1067	5375
				1474,2	7,67	1179	6	–	398	
74 2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,0003267	402916		132		132		142
									11	
75 2105-0104-0302										
	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0044	313967		1381		1381		1492
									111	
76 2105-0106-2401										
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	293888		264		264		286
									21	
77 2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,2	1143		229		229		247
									18	
78 1116-1201-0102										
	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 200 мм НР = 98 %	сальник	1	5188,51	–	5189	–	2564	2572	8381
				2624,32	–	2624	–	–	621	

Итого	**571 939**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 324
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 625
- перевозка грузов, тенге	2 692

Накладные расходы, тенге	101 699
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 369
Всего	**571 939**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	7 435
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	21 031
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 008**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**612 414**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**551 172**
Налог на добавленную стоимость 12%	66141
Всего по акту	**617 313**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 2 к НДОССС в РК

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ №36
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-3-2А)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
	2.1 Система В 1										
1	1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	4	791,25	341,25	3165	1365	–	2009	5588
					450	148	1800	592	–	414	
	2.2 Выгреб										
1	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10226		10226		10226	–	11044

Итого по разделу 2	**16 632**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 800
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 365
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	592
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 226
Накладные расходы, тенге	2 009
- в т.ч. зарплата, тенге	181
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 232
Всего	**16 632**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	216
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	612
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**349**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**17 809**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**16 028**
Налог на добавленную стоимость 12%	1923
Всего по акту	**17 951**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ №37
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-3-5)

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ОБВЯЗКА НАСОСОВ, ТХ									
1	1307-0401-0301	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т (Моб.±0,52тн). Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	комплект	1	54639,01	4375,59	54639	4376	6231	27720	88947

				44032	1410	44032	1410	–	6589	
3 1116-0901-0301	Узлы водомерные с обводной линией диаметром ввода до 300 мм диаметром водомера до 200 мм. Устройство с изготовлением обвязки на месте монтажа НР = 98 %	узел	2	222149,66	7046,09	444299	14092	311890	119928	609365
				59158,4	2029,28	118317	4059	–	45138	
4 2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	176794		353588		353588	28287	381875
5 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	19257,54	210,1	38515	420	35937	2242	44018
				1078,83	65	2158	130	–	3261	
6 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	23909		95636		95636	7651	103287
7 5810-5300-0000(пл)(об)	Задвижка с электроприводом AUMA DN100,PN10/16, BV 05-47	шт	2	723214,29		1446429		–		1446429
8 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1369		10952		10952	876	11828
9 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623		10492		10492	839	11331
10 2304-0501-0111	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2250		4500		4500		4860

									360	
11 2301-0103-0201										
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	478		191		191	15	206
12 2301-0103-0205										
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	1352		811		811	65	876
13 2301-0103-0206										
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1718		10308		10308	825	11133
14 2301-0103-0210										
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,1	4505		18471		18471	1478	19948
15 1116-0601-0103										
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3672,54	259,78	7345	520	1043	5771	14166
				2891,2	53,58	5782	107	–	1049	
16 2304-0102-1904										
	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079		84158		84158	6733	90891

17 2302-0103-0210										
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2623		20984		20984		22663
									1679	
18 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	33,7	5018,97	65,99	169139	2224	136790	30247	215337
				893,92	21,93	30125	739	–	15951	
19 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	33,7	82,75	1,04	2789	35	169	2533	5748
				76,7	–	2585	–	–	426	
20 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,045	967134,58	496254,34	43521	22331	843	26196	75294
				452164,2	135840,96	20347	6113	–	5577	
21 2302-0101-0202										
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	1652		29736		29736		32115
									2379	
22 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,6	77,96	2,29	359	11	162	129	527
				40,5	0,24	186	1	–	39	
23 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,6	244,26	5,9	1124	27	932	115	1338
				35,58	0,73	164	3	–	99	

24 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02	1472696,78	38570,42	29454	771	23882	4768	36960
				240050	748,88	4801	15	–	2738	
25 1303-0110-0101	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	5330,83	270,83	5331	271	–	3149	9159
				5060	102,83	5060	103	–	678	
26 5110-0401-0107(об)	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 6 м	шт.	1	49883		49883		–		49883
27 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	7660		15320		15320	1226	16546
28 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка (1 раб.,1 рез-в на складе) НР = 98 %	насос	1	19548,5	412	19548	413	3723	15228	37558
				15411,89	126,38	15412	126	–	2782	
29 5102-0106-0103(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	65378		130756		–		130756
30 1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	24416,52	1119,15	19533	895	14671	3786	25185
				4958,8	242,2	3967	194	–	1866	

Итого **3 498 229**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	252 424
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 385
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 999
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 190 952
- оборудование, тенге	1 627 068
Накладные расходы, тенге	241 310
Сметная прибыль (8 %), тенге	138 487
Всего	**3 498 229**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	24 325
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	68 806
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 286**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 630 646**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 267 581**
Налог на добавленную стоимость 12%	392110
Всего по акту	**3 659 691**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 38
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-1-1)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=-1,000;									
			м3 грунта	-2652,86	198,77	189,03	-527297	-501457	–	-101120	-678690
					9,74	43,2	-25840	-114604	–	-50273	
		Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=9358,7 м									

11 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	7	2569,7	173,38	17987	1213	3881	13255	33741
				1841,84	70,86	12893	496	–	2499	
16 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	19	2014,78	82,27	38280	1563	5659	30662	74457
				1634,64	12,1	31058	230	–	5515	
19 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2040,7	108,19	4082	217	596	3251	7920
				1634,54	24,2	3269	48	–	587	
20 2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1274		2548		2548	204	2752
21 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1142,36	25,92	1142	26	173	945	2254
				943,36	12,1	943	12	–	167	
22 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23909		23909		23909	1913	25822
23 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1905,87	77,76	7623	311	1309	6087	14807
				1500,8	36,3	6003	145	–	1097	

29 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	2067,29	51,84	2067	52	214	1807	4184
				1801,44	24,2	1801	24	–	310	
40 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	13	986,8	57,96	12828	753	796	11166	25914
				867,6	–	11279	–	–	1920	
53 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,39849	271694,41	71920,09	108268	28660	259	86100	209917
				199123	19127,46	79349	7621	–	15549	
55 2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	48,48	199		9648		9648	772	10419
56 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,03074	288402,21	81339,27	8866	2501	32	6927	17056
				206029	21585,5	6333	664	–	1263	
58 1122-1401-0215	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	м продавливания	129	10463,81	7688,52	1349832	991819	1725	879849	2408055
				2761,92	4127,51	356288	532449	–	178374	
	2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (29шт), д.2000 мм (30шт)									
70 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,05	19125,77	8848,29	230466	106622	11529	151859	412911
				9320,72	3408,98	112315	41078	–	30586	

71 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,15	37378,46	8952,99	80366	19249	26719	41343	131446
				15998,9	3424,71	34398	7363	–	9737	
72 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,255	16474		4201		4201		4537
									336	
73 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16230		48690		48690		52585
									3895	
74 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	22502		67506		67506		72906
									5400	
75 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	56	13998		783888		783888		846599
									62711	
76 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16936		67744		67744		73164
									5420	
77 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53	16977		899781		899781		971763
									71982	

78 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9,КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	22565		112825		112825	9026	121851
79 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9672		58032		58032	4643	62675
80 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15965		47895		47895	3832	51727
81 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20749		62247		62247	4980	67227
82 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2456		14736		14736	1179	15915
83 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4731		28386		28386	2271	30657
84 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,3869	33101,46	2113,2	12807	818	9777	2214	16223

				5717,95	435,6	2212	169	–	1202	
85 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	1,25908	544342		685370		685370		740200
									54830	
87 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	32649		326490		326490		352609
									26119	
88 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	59	11515		679385		679385		733736
									54351	
89 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	70,1065	843,66	19,01	59145	1332	40112	16620	81826
				252,49	2,42	17701	170	–	6061	
	2.2 Прямоугольные водопроводные колодцы 2500х2000(1шт),3000х2500(2шт)									
90 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,216	22266,39	2707,16	49342	5999	22203	23742	78931
				9539,91	1282,58	21140	2842	–	5847	
92 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	12,56	17889		224686		224686		242661
									17975	
93 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,768	37763		29002		29002		31322
									2320	

94 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2456		2456		2456		2652
									196	
95 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9672		19344		19344		20892
									1548	
96 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4731		9462		9462		10219
									757	
98 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,1218	544342		66301		66301		71605
									5304	
## 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	32649		65298		65298		70522
									5224	
## 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	6	11515		69090		69090		74617
									5527	
## 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	53,1	843,65	19	44798	1009	30382	12588	61977
				252,49	2,43	13407	129	–	4591	

Итого **7 664 563**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 684 549
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 660 687

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	478 836
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 564 285
Накладные расходы, тенге	1 187 296
Сметная прибыль (8 %), тенге	567 747
Всего	**7 664 564**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	99 639
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	281 841
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**160 921**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**8 206 965**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**7 386 269**
Налог на добавленную стоимость 12%	886352
Всего по акту	**8 272 621**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 39
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года
(локальная смета 6-1-1А)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
	2.2 Водопровод										
1	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	34	10226		347684		347684	–	375499
					–		–		–	27815	
2	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	762,3	11441,3	4826,3	8721703	3679088,49	–	4759679	14559893
					6615	2057	5042615	1568051,1	–	1078511	

Итого по разделу 2	**14 935 392**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 548 669
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 803 498
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 456 933
- материалы, изделия и конструкции, тенге	347 684
Накладные расходы, тенге	16 564 033
- в т.ч. зарплата, тенге	1 490 763
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 781 111
Всего	**14 935 392**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	194 160
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	549 203
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**313 575**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**15 992 330**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**14 393 097**
Налог на добавленную стоимость 12%	1727172
Всего по акту	**16 120 269**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов

"Согласован"

ТОО"ES Проект"

_____ Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1(А)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: письмо согласование № 327 от18.11.2020г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	**31,527**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**22,291**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,016**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Исключить.										
		Раздел 2 ФУНДАМЕНТ Фм-1 (Станция очистки воды)									
6	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=-1,000;	м3	-12	3747,96	1637,21	-44976	-19647	-3591	-23640	-74104
					1811,48	353,31	-21738	-4240	–	-5489	
7	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	т	-0,24154	211511		-51088		-51088	–	-55175
					–		–		–	-4087	
8	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=-1,000;	т	-0,27349	23501,47	1261,47	-6427	-345	–	-5663	-13057

				22240	513,3	-6082	-140	–	-967	
9	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=-1,000;	т	-0,273492	308966		-84500		-84500	–	-91260
					–		–		–	-6760	
		Раздел 3 ФУНДАМЕНТЫ Фм-2 (КТПН) /2шт/									
11	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=-1,000;	м3	-2,2	3747,96	1637,21	-8246	-3602	-659	-4334	-13586
					1811,48	353,31	-3985	-777	–	-1006	
12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	т	-0,06216	211511		-13148		-13148	–	-14199
					–		–		–	-1052	
13	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=-1,000;	т	-0,18176	23501,47	1261,47	-4272	-229	–	-3763	-8678
					22240	513,3	-4042	-93	–	-643	
14	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=-1,000;	т	-0,18176	308966		-56158		-56158	–	-60650
					–		–		–	-4493	
		Раздел 4 ФУНДАМЕНТЫ Фм-3 (Дизель-генераторы) /2шт/									
16	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=-1,000;	м3	-2,2	3747,96	1637,21	-8246	-3602	-659	-4334	-13586
					1811,48	353,31	-3985	-777	–	-1006	
17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	т	-0,06216	211511		-13148		-13148	–	-14199
					–		–		–	-1052	

18 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=-1,000;	т	-0,18176	23501,47	1261,47	-4272	-229	–	-3763	-8678
				22240	513,3	-4042	-93	–	-643	
19 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=-1,000;	т	-0,18176	308966		-56158		-56158	–	-60650
				–		–		–	-4493	
	Итого по разделу 1					**-427 822**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-43 874				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-27 651				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-6 119				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-279 108				
	Накладные расходы, тенге					-45 493				
	- в т.ч. зарплата, тенге					-4 094				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-31 691				

Раздел 2 Добавить.

2.1 Станция очистки воды.

1 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2220,5	1121,5	13323	6729	2378	7822	22837
				702,67	402,17	4216	2413	–	1692	
2 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1569,5	799	3139	1598	539	1857	5396
				501	286	1002	572	–	400	
3 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,592	20494		53120		53120	–	57370
				–		–		–	4250	
4 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,216	24242		5236		5236	–	5655

				–		–		–	419	
5 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (В 12,5) НР = 91 %	м3	5,22	33535,63	4543,68	175056	23718	104311	46971	239789
				9009	879,31	47027	4590	–	17762	
6 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0618	211511		13071		13071	–	14117
				–		–		–	1046	
7 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03391	489560,6	1238,57	16601	42	14372	2007	20097
				64494,25	530,82	2187	18	–	1489	
2.2 КТП (2 шт)										
8 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2220,75	1121,75	8883	4487	1585	5216	15227
				702,75	402,25	2811	1609	–	1128	
9 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,728	20494		35414		35414	–	38247
				–		–		–	2833	
2.3 Дизель генератор.										
10 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2220,5	1121,5	4441	2243	793	2607	7612
				702,5	402	1405	804	–	564	
11 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1569,5	799	3139	1598	539	1857	5396
				501	286	1002	572	–	400	
12 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,864	20494		17707		17707	–	19124

13 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78			–	–	–	1417
		м3	0,324	24242	7854	7854	–	8482
				–	–	–	628
	Итого по разделу 2				**459 349**		
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				59 650		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				40 415		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 578		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				256 919		
	Накладные расходы, тенге				68 337		
	- в т.ч. зарплата, тенге				6 150		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				34 028		
	Итого по смете				**31 527**		
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 776		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 764		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 459		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-22 189		
	Накладные расходы, тенге				22 844		
	- в т.ч. зарплата, тенге				2 056		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 337		

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES Проект"

_____ Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Форма 4

Локальная смета № 4-1-1(А)

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**339,374**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**76,058**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,061**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Исключить

Раздел 1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1.1 ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ. ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ

2 5108-0102-0406(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	-1	804541		-804541		–		-804541
								-804541		
3 5108-0101-0103(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	-1	535376		-535376		–		-535376
								-535376	–	
	1.4 КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ РУБИЛЬНИКА МАЧТОВОГО (1шт)									
34 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР = 61 % К=-1,000; Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,: ктрр1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	-0,56	26624,93	18560,93	-14910	-10394	–	-4850	-21341
				8064	3965,28	-4516	-2221	–	-1581	
35 2113-0809-0301	Лента сигнальная ЛСЭ-150, ЛСЭ-250 К=-1,000;	м	-560	114		-63840		-63840	–	-68947
				–		–		–	-5107	
	Раздел 3 ОПОРЫ ВЛИ-0,4кВ									

	3.1 ПЕРЕХОДНАЯ КОНЦЕВАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, ПА23 (2шт)									
64 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=-1,000;									
		опора	-1	13691,84	6792	-13692	-6792	-609	-7632	-23030
				6290,96	3248,8	-6291	-3249	–	-1706	
65 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=-1,000;	шт.	-2	42479		-84958		-84958	–	-91755
				–		–		–	-6797	
	3.2 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, П23 (4 шт)									
76 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=-1,000;									
		опора	-4	6766,44	2938,44	-27066	-11754	-2435	-14797	-45212
				3219,12	1404,94	-12876	-5620	–	-3349	
77 2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=-1,000;	шт.	-4	39549		-158196		-158196	–	-170852
				–		–		–	-12656	
	3.3 АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, А23 (1 шт)									
84 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=-1,000;									
		опора	-1	13691,84	6792	-13692	-6792	-609	-7632	-23030
				6290,96	3248,8	-6291	-3249	–	-1706	

85	2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=-1,000;	шт.	-2	39549		-79098		-79098	–	-85426
					–		–		–	-6328	
		3.4 УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, УА23 (1шт)									
96	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 % К=-1,000;	опора	-1	21010,2	10933,32	-21010	-10933	-609	-11759	-35391
					9468	5230,9	-9468	-5231	–	-2622	
97	2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=-1,000;	шт.	-3	39549		-118647		-118647	–	-128139
					–		–		–	-9492	
		3.5 УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, УП23 (1шт)									
108	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=-1,000;	опора	-1	6766,44	2938,44	-6766	-2938	-609	-3699	-11303
					3219,12	1404,94	-3219	-1405	–	-837	
109	2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=-1,000;	шт.	-1	39549		-39549		-39549	–	-42713
					–		–		–	-3164	

Итого по разделу 1 **-2 087 056**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге -42 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге -49 603

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-20 975				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-549 159				
	- оборудование, тенге					-1 339 917				
	Накладные расходы, тенге					-50 369				
	- в т.ч. зарплата, тенге					-4 467				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-55 345				
Раздел 2 Добавить.										
1 5108-0102-0408 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный									
		шт.	1	891997		891997		–	–	891997
				–		–		891997	–	
2 5108-0101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
		шт.	1	624634		624634		–	–	624634
				–		–		624634	–	
3 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	8	24273	8921,13	194184	71369	14143	107583	325908
				13584	3225,88	108672	25807	–	24141	
4 2910-3000-0000	Опоры металлические									
		шт	8	67580		540640		540640	–	583891
				–		–		–	43251	

Итого по разделу 2	**2 426 430**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 672
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 369
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге	554 783
- оборудование, тенге	1 516 631
Накладные расходы, тенге	107 583
- в т.ч. зарплата, тенге	9 682
Сметная прибыль (8 %), тенге	67 392

Итого по смете	**339 374**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 011
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-23 796
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 832
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 624
- оборудование, тенге	176 714
Накладные расходы, тенге	57 214
- в т.ч. зарплата, тенге	5 215
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 047

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов