ФОРМА № 3 КС

# СПРАВКА № 6

от 15 декабря 2020 года

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА декабрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОГОВОР № 10 от 2020-04-13.

| Наименование пусковых комплексов, объектов | План работ | Стоимость выполненных работ | | | | | Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ | Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате | | | Гр. 5 1-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства | С начала строительства по отчетный м-ц включит. | С начала года по отчетный м-ц включит. | В т. ч. строит.монтажн.работы | Из них экономия от сов. нр.решен | Из гр. работ по монт. вып. обор. | | Строительно монтажные работы | Кап. рем.др. подрядн. работы | Подлежит оплате в отчетный период | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 288 436 749,30 | 288 436 749,30 | 288 436 749,30 | | | | | 3 908 838 | | 3 908 838,30 | |
| НДС (12%) | 34 612 409,92 | 34 612 409,92 | 34 612 409,92 | | | | | 469 060 | | 469 059,92 | |
| **ИТОГО по актам** | **323 049 159,22** | **323 049 159,22** | **323 049 159,22** | | | | | **4 377 898** | | **4 377 898,22** | |
| аванс 30% | | 96 914 748 | 96 914 748 | | | | | 1 313 369 | | 1 313 369 | |
| 5 % на сдачу объекта | | 16 152 458 | 16 152 458 | | | | | 218 895 | | 218 895 | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | **209 981 953** | **209 981 953** | | | | | **2 845 635** | | **2 845 635** | |

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140004630

Руководитель : ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ К.И.Омаров

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

**Акт приемки выполненных работ № 40**
**от 15.12.2020 года за декабрь 2020 года**
**(локальная смета 4-1-3 )**

на АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Контрольно-измерительные приборы.** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1311-0203-0204 | Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа НР = 75 % | шт. | 2 | 5987,35 | 1702,36 | 11975 | 3405 | 2918 | 5209 | 18558 |
| | | | | | 2826 | 646,32 | 5652 | 1293 | – | 1375 | |
| 2 | КП ТОО "KAzXProM" г.Караганда | Датчик-реле уровня РОС-301 | к-т | 2 | 30241,07 | | 60482 | | – | | 60482 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 60482 | – | |
| | **Раздел 2 Щитовые устройства.** | | | | | | | | | |
| | **2** | | | | | | | | | |
| 3 1308-0104-0201 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 % | шкаф | 2 | 24501,3 | 6952 | 49003 | 13904 | 3639 | 26036 | 81041 |
| | | | | 15730 | 2350,4 | 31460 | 4701 | – | 6003 | |
| 4 5108-0401-0248(об) | Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012 (РУСМ 5425-2274) | шт. | 2 | 72546 | | 145092 | | – | | 145092 |
| | | | | | | | | 145092 | – | |
| | **Раздел 3 Кабельные изделия и провода.** | | | | | | | | | |
| 5 1308-0206-2201 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 150 | 78,4 | 0,87 | 11760 | 130 | 2847 | 6355 | 19565 |
| | | | | 58,55 | 0,29 | 8783 | 44 | – | 1449 | |
| 6 2306-0902-0305 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,15 | 50306 | | 7546 | | 7546 | | 8150 |
| | | | | | | | | | 604 | |
| 7 1308-0201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 654 | 329,12 | 151,78 | 215244 | 99261 | 28936 | 83414 | 322550 |
| | | | | 133,1 | 44,04 | 87047 | 28805 | – | 23892 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 1308-0201-0801 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 % | м кабеля | 140 | 285,35 | 118,93 | 339949 | 16650 | 6359 | 15624 | 60018 |
| | | | | 121 | 34 | 16940 | 4760 | – | 4446 | |
| 9 2306-0201-3203 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,07 | 229438 | | 16061 | | 16061 | | 17346 |
| | | | | | | | | | 1285 | |
| 10 2306-0211-2704 | Кабели контрольные КВВБГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,724 | 490023 | | 354777 | | 354777 | | 383159 |
| | | | | | | | | | 28392 | |
| 11 1308-0206-2101 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 % | м | 46 | 744,09 | 48,69 | 34228 | 2241 | 16366 | 11461 | 49344 |
| | | | | 339,59 | 6,46 | 15621 | 297 | – | 3655 | |
| 12 2306-1705-0102 | Металлорукав РЗ-ЦХ 15 | м | 46 | 125 | | 5750 | | 5750 | | 6210 |
| | | | | | | | | | 460 | |
| 13 1310-0902-1212 | Коробка клеммная. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 4 | 279,77 | – | 1119 | – | 133 | 710 | 1975 |
| | | | | 246,56 | – | 986 | – | – | 146 | |
| 14 2307-0202-1301 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 | шт. | 4 | 3558 | | 14232 | | 14232 | | 15371 |
| | | | | | | | | – | 1139 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 188 861** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 166 489 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 135 589 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 39 899 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 459 560 |
| - оборудование, тенге | 205 574 |
| Накладные расходы, тенге | 148 807 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 72 835 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **1 188 861** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 12 783 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) | 36 157 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **20 645** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.** | **1 258 446** |
| **итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9** | **1 132 601** |
| **Налог на добавленную стоимость 12%** | 135912 |
| **Всего по акту** | **1 268 513** |

Руководитель :
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

**Акт приемки выполненных работ № 41**
**от 15.12.2020 года за декабрь 2020 года**

**(локальная смета 6-2-1)**

БУРЕНИЕ ДВУХ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ ВОДОЗАБОРНЫХ И РЕЗЕРВНОЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ 36-50 МЕТРОВ НА УЧАСТКЕ С.ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1104-0101-0205 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % | м бурения | -10,4 | 10732,22 | 7332,4 | -111615 | -76257 | -752 | -49050 | -173518 |
| | | | | | 3327,5 | 2221,06 | -34606 | -23100 | – | -12853 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1104-0101-0207 | | | | | | | | | | |
| | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 % | м бурения | -8,66 | 20889,44 | 14132,96 | -180902 | -122391 | -1298 | -76960 | -278491 |
| | | | | 6606,62 | 3848,62 | -57213 | -33328 | – | -20629 | |
| 3 1104-0101-0208 | | | | | | | | | | |
| | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы НР = 85 % | м бурения | -6 | 30121,28 | 20287,49 | -180727 | -121725 | -1358 | -76145 | -277422 |
| | | | | 9607,39 | 5323,11 | -57644 | -31938 | – | -20550 | |
| 4 1104-0101-0209 | | | | | | | | | | |
| | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы НР = 85 % | м бурения | -18 | 46817,51 | 31484,69 | -842716 | -566725 | -5483 | -352356 | -1290678 |
| | | | | 15028,2 | 8001,56 | -270508 | -144028 | – | -95606 | |
| 5 1104-0101-0210 | | | | | | | | | | |
| | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 % | м бурения | -2 | 62479,34 | 41983,76 | -124958 | -83967 | -819 | -52025 | -191142 |
| | | | | 20086 | 10517 | -40172 | -21034 | – | -14159 | |
| 6 1104-0101-0205 | | | | | | | | | | |
| | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4; | м бурения | -10,4 | 15025,11 | 10265,36 | -156261 | -106760 | -1053 | -68668 | -242923 |
| | | | | 4658,5 | 3109,5 | -48448 | -32338 | – | -17994 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 1104-0101-0207 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4; | м бурения | -8,66 | 29245,22 | 19786,14 | -253263 | -171348 | -1817 | -107745 | -389889 |
| | | | | 9249,23 | 5388,08 | -80098 | -46661 | – | -28881 | |
| 8 1104-0101-0208 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4; | м бурения | -6 | 42169,8 | 28402,49 | -253019 | -170415 | -1902 | -106604 | -388393 |
| | | | | 13450,36 | 7452,39 | -80702 | -44714 | – | -28770 | |
| 9 1104-0201-0104 | Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % | м закрепленной скважины | -20 | 2260,28 | 1335,18 | -45206 | -26704 | -328 | -21024 | -71528 |
| | | | | 908,72 | 327,97 | -18174 | -6560 | – | -5298 | |
| 10 1104-0301-0102 | Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % | колонна | -1 | 439365,4 | 261495,4 | -439365 | -261495 | – | -220266 | -712401 |
| | | | | 177870 | 81266,6 | -177870 | -81266 | – | -52770 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 1104-0101-0208 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы НР = 85 % | м бурения | -5,3 | 30121,28 | 20287,49 | -159642 | -107523 | -1200 | -67262 | -245056 |
| | | | | 9607,4 | 5323,19 | -50919 | -28213 | – | -18152 | |
| 12 1104-0101-0209 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы НР = 85 % | м бурения | -18 | 46817,51 | 31484,69 | -842716 | -566725 | -5483 | -352356 | -1290678 |
| | | | | 15028,2 | 8001,56 | -270508 | -144028 | – | -95606 | |
| 13 1104-0101-0210 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 % | м бурения | -2 | 62479,34 | 41983,76 | -124958 | -83967 | -819 | -52025 | -191142 |
| | | | | 20086 | 10517 | -40172 | -21034 | – | -14159 | |
| 14 1104-0401-0101 | Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 % | м труб | -45,3 | 1061,81 | 689,44 | -48101 | -31233 | -1485 | -19703 | -73228 |
| | | | | 339,59 | 172,12 | -15383 | -7797 | – | -5424 | |
| 15 2403-0101-3300 | Фильтры для скважин перфорированный | м | -15 | 20059 | | -300885 | | -300885 | | -324956 |
| 16 1104-0501-0101 | Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % | сутки откачки | -3 | 329675,96 | 251003,06 | -989029 | -753010 | – | -377324 | -1475661 |
| | | | | 78672,9 | 69297,5 | -236019 | -207892 | – | -109308 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 1104-0501-0201 | Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 % | сутки откачки | -10 | 126237,6 | 69537,6 | -1262376 | -695376 | – | -647761 | -2062948 |
| | | | | 56700 | 19507,2 | -567000 | -195072 | – | -152811 | |
| 18 1104-0701-0101 | Оголовок. Устройство НР = 85 % | колодец | 2 | 6082,37 | 446,41 | 12165 | 893 | 1420 | 8686 | 22519 |
| | | | | 4926,16 | 183,2 | 9852 | 367 | – | 1668 | |
| 19 2301-0301-0252 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | -20,6 | 19488 | | -401453 | | -401453 | | -433569 |
| | | | | | | | | | -32116 | |
| 20 2301-0303-0122 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм | м | -40,1 | 13332 | | -534613 | | -534613 | | -577382 |
| | | | | | | | | | -42769 | |
| 21 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,07 | 2689 | | 2877 | | 2877 | | 3107 |
| | | | | | | | | | 230 | |
| 22 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 4,131 | 21885 | | 90407 | | 90407 | | 97640 |
| | | | | | | | | | 7233 | |
| 23 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | -150 | 29 | | -4350 | | -4350 | | -4698 |
| | | | | | | | | – | -348 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **-10 572 437** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | -2 035 584 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | -3 944 728 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | -1 068 636 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | -1 170 394 |
| Накладные расходы, тенге | -2 638 588 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | -783 143 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **-10 572 437** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | -137 442 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) | -388 769 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **-221 973** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.** | **-11 320 621** |
| **итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9** | **-10 188 559** |
| **Налог на добавленную стоимость 12%** | -1222627 |
| **Всего по акту** | **-11 411 186** |

Руководитель
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

**Акт приемки выполненных работ № 43**
**от 15.12.2020 года за декабрь 2020 года**

**(локальная смета 6-1-2 )**

на ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=522,2 м** | | | | | | | | | |
| | | **2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (3шт), д.2000 мм (2шт)** | | | | | | | | | |
| 30 | 1122-0701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % | км трубопровода | 0,296 | 53777,03 | – | 15918 | – | 491 | 15273 | 33685 |
| | | | | | 52118,24 | – | 15427 | – | – | 2495 | |
| 31 | 1122-0701-0103 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % | км трубопровода | -0,2262 | 58715,65 | – | -13282 | – | -1493 | -11671 | -26949 |
| | | | | | 52118 | – | -11789 | – | – | -1996 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 1122-0701-0103 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % | км трубопровода | 0,2262 | 58715,65 | – | 13282 | – | 1493 | 11671 | 26949 |
| | | | | 52118 | – | 11789 | – | – | 1996 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **33 685** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 15 427 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 491 |
| Накладные расходы, тенге | 15 273 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 2 495 |
| **Всего** | **33 685** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 438 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) | 1 239 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **707** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.** | **36 069** |
| **итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9** | **32 462** |
| **Налог на добавленную стоимость 12%** | 3895 |
| **Всего по акту** | **36 357** |

Руководитель
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА
(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

**Акт приемки выполненных работ № 42**
**от 15.12.2020 года за декабрь 2020 года**
**(локальная смета 6-1-1)**

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=9358,7 м** | | | | | | | | | |
| 68 | 1122-0701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % | км трубопровода | 3,9849 | 53774,43 | – | 214286 | – | 6601 | 205608 | 4534856 |
| | | | | | 52118 | – | 207685 | – | – | 33592 | |
| 69 | 1122-0701-0103 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % | км трубопровода | 5,3738 | 58715,65 | – | 315526 | – | 35454 | 277271 | 640221 |
| | | | | | 52118,05 | – | 280072 | – | – | 47424 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 093 707** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 487 757 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 42 056 |
| Накладные расходы, тенге | 482 879 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 81 016 |
| **Всего** | **1 093 707** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 14 218 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) | 40 218 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **22 963** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.** | **1 171 107** |
| **итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9** | **1 053 996** |
| **Налог на добавленную стоимость 12%** | 126480 |
| **Всего по акту** | **1 180 476** |

Руководитель :
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020.

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"** Форма 2В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи) остатки плюс

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

**Акт приемки выполненных работ № 44**
**от 15.12.2020 года за декабрь 2020 года**
**(локальная смета 6-1-1А)**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 2 Добавить.** | | | | | | | | | | |
| **2.2 Водопровод** | | | | | | | | | | |
| 2 | 1101-0205-0904 | Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % | м3 грунта | 396,721468 | 11441,3 | 4826,3 | 4539009 | 1914696,82 | – | 2477065 |
| | | | | | 6615 | 2057 | 2624313 | 816056,06 | – | 561286 |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **7 577 361** | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 2 624 313 | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 914 697 | | | |

| | |
|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 816 056 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 0 |
| Накладные расходы, тенге | 2 477 065 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 371 560 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 561 286 |
| **Всего** | **7 577 361** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 98 506 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) | 278 634 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **159 090** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.** | **8 113 590** |
| **итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9** | 7302235,30 |
| **Налог на добавленную стоимость 12%** | 876 267,92 |
| **Всего по акту** | **8 178 503,22** |

Руководитель
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

**Акт приемки выполненных работ № 45**
**от 15.12.2020 года за декабрь 2020 года**

**(локальная смета 6-3-4)**

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0304-0205 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 % | шт. | 2 | 23769,5 | 3075 | 47539 | 6150 | 33853 | 6822 | 58711 |
| | | | | | 3768 | 969,5 | 7536 | 1939 | – | 4349 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 КП ТОО Компания "ВЭЛС" г. Нур-Султан | Вводно-распределительная панель, ВРУ-1Д-200-338 | к-т | 1 | 75190 | | 75190 | | – | | 75190 |
| 3 КП ТОО Компания "ВЭЛС" г. Нур-Султан | Вводно-распределительная панель, ВРУ-1Д-250-217 | к-т | 1 | 89200 | | 89200 | | – | | 89200 |
| 4 1308-0104-0201 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 % | шкаф | 4 | 24501,5 | 6952 | 98006 | 27808 | 7278 | 52072 | 162083 |
| | | | | 15730 | 2350,5 | 62920 | 9402 | – | 12006 | |
| 5 5108-0401-0123(об) | Ящики управления Я 5113-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 77065 | | 77065 | | – | | 77065 |
| 6 5108-0401-0124(об) | Ящики управления Я 5113-3274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 73243 | | 73243 | | – | | 73243 |
| 7 5108-0401-0218(об) | Устройства (ящики) управления РУС М 5113-3774 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 2 | 62247 | | 124494 | | – | | 124494 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 1308-0305-0901 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 % | шт. | 1 | 3026,32 | 90,81 | 3026 | 91 | 423 | 1830 | 5245 |
| | | | | 2512 | 29,38 | 2512 | 29 | – | 388 | |
| 9 2307-0201-0703 | Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 16339 | | 16339 | | 16339 | 1307 | 17646 |
| 10 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 1 | 2591,87 | 21,41 | 2592 | 21 | 1380 | 858 | 3725 |
| | | | | 1191 | – | 1191 | – | – | 276 | |
| 11 СТ ТОО "Алма Элик" г. Алмааты. | Автоматический выключатель 16А, АП50Б-2МТ | шт | 1 | 3255,36 | | 3255 | | 3255 | 260 | 3516 |
| 12 1311-0201-0101 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % | шт. | 1 | 1350,42 | – | 1350 | – | 56 | 970 | 2506 |
| | | | | 1293,68 | – | 1294 | – | – | 186 | |
| 13 2305-1501-1401 | Датчик температуры ДТКБ-48 | шт. | 1 | 12890 | | 12890 | | 12890 | 1031 | 13921 |
| | **Раздел 2 СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| 14 1308-0305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 % | шт. | 13 | 1794,5 | 723,34 | 23328 | 9403 | 1679 | 13207 | 39459 |
| | | | | 942 | 469,08 | 12246 | 6098 | – | 2923 | |
| 15 2307-0101-0239 | Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82 | шт. | 10 | 3143 | | 31430 | | 31430 | 2514 | 33944 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 2307-0101-0335 | Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 3 | 1141 | | 3423 | | 3423 | 274 | 3697 |
| 17 2307-0104-0405 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27 | шт. | 3 | 642 | | 1926 | | 1926 | 154 | 2080 |
| 18 2307-0104-0406 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L30W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 30 Вт | шт. | 10 | 1285 | | 12850 | | 12850 | 1028 | 13878 |
| 19 2307-0101-2202 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 3286 | | 3286 | | 3286 | 263 | 3549 |
| 20 2307-0104-0501 | Лампа энергосберегающая 12В | шт. | 1 | 731 | | 731 | | 731 | 58 | 789 |
| | **Раздел 3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ** | | | | | | | | | |
| 21 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 45 | 310,58 | 143,72 | 13976 | 6467 | 2064 | 5275 | 20791 |
| | | | | 121 | 41,82 | 5445 | 1882 | – | 1540 | |
| 22 1308-0201-0801 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 % | м кабеля | 325 | 285,35 | 118,93 | 98445 | 41030 | 15670 | 38502 | 147902 |
| | | | | 121 | 34 | 41745 | 11730 | – | 10956 | |
| 23 2306-0141-0905 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,02 | 441771 | | 8835 | | 8835 | | 9542 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 707 | |
| 24 | 2306-0141-0904 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 304593 | 3046 | 3046 | 244 | 3290 |
| 25 | 2306-0141-0903 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 198416 | 1984 | 1984 | 159 | 2143 |
| 26 | 2306-0141-0902 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,055 | 154287 | 8486 | 8486 | 679 | 9165 |
| 27 | 2306-0141-0901 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,145 | 111109 | 16111 | 16111 | 1289 | 17400 |
| 28 | 2306-0141-0702 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03 | 127908 | 3837 | 3837 | 307 | 4144 |
| 29 | 2306-0141-0701 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 93825 | 938 | 938 | 75 | 1013 |
| 30 | 2306-0141-0501 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,02 | 62978 | 1260 | 1260 | 101 | 1360 |
| 31 | 2306-0144-0704 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 365580 | 3656 | 3656 | 292 | 3948 |
| 32 | 2306-0144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,055 | 171877 | 9453 | 9453 | | 10209 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 756 | |
| 33 2306-0144-0304 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,02 | 181224 | | 3624 | | 3624 | | 290 | 3914 |
| 34 2306-0902-0303 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,005 | 34809 | | 174 | | 174 | | 14 | 188 |
| | **Раздел 4 УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | | |
| 35 1308-0305-0101 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 % | шт. | 8 | 424,63 | 3,38 | 3397 | 27 | 54 | 2392 | | 6253 |
| | | | | 414,48 | 0,88 | 3316 | 7 | – | 463 | | |
| 36 1308-0305-0103 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 | 1010,99 | 16,16 | 1011 | 16 | 141 | 617 | | 1758 |
| | | | | 854,08 | 2,94 | 854 | 3 | – | 130 | | |
| 37 2307-0218-1702 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 8 | 444 | | 3552 | | 3552 | | 284 | 3836 |
| 38 2307-0218-1804 | Выключатель герметичный 3-х полюсной, 6,3А | шт. | 1 | 1000 | | 1000 | | 1000 | | | 1080 |
| | | | | | | | | – | | 80 | |
| | **Раздел 5 ИЗДЕЛИЯ ГЭМ** | | | | | | | | | | |
| 39 1308-0305-1301 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 2 | 1450,92 | 176,92 | 2902 | 354 | 36 | 1893 | | 5179 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1256 | 58,76 | 2512 | 117 | – | 384 | |
| 40 | 2307-0203-0603 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 2 | 10354 | | 20708 | | 20708 | 22365 |
| | | | | | | | | | 1657 | |
| 41 | 1310-0902-1212 | Коробка распаячная. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 10 | 279,77 | – | 2798 | – | 332 | 1775 | 4939 |
| | | | | | 246,56 | – | 2466 | – | – | 366 | |
| 42 | 2307-0202-0520 | Коробки монтажные распаячные для открытой установки, У409 | шт. | 10 | 888 | | 8880 | | 8880 | | 9590 |
| | | | | | | | | | – | 710 | |
| | | **Раздел 7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 50 | 1308-0208-0207 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % | м | 40 | 292,45 | 27,13 | 11698 | 1085 | 2182 | 6282 | 19418 |
| | | | | | 210,78 | 7,35 | 8431 | 294 | – | 1438 | |
| 51 | 1308-0208-0203 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 % | м | 60 | 269,19 | 59,37 | 16152 | 3562 | 3456 | 7274 | 25300 |
| | | | | | 152,23 | 16,16 | 9134 | 970 | – | 1874 | |
| 52 | 2105-0106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,1256 | 276039 | | 34670 | | 34670 | | 37444 |
| | | | | | | | | | | 2774 | |
| 53 | 1308-0208-0206 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % | м | 45 | 262,06 | 21,92 | 11793 | 986 | 276 | 6251 | 19488 |
| | | | | | 187,36 | 5,58 | 8431 | 251 | – | 1443 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 2105-0106-2401 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,035325 | 293888 | | 10382 | | 10382 | 831 | 11212 |
| 55 1308-0208-0208 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % | м | 15 | 349,12 | 14,97 | 5236 | 224 | 2026 | 2185 | 8015 |
| | | | | 199,07 | 3,23 | 2986 | 49 | – | 594 | |
| 56 2105-0304-0103 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0033 | 205921 | | 680 | | 680 | 54 | 734 |
| 57 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 6 | 12181,33 | 162,55 | 7688 | 975 | 1795 | 3719 | 12319 |
| | | | | 819,7 | 41,13 | 4918 | 247 | – | 913 | |
| 58 2105-0304-0115 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,00948 | 216056 | | 2048 | | 2048 | | 2212 |
| | | | | | | | | – | 164 | |
| | **Раздел 8 ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 59 1308-0201-1501 | Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей уплотнительной массой НР = 72 % | проход кабеля | 2 | 1096,02 | – | 2192 | – | 1055 | 819 | 3252 |
| | | | | 568,5 | – | 1137 | – | – | 241 | |
| | **Итого** | | | | | **1 233 344** | | | | |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 179 074 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 98 199 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 33 016 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 305 307 |
| - оборудование, тенге | 439 192 |
| Накладные расходы, тенге | 152 747 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 58 826 |
| **Всего** | **1 233 344** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 10 324 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) | 29 202 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **16 674** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.** | **1 289 544** |
| **итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9** | **1 160 590** |
| **Налог на добавленную стоимость 12%** | 139271 |
| **Всего по акту** | **1 299 861** |

Руководитель
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : РЕЗЕРВУАР ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 50 М3 (2 ШТ)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

**Акт приемки выполненных работ № 46**
**от 15.12.2020 года за декабрь 2020 года**
**(локальная смета 6-4-2)**

на ВОДОВОДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | 1328-0101-0601 | Фильтр-поглотитель. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 2 | 7615,58 | 391,68 | 15231 | 783 | – | 8952 | 26119 |
| | | | | | 7224 | 114,08 | 14448 | 228 | – | 1935 | |
| 7 | КП ТОО "TEnrE-AirliFE" г. Нур-Султан. | Фильтр-поглотитель | к-т | 2 | 1863985,71 | | 3727971 | | – | | 3727971 |
| | | | | | | | | | 3727971 | – | |

**Итого** **3 754 090**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 14 448

| | |
|---|---|
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 783 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 228 |
| - оборудование, тенге | 3 727 971 |
| Накладные расходы, тенге | 8 952 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 935 |
| **Всего** | **3 754 090** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 340 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) | 960 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **548** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.** | **3 755 938** |
| **итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9** | **3 380 345** |
| **Налог на добавленную стоимость 12%** | 405641 |
| **Всего по акту** | **3 785 986** |

Руководитель :
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕЗЕРВУАР ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 50 М3 (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

**Акт приемки выполненных работ № 47**
**от 15.12.2020 года за декабрь 2020 года**
**(локальная смета 6-4-2А)**

на ВОДОВОДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2 Добавить.** | | | | | | | | | |
| 1 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,012 | 328583,33 | 102916,67 | 3943 | 1235 | 28 | 2983 | 7480 |
| | | | | | 223333,33 | 27750 | 2680 | 333 | – | 554 | |
| 2 | 2301-0501-1112 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 12,048 | 1352 | | 16289 | | 16289 | | 17592 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1122-0501-0102 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,011 | 288454,55 | 81363,64 | 3173 | 895 | 12 | 2477 | 6102 |
| | | | | 206000 | 21454,55 | 2266 | 236 | – | 452 | |
| 4 2301-0501-1109 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 11,044 | 446 | | 4926 | | 4926 | | 5320 |
| | | | | | | | | – | 394 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **36 494** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 946 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 130 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 569 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 21 255 |
| Накладные расходы, тенге | 5 460 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 2 703 |
| **Всего** | **36 494** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 474 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) | 1 342 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **766** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.** | **39 076** |
| **итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9** | **35 168** |
| **Налог на добавленную стоимость 12%** | 4220 |
| **Всего по акту** | **39 388** |

Руководитель
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
_____ Б.З.Жанахметов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Омаров К.И
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"
_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES проект"

_____Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

## Локальная смета № 6-1-1

Фактически выполненные дополнительные работы. Наружные сети водопровода и канализации.

Основание: письмо № 355 от 27.11.2020г.,письмо № 337 от 20.11.2020г., письмо № 238-20 от 25.11.2020г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость, тыс. тенге | 75945,594 |
| Сметная заработная плата, тыс. тенге | 26090,237 |
| Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | 23,982 |

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Дамбы** | | | | | | | | | | | |
| **1.1 дамба 1** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0701 | Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 % | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 128 | 1,47<br>– | 1,47<br>0,51 | 188<br>– | 188<br>65 | –<br>– | 47<br>19 | 254 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 33394,56 | 266,25 | 256,93 | 8891183 | 8580071 | 3314 | 1783827 | 11529011 |
| | | | | 9,22 | 64,97 | 307798 | 2169739 | – | 854001 | |
| 3 4102-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,970; | т | 6687,2832 | 202 | | 1350831 | | – | – | 1458897 |
| | | | | – | | – | | – | 108066 | |
| 4 1123-0101-0103 | Основание под трубопроводы гравийное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 25,6 | 5277,93 | 224,1 | 135115 | 5737 | 105120 | 25580 | 173551 |
| | | | | 947,58 | 61,72 | 24258 | 1580 | – | 12856 | |
| 5 1122-0401-0104 | Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,024 | 6396875 | 1068708,33 | 153525 | 25649 | 86992 | 46927 | 216488 |
| | | | | 1703500 | 271541,67 | 40884 | 6517 | – | 16036 | |
| 6 2301-0201-0313 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76 | м | 24 | 70600 | | 1694400 | | 1694400 | – | 1829952 |
| | | | | – | | – | | – | 135552 | |
| 7 1138-0101-0101 | Плотины каменно-набросные, призмы, пригрузки, банкеты, перемычки из скальной породы. Возведение при отсыпке насухо НР = 93 % | м3 наброски | 3394,56 | 130,81 | 117,26 | 444054 | 398057 | – | 169272 | 662392 |
| | | | | 13,55 | 40,07 | 45997 | 136016 | – | 49066 | |
| 8 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 3394,56 | 33,8 | 33,8 | 114748 | 114748 | – | 28485 | 154692 |
| | | | | – | 11,65 | – | 39563 | – | 11459 | |
| 9 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 3394,56 | 148,58 | 72 | 504349 | 244421 | – | 264779 | 830658 |
| | | | | 76,57 | 31,76 | 259928 | 107820 | – | 61530 | |

**1.2 дамба 2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1101-0104-0701 | Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 % | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 91,5 | 1,46 | 1,46 | 134 | 134 | – | 33 | 180 |
| | | | | | – | 0,5 | – | 46 | – | 13 | |
| 11 | 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 8844,48 | 266,25 | 256,93 | 2354812 | 2272414 | 878 | 472443 | 3053435 |
| | | | | | 9,22 | 64,97 | 81520 | 574651 | – | 226180 | |
| 12 | 4102-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,970; | т | 17423,6256 | 202 | | 3519572 | | – | – | 3801138 |
| | | | | | – | | – | | – | 281566 | |
| 13 | 1122-0401-0104 | Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,024 | 6396875 | 1068708,33 | 153525 | 25649 | 86992 | 46927 | 216488 |
| | | | | | 1703500 | 271541,67 | 40884 | 6517 | – | 16036 | |
| 14 | 2301-0201-0313 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76 | м | 24 | 70600 | | 1694400 | | 1694400 | – | 1829952 |
| | | | | | – | | – | | – | 135552 | |
| 15 | 1138-0101-0101 | Плотины каменно-набросные, призмы, пригрузки, банкеты, перемычки из скальной породы. Возведение при отсыпке насухо НР = 93 % | м3 наброски | 8844,48 | 130,81 | 117,26 | 1156974 | 1037130 | – | 441036 | 1725851 |
| | | | | | 13,55 | 40,07 | 119844 | 354388 | – | 127841 | |
| 16 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 8844,48 | 33,8 | 33,8 | 298976 | 298976 | – | 74218 | 403050 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 11,65 | – | 103080 | – | 29856 | |
| 17 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 8844,48 | 148,58 | 72 | 1314076 | 636836 | – | 689877 | 2164269 |
| | | | | 76,57 | 31,76 | 677240 | 280923 | – | 160316 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **30 050 258** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 598 353 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 13 640 010 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 3 780 905 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 672 096 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 4 870 403 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 4 043 451 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 363 911 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 2 225 945 | | | | |
| | **Раздел 2 Водопонижение.** | | | | | | | | | |
| 18 1101-0205-1201 | Траншеи. Водоотлив НР = 72 % | м3 мокрого грунта | 3125 | 1092,52 | 1092,52 | 3414125 | 3414125 | – | 1634490 | 5452504 |
| | | | | – | 726,44 | – | 2270125 | – | 403889 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **5 452 504** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 3 414 125 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2 270 125 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 1 634 490 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 147 104 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 403 889 | | | | |
| | **Раздел 3 Обваловка траншей.** | | | | | | | | | |
| 19 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 750,8 | 266,25 | 256,93 | 199898 | 192903 | 75 | 40105 | 259203 |
| | | | | 9,22 | 64,97 | 6920 | 48781 | – | 19200 | |
| 20 4102-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,970; | т | 1479,076 | 202 | | 298773 | | – | – | 322675 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 23902 | |
| 21 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 750,8 | 33,8 | 33,8 | 25380 | 25380 | – | 6300 | 34214 |
| | | | | – | 11,65 | – | 8750 | – | 2534 | |
| 22 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 750,8 | 148,58 | 72 | 111551 | 54061 | – | 58563 | 183723 |
| | | | | 76,57 | 31,76 | 57490 | 23847 | – | 13609 | |
| | **Итого по разделу 3** | | | | | **799 815** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 64 410 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 272 344 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 81 378 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 75 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 298 773 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 104 968 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 9 447 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 59 245 | | | | |
| | **Раздел 5 Водопровод** | | | | | | | | | |
| 23 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,6 | 328541,67 | 102935 | 197125 | 61761 | 1388 | 149072 | 373893 |
| | | | | 223293,33 | 27670 | 133976 | 16602 | – | 27696 | |
| 24 2301-0405-0203 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010; | м | 606 | 2114 | | 1281084 | | 1281084 | – | 1383571 |
| | | | | – | | – | | – | 102487 | |
| 25 1122-0501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,35 | 271694,29 | 71920 | 95093 | 25172 | 228 | 75625 | 184375 |
| | | | | 199122,86 | 19131,43 | 69693 | 6696 | – | 13657 | |
| 26 2900-0000-0000 (пл) | Труба SDR 17 32x3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м.п | 350 | 3827 | | 1339450 | | 1339450 | – | 1446606 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 1101-0205-0904 | Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % | м3 грунта | 1898,15 | – 11441,3 | – 4826,3 | – 21717303 | – 9161041 | – – | 107156 11851745 | 36254572 |
| | | | | 6615 | 2057 | 12556262 | 3904495 | – | 2685524 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 5** | **39 643 017** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 12 759 931 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 9 247 974 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 927 793 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 622 150 |
| Накладные расходы, тенге | 12 076 442 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 1 086 880 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 2 936 520 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **75 945 594** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 14 422 694 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 26 574 453 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 10 060 201 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 6 294 321 |
| - перевозка грузов, тенге | 5 169 176 |
| Накладные расходы, тенге | 17 859 351 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 1 607 342 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 5 625 599 |

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

"Утверждаю"
Руководитель ГУ "Отдел реального сектора
_____Б.З.Жанахметов.

"Согласован"
ТОО"ES Проект"
_____Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

Форма 4

## Локальная смета № 6-2-1А

БУРЕНИЕ ДВУХ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ ВОДОЗАБОРНЫХ И РЕЗЕРВНОЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ 36-50 МЕТРОВ НА УЧАСТКЕ С.ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА (снятие одной скважины)

Основание: Ведомость объемов работ в связи с расхождением проекта и сметы.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость, тыс. тенге | **-10757,403** |
| Сметная заработная плата, тыс. тенге | **-3358,194** |
| Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | **-2,326** |

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1104-0101-0205 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % К=-1,000; | м бурения | -10,4 | 10732,22 | 7332,4 | -111615 | -76257 | -752 | -49050 | -173518 |
| | | | | | 3327,5 | 2221,06 | -34606 | -23100 | – | -12853 | |
| 2 | 1104-0101-0207 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 % К=-1,000; | м бурения | -8,66 | 20889,44 | 14132,96 | -180902 | -122391 | -1298 | -76960 | -278491 |
| | | | | | 6606,62 | 3848,62 | -57213 | -33328 | – | -20629 | |
| 3 | 1104-0101-0208 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы НР = 85 % К=-1,000; | м бурения | -6 | 30121,28 | 20287,49 | -180727 | -121725 | -1358 | -76145 | -277422 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1104-0101-0209 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы НР = 85 % К=-1,000; | | | 9607,39 | 5323,11 | -57644 | -31938 | – | -20550 | |
| | | м бурения | -18 | 46817,51 | 31484,69 | -842716 | -566725 | -5483 | -352356 | -1290678 |
| | | | | 15028,2 | 8001,56 | -270508 | -144028 | – | -95606 | |
| 5 1104-0101-0210 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 % К=-1,000; | | | | | | | | | |
| | | м бурения | -2 | 62479,34 | 41983,76 | -124958 | -83967 | -819 | -52025 | -191142 |
| | | | | 20086 | 10517 | -40172 | -21034 | – | -14159 | |
| 6 1104-0101-0205 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % К=-1,000; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4; | | | | | | | | | |
| | | м бурения | -10,4 | 15025,11 | 10265,36 | -156261 | -106760 | -1053 | -68668 | -242923 |
| | | | | 4658,5 | 3109,5 | -48448 | -32338 | – | -17994 | |
| 7 1104-0101-0207 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 % К=-1,000; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4; | | | | | | | | | |
| | | м бурения | -8,66 | 29245,22 | 19786,14 | -253263 | -171348 | -1817 | -107745 | -389889 |
| | | | | 9249,23 | 5388,08 | -80098 | -46661 | – | -28881 | |
| 8 1104-0101-0208 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы НР = 85 % К=-1,000; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4; | | | | | | | | | |
| | | м бурения | -6 | 42169,8 | 28402,49 | -253019 | -170415 | -1902 | -106604 | -388393 |
| | | | | 13450,36 | 7452,39 | -80702 | -44714 | – | -28770 | |
| 9 1104-0201-0104 | Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % К=-1,000; | м закрепленной скважины | -20 | 2260,28 | 1335,18 | -45206 | -26704 | -328 | -21024 | -71528 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 908,72 | 327,97 | -18174 | -6560 | – | -5298 | |
| 10 | 1104-0301-0102 | Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % К=-1,000; | колонна | -1 | 439365,4 | 261495,4 | -439365 | -261495 | – | -220266 | -712401 |
| | | | | | 177870 | 81266,6 | -177870 | -81266 | – | -52770 | |
| 11 | 1104-0101-0208 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы НР = 85 % К=-1,000; | м бурения | -5,3 | 30121,28 | 20287,49 | -159642 | -107523 | -1200 | -67262 | -245056 |
| | | | | | 9607,4 | 5323,19 | -50919 | -28213 | – | -18152 | |
| 12 | 1104-0101-0209 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы НР = 85 % К=-1,000; | м бурения | -18 | 46817,51 | 31484,69 | -842716 | -566725 | -5483 | -352356 | -1290678 |
| | | | | | 15028,2 | 8001,56 | -270508 | -144028 | – | -95606 | |
| 13 | 1104-0101-0210 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 % К=-1,000; | м бурения | -2 | 62479,34 | 41983,76 | -124958 | -83967 | -819 | -52025 | -191142 |
| | | | | | 20086 | 10517 | -40172 | -21034 | – | -14159 | |
| 14 | 1104-0401-0101 | Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 % К=-1,000; | м труб | -45,3 | 1061,81 | 689,44 | -48101 | -31233 | -1485 | -19703 | -73228 |
| | | | | | 339,59 | 172,12 | -15383 | -7797 | – | -5424 | |
| 15 | 2403-0101-3300 | Фильтры для скважин перфорированный К=-1,000; | м | -15 | 20059 | | -300885 | | -300885 | | -324956 |
| | | | | | | | | | – | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 1104-0501-0101 | Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=-1,000; | сутки откачки | -3 | 329675,96 | 251003,06 | -989029 | -753010 | – | -377324 | -1475661 |
| | | | | 78672,9 | 69297,5 | -236019 | -207892 | – | -109308 | |
| 17 1104-0501-0201 | Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 % К=-1,000; | сутки откачки | -10 | 126237,6 | 69537,6 | -1262376 | -695376 | – | -647761 | -2062948 |
| | | | | 56700 | 19507,2 | -567000 | -195072 | – | -152811 | |
| 18 1104-0701-0101 | Оголовок. Устройство НР = 85 % К=-1,000; | колодец | -1 | 6082,37 | 446,41 | -6082 | -446 | -710 | -4343 | -11259 |
| | | | | 4926,16 | 183,2 | -4926 | -183 | – | -834 | |
| 19 2301-0301-0252 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74 К=-1,000; | м | -20,6 | 19488 | | -401453 | | -401453 | – | -433569 |
| | | | | – | | – | | – | -32116 | |
| 20 2301-0303-0122 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм К=-1,000; | м | -40,1 | 13332 | | -534613 | | -534613 | – | -577382 |
| | | | | – | | – | | – | -42769 | |
| 21 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=-1,000; | м3 | -0,53 | 2689 | | -1425 | | -1425 | – | -1539 |
| | | | | – | | – | | – | -114 | |
| 22 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 К=-1,000; | т | -2,069 | 21885 | | -45280 | | -45280 | – | -48902 |
| | | | | – | | – | | – | -3622 | |
| 23 2113-0703-1405 | Вода техническая К=-1,000; | м3 | -150 | 29 | | -4350 | | -4350 | – | -4698 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **-10 757 403** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | -2 050 362 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | -3 946 067 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | -1 069 186 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | -1 312 513 |
| Накладные расходы, тенге | -2 651 617 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | -238 646 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | -796 844 |

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

"Утверждаю"
Руководитель ГУ "Отдел реального сектора
Б.З.Жанахметов.

"Согласован"
ТОО"ES Проект"
Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

Форма 4

**Локальная смета № 6-3-3 А**
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Основание: письмо согласование № 69 от 30.4.2020г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость, тыс. тенге | -108,804 |
| Сметная заработная плата, тыс. тенге | -19,449 |
| Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | -0,016 |

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1311-0201-0102 | Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % | шт. | -7 | 2016,1 | – | -14113 | – | -397 | -10287 | -26351 |
| | | | | | 1959,36 | – | -13716 | – | – | -1952 | |
| 2 | 2305-1002-0103 | Конвекторы настенные стальные с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К (ПЭТ-2) | кВт | -7 | 7370 | | -51590 | | -51590 | – | -55717 |
| | | | | | – | | – | | – | -4127 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **-82 068** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | -13 716 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | -51 987 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | -10 287 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | -926 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | -6 079 | | | | |
| | **Раздел 2 ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 3 | 1120-0301-0101 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 % | решетка | -2 | 1400,11 | 50,9 | -2800 | -102 | -244 | -2430 | -5648 |
| | | | | | 1226,86 | 12,71 | -2454 | -25 | – | -418 | |
| 4 | 2305-0301-1501 | Решетки щелевые регулирующие марки РВ-1, размер 100х150 мм | м2 | -0,03 | 10617 | | -319 | | -319 | – | -344 |
| | | | | | – | | – | | – | -26 | |
| 5 | 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % | м2 поверхности воздуховодов | -1,2 | 4904,54 | 50,59 | -5885 | -61 | -3783 | -2023 | -8541 |
| | | | | | 1620 | 19,17 | -2041 | -23 | – | -633 | |
| 6 | 1120-0701-0401 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 % | зонт | -2 | 5065,67 | 44,04 | -10131 | -88 | -8878 | -1166 | -12202 |
| | | | | | 582,41 | 12,71 | -1165 | -25 | – | -904 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **-26 735** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | -5 660 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | -251 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | -74 | | | | |

| | |
|---|---|
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | -13 224 |
| Накладные расходы, тенге | -5 619 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | -482 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | -1 980 |
| **Итого по смете** | **-108 803** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | -19 375 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | -251 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | -74 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | -65 211 |
| Накладные расходы, тенге | -15 906 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | -1 408 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | -8 059 |

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES Проект"

_____Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

## Локальная смета № 6-3-4 А

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Основание: письмо согласование № 69 от 30.4.2020г.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость, тыс. тенге | -80,429 |
| Сметная заработная плата, тыс. тенге | -16,026 |
| Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | -0,011 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 6 ТРУБЫ** | | | | | | | | | |
| 43 | 1308-0206-1708 | Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 % | м | -10 | 468,66 | 85,92 | -4686 | -859 | -1018 | -2216 | -7455 |
| | | | | | 281,04 | 26,74 | -2810 | -267 | – | -552 | |
| 44 | 1308-0206-1706 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 % | м | -15 | 333,4 | 47,69 | -5001 | -715 | -1476 | -2173 | -7748 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 1308-0206-2101 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 % | м | -20 | 187,36<br>744,09 | 13,81<br>48,69 | -2810<br>-14882 | -207<br>-974 | –<br>-7116 | -574<br>-4983 | -21454 |
| 46 2301-0101-0108 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | -10 | 339,6<br>1008 | 6,45 | -6792<br>-10080 | -129 | –<br>-10080 | -1589<br>-806 | -10886 |
| 47 2301-0101-0105 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | -5 | 369 | | -1845 | | -1845 | -148 | -1993 |
| 48 2301-0101-0104 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | -10 | 364 | | -3640 | | -3640 | -291 | -3931 |
| 49 2306-1705-0108 | Металлорукав РЗ-ЦПнг 38 | м | -20 | 401 | | -8020 | | -8020 | -642 | -8662 |

| | |
|---|---|
| **Итого** | |
| в том числе | **-62 129** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | -12 413 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | -2 548 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | -604 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | -33 195 |
| Накладные расходы, тенге | -9 372 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | -4 602 |
| **Всего** | **-62 129** |

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

"Утверждаю"
Руководитель ГУ /Отдел реального сектора
_____ Б.З.Жанахметов.

"Согласован"
ТОО"ES Проект"
_____ Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта: РЕЗЕРВУАР ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 50 М3 (2 ШТ)

Форма 4

# Локальная смета № 6-4-2А

на ВОДОВОДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА
Основание: письмо согласование № 234 /20 от 24.11. 2020г.,№ 267 от 12.10.2020г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость, тыс. тенге | -62,257 |
| Сметная заработная плата, тыс. тенге | -14,074 |
| Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | -0,008 |

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Исключить** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1122-0301-0103 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=-1,000; | км трубопровода | -0,012 | 479774,65 | 106798,31 | -5757 | -1282 | -179 | -4700 | -11294 |
| | | | | | 358020 | 37606,42 | -4296 | -451 | – | -837 | |
| 2 | 2301-0201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=-1,000; | м | -12,048 | 2518 | | -30337 | | -30337 | – | -32764 |
| | | | | | – | | – | | – | -2427 | |
| 3 | 1122-0301-0101 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=-1,000; | км трубопровода | -0,011 | 411952,32 | 67180,64 | -4531 | -739 | -102 | -3901 | -9108 |
| | | | | | 335478 | 22780,58 | -3690 | -251 | – | -674 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 2301-0201-0143 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=-1,000; | м | -11,044 | 984 | | -10867 | | -10867 | – | -11737 |
| | | | | – | | – | | – | -869 | |
| 5 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (труба д. 10 мм для сброса конденсата, колено д.100мм, колено д. 50мм, воронка 50х100 мм) НР = 99 % К=-1,000; | т фасонных частей | -0,01658 | 1308125,58 | 496254,34 | -21689 | -8228 | -5964 | -9652 | -33848 |
| | | | | 452164,2 | 135840,96 | -7497 | -2252 | – | -2507 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **-98 751** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | -15 483 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | -10 248 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | -2 954 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | -47 448 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | -18 254 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | -1 643 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | -7 314 | | | | |
| | **Раздел 2 Добавить.** | | | | | | | | | |
| 1 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,012 | 328583,33 | 102916,67 | 3943 | 1235 | 28 | 2983 | 7480 |
| | | | | 223333,33 | 27750 | 2680 | 333 | – | 554 | |
| 2 2301-0501-1112 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 12,048 | 1352 | | 16289 | | 16289 | – | 17592 |
| | | | | – | | – | | – | 1303 | |
| 3 1122-0501-0102 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,011 | 288454,55 | 81363,64 | 3173 | 895 | 12 | 2477 | 6102 |
| | | | | 206000 | 21454,55 | 2266 | 236 | – | 452 | |
| 4 2301-0501-1109 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 11,044 | 446 | | 4926 | | 4926 | – | 5320 |
| | | | | – | | – | | – | 394 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2** | **36 494** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 946 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 130 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 569 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 21 255 |
| Накладные расходы, тенге | 5 460 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 491 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 2 703 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **-62 257** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | -10 537 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | -8 118 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | -2 385 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | -26 193 |
| Накладные расходы, тенге | -12 794 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | -1 152 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | -4 611 |

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 15.03.2020

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Доп Смета
неопл-я
Н ПЮ

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

**Акт приемки выполненных работ**
**от 23.12.2020 года за декабрь 2020 года**
**(локальная смета 6-1-1)**

Фактически выполненные дополнительные работы. Наружные сети водопровода и канализации.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Дамбы** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 дамба 1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0701 | | | | | | | | | | |
| | | Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 % | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 128 | 1,47 | 1,47 | 188 | 188 | – | 47 | 254 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 0,51 | – | 65 | – | 19 | |
| 2 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 33394,56 | 266,25 | 256,93 | 8891183 | 8580071 | 3314 | 1783827 | 11529011 |
| | | | | 9,22 | 64,97 | 307798 | 2169739 | – | 854001 | |
| 3 4102-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,970; | т | 6687,2832 | 202 | | 1350831 | | – | | 1458897 |
| 4 1123-0101-0103 | Основание под трубопроводы гравийное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 25,6 | 5277,93 | 224,1 | 135115 | 5737 | 105120 | 25580 | 173551 |
| | | | | 947,58 | 61,72 | 24258 | 1580 | – | 12856 | |
| 5 1122-0401-0104 | Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,024 | 6396875 | 1068708,33 | 153525 | 25649 | 86992 | 46927 | 216488 |
| | | | | 1703500 | 271541,67 | 40884 | 6517 | – | 16036 | |
| 6 2301-0201-0313 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76 | м | 24 | 70600 | | 1694400 | | 1694400 | | 1829952 |
| 7 1138-0101-0101 | Плотины каменно-набросные, призмы, пригрузки, банкеты, перемычки из скальной породы. Возведение при отсыпке насухо НР = 93 % | м3 наброски | 3394,56 | 130,81 | 117,26 | 444054 | 398057 | – | 169272 | 662392 |
| | | | | 13,55 | 40,07 | 45997 | 136016 | – | 49066 | |
| 8 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 3394,56 | 33,8 | 33,8 | 114748 | 114748 | – | 28485 | 154692 |
| | | | | – | 11,65 | – | 39563 | – | 11459 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 3394,56 | 148,58 | 72 | 504349 | 244421 | – | 264779 | 830658 |
| | | | | 76,57 | 31,76 | 259928 | 107820 | – | 61530 | |
| | **1.2 дамба 2** | | | | | | | | | |
| 10 1101-0104-0701 | Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 % | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 91,5 | 1,46 | 1,46 | 134 | 134 | – | 33 | 180 |
| | | | | – | 0,5 | – | 46 | – | 13 | |
| 11 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 8844,48 | 266,25 | 256,93 | 2354812 | 2272414 | 878 | 472443 | 3053435 |
| | | | | 9,22 | 64,97 | 81520 | 574651 | – | 226180 | |
| 12 4102-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,970; | т | 17423,6256 | 202 | | 3519572 | | – | | 3801138 |
| 13 1122-0401-0104 | Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,024 | 6396875 | 1068708,33 | 153525 | 25649 | 86992 | 46927 | 216488 |
| | | | | 1703500 | 271541,67 | 40884 | 6517 | – | 16036 | |
| 14 2301-0201-0313 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76 | м | 24 | 70600 | | 1694400 | | 1694400 | | 1829952 |
| 15 1138-0101-0101 | Плотины каменно-набросные, призмы, пригрузки, банкеты, перемычки из скальной породы. Возведение при отсыпке насухо НР = 93 % | м3 наброски | 8844,48 | 130,81 | 117,26 | 1156974 | 1037130 | – | 441036 | 1725851 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13,55 | 40,07 | 119844 | 354388 | – | 127841 | |
| 16 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 8844,48 | 33,8 | 33,8 | 298976 | 298976 | – | 74218 | 403050 |
| | | | | – | 11,65 | – | 103080 | – | 29856 | |
| 17 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 8844,48 | 148,58 | 72 | 1314076 | 636836 | – | 689877 | 2164269 |
| | | | | 76,57 | 31,76 | 677240 | 280923 | – | 160316 | |
| | **Раздел 2 Водопонижение.** | | | | | | | | | |
| | **2.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | | |
| 18 1101-0205-1201 | Траншеи. Водоотлив НР = 72 % | м3 мокрого грунта | 3125 | 1092,52 | 1092,52 | 3414125 | 3414125 | – | 1634490 | 5452504 |
| | | | | – | 726,44 | – | 2270125 | – | 403889 | |
| | **Раздел 3 Обваловка траншей.** | | | | | | | | | |
| 19 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 750,8 | 266,25 | 256,93 | 199898 | 192903 | 75 | 40105 | 259203 |
| | | | | 9,22 | 64,97 | 6920 | 48781 | – | 19200 | |
| 20 4102-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,970; | т | 1479,076 | 202 | | 298773 | | – | | 322675 |
| 21 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 750,8 | 33,8 | 33,8 | 25380 | 25380 | – | 6300 | 34214 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 11,65 | – | 8750 | – | 2534 | |
| 22 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 750,8 | 148,58 | 72 | 111551 | 54061 | – | 58563 | 183723 |
| | | | | | 76,57 | 31,76 | 57490 | 23847 | – | 13609 | |
| | | **Раздел 5 Водопровод** | | | | | | | | | |
| 23 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,6 | 328541,67 | 102935 | 197125 | 61761 | 1388 | 149072 | 373893 |
| | | | | | 223293,33 | 27670 | 133976 | 16602 | – | 27696 | |
| 24 | 2301-0405-0203 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010; | м | 606 | 2114 | | 1281084 | | 1281084 | | 1383571 |
| 25 | 1122-0501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,35 | 271694,29 | 71920 | 95093 | 25172 | 228 | 75625 | 184375 |
| | | | | | 199122,86 | 19131,43 | 69693 | 6696 | – | 13657 | |
| 26 | 2900-0000-0000(пл) | Труба SDR 17 32x3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м.п | 350 | 3827 | | 1339450 | | 1339450 | | 1446606 |
| 27 | 1101-0205-0904 | Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % | м3 грунта | 1898,15 | 11441,3 | 4826,3 | 21717303 | 9161041 | – | 11851745 | 36254572 |
| | | | | | 6615 | 2057 | 12556262 | 3904495 | – | 2685524 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **75 945 594** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 14 422 694 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 26 574 453 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 10 060 201 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 6 294 321 |
| - перевозка грузов, тенге | 5 169 176 |
| Накладные расходы, тенге | 17 859 351 |

| | |
|---|---|
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 5 625 599 |
| **Всего** | **75 945 594** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 987 293 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) | 2 792 664 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **1 594 511** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.** | **81 320 062** |
| **итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9** | **73 188 056** |
| **Налог на добавленную стоимость 12%** | 8782567 |
| **Всего по акту** | **81 970 623** |

Руководитель
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018