ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 4
от 22 декабря 2020 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
За декабрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОГОВОР № 10 от 2020-04-13.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	288 436 749,30	243 468 195	243 468 195					42 283 222		42 283 222	
НДС (12%)	34 612 409,92	9 759 414	9 759 414					5 073 987		5 073 987	
ИТОГО по актам	**323 049 159,22**	**272 684 379**	**272 684 379**					**47 357 209**		**47 357 209**	
аванс 30%		27 326 357	27 326 357					14 207 163		14 207 163	
5 % на сдачу объекта		4 554 393	4 554 393					2 367 860		2 367 860	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**240 803 629**	**240 803 629**					**30 782 187**		**30 782 187**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140004630

Руководитель : ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского
Б.З.Жанахметов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
Ж.К.Акмагамбетов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 11
от 27.10.2020 года за октября 2020 года

(локальная смета 7-1-2А)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
		2.1 Ворота (5х2)-1 шт									
1	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	32388	4793	32388	4793	5648	27940	65154
					21947	1731	21947	1731	–	4826	
2	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960		19397

3 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,08075	82699,69	20965,94	6678	1693	185	3606	11107
				59442,72	5275,54	4800	426	–	823	
4 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05655	246399		13934		13934		15049
6 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	10	1217		12170		12170		13144
10 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	т	0,00239	205921		492		492		531
7 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477		515
8 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719		1857
9 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786		849
10 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20	77,95	2,3	1559	46	703	562	2291
				40,5	0,2	810	4	–	170	
11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	20	146,95	3,25	2939	65	1927	660	3887

				47,35	0,5	947	10	–	288	
	2.2 Калитка (1х2)-2 шт									
12 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	10848	100	10848	100	888	11678	24328
				9860	37	9860	37	–	1802	
13 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960		19397
14 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,02746	82665,7	20975,97	2270	576	62	1225	3775
				59431,9	5243,99	1632	144	–	280	
15 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02262	246399		5574		5574		6020
16 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	1217		2434		2434		2629
17 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	т	0,0012	205921		247		247		267
18 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477		515
19 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719		1857
20 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786		849

21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4	77,75	2,25	311	9	140	112	457
				40,5	–	162	–	–	34	
22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4	147	3,25	588	13	386	132	778
				47,25	0,5	189	2	–	58	
	2.3 Калитка (1х1,6)-1 шт.									
23 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	10848	100	10848	100	888	11678	24328
				9860	37	9860	37	–	1802	
24 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960		19397
25 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,02347	82616,11	20962,93	1939	492	52	1047	3225
				59437,58	5240,73	1395	123	–	239	
26 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0196	246399		4829		4829		5215
27 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,6	1217		1947		1947		2103

28 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	т	0,0012	205921		247		247		267
29 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477		515
30 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719		1857
31 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786		849
32 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,2	78,13	2,19	250	7	113	90	367
				40,63	–	130	–	–	27	
33 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,2	147,19	3,44	471	11	308	106	623
				47,5	0,63	152	2	–	46	
	2.4 Участок 1									
34 8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %	секция	297	39289	2080	11668833	617760	9857133	1279999	13984739
				4020	716	1193940	212652	–	1035907	

Итого **14 238 138**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 245 824
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	625 665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	215 168
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 973 133
Накладные расходы, тенге	1 338 835

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 054 681
Всего	**14 238 138**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	185 096
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	523 563
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**298 936**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**15 245 733**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**13 721 160**
Налог на добавленную стоимость 12%	1646539
Всего по акту	**15 367 699**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

Директор

Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 12
от 27.10.2020 года за октября 2020 года
(локальная смета 7-1-2)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
16	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	3	26438	30	79314	90	78945	273	85954

				93	7	279	21	–	6367	
17 8601-0302-0307	Скамья без спинки НР = 91 %	шт.	1	45615	114	45615	114	44012	1377	50751
				1489	24	1489	24	–	3759	
18 8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 91 %	шт.	1	192733	232	192733	232	189079	3163	211568
				3422	54	3422	54	–	15672	
	2.1 УЧАСТОК №1									
19 СТ ИП "Герасимов" г.Алма-Аты	Мусорный контейнер V	шт	2	22321,43		44643		44643	3571	48214
24 8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	10,7	49273	5771,03	527221	61750	322893	148071	729315
				13325	1882	142578	20137	–	54023	
25 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	712,5	163,92	157,78	116790	112421	–	26513	154767
				6,13	45,55	4369	32454	–	11464	
26 1107-0111-0108	Ограды металлические .Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	137	2588,31	737,5	354599	101038	–	341068	751321
				1850,81	258,98	253561	35480	–	55653	
	Итого					**2 031 891**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	405 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	275 646
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 170
- материалы, изделия и конструкции, тенге	679 573
Накладные расходы, тенге	520 465
Сметная прибыль (8 %), тенге	150 509
Всего	**2 031 891**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	26 415
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	74 717
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**42 660**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 175 683**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 958 115**
Налог на добавленную стоимость 12%	234974
Всего по акту	**2 193 089**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Директор

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 13
от 27.10.2020 года за октября 2020 года

(локальная смета 7-1-1)

на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10-выемка м НР = 72 %	м3 грунта	909	31,67	31,67	28785	28785	–	7702	39405
					–	11,77	–	10697	–	2919	
2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м НР = 72 % ктрр1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	909	75,19	75,19	68348	68348	–	18287	93566

				–	27,94	–	25399	–	6931	
3 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-недостающий грунт НР = 72 %	м3 грунта	786	198,96	190,53	156385	149757	78	32616	204122
				8,33	49,3	6551	38750	–	15120	
4 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1296,9	202		261974		–		282932
									20958	
5 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10-насыпь м НР = 72 %	м3 грунта	1695	31,67	31,67	53675	53675	–	14361	73479
				–	11,77	–	19946	–	5443	
6 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м НР = 72 % ктрр1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	1695	75,19	75,19	127448	127448	–	34100	174472
				–	27,94	–	47361	–	12924	
7 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1695	65,67	65,67	111317	111317	–	29073	151620
				–	23,82	–	40379	–	11231	

8-1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см до 4х проходов НР = 72 % ктрр1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 уплотненного грунта	1695	19,3	19,3	32709	32709	–	6618	42473
				–	5,42	–	9191	–	3146	

Итого	**1 062 069**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	572 037
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	191 723
- материалы, изделия и конструкции, тенге	78
- перевозка грузов, тенге	261 974
Накладные расходы, тенге	142 758
Сметная прибыль (8 %), тенге	78 672
Всего	**1 062 069**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	13 807
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	39 054
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 299**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 137 229**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 023 506**
Налог на добавленную стоимость 12%	**122821**
Всего по акту	**1 146 327**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

Директор

Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 14
от 27.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 2-1-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	6,24	163,92	157,78	1023	985	–	232	1355
					6,13	45,55	38	284	–	100	

2 1101-0102-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3,27	248,25	248,25	812	812	–	168	1058
				–	71,66	–	234	–	78	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6,37	202		1287		–		1390
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,39	1807,34	–	705	–	–	508	1310
				1807,34	–	705	–	–	97	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,27	785,38	–	2568	–	–	1849	4770
				785,38	–	2568	–	–	353	
	Раздел 2 ФУНДАМЕНТ Фм-1 (Станция очистки воды)									
10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7,704	843,66	19,01	6500	147	4408	1827	8993
				252,49	2,42	1945	19	–	666	

Итого	**18 876**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 944
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	537
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 408
- перевозка грузов, тенге	1 287
Накладные расходы, тенге	4 584
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 397
Всего	**18 876**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	245
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	694
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**396**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**20 211**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**18 190**
Налог на добавленную стоимость 12%	2183
Всего по акту	**20 373**

Руководитель :
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1 30.03.2018

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 15
от 27.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 3-1-1)

на ТУАЛЕТ НА ОДНО ОЧКО С ВЫГРЕБОМ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,7	198,77	189,03	6698	6370	–	1285	8622
					9,74	43,2	328	1456	–	639	

2 1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,7	2734,49	–	1914	–	–	1378	3556
				2734,49	–	1914	–	–	263	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28,5	33,8	33,8	963	963	–	239	1299
				–	11,65	–	332	–	96	
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	28,5	148,58	72	4234	2052	–	2223	6974
				76,57	31,76	2182	905	–	517	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,2	785,38	–	2513	–	–	1810	4669
				785,38	–	2513	–	–	346	
6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	2,7	48,23	48,23	130	130	–	32	176
				–	16,63	–	45	–	13	
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5, F100,W4 НР = 91 %	м3	0,7	21219,17	1067,17	14853	747	13306	868	16979

				1143,45	219,37	800	154	–	1258	
8 1141-0101-0103	Поверхности бетонные . Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	7,1	1419,41	243,75	10078	1731	1588	5654	16991
				951,94	56,16	6759	399	–	1259	
9 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,045	7932,57	4213,21	8290	4403	403	5940	15368
				3333,78	1483,18	3484	1550	–	1138	
10 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16936		16936		16936	1355	18291
11 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13998		13998		13998	1120	15118
12 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16230		16230		16230	1298	17528
13 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	443,02	246,51	443	247	40	245	743
				155,7	52,03	156	52	–	55	
14 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,033	58990		1947		1947	156	2102

15 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство,бетон В7,5, F100,W2 НР = 94 %	м2 покрытия	1,8	982,73	91,85	1769	165	1032	593	2551
				317,68	32,72	572	59	–	189	
16 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 150 мм Бетон В 7,5 НР = 94 % ктрр1=24; ктрм1=24; кэкс1=24; кмат1=24;	м2 покрытия	1,8	2368,68	95,16	4264	171	3698	450	5090
				219,65	46,15	395	83	–	377	
17 1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА (прим.п.2) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2,2	819,74	20,6	1803	45	759	765	2774
				454,08	3,63	999	8	–	205	
18 2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,264	3348		884		884		955
									71	
19 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,07	33101,46	2113,2	2317	148	1769	401	2935
				5717,95	435,6	400	30	–	217	
20 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 %	м3 кладки	0,14	7993,33	2582,8	1119	362	220	569	1823
				3839,04	532,4	537	75	–	135	
21 2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	9	175		1575		1575		1701
									126	

22 1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	67241,81	1036,26	18828	290	13034	5070	25809
				19657,8	459,8	5504	129	–	1912	
23 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки (стены и вентиляционная труба) НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15	521,99	14,56	7830	218	1993	5149	14017
				374,62	6,78	5619	102	–	1038	
24 2107-0203-0207	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,38	51250		19475		19475		21033
									1558	
25 1110-0116-0102	Стены. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15	105,86	3,99	1588	60	416	1024	2820
				74,17	1,66	1112	25	–	209	
26 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство (покрытие и стульчак) НР = 94 %	м2 покрытия	2	2635,01	44,99	5270	90	3964	1183	6969
				608,21	21	1216	42	–	516	
27 1110-0116-0103	Покрытия . Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	2	62,2	1,99	124	4	36	78	218
				42,4	0,83	85	2	–	16	
28 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,65	3888,3	101,09	6416	167	4177	1935	9019
				1255,8	47,19	2072	78	–	668	

29 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,65	5239		8644		8644		9336
30 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827		1654		1654	692	1786
31 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	132	637
32 1110-0106-0209	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных нерубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	0,31	5520,45	109,71	1711	34	986	636	2535
				2229,76	50,58	691	16	–	188	
33 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,31	9699		3007		3007	241	3247
34 1115-0501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,31	1230,29	17,89	381	6	277	81	499
				319,79	5,45	99	2	–	37	
35 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	4,7	1533,25	75,83	7206	356	4793	1989	9931
				437,57	22,52	2057	105	–	736	

36 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,17	82062,32	1359,11	13951	231	10110	3330	18663
				21238,1	525,4	3610	89	–	1382	
37 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,36	11896,92	516,65	4283	186	3657	435	5096
				1222,62	121,2	440	44	–	377	
38 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827		827		827		893
39 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	66	637
40 1111-0101-0207	Слои подстилающие глинобитные с добавкой щебня. Устройство с уплотнением трамбовками (отмостка)- фрагмент разреза 1-1 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	13311,48	2922,99	10649	2338	2430	47 6684	18720
				7351,65	1536,7	5881	1229	–	1387	
41 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	5065,67	44,04	5066	44	4440	583	6101
				582,41	12,71	582	13	–	452	
42 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка креплений НР = 118 %	т стальных элементов	0,003	709086,35	6091,01	2127	18	1942	201	2515
				55638,1	1246,3	167	4	–	186	

Итого **306 727**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 50 178
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 21 577
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 026
- материалы, изделия и конструкции, тенге 161 425

Накладные расходы, тенге	50 830
Сметная прибыль (8 %), тенге	22 720
Всего	**306 727**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	3 987
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	11 279
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 440**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**328 433**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**295 590**
Налог на добавленную стоимость 12%	35471
Всего по акту	**331 061**

Руководитель :
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES-проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 16
от 27.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 4-1-1)

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	5810-1000-1000(об)	Дизельный генератор ТСС АД-60С в утепленном блок-контейнере	к-т	1	4037500		4037500		–		4037500
									4037500	–	

Итого **4 037 500**

в том числе

- оборудование, тенге 4 037 500

Всего	**4 037 500**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 037 500**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 633 750**
Налог на добавленную стоимость 12%	436050
Всего по акту	**4 069 800**

Руководитель :
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Каблышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 17
от 27.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 4-1-2)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ОПОРЫ ВЛ-10 кВ									
		1.1 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ДЛЯ НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ, П10-2 (5шт)									
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	5	6766,44	2938,44	33832	14692	3044	18496	56515
					3219,12	1404,94	16096	7025	–	4186	

3	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ3	шт	5	8517,86		42589		42589	3407	45996
4	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х1	шт	5	696,43		3482		3482	279	3761
		1.2 АНКЕРНО-УГЛОВАЯ ОПОРА, УА10-1 (1шт)							–		
5	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	21010,2	10933,32	21010	10933	609	11759	35391
					9468	5230,9	9468	5231	–	2622	
7	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3	2336,77	1324,85	7010	3975	–	3611	11471
					1011,92	492,5	3036	1478	–	850	
8	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	5120		15360		15360	1229	16589
9	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ6	шт	1	10410,71		10411		10411	833	11244
10	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Накладка ОГ2	шт	2	1214,29		2429		2429	194	2623
11	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Накладка ОГ5	шт	1	821,43		821		821	66	887
12	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х1	шт	1	6982,14		6982		6982		7541

										559	
13	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Болт Б5	шт	1	419,64		420		420	34	454
14	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн У1	шт	2	3508,93		7018		7018	561	7579
15	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Проводник ЗП-1	м	1	607,14		607		607	49	656
		1.3 АНКЕРНАЯ ОПОРА С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, А10-1 (2шт)									
16	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	13691,84	6792	27384	13584	1219	15264	46059
					6290,96	3248,8	12582	6498	–	3412	
18	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	4	2336,77	1324,85	9347	5299	–	4814	15294
					1011,92	492,5	4048	1970	–	1133	
19	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	5120		20480		20480	1638	22118
20	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ6	шт	2	10410,71		20821		20821	1666	22487
21	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Накладка ОГ2	шт	4	1214,29		4857		4857	389	5246

22 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Накладка ОГ5	шт	2	821,43	1643	1643	131	1774
23 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х1	шт	2	696,43	1393	1393	111	1504
24 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Болт Б5	шт	2	419,64	839	839	67	906
25 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн У1	шт	2	3508,93	7018	7018	561	7579
26 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Проводник ЗП-1	м	4	607,14	2429	2429	194	2623
27 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн РА1	шт	2	5892,86	11786	11786	943	12729
28 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн РА2	шт	2	1482,14	2964	2964	237	3201
29 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн РА4	шт	2	767,86	1536	1536	123	1659
30 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Вал привода РА3	шт	4	4312,5	17250	17250	1380	18630

31	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн РА5	шт	2	732,14		1464		1464	117	1581
32	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х7	шт	6	517,86		3107		3107	249	3356
33	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х8	шт	2	562,5		1125		1125	90	1215
	1.4 УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ, УОП (1шт)										
34	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ2	шт	2	4625		9250		9250	740	9990
35	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х1	шт	2	696,43		1393		1393	111	1504
36	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Проводник ЗП-1	м	2,4	607,14		1457		1457	117	1574
	Раздел 2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
	2.0 Подраздел без наименования										
37	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР = 80 %	комплект	4	10567,76	959,04	42271	3836	444	31825	80024
					9497,6	447,7	37990	1791	–	5928	
38	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	4	79440		317760		–		317760
									317760	–	
	Раздел 3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ										

39. 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,694	109206,81	56149,77	75790	38968	1915	38097	122997
				50298,7	18319,4	34907	12714	–	9111	
40 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,4056	985293		399635		399635	31971	431606
41 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	4	516,32	4,14	2065	16	222	1318	3654
				456,69	0,88	1827	3	–	271	
42 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	535573		2142		2142	171	2314
	Раздел 4 ИЗОЛЯТОРЫ. ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
	4.1 Подвеска натяжная изолирующая (12шт)									
43 2404-0102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	80	2107		168560		168560	13485	182045
44 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	80	58		4640		4640	371	5011
45 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Крепление провода ВШ-1	м	95	228,57		21714		21714		23451

							1737	
46 2404-0204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	78	340	26520	26520	2122	28642
47 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	513	16416	16416	1313	17729
48 2404-0206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	765	18360	18360	1469	19829
49 2404-0207-1838	Наконечник кабельный алюминиевый сечением 16 мм2, длиной 59 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	шт.	8	27	216	216	17	233
50 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	752	18048	18048	1444	19492
51 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	531	12744	12744	1020	13764
52 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	48	3637	174576	174576	13966	188542
53 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1148	27552	27552	2204	29756
54 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	670	16080	16080	1286	17366
55 2404-0203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1798	43152	43152	3452	46604
	Раздел 5 МЕТИЗЫ							
56 2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00318	309457	984	984	79	1063
	Раздел 6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ							

57 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	520	234,05	17,21	121706	8946	15333	71688	208866
				187,36	4,11	97427	2139	–	15472	
58 2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,32032	223323		71535		71535		77258
									5723	
59 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	1213,51	110,41	19416	1767	4534	9714	31460
				819,7	23,5	13115	376	–	2330	
60 2105-0304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1408	218160		30717		30717		33174
								–	2457	

Итого	**2 284 377**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	230 496
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	102 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 224
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 281 842
- оборудование, тенге	317 760
Накладные расходы, тенге	206 586
Сметная прибыль (8 %), тенге	145 677
Всего	**2 284 377**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	25 566
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	72 316
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 290**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 423 549**

итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 181 194**
Налог на добавленную стоимость 12%	261743
Всего по акту	**2 442 937**

Руководитель :
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Каблышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 18
от 27.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-1-2)

на ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2114,13	198,77	189,03	420216	399623	–	80585	540865
					9,74	43,2	20593	91330	–	40064	

2 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10: ктрр1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1548,73	218,64	207,93	338618	322024	–	64937	435838
				10,71	47,52	16594	73596	–	32284	
3 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,91	266,25	256,93	12756	12310	5	2559	16540
				9,23	64,97	442	3113	–	1225	
4 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10: ктрр1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	35,09	292,86	282,62	10276	9917	3	2062	13325
				10,15	71,47	356	2508	–	987	

5 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	136,95	202		27664		–		29877
									2213	
6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	66,87	1807,34	–	120857	–	–	87017	224504
				1807,34	–	120857	–	–	16630	
7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15: ктрр1=1,15;	м3 грунта	48,98	1732,04	–	84835	–	–	61081	157590
				1732,04	–	84835	–	–	11673	
8 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1632,8	1092,52	1092,52	1783867	1783867	–	854014	2848912
				–	726,44	–	1186131	–	211030	
9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	34,16	3212,27	153,79	109731	5253	72109	33478	154666
				947,58	42,35	32369	1447	–	11457	

10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3400,839	33,8	33,8	114961	114961	–	28538	154979
				–	11,65	–	39636	–	11480	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3400,839	148,58	72	505282	244873	–	265268	832195
				76,57	31,76	260409	108019	–	61644	
12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	377,871	785,38	–	296771	–	–	213675	551281
				785,38	–	296771	–	–	40836	
	Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=522,2 м									
	2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (3шт), д.2000 мм (2шт)									
13 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2014,78	82,27	16118	658	2383	12910	31351
				1634,64	12,1	13077	97	–	2322	
14 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	977		7816		7816		8441
									625	
15 1312-1302-0304	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	12425,26	1224,97	24851	2450	3041	12365	40192
				9680	454,8	19360	910	–	2977	
16 КП ИП компания " A.L.D Construction" г. Нур-Султан.	Задвижка с электроприводом AUMA DN50,PN10/16, BV 05-47	шт	2	669642,86		1339286		–		1339286

17 1122-0901-0101										
	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	1142,36	25,92	9139	207	1385	7567	18043
				943,36	12,1	7547	97	–	1336	
18 2304-0102-1901										
	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	23909		191272		191272	15302	206574
19 1122-0901-0103										
	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1905,87	77,76	7623	311	1309	6087	14807
				1500,8	36,3	6003	145	–	1097	
20 2304-0102-1904										
	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	42079		168316		168316	13465	181781
21 2302-0103-0207										
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1369		24642		24642	1971	26613
22 2302-0103-0210										
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2623		20984		20984	1679	22663
23 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0232	1308125,58	496254,34	30349	11513	8346	13505	47362
				452164,2	135840,96	10490	3152	–	3508	

31 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,2262	58715,65	–	13282	–	1493	11671	26949
				52118	–	11789	–	–	1996	
	Круглые водопроводные колодцы д, 1500 мм (3 шт.), д. 2000 мм (2 шт.)									
32 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,86	19125,77	8848,29	188580	87244	9434	124259	337866
				9320,72	3408,98	91902	33612	–	25027	
33 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,07	37378,46	8952,99	77373	18533	25722	39805	126552
				15998,9	3424,71	33118	7089	–	9374	
34 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	16474		4942		4942	396	5338
35 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16230		48690		48690	3895	52585
36 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22502		45004		45004	3600	48604
37 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13998		55992		55992	4479	60471

38 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16936	101616	101616	8129	109745
39 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16977	33954	33954	2716	36670
40 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9,КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	22565	112825	112825	9026	121851
41 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9672	48360	48360	3869	52229
42 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15965	47895	47895	3832	51727
43 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20749	41498	41498	3320	44818
44 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2456	12280	12280	982	13262

45	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4731		18924		18924	1514	20438
46	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,901	33101,46	2113,21	29824	1904	22768	5156	37779
					5717,95	435,6	5152	392	–	2798	
47	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,13056	544342		71069		71069	5686	76755
48	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21806		21806		21806	1744	23550
50	2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	5	11515		57575		57575	4606	62181
51	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	63,835	843,66	19,01	53855	1213	36524	15133	74507
					252,49	2,42	16118	154	–	5519	

Итого	**9 281 562**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 047 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 016 861
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 551 427
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 319 981
- оборудование, тенге	1 339 286
- перевозка грузов, тенге	27 664
Накладные расходы, тенге	1 941 675
Сметная прибыль (8 %), тенге	588 312
Всего	**9 281 562**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	103 250

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	292 053
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**166 752**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**9 843 617**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**8 859 255**
Налог на добавленную стоимость 12%	1063111
Всего по акту	**9 922 366**

Руководитель :
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

"SANA-2015". Версия 19 2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 19
от 27.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-2-2)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	154,64	198,77 / 9,74	189,03 / 43,2	30737 / 1506	29231 / 6680	– / –	5894 / 2930	39562

2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,16	1807,34 / 1807,34	– / –	5711 / 5711	– / –	– / –	4112 / 786	10609
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	117,54	33,8 / –	33,8 / 11,66	3973 / –	3973 / 1370	– / –	986 / 397	5356
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	117,54	148,58 / 76,57	72 / 31,76	17464 / 9000	8463 / 3733	– / –	9168 / 2131	28762
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,06	785,38 / 785,38	– / –	10257 / 10257	– / –	– / –	7385 / 1411	19053
6 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Обваловывание резервуара экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	27,2	157,42 / 7,72	149,71 / 34,21	4282 / 210	4072 / 931	– / –	822 / 408	5511

Раздел 2 ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

7 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем толщ.40 мм НР = 94 %	м2 площади уплотнения	12	198 / 66,6	30,11 / 10,65	2376 / 799	361 / 128	1216 / –	871 / 260	3507
8 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12	711,59 / 313,28	27,05 / 12,85	8539 / 3759	325 / 154	4455 / –	3679 / 977	13195
9 1111-0101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	12	-101,03 / -3,87	-4,6 / -2,13	-1212 / -46	-55 / -26	-1111 / –	-68 / -102	-1382
10 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	12	625,58 / 345,06	41,49 / 4,85	7507 / 4141	498 / 58	2868 / –	3947 / 916	12370
11 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	12	231,68 / 116,44	21,46 / 2,71	2780 / 1397	258 / 32	1125 / –	1344 / 330	4454
12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,2	20746,91 / 1143,45	1067,17 / 219,37	24896 / 1372	1281 / 263	22243 / –	1488 / 2111	28495
13 1106-1301-0202	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство, бетон В20, F100, W6 НР = 91 %	м3	8	24235,39 / 2590,96	800,81 / 262,47	193883 / 20728	6406 / 2100	166749 / –	20773 / 17172	231829

14 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	13001,8	7169,83	1040	574	35	735	1917
				5386,84	2400,41	431	192	–	142	
15 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	3,14	7932,57	4213,21	24908	13229	1211	17848	46177
				3333,78	1483,18	10468	4657	–	3420	
16 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22565		90260		90260	7221	97481
17 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16977		33954		33954	2716	36670
18 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2456		9824		9824	786	10610
19 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1663,95	181,44	3328	363	261	2845	6666
				1351,92	84,5	2704	169	–	494	
21 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка крышки КД1 НР = 90 %	м2	0,6	3142,62	516,65	1886	310	842	726	2820
				1222,62	121,2	734	73	–	209	

22 2107-0204-0303	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	16830		673		673	54	727
23 1110-0116-0103	Деревянная крышка. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2	1,2	62,2	1,99	75	2	22	47	131
				42,4	0,83	51	1	–	10	
24 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальников НР = 91 %	т	0,0536	489596,47	1261,47	26242	68	22718	3171	31766
				64496	513,3	3457	28	–	2353	
25 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2	2761,08	–	5522	–	1519	3923	10201
				2001,6	–	4003	–	–	756	
26 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	5188,51	–	10377	–	5128	5144	16762
				2624,32	–	5249	–	–	1242	

Итого	**663 249**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 023
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	69 469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 593
- материалы, изделия и конструкции, тенге	366 215
Накладные расходы, тенге	94 972
Сметная прибыль (8 %), тенге	49 334
Всего	**663 249**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	8 622
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	24 389

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 925**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**710 185**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**639 167**
Налог на добавленную стоимость 12%	76700
Всего по акту	**715 867**

Руководитель :
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 20
от 27.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-2-4)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	35558,41	1417,48	71117	2835	2706	40360	120395
					32788	293,8	65576	588	–	8918	

2 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	24501,3	6952	49003	13904	3639	26036	81041
				15730	2350,5	31460	4701	–	6003	
5 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2476,6	–	4953	–	4384	558	5952
				284,61	–	569	–	–	441	
6 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	521,02	25,92	1042	52	30	965	2167
				480,11	12,1	960	24	–	161	
7 2303-0301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	2	28650		57300		57300	4584	61884
8 1312-1101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	6119,06	1775,56	48952	14204	965	23534	78285
				4222,9	599,62	33783	4797	–	5799	
9 2304-1007-0601	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	2	112399		224798		224798	17984	242782
10 2304-0103-0702	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 4497, для воды, канализации, мазута и воздуха, PN 16, DN 50, типа Jafar ГОСТ 13547-79	шт.	4	18756		75024		75024	6002	81026

11 2304-1001-5001	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	15944		31888		31888	2551	34439
12 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0132	1308125,58	496254,34	17267	6551	4747	7684	26947
				452164,2	135840,96	5969	1793	–	1996	
13 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	592		2368		2368	189	2557
14 2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1137		4548		4548	364	4912
15 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1369		13690		13690	1095	14785
16 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	1248,73	112,94	2497	226	93	2206	5079
				1089	36,3	2178	73	–	376	
17 2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6830		13660		13660	1093	14753
18 2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	698		27920		27920	2234	30154

19	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	815		1630		1630		1760
										130	
20	1104-0201-0102	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленн ой скважины	100	1646,18	913,27	164619	91327	1175	80188	264391
					721,16	222,22	72116	22222	–	19584	
21	2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	100	17848		1784800		1784800		1927584
										142784	
22	КП ТОО "КазНИИВХ" г.Тараз.	Устройство беструбного водоподъема УБВ-8 (219 мм)	к-т	2	229910,71		459821		–		459821
23	КП ТОО "КазНИИВХ" г.Тараз.	Устройство герметизации устья скважины ОГ-10 (273 мм)	к-т	2	46875		93750		–		93750
									93750	–	

Итого	**3 554 464**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	212 595
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 099
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 197
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 255 362
- оборудование, тенге	553 571
Накладные расходы, тенге	181 512
Сметная прибыль (8 %), тенге	222 284
Всего	**3 554 464**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	39 012
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	110 349
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**63 005**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 766 829**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 390 146**
Налог на добавленную стоимость 12%	406818
Всего по акту	**3 796 964**

Руководитель :
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 21
от 27.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-3-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	143,63	149,45	141,93	21466	20386	–	4227	27748
					7,52	33,35	1080	4790	–	2055	
2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	119,4	266,25	256,93	31790	30677	12	6378	41221

				9,22	64,97	1101	7757	–	3053	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	208,95	202		42208		–		45585
4 1101-0205-0302									3377	
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,37	1807,34	–	9705	–	–	6988	18029
5 1101-0104-0405				1807,34	–	9705	–	–	1335	
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	134,1	17,67	17,67	2370	2370	–	634	3244
6 1101-0201-0501				–	6,57	–	881	–	240	
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	134,1	148,58	72	19924	9656	–	10460	32815
7 1101-0205-0502				76,57	31,76	10268	4259	–	2431	
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14,9	785,38	–	11702	–	–	8426	21738
				785,38	–	11702	–	–	1610	

Раздел 2 ФУНДАМЕНТЫ

2.1 ФУНДАМЕНТ СБОРНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ИЗ ФБС, МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС

8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное,толщ.100 мм. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,32	5441,08	1654,78	50711	15423	27928	12671	68453
				789,65	672,28	7360	6266	–	5071	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	9,32	21219,17	1067,17	197763	9946	177160	11558	226067
				1143,45	219,37	10657	2045	–	16746	
10 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	1569,21	799,23	14123	7193	2423	8351	24271
				500,75	285,56	4507	2570	--	1798	
11 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	27	2220,69	1121,59	59959	30283	10702	35203	102774
				702,74	402,18	18974	10859	–	7613	
12 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	3363,71	1774,87	30273	15974	5090	17694	51805
				1023,2	642,89	9209	5786	–	3837	
13 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	44	4752,71	2656,43	209119	116883	35539	118218	353524
				1288,56	988,36	56697	43488	–	26187	
14 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,186	24726,84		202414		202414		218607
									16193	
15 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(с надбавкой до W4,2%)	м3	1,592	20903,88		33279		33279		35941
									2662	

16 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(с надбавкой до W4,2%)	м3	40,747	19396,32		790342		790342		853569
									63227	
17 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,2	22555,5	1303,54	27067	1564	22011	3479	32989
				2910,24	275,6	3492	331	–	2444	
18 1106-0201-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01492	13801,76	1335,2	206	20	–	176	413
				12435,2	542,68	186	8	–	31	
19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01492	211511		3156		3156		3408
									252	
20 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СУ 6-6, СТ 6-4) НР = 93 %	т металлических изделий	0,0798	62614,42	2153,62	4997	172	–	4536	10295
				60460,8	653,4	4825	52	–	763	
21 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0798	254259		20290		20290		21913
									1623	
22 1312-0901-0100	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	4	1221,04	1,04	4844	4	–	2954	8422
				1210	0,48	4840	2	–	624	
23 2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 177 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5600		11200		11200		12096
									896	

24	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 193 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5726		11452		11452	916	12368
25	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	3,46	32569,38	4543,35	112690	15721	65799	31134	155330
					9009	879,3	31171	3042	–	11506	
26	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14223	211511		30083		30083	2407	32490
27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01705	220423		3758		3758	301	4059
28	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя- гидроизол (отм.-0,020) НР = 93 %	м2 поверхности	20,296	2165,35	42,32	43949	859	38962	3999	51784
					203,41	8,47	4128	172	–	3836	
29	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная (отм.-2,400) НР = 93 %	м2 поверхности	20,296	804,11	10,37	16320	210	8264	7388	25605
					336,58	4,84	7846	98	–	1897	
30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	200,3	843,66	19,01	168985	3808	114603	47485	233787
					252,49	2,42	50574	485	–	17318	

2.2 ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ

31 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,72	223,31	30,11	384	51	217	125	550
				66,6	10,65	115	18	–	41	
32 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,1	26649,41	1926,42	29314	2119	22950	4241	36239
				3059,2	377,22	4245	415	–	2684	
33 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03404	220423		7503		7503		8103
								–	600	
34 1106-0101-0101	**2.3 ФУНДАМЕНТ Фм-1** Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,33	21219,17	1067,17	7002	352	6273	409	8005
				1143,45	219,37	377	72	–	593	
35 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,3	25536,43	967,87	33197	1258	26848	5022	41277
				3916,36	329,12	5091	428	–	3658	
36 1106-0301-0403	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02918	489596,47	1261,47	14277	37	12359	1725	17282
				64496	513,3	1881	15	–	1280	
37 1106-0201-0101	**2.4 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ** Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,4	23405,65	967,87	9362	387	7408	1545	11780
				3916,36	329,12	1567	132	–	873	
38 1108-0201-0109	**2.5 ПРИЯМКИ (АС4,прим.п.6)** Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,684	16845,4	2113,2	11522	1445	6166	3914	16672

				5717,95	435,6	3911	298	–	1235	
39 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,46	20746,91	1067,17	9544	491	8527	570	10923
				1143,45	219,37	526	101	–	809	
	2.6 ПРИЯМОК (АС14)									
40 1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,2	23686,75	1891,62	4737	378	3578	823	6005
				3906,32	615,37	781	123	–	445	
41 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00338	845276,47	1261,47	2168	4	1424	675	3070
				220176	513,3	740	2	–	227	
42 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,01552	552385,14	8715,9	8573	135	7734	698	10013
				45345,6	3012,9	704	47	–	742	
43 2950-9000-5500(пл)	Доплата за применение марки стали С245	т	0,01552	5772		90		90		97
									7	
44 2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	47107		236		236		255
									19	
	Раздел 5 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ (МОНОРЕЛЬС)									
95 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06732	226348		15238		15238		16457
									1219	

96 1109-0301-0605	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 36М (30Б2). Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	6	6803,8	4087,03	40823	24521	1698	16185	61569
				2433,8	1475,69	14603	8854	–	4561	
99 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,61	77,96	2,29	1295	38	584	467	1903
				40,5	0,24	673	4	–	141	
100 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	16,61	146,99	3,25	2442	55	1600	549	3229
				47,37	0,48	787	8	–	239	
	Раздел 7 ЛЕСТНИЦА Лм1 (АС13)									
120 1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,2307231	189953,85	17101,83	43829	3946	797	27751	77306
				169400	4908,3	39086	1133	–	5726	
121 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,133136	308966		41136		41136		44427
									3291	
122 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,013358	246399		3361		3361		3630

										269	
123	2105-0111-0113	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-508, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,05247	269984		14166		14166		15299
										1133	
124	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0133348	226348		3018		3018		3260
										241	
125	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2506	445		1892		1892		2043
										151	
126	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,42	217		1610		1610		1739
										129	
127	2301-0201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (д.16х1,6)	м	4,2506	298		1267		1267		1368
										101	
128	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.электроды Э42 НР = 69 %	т конструкций	0,23073	68653,26	24916,78	15841	5749	2284	6600	24236
					33841,9	7615,57	7808	1757	–	1795	
129	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15,54	77,96	2,29	1211	36	546	437	1780
					40,5	0,24	629	4	–	132	
130	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	15,54	146,39	3,25	2284	50	1498	513	3021

				47,37	0,48	736	8	–	224	
131 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,21	27019,56	1119,15	5674	235	4398	994	7201
				4958,8	242,2	1041	51	–	533	
132 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0007	273229,09	2036,53	191	1	164	24	232
				36807,2	–	26	–	–	17	
	Раздел 8 ПРОЕМЫ									
	8.1 ДВЕРИ									
133 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	2667,62	45,7	5602	96	1062	3093	9391
				2116,41	18,19	4444	39	–	696	
134 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1	66138		138890		138890		150001
									11111	
135 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	5,25	1625,73	73,06	8535	384	2794	4996	14613
				1026,02	31,25	5387	164	–	1082	
136 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5239		7701		7701		8317
									616	
137 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4292		16224		16224		17522

									1298	
138 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	393		2358		2358		2547
									189	
139 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3210		9630		9630		10400
									770	
	8.2 ОКНА									
140 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	2	2730,42	163,93	5461	328	2793	2240	8317
				1169,93	74,77	2340	150	–	616	
141 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2	18047		36094		36094		38982
									2888	
142 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	м	2,2	1642,27	9,09	3613	20	3117	437	4374
				216,36	4,55	476	10	–	324	
143 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	2,2	2426		5337		5337		5764
									427	
	Раздел 10 ПОЛЫ									
172 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	50	223,31	30,11	11165	1506	6329	3631	15980
				66,6	10,65	3330	532	–	1184	

173 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные толщ.120 мм. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6	22362,97	7,2	134178	43	113734	19177	165623
				3400,14	–	20401	–	–	12268	
174 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1736	13801,76	1335,2	2396	232	5	2050	4802
				12435,2	542,68	2159	94	–	356	
175 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1736	254259		44139		44139		47679
176 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	1461,13	81,82	73056	4091	38307	29340	110589
				613,18	11,09	30659	554	–	8192	
177 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	931,18	40,47	46561	2025	26037	17686	69387
				369,97	6,32	18499	316	–	5140	
178 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	50	1464,85	69,61	73243	3480	14007	53869	137280
				1115,12	31,02	55756	1551	–	10169	
179 2206-0301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	51	2739		139689		139689		150864
								–	11175	

Раздел 12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

12.3 ПАНДУС ВОРОТ

190 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	6	223,31	30,11	1340	181	759	436	1918
				66,6	10,65	400	64	–	142	
191 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные по уклону 160...310 мм. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,41	22835,23	7,2	32199	10	27394	4507	39641
				3400,14	–	4794	–	–	2936	
192 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 94 %	м2 покрытия	6	1051,46	91,85	6309	551	3852	1976	3948
				317,68	32,72	1906	196	–	663	
193 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	6	220,3	7,93	1321	47	1164	125	1562
				18,3	3,85	110	23	–	116	

12.4 ОТМОСТКА

194 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	5,31	21219,17	1067,17	112674	5667	100935	6586	128800
				1143,5	219,37	6072	1163	–	3541	

Итого	**4 322 613**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	490 382
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	341 092
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	111 222
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 564 849
- перевозка грузов, тенге	42 208
Накладные расходы, тенге	565 379
Сметная прибыль (8 %), тенге	320 315

Всего	**4 322 613**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	56 194
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	158 951
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**90 755**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 628 513**
Итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**4 165 662**
Налог на добавленную стоимость 12%	499879
Всего по акту	**4 665 541**

Руководитель
ГУ "Отдел экономики и финансов сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

KZ27VWC00001756 от 16.03.2020

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО "ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1 30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 150,1
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА
(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 22
от 27.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-4-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	270	41,27	41,27	11143	11143	–	2766	15021
					–	14,23	–	3842	–	1113	
2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	270	38,21	38,21	10316	10316	–	2561	13907

				–	13,17	–	3557	–	1030	
3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	780	198,77	189,03	155037	147440	–	29731	199550
				9,74	43,2	7598	33696	–	14781	
4 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	108	266,25	256,93	28755	27748	12	5769	37286
				9,21	64,97	995	7017	–	2762	
5 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	189	202		38178		–		41232
									3054	
6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	108	19,96	17,04	2155	1841	10	711	3096
				2,81	6,33	304	684	–	229	
7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	24	1807,34	–	43376	–	–	31231	80576
				1807,34	–	43376	–	–	5969	
8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	24	715,08	–	17162	–	–	12357	31880
				715,08	–	17162	–	–	2361	

9 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	670	33,8	33,8	22648	22648	–	5622	30532
				–	11,65	–	7809	–	2262	
10 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	120	28,98	28,98	3478	3478	–	863	4688
				–	9,99	–	1199	–	347	
11 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Обваловывание резервуара экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	110	157,42	149,71	17317	16468	–	3321	22289
				7,72	34,21	849	3764	–	1651	
12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	900	148,58	72	133718	64803	–	70201	220232
				76,57	31,76	68915	28586	–	16314	
13 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	150	41,27	41,27	6190	6190	–	1537	8345
				–	14,23	–	2134	–	618	
14 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	150	38,21	38,21	5731	5731	–	1423	7726
				–	13,17	–	1976	–	572	

15 1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	200	342,05	164,28	68410	32856	35554	5350	79662
				–	37,16	–	7432	–	5901	
	Раздел 3 КОЛОДЦЫ ПОДАЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА, СПУСКНОГО И ПЕРЕЛИВНОГО ТРУБОПРОВОДОВ д.1500 мм (2шт)									
41 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,52	20746,91	1067,17	31535	1622	28175	1885	36094
				1143,45	219,37	1738	333	–	2674	
42 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона на растворе М50. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7	21295,54	8848,29	149069	61938	21886	88217	256268
				9320,7	3408,98	65245	23863	–	18983	
43 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	16936		135488		135488	10839	146327
44 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	7925		63400		63400	5072	68472
45 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16230		64920		64920	5194	70114
46 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15965		63860		63860	5109	68969

48 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	44	595		26180		26180		28274
									2094	
49 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	49,74	843,66	19,01	41964	946	28459	11792	58056
				252,49	2,42	12559	120	–	4300	
50 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальников НР = 91 %	т	0,082	489596,47	1261,47	40148	104	34755	4851	48599
				64496	512,2	5289	42	–	3600	
51 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	10	2761,08	–	27611	–	7595	19616	51005
				2001,6	–	20016	–	–	3778	
52 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (в колодце спускного и переливного трубопроводов,АС10) НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	995,81	10,37	20414	213	12276	7462	30107
				386,58	4,84	7925	99	–	2230	
	Раздел 4 КОЛОДЕЦ ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА д.1500 мм									
53 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,76	20746,91	1067,17	15768	811	14088	943	18047
				1143,45	219,37	869	167	–	1337	
54 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона на растворе М50. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,4	21295,54	8848,29	72405	30084	10631	42848	124473
				9320,7	3408,98	31690	11591	–	9220	

55 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16936		67744		67744	5420	73164
56 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7925		15850		15850	1268	17118
57 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3487		13948		13948	1116	15064
58 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16230		32460		32460	2597	35057
59 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15965		31930		31930	2554	34484
61 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	22	595		13090		13090	1047	14137
62 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	24,88	843,66	19,01	20990	473	14235	5898	29040
				252,49	2,42	6282	60	–	2151	
63 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальников НР = 91 %	т	0,0328	489596,47	1261,47	16059	41	13903	1940	19439
				64496	513,3	2115	17	–	1440	

64 1116-1201-0101

Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	4	2761,08	–	11044	–	3038	7846	20402
			2001,6	–	8006	–	–	1511	

Итого	**2 058 732**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	300 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	446 899
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 988
- материалы, изделия и конструкции, тенге	753 486
- перевозка грузов, тенге	38 178
Накладные расходы, тенге	366 741
Сметная прибыль (8 %), тенге	152 500
Всего	**2 058 732**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	26 764
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	75 703
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 224**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 204 423**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 983 981**
Налог на добавленную стоимость 12%	238078
Всего по акту	**2 222 059**

Руководитель :
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБРОСНЫХ ВОД ЕМКОСТЬЮ 100 М3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 23
от 27.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-5-1)

на РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБРОСНЫХ ВОД ЕМКОСТЬЮ 100 М3

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	326,85	198,77	189,03	64967	61783	–	12459	83619
					9,74	43,2	3184	14120	–	6194	

2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	229,65	266,25	256,93	61143	59004	22	12267	79283
				9,22	64,97	2117	14921	–	5873	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	378,9225	202		76542		–		82666
									6123	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	13,4	1807,34	–	24218	–	–	17437	44988
				1807,34	–	24218	–	–	3332	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	306,225	33,8	33,8	10352	10352	–	2570	13955
				–	11,65	–	3569	–	1034	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	306,225	148,58	72	45498	22049	–	23886	74934
				76,57	31,76	23448	9726	–	5551	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	34,025	785,38	–	26722	–	–	19240	49640

	785,38	–	26722	–	–	3677

Итого	**429 085**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 689
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 336
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23
- перевозка грузов, тенге	76 542
Накладные расходы, тенге	87 858
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 784
Всего	**429 085**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	5 578
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	15 778
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 009**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**459 450**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**413 505**
Налог на добавленную стоимость 12%	**49621**
Всего по акту	**463 126**

Руководитель :
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1 30.03.2018

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES проект"

_____Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Форма 4

Локальная смета № 7-1-2 А

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**-7788,656**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**-1864,306**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,044**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Исключить.									
		Раздел 2. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ,									
20	8601-0602-0601	Ограждение из оцинкованного профнастила 2 х 2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м НР = 91 % К=-1,000;	секция	-297	58010	391	-17228970	-116127	-13999095	-2858376	-21694333
					10484	92	-3113748	-27324	–	-1606988	
21	8601-0605-0206	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 % К=-1,000;	шт.	-1	126697	4727	-126697	-4727	-99881	-21633	-160196
					22089	1683	-22089	-1683	–	-11866	

22 8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 % К=-1,000;									
		шт.	-1	70628	150	-70628	-150	-60477	-9146	-86156
				10001	50	-10001	-50	–	-6382	
23 8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 91 % К=-1,000;									
		шт.	-1	70584	150	-70584	-150	-60433	-9146	-86108
				10001	50	-10001	-50	–	-6378	
	Итого по разделу 1					**-22 026 794**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-3 155 839				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-121 154				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-29 107				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-14 219 886				
	Накладные расходы, тенге					-2 898 301				
	- в т.ч. зарплата, тенге					-260 847				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-1 631 614				

Раздел 2 Добавить.

2.1 Ворота (5х2)-1 шт

1 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	32388	4793	32388	4793	5648	27940	65154
				21947	1731	21947	1731	–	4826	
2 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960	–	19397
				–		–		–	1437	
3 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,08075	82699,69	20965,94	6678	1693	185	3606	11107
				59442,72	5275,54	4800	426	–	823	

4	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05655	246399		13934		13934	–	15049
					–		–		–	1115	
5	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	10	1217		12170		12170	–	13144
					–		–		–	974	
6	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	т	0,00239	205921		492		492	–	531
					–		–		–	39	
7	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477	–	515
					–		–		–	38	
8	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719	–	1857
					–		–		–	138	
9	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786	–	849
					–		–		–	63	
10	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20	77,95	2,3	1559	46	703	562	2291
					40,5	0,2	810	4	–	170	
11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	20	146,95	3,25	2939	65	1927	660	3887
					47,35	0,5	947	10	–	288	

2.2 Калитка (1х2)-1 шт

12 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	10848	100	10848	100	888	11678	24328
				9860	37	9860	37	–	1802	
13 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960	–	19397
				–		–		–	1437	
14 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,02746	82665,7	20975,97	2270	576	62	1225	3775
				59431,9	5243,99	1632	144	–	280	
15 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02262	246399		5574		5574	–	6020
				–		–		–	446	
16 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	1217		2434		2434	–	2629
				–		–		–	195	
17 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	т	0,0012	205921		247		247	–	267
				–		–		–	20	
18 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477	–	515
				–		–		–	38	
19 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719	–	1857
				–		–		–	138	
20 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786	–	849
				–		–		–	63	

21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4	77,75	2,25	311	9	140	112	457
				40,5	–	162	–	–	34	
22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4	147	3,25	588	13	386	132	778
				47,25	0,5	189	2	–	58	
2.3 Калитка (1х1,6)-1 шт.										
23 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	10848	100	10848	100	888	11678	24328
				9860	37	9860	37	–	1802	
24 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960	–	19397
				–		–		–	1437	
25 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,02347	82616,11	20962,93	1939	492	52	1047	3225
				59437,58	5240,73	1395	123	–	239	
26 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0196	246399		4829		4829	–	5215
				–		–		–	386	
27 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,6	1217		1947		1947	–	2103
				–		–		–	156	
28 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	т	0,0012	205921		247		247	–	267

				–		–		–	20	
29 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477	–	515
				–		–		–	38	
30 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719	–	1857
				–		–		–	138	
31 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786	–	849
				–		–		–	63	
32 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,2	78,13	2,19	250	7	113	90	367
				40,63	–	130	–	–	27	
33 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,2	147,19	3,44	471	11	308	106	623
				47,5	0,63	152	2	–	46	
2.4 Участок 1										
34 8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %	секция	297	39289	2080	11668833	617760	9857133	1279999	13984739
				4020	716	1193940	212652	–	1035907	

Итого по разделу 2	**14 238 138**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 245 824
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	625 665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	215 168
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 973 133
Накладные расходы, тенге	1 338 835
- в т.ч. зарплата, тенге	120 495
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 054 681

Итого по смете	**-7 788 656**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-1 910 015

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	504 511
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	186 061
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-4 246 753
Накладные расходы, тенге	-1 559 466
- в т.ч. зарплата, тенге	-140 352
Сметная прибыль (8 %), тенге	-576 933

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Омаров К.И.

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов