ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 3

от 1 октября 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА октябрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОГОВОР № 10 от 2020-04-13.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	288 436 749,30	201 184 973	201 184 973					39 045 221		39 045 221	
НДС (12%)	34 612 409,92	24 142 197	24 142 197					4 685 427		4 685 427	
ИТОГО по актам	**323 049 159,22**	**225 327 170**	**225 327 170**					**43 730 648**		**43 730 648**	
аванс 30%		67 598 151	67 598 151					13 119 194		13 119 194	
5 % на сдачу объекта		11 266 358	11 266 358					2 186 532		2 186 532	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**146 462 661**	**146 462 661**					**28 424 922**		**28 424 922**	

ЗАКАЗЧИК. БИН 060140004630

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского

_____ Б.З.Жанахметов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ К.И.Омаров

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

ПОДРЯДЧИК. БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 7
от 01.10.2020 года за октября 2020 года

(локальная смета 4-1-2)

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 ОПОРЫ ВЛ-10 кВ

1.1 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ДЛЯ НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ, П10-2 (5шт)

2 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	5	42479	212395	212395		229387
	1.2 АНКЕРНО-УГЛОВАЯ ОПОРА, УА10-1 (1шт)					–	16992	
6 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	42479	127437	127437		137632
	1.3 АНКЕРНАЯ ОПОРА С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, А10-1 (2шт)					–	10195	
17 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	42479	169916	169916		183509

Итого	**550 528**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	509 748
Сметная прибыль (8 %), тенге	40 780

Всего	**550 528**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	7 157
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	20 244
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 559**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**589 488**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**530 539**
Налог на добавленную стоимость 12%	63665
Всего по акту	**594 204**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

региона

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 6
от 01.10.2020 года за октября 2020 года

(локальная смета 4-1-1)

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 ОПОРЫ ВЛИ-0,4кВ									
		3.1 ПЕРЕХОДНАЯ КОНЦЕВАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, ПА23 (1шт)									
65	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	42479		84958		84958		91755

	3.2 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, П23 (4шт)					–	6797	
77 2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	39549	158196	158196		170852
	3.3 АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, А23 (1шт)					–	12656	
85 2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	39549	79098	79098		85426
	3.4 УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, УА23 (1шт)					–	6328	
97 2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	39549	118647	118647		128139
	3.5 УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, УП23 (1шт)					–	9492	
109 2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	39549	39549	39549		42713
						–	3164	

Итого	**518 885**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	480 448
Сметная прибыль (8 %), тенге	38 437
Всего	**518 885**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	6 746

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63	19 080
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 894**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**555 605**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**500 045**
Налог на добавленную стоимость 12%	60005
Всего по акту	**560 050**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 8
от 01.10.2020 года за октября 2020 года

(локальная смета 6-1-1)

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2652,86	198,77	189,03	527297	501457	–	101120	678690
				9,74	43,2	25840	114604	–	50273	
2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	189,2	266,25	256,93	50374	48611	19	10107	65319
				9,22	64,97	1744	12293	–	4838	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	311,775	202		62979		–		68017
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	88,66	1807,34	–	160239	–	–	115372	297660
				1807,34	–	160239	–	–	22049	

5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 %	м3 грунта	181,49	1506,12	–	273346	–	–	196809	507767
				1506,12	–	273346	–	–	37612	
6 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	2417,2	1092,52	1092,52	2640839	2640839	–	1264285	4217534
				–	726,44	–	1755951	–	312410	
7 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	89,66	3212,27	153,79	288012	13789	189263	87869	405951
				947,58	42,35	84960	3797	–	30070	
8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2629,449	33,8	33,8	88885	88885	–	22065	119826
				–	11,65	–	30646	–	8876	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2629,449	148,58	72	390672	189330	–	205099	643433
				76,57	31,76	201342	83518	–	47662	
10 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	292,661	785,38	–	229849	–	–	165491	426967
				785,38	–	229849	–	–	31627	

Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=9358,7 м

11 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	20	2569,65	173,35	51393	3467	11089	37871	96405
				1841,85	70,85	36837	1417	–	7141	
59 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,49374	328541,34	102934,74	162214	50823	1142	122671	307676
				223293,64	27668,41	110249	13661	–	22791	
64 1122-1401-0212	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	44	11699,05	8329,84	514758	366513	2850	334487	917185
				3304,43	4374,34	145395	192471	–	67940	
	2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (29шт), д.2000 мм (30шт)									
87 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	20	32649		652980		652980		705218

Итого	**9 457 648**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 269 801
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 903 714
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 208 358
- материалы, изделия и конструкции, тенге	857 343
- перевозка грузов, тенге	62 979
Накладные расходы, тенге	2 663 246
Сметная прибыль (8 %), тенге	700 565
Всего	**9 457 648**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	122 949
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	347 776
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**198 567**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**10 126 940**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**9 114 246**
Налог на добавленную стоимость 12%	1093710
Всего по акту	**10 207 956**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА

(наименование, адрес)

Объект : РЕЗЕРВУАР ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 50 М3 (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 9
от 01.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-4-1А)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
1	2920-3000-0000(пл)	Емкость 50 м3 -2 шт	шт	2	8392857		16785714		16785714		18128571
									–	1342857	
		Итого					**18 128 571**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 785 714				

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 342 857
Всего	**18 128 571**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	235 671
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	666 622
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**380 617**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**19 411 481**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**17 470 333**
Налог на добавленную стоимость 12%	2096440
Всего по акту	**19 566 773**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО "ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА

(наименование, адрес)

Объект : РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБРОСНЫХ ВОД ЕМКОСТЬЮ 100 М3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 10
от 01.10.2020 года за октябрь 2020 года

(локальная смета 6-5-1А)

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБРОСНЫХ ВОД ЕМКОСТЬЮ 100 М3

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить									
1	2930-6900-0000(пл)	Емкость 100 м3 -1 шт	шт	1	10982143		10982143		10982143		11860714
									–	878571	
		Итого					**11 860 714**				

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 982 143
Сметная прибыль (8 %), тенге	878 571
Всего	**11 860 714**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	154 189
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	436 141
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**249 021**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**12 700 065**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**11 430 059**
Налог на добавленную стоимость 12%	1371607
Всего по акту	**12 801 666**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018