акт 2, 3, 5
4 акт: отсут.-ет

ФОРМА № 3 КС

66'596'015
нет 3'271'903.

С П Р А В К А № 2

от 21 июля 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОГОВОР № 10 от 2020-04-13.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	288 436 749,30	162 139 752	162 139 752					62 382 070		62 382 070	
НДС (12%)	34 612 409,92	19 456 770	19 456 770					7 485 848		7 485 848	
ИТОГО по актам	**323 049 159,22**	**181 596 522**	**181 596 522**					**69 867 919**		**69 867 918**	
аванс 30%		54 478 957	54 478 957					20 960 375,67		20 960 376	
5 % на сдачу объекта		9 079 826	9 079 826					3 493 395,95		3 493 396	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**118 037 739**	**118 037 739**					**45 414 147**		**45 414 146**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140004630

Руководитель : ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского
_____ Б.З.Жанахметов.

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ К.И.Омаров
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ №2
от 21.07.2020 года за июль 2020 года

(локальная смета 6-6-1(А)

Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: Добавить.

1	5810-1000-1000(об)ТОО"Русские водные системы"	Станция очистки воды с доставкой и монтажом	к-т	1	26696429	26696429	–	26696429
							26696429	–

Итого	**26 696 429**
в том числе	
- оборудование, тенге	26 696 429
Всего	**26 696 429**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**26 696 429**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**24 026 786**
Налог на добавленную стоимость 12%	2883214
Всего по акту	**26 910 000**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" ГУ

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 150,1
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ №3
от 21.07.2020 года за июль 2020 года

(локальная смета 6-3-5 (А)

Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: Добавить.

1	5810-0000-3000(об) ТОО "ЭНКО"	Объединенная насосная станция хоз-питьевого назначения с (ПЧ) и пожаротушения EnKo 4MR -479 RX 10-4_CS 50-200C, ЭнКо (Республика Казахстан) параметры (Q=12.54/54m3/h. H=24/39m; DN коллектора =100,На базе 2-х насосов RX 10-4 и 2-х насосов CS 50-200C (Speroni)	к-т	1	4972127	4972127	–	4972127
							4972127	–

Итого	**4 972 127**
в том числе	
- оборудование, тенге	4 972 127
Всего	**4 972 127**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 972 127**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**4 474 914**
Налог на добавленную стоимость 12%	536990
Всего по акту	**5 011 904**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 5
от 21.07.2020 года за июль 2020 года

(локальная смета 6-2-1)

БУРЕНИЕ ДВУХ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ ВОДОЗАБОРНЫХ И РЕЗЕРВНОЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ 36-50 МЕТРОВ НА УЧАСТКЕ С.ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 %	м бурения	32	10732,22	7332,4	343431	234638	2314	150921	533900
					3327,5	2221,06	106480	71074	–	39548	
2	1104-0101-0207	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 %	м бурения	26	20889,44	14132,96	543125	367457	3896	231061	836120

				6606,62	3848,62	171772	100064	–	61935	
3 1104-0101-0208	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы НР = 85 %	м бурения	18	30121,28	20287,49	542183	365176	4075	228437	832271
				9607,39	5323,11	172933	95816	–	61650	
4 1104-0101-0209	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы НР = 85 %	м бурения	54	46817,51	31484,69	2528145	1700173	16449	1057066	3872028
				15028,2	8001,56	811523	432084	–	286817	
5 1104-0101-0210	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 %	м бурения	6	62479,34	41983,76	374876	251903	2457	156075	573426
				20086	10517	120516	63102	–	42476	
6 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	32	15025,11	10265,36	480803	328492	3239	211289	747460
				4658,5	3109,5	149072	99504	–	55367	
7 1104-0101-0207	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	26	29245,22	19786,14	760376	514440	5456	323484	1170568
				9249,23	5388,08	240480	140090	–	86709	
8 1104-0101-0208	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	18	42169,8	28402,49	759056	511245	5705	319813	1165179
				13450,36	7452,39	242106	134144	–	86310	

9 1104-0201-0104	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	60	2260,28	1335,18	135617	80111	983	63071	214583
				908,72	327,97	54523	19678	–	15895	
10 1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	3	439365,4	261495,4	1318096	784486	–	660798	2137206
				177870	81266,6	533610	243800	–	158312	
11 1104-0101-0208	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы НР = 85 %	м бурения	16	30121,28	20287,49	481941	324600	3623	203056	739796
				9607,4	5323,19	153718	85171	–	54800	
12 1104-0101-0209	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы НР = 85 %	м бурения	54	46817,51	31484,69	2528145	1700173	16449	1057067	3872030
				15028,2	8001,56	811523	432086	–	286817	
13 1104-0101-0210	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 %	м бурения	6	62479,34	41983,76	374876	251903	2457	156076	573428
				20086	10517	120516	63103	–	42476	
14 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	136	1061,81	689,44	144406	93764	4458	59153	219844
				339,59	172,12	46184	23408	–	16285	
15 2403-0101-3300	Фильтры для скважин перфорированный	м	45	20059		902655		902655		974867

								—	72212	
16 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	9	329675,96	251003,06	2967084	2259028	–	1131974	4426982
				78672,9	69297,5	708056	623678	–	327925	
17 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	30	126237,6	69537,6	3787128	2086128	–	1943284	6188845
				56700	19507,2	1701000	585216	–	458433	
19 2301-0301-0252	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	61,8	19488		1204358		1204358		1300707
								—	96349	
20 2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	120,3	13332		1603840		1603840		1732147
								—	128307	
23 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	450	29		13050		13050		14094
								—	1044	

Итого	**32 125 485**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 144 012
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 853 715
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 212 014
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 795 466
Накладные расходы, тенге	7 952 625
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 379 667
Всего	**32 125 485**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	417 631
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 181 315

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**674 489**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**34 398 920**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**30 959 028**
Налог на добавленную стоимость 12%	3715083
Всего по акту	**34 674 111**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES проект"

_____Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

Форма 4

Локальная смета № 6-2-4(А)

ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основание: письмо согласование № 69 от 30,04,2020г.

Сметная стоимость, тыс. тенге 0

Сметная заработная плата, тыс. тенге

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Исключить.										
3	5892-0555-0001 (пл) (об)КП ТОО "VECTOR 7" г.Алматы.	Насос скважинный, в комплекте с электродами по уровню от сухого хода, заливной муфтой и кабелем погружным 92 м, тип 6GS15T-L4C (1 раб., 1 на складе) К=-1,000;									
			к-т	-4	430248,21	–	-1720993	–	–	–	-1720993
4	5880-5000-1200 (пл) (об)КП ТОО "VECTOR 7" г.Алматы.	Шкаф управления для одного насоса, с частотным преобразователем,1х1,5 kW(1 раб., 1 на складе) К=-1,000;									
			к-т	-4	381235,71	–	-1524943	–	-1524943	–	-1524943

	Итого по разделу 1				**-3 245 936**			
	в том числе							
	- оборудование, тенге				-3 245 936			
	Раздел 2 Добавить.							
1	5892-0555-0001 (пл) (об) ТОО "ЭНКО"	Насос скважинный, многоступенчатый SP/TR 140-14 Speroni (Q=5 m3/h, H=67m;3-400 В.1.5kВт, арт.101661400) (1 раб., 1 на складе)	к-т	4	430248,21	1720993	–	–	1720993
					–	–	1720993	–	
2	5880-5000-1200 (об) ТОО "ЭНКО"	Шкаф управления с частотным регулированием ШУ 1ПН 0015-004/380-1-01 ЭнКо (Казахстан) раб., 1 на складе)	к-т	4	381235,71	1524943	–	–	1524943
					–	–	1524943	–	
	Итого по разделу 2				**3 245 936**				
	в том числе								
	- оборудование, тенге				3 245 936				
	Итого по смете								

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES проект"

_____ Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

Форма 4

Локальная смета № 6-3-5 (А)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основание: согласование № 69 от 30.04.2020г.

Сметная стоимость, тыс. тенге 0

Сметная заработная плата, тыс. тенге

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Исключить.										
2	5810-0000-3000 (об)КП ТОО "VECTOR 7" г.Алматы.	Объединенная насосная станция хоз-питьевого и противопожарного назначения.В комплекте с насосами, рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой,GWFDK40/V-19-11-0177.1.8 К=-1,000;	к-т	-1	4972127 / –		-4972127 / –		– / -4972127	– / –	-4972127
		Итого по разделу 1					**-4 972 127**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					-4 972 127				

Раздел 2 Добавить.

1	5810-0000-3000 (об) ТОО "ЭНКО"	Объединенная насосная станция хоз-питьевого назначения с (ПЧ) и пожаротушения EnKo 4MR -479 RX 10-4_CS 50-200C, ЭнКо (Республика Казахстан) параметры (Q=12.54/54m3/h. H=24/39m; DN коллектора =100,На базе 2-х насосов RX 10-4 и 2-х насосов CS 50-200C (Speroni)						
			к-т	1	4972127	4972127	–	–	4972127
					–	–	4972127	–	
	Итого по разделу Добавить.					**4 972 127**			
	в том числе								
	- оборудование, тенге					4 972 127			
	Итого по смете					–			

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES проект"

_____Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Форма 4

Локальная смета № 6-6-1 (А)

Технологическое оборудование.

Основание: письмо согласование № 69 от 30.04.2020 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге 0

Сметная заработная плата, тыс. тенге

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Исключить.