ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 1

от 22 июня 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Баянаульского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОГОВОР № 10 от 2020-04-13.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	288 436 749,30	99 757 682	99 757 682					99 757 682		99 757 682	
НДС (12%)	34 612 409,92	11 970 922	11 970 922					11 970 922		11 970 922	
ИТОГО по актам	**323 049 159,22**	**111 728 604**	**111 728 604**					**111 728 604**		**111 728 604**	
аванс 30%		33 518 581	33 518 581					33 518 581,19		33 518 581	
5 % на сдачу объекта		5 586 430	5 586 430					5 586 430,20		5 586 430	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**72 623 593**	**72 623 593**					**72 623 593**		**72 623 593**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140004630

Руководитель : ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____К.Т.Омаров

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ №1
от 22.06.2020 года за июнь 2020 года

(локальная смета 6-1-1)
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	23876,1	198,77	189,03	4745745	4513180	–	910089	6108301
					9,74	43,2	232565	1031448	–	452467	
2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1698,3	266,25	256,93	452167	436345	169	90717	586315
					9,22	64,97	15653	110343	–	43431	
3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2802,6	202		566125		–		611415
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	790,2	1807,34	–	1428163	–	–	1028277	2652955
					1807,34	–	1428163	–	–	196515	

5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 %	м3 грунта	1626,3	1506,12	–	2449403	–	–	1763570	4550011
					1506,12	–	2449403	–	–	337038	
6	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	21753	1092,52	1092,52	23765588	23765588	–	11377619	37954664
					–	726,44	–	15802249	–	2811457	
7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	801	3212,27	153,79	2573029	123186	1690831	785005	3626677
					947,58	42,35	759012	33922	–	268643	
8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23664,6	33,8	33,8	799950	799950	–	198580	1078412
					–	11,65	–	275805	–	79882	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	23664,6	148,58	72	3515986	1703940	–	1845859	5790793
					76,57	31,76	1812046	751647	–	428948	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2628,9	785,38	–	2064675	–	–	1486566	3835340
					785,38	–	2064675	–	–	284099	
		Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=9358,7 м									
12	2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	27	45947		1240569		1240569		1339815

										99246	
13	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	20	115369		2307380		2307380		2491970
										184590	
14	2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88 (100x100)	шт.	2	187113		374226		374226		404164
										29938	
15	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (тройник с пожарной подставкой)	кг	343,5	655		224993		224993		242992
										17999	
16	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	168	2014,78	82,27	338484	13822	50042	271120	658372
					1634,64	12,1	274620	2033	–	48768	
17	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	94	575		54050		54050		58374
										4324	
18	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	93	977		90861		90861		98130
										7269	

19	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	17	2040,7	108,19	34691	1839	5063	27636	67313
					1634,65	24,18	27789	411	–	4986	
20	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	17	1274		21658		21658		23391
										1733	
21	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1142,36	25,92	5713	130	866	4730	11278
					943,36	12,1	4717	61	–	835	
22	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	23909		119545		119545		129109
										9564	
23	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	28	1905,87	77,76	53364	2177	9165	42608	103650
					1500,8	36,3	42022	1016	–	7678	
24	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	32	42079		1346528		1346528		1454250
										107722	

27	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	83	1369		113627		113627		122717
										9090	
28	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	150	2623		393450		393450		424926
										31476	
29	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	4	2067,29	51,84	8269	207	856	7230	16739
					1801,44	24,2	7206	97	–	1240	
30	2304-1011-0105	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	5	193150		965750		965750		1043010
										77260	
31	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки. Установка НР = 99 %	шт.	133	1352,73	892,36	179913	118684	–	90815	292386
					460,37	229,35	61229	30503	–	21658	
34	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	778		8558		8558		9243
										685	

35 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	122	1411		172142		172142		185913
									13771	
36 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	11	512,82	29	5641	319	232	5039	11534
				462,73	–	5090	–	–	854	
39 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80(свободные)	шт.	11	1369		15059		15059		16264
									1205	
40 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	109	986,8	57,96	107561	6318	6675	93622	217278
				867,6	–	94568	–	–	16095	
41 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80(свободные)	шт.	122	2623		320006		320006		345606
									25600	
42 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,30231	1308125,58	496254,34	395460	150023	108743	175982	617157
				452164,2	135840,96	136694	41066	–	45715	

43 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфты. Установка НР = 99 %	шт.	167	1352,73	892,36	225905	149024	–	114029	367129
				460,37	229,34	76881	38300	–	27195	
46 2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	922		20284		20284		21907
									1623	
47 2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	718		10770		10770		11632
									862	
48 2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1959		7836		7836		8463
									627	
51 2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	765		8415		8415		9088
									673	
52 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	115	2175		250125		250125		270135
									20010	

53 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,58641	271694,41	71920,09	974409	257936	2336	774908	1889262
				199123	19127,46	714137	68598	–	139945	
54 2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3976,269	161		640179		640179		691393
									51214	
56 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,27666	288402,21	81339,27	79789	22503	286	62342	153501
				206029	21585,5	57000	5972	–	11370	
57 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	310,474	446		138471		138471		149549
									11078	
59 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,44366	328543,59	102935,71	1459935	457410	10282	1104043	2769096
				223294	27669,02	992243	122952	–	205118	
60 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5117,064	1352		6918271		6918271		7471732
									553462	
61 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,084	411952,32	67180,64	34605	5644	781	29793	69550
				335478	22780,58	28180	1914	–	5152	

62 2301-0201-0145										
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	84,336	1136		95806		95806		103470
									7664	
63 1122-0601-0301										
	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,084	902907,7	36559,9	75844	3071	52805	19821	103318
				237713	628,28	19968	53	–	7653	
65 2301-0201-0246										
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,176	19337		854231		854231		922570
									68339	
66 1113-0501-0301	Поверхность металлическая. Эпоксидно-перхлорвиниловая изоляция НР = 69 %	м2	44,9	4489,01	90,93	201557	4083	151255	33268	253611
				1029,37	44,44	46219	1995	–	18786	
67 2302-1104-3413	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 114x325	комплект	2	32083		64166		64166		69299
	2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (29шт), д.2000 мм (30шт)									
70 1122-1301-0101								–	5133	
	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	102,6	19125,77	8848,29	1962305	907836	98163	1293006	3515736
				9320,72	3408,98	956306	349761	–	260425	

71 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,4	37378,46	8952,99	538250	128923	178943	276902	880364
				15998,9	3424,71	230384	49315	–	65212	
72 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,295	16474		37808		37808		40833
									3361	
73 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	16230		421980		421980		455738
									33758	
74 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	22502		607554		607554		656158
									48604	
76 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	16936		457272		457272		493854
									36582	
78 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9,КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	22565		834905		834905		901697
									66792	

79 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53	9672		512616		512616			553625
80 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	15965		415090		415090		41009	448297
81 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	20749		560223		560223		33207	605041
82 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53	2456		130168		130168		44818	140581
83 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53	4731		250743		250743		10413	270802
84 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	3,4821	33101,46	2113,2	115262	7358	87994	19927	20059	146004

89 1108-0101-0307				5717,95	435,66	19910	1517	–	10815	
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	630,87	843,66	19,01	532240	11992	360958	149560	736344
				252,49	2,42	159290	1527	–	54544	
	2.2 Прямоугольные водопроводные колодцы 2500х2000(1шт),3000х2500(2шт)									
90 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,944	22266,39	2707,16	444080	53991	199825	213686	710387
				9539,91	1282,58	190264	25580	–	52621	
91 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,72	16474		11861		11861		12810
93 2104-0302-9904									949	
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	6,912	37763		261018		261018		281899
94 2104-0301-0201									20881	
	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2456		12280		12280		13262

									982	
95	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9672		38688		38688	41783
									3095	
96	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4731		18924		18924	20438
									1514	
97	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,8	33101,46	2113,2	59583	3804	45487	10301	75474
					5717,95	435,6	10292	784	–	5591	

Итого	**103 516 296**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 916 525
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 649 283
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 748 869
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 409 843
- перевозка грузов, тенге	566 125
Накладные расходы, тенге	24 306 650
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 667 870
Всего	**103 516 296**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 345 712
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 806 491

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 173 370**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**110 841 869**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**99 757 682**
Налог на добавленную стоимость 12%	11970922
Всего по акту	**111 728 604**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.Т.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES" проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1 30.03.2018