Подъезд пути к многоэт. №18. в р. Аэропорта

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 30 » ноября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АРВИС» г.Костанай ул.Карбышева 2/3
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Аветисян Рубика Жораевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта» в г.Костанае
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
руководитель Маканов М.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Энергетик-Костанай»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Промстройпроект» заказ № 24.3-485/13
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» приказ № 73/1 от 31.03.2014 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина Проезды 1,2	км	1,1988		1,1988	
Строительная длина Проезды 3,4,5,6	км	1,801		1,801	
Объем земляных работ	$м^3$	43 664		32 984	
Площадь покрытия дорожной одежды по основным полосам проезжей части:					
Капитального типа	$м^2$	11 765,22		12 108,88	
Облегченного типа	$м^2$	15 870,97		14 712,81	
Площадь покрытия тротуаров	$м^2$	10 357,6		10 194,24	
Съезды	шт	29		37	
Площадки для стоянки автотранспорта	шт	13		19	
Дорожные знаки	шт	256		329	
Дорожная разметка	км/$м^2$	4,138/236,8		4,138/236,8	
Металлическое перильное ограждение	пм	240,6		240,6	
Искусственные неровности:					
«Элемент принудительного торможения»	шт/п.м.	6/30		6/30	
«Шумовая полоса»	шт/п.м.	60/215		60/215	
Малые искусственные сооружения: ж/б труба круглая Д-0,5 м	шт/п.м.	2/36,98		2/36,98	
Общая площадь улиц	$м^2$	46 694		46 578,03	
Площадь покрытия проезжей части	$м^2$	27 636		26 821,69	
Площадь тротуарного покрытия	$м^2$	10 358		10 194,24	
Площадь озеленения,	$м^2$	8 700		9 562,1	
В том числе деревьев	шт	385		385	

Уличное освещение 0,4 кВ					
ж/б опоры, в том числе	шт	116		119	
одностоечные	шт	53		84	
двустоечные	шт	63		35	
светильники	шт	116		118	
провод СИП 4 4х25	м	3125		3140	
кабель АВБбШв 4х25	м	259		201	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Дорожная одежда Тип I капитального типа – подстилающий слой из песка, основание из ЩПС, основание из ЩПС, укрепленной цементом (6%), нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси Марки II, верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I; Дорожная одежда Тип II облегченного типа – подстилающий слой из песка, основание из ЩПС, основание из ЩПС, укрепленной цементом (6%), покрытие из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II; Тротуары – покрытие из тротуарной плитки, бортовой камень БР 100.30.18, бортовой камень БР 100.20.8; Обустройство улицы – установка дорожных знаков, перильного ограждения, устройство дорожной разметки; Уличное освещение 0,4 кВ – провод марки СИП, кабель АВБбШв, светодиодные светильники СДС ММз-130 на ж/б опорах; Искусственные сооружения – устройство ж/б трубы отверстием 0,5 м; Озеленение – посадка деревьев, устройство газонов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2016 г ;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2016 г. ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 17,1 ;
фактически, месяц: 7 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» руководитель Нургалиев О.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Подъездные пути к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта» в г.Костанае готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Аветисян Р.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Получено
30.11.16г