Заказчик: КГУ "Отдел образования Айыртауского района"
КГУ "Управления образования акимата СКО"
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания Антоновской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область,Айыртауский район,с.Антоновка

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищного-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012года № 170

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за июль месяц 2021 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование, код		наименование, код		
				320	08.06.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ	18 767 090,59	16 756 330,88							2 010 759,71	18 767 090,59
Итого к оплате с НДС:										**18 767 090,59**

Заказчик:
Руководитель
отдела образования
Айыртауского района
КГУ "Управления образования акимата СКО"

Сейтахметова Б.Т.
(подпись М.П.)

Подрядчик:

Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"

Касимов Б.А.
(подпись М.П.)

Заказчик: КГУ "Отдел образования Айыртауского района"
КГУ "Управления образования акимата СКО"
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания Антоновской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область,Айыртауский район,с.Антоновка

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищного-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012года № 170

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за июль месяц 2021 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование, код		наименование, код		
				333	15.06.21г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ	18 767 090,59	16 756 330,88							2 010 759,71	18 767 090,59
Итого к оплате с НДС:										**18 767 090,59**

Заказчик:
Руководитель
отдела образования
Айыртауского района
КГУ "управления образования акимата СКО"

_____ Сейтахметова Б.Т.
(подпись, М.П.)

Подрядчик:

Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ Касимов Б.А.
(подпись, М.П.)

Заказчик: КГУ "Отдел образования Айыртауского района"
КГУ "Управления образования акимата СКО"
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания Антоновской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область,Айыртауский район,с.Антоновка

Форма 2В

А К Т
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2		5504	168,92	--	929747	--	--	669418	1727097
						168,92	--	929747	--		127933	
2	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		77	1397,32	58,53	107594	4507	--	75751	198012
						1338,79	27,57	103087	2123		14668	
3	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные.Снятие	м2		448,64	482,88	20,39	216638	9150	--	152798	398992
						462,48	10,55	207489	4731		29555	
4	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	м2		53,61	952,55	--	51066	--	--	36768	94860
						952,55	--	51066	--		7027	
5	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		48	2084,40	118,22	100051	5675	--	69809	183449
						1966,18	53,75	94377	2580		13589	
6	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные.Снятие	м2		113,7	357,36	--	40632	--	--	29255	75477
						357,36	--	40632	--		5591	
7	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		1268,1	168,72	19,40	213959	24599	--	142026	384464
						149,33	6,23	189360	7898		28479	
8	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли		1268,1	244,02	12,23	309440	15508	--	215216	566629
						231,79	3,93	293932	4979		41973	
9	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	м2 кровли		1268,1	274,43	1,59	348006	2021	--	249109	644885
						272,84	--	345985	--		47769	
10	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 к=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов.Демонтаж	м2		1268,1	182,68	6,24	231661	7908	--	163997	427310
						176,45	3,17	223753	4020		31653	
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА												
11	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		1217,41	1869,45	30,30	2275882	36885	644679	1169181	3720668
						1309,60	24,27	1594318	29544		275605	
12	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		2514,64	1924,05	27,41	4838284	68929	2208345	1882937	7258919

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1018,44**	**21,55**	**2561010**	**54180**		**537698**	
								7114166	**105814**	**2853024**	**3052118**	**10979587**
								4155328	**83724**	**–**	**813303**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7114166**				
	Материалы		Тенге					**2853024**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4239052**			
		Накладные расходы	Тенге					**3052118**				
		Сметная прибыль	Тенге					**813303**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10979586**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3022**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4239052**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**10979586**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3022**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4239052**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**15 830 721**
		Временные здания и сооружения 1,2 %										189 969
		Итого										16 020 690
		Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,541%										407 086
		Итого										16 427 775
		Непредвиденные работы и затраты 2%										328 556
		Итого										16 756 331
		Налог на добавленную стоимость, 12 %										2 010 760
		Итого к оплате с НДС										**18 767 091**

Заказчик:
Руководитель
отдела образования
Айыртауского района
КГУ "Управление образования акимата СКО"
_____ Есиахметова Б.Т.
(подпись М.П.)

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"
_____ Касимов Б.А.
(подпись М.П.)

Авторский надзор ТОО "Астана Проект "Индустрия"
Авхадов А.Х._____

ТОО "Есиль-строй Экспертиза"
Эксперт технического надзора Бухонин Р.В._____