Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Инженер технического надзора : ТОО "NOVAT STROY"

Авторский надзор: ТОО Строительная группа "Архитектор"

Подрядчик : ТОО «ABS-Electric»

Договор о государственных закупках №43 от 06.04.2020

АКТ №2

выполненных работ за август месяц 2020 года

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4А квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ по договору №43 от 06.04.2020	58 357 315.30
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Наименование выполненных работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	
7	Сумма выполненных работ	10356464
8	Удержание аванса 10%	0
9	Удержание резерва 5%	517823,20
10	Сумма требуемая перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9838640,8

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау

Руководитель _____ Гаджиев Н. А.

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"

Директор _____ Енсебаев А.И.

приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г. Темиртау" БИН 010840003064
Подрядчик: ТОО «ABS-Electric», БИН 070340015308
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4а квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	06.04.2020 г.				

№ п/п	Спецификация	Наименование виды работ	ед.изм.	стоимость ед. работ	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС)	сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за август месяц			Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4а кварт. г.Темиртау Карагандинской обл. (наружное электроосвещение и электроснабжение	объект	58 357 315,3	0	0	0	0	9 246 843	**10356464**	**9 246 843**	**1 109 621**	10356464
		ИТОГО		58 357 315,3	0	0	0	0	9 246 843	**10356464**	**9 246 843**	**1 109 621**	10356464

Заказчик: ГУ "ОЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г. Темиртау»
Руководитель _____ Гаджиев Н.А

Подрядчик: ТОО «ABS-Electric»
Директор _____ Енсебаев А.И.

Технический надзор: ТОО "NOVAT STROY"
Эксперт _____ Бекмагамбетов К.М.

Авторский надзор: ТОО Строительная группа "Архитектор"
Директор _____ Абуов С.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г. Темиртау", БИН 010840003064**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABS-Electric", БИН 070340015308**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4А квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение КЛ-6кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **06.04.2020 г.**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **02-02 Электроснабжение КЛ-6кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КЛ - 6КВ										
1	7	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	496	255,38	242,28	126668	120172	0	25382	164215	
						13,1	57,98	6496	28758		12164		
2	8	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	55	2566,8	0	141174	0	0	101645	262245	
						2566,8	0	141174	0		19426		
3	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОСТЕЛЬ	м3 грунта	116,88	757,56	0	88544	0	0	63751	164479	
						757,56	0	88544	0		12184		
4	11	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	528,22	424,02	225,2	223973	118956	23819	85429	334155	
						153,72	70,91	81198	37454		24752		
5	14	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,175	39607		284180		284180		306915	
											22734		
6	15	Ц13-080201-1101	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам	м кабеля	476	752,02	465,74	357963	221692	32612	152204	550980	
						217,77	226,33	103659	107735		40813		
7	17	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	593,98	304,45	89097	45668	6920	36365	135498	
						243,39	93,32	36509	13998		10037		
8	18	С123-060612-1404	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1,225	4050682		4962085		4962085		5359052	
											396967		
9	27	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	34	6232,49	5467,74	211905	185903	249	58714	292268	
						757,42	986,89	25752	33554		21649		
10	28	С123-010501-1522	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,68	21165		734002		734002		792722	
											58720		
11	29	Е11-221401-0301	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34	1242,2	7,39	42235	251	5224	36465	84996	
						1081,16	2,18	36760	74		6296		
12	31	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,15	141417,68	0	21213	0	225	15950	40136	
						139916	0	20987	0		2973		
13	32	СПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Труба двустенная электротехническая диам.110мм	м	150	1242,21		186332		186332		201239	
											14907		
			Итого по разделу: 1. КЛ - 6КВ									8688896	
			ИТОГО:					7469371	692644	6235648	575905	8688896	
								541078	221573		643622		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**208534**					
			Итого с временными									**8897430**	
			Зимние удорожания			**2,9 %**		**258025**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9155455**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**183109**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9338564**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,10019802									**10274270**	
			НДС			**12 %**		**1232912**					
			Итого с НДС									**11507182**	
			Минус тендерная скидка 10%									**1150718**	
			Итого к оплате									**10356464**	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау
(наименование организации)

Руководитель _____ Таджиев Н.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау
(наименование организации)

Главный специалист сектора строительства _____ Жапарова А.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"
(наименование организации)

Директор _____ Енсебаев А.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО "NOVAT STROY"
(наименование организации)

Эксперт _____ Бекмагамбетов К.М.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО Строительная группа "Архитектор"
(наименование организации)

Директор _____ Абуов С.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)