Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Инженер технического надзора : ТОО "NOVAT STROY"

Авторский надзор: ТОО Строительная группа "Архитектор"

Подрядчик : ТОО «ABS-Electric»

Договор о государственных закупках №43 от 06.04.2020

АКТ №2

выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4А квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ по договору №43 от 06.04.2020	58 357 315.30
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	10 356 464.00
5	Наименование выполненных работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	
7	Сумма выполненных работ	34 641 146,00
8	Удержание аванса 10%	0
9	Удержание резерва 5%	1732057
10	Сумма требуемая перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	32 909 089,00

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" И.О. руководителя _____ Губарь В.Ю.

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric" Директор _____ Енсебаев А.Н

Приложение 4
к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 пареля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации и осуществления функции Заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" БИН 010840003064
Подрядчик: ТОО «ABS-Electric», БИН 070340015308
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4а квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№43	06.04.2020				
		Дополнительное соглашение					
		№43/1	17.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4а квартал г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)	44767610	**30 929 595**	58 357 315,3						**3 538 141**	**34641146**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау

И.О. руководителя _____ **Губарь В.Ю.**

Технический надзор: ТОО "NOVAT STROY"

Эксперт технического надзора _____ **Карпеченков В.И.**

Подрядчик: ТОО «ABS-Electric»

Директор _____ **Енсебаев А.И.**

Авторский надзор: ТОО Строительная группа "Архитектор"

Директор _____ **Абуов С.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г. Темиртау", БИН 010840003064**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABS-Electric", БИН 070340015308**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4А квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)**

Объект : **Электроснабжение КЛ-6кВ**

Договор подряда (контракт) № **43** от **06.04.2020 г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **02-02 Электроснабжение КЛ-6кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
1	1	Ц13-080103-3304 Изм. и доп. вып. 16	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	2	31278,87	3891,8	62558	7784	972	40708	111527	
						26901	1368,4	53802	2737		8261		
2	2	5108-0301-1207 РСНБ РК 2015	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM ГОСТ 14693-90	шт.	2	3792769,55		7585539				7585539	
			Отпускная цена							7585539			
			Заготовительно-складские расходы	%		3747796		7495592					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		89947					
								7585539					
3	3	Ц13-100408-0603 Изм. и доп. вып. 16	Шкаф измерений. Монтаж оборудования	шт.	2	139334,07	311,78	278668	624	5669	166259	480521	
						136188	89,67	272376	179		35594		
4	4	Прайс-лист стр.5	Устройство измерительное многофункциональное МИР-КПР-01М	шт	2	419261,48		838523				838523	
			Отпускная цена							838523			
			Заготовительно-складские расходы	%		414290		828580					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		9943					
5	5	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	3	25548,31	7076	*838523*					
						16653	2488	76645	21228	5458	41345	127429	
6	6	Прайс-лист стр.4	Соединительный переходной шкаф между КСО-292 и сущ.ячейками	компл	3	81321,43		49959	7464		9439		
			Отпускная цена					243964				243964	
			Заготовительно-складские расходы	%		80357		243964		243964			
			Сметная стоимость оборудования			1,2		241071					
			Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					2893					
			Раздел: 2. КЛ - 6КВ					*243964*					
												9387503	
7	7	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	252,1	255,38	242,28	64381	61080	0	12901	83465	
						13,1	57,98	3302	14617		6183		
8	8	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,9	2566,8	0	63913	0	0	46018	118725	
						2566,8	0	63913	0		8794		
9	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОСТЕЛЬ	м3 грунта	159,12	757,56	0	120543	0	0	86791	223921	
						757,56	0	120543	0		16587		
10	10	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	552	18,01	18,01	9941	9941	0	2762	13719	
						0	6,95	0	3837		1016		
11	11	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1549,78	424,02	225,2	657130	349014	69884	250646	980399	
						153,72	70,91	238232	109888		72622		
12	12	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1039	451,89	375,03	469512	389654	0	156142	675706	
						76,86	131,86	79858	137007		50052		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1039	263,09	224,66	273354	233425	0	87843	390092	
						38,43	78,99	39929	82075		28896		
14	14	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	18,821	39607		745443		745443	59635	805079	
15	16	Ц13-080201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	55	632,07	284,41	34764	15642	3621	14497	53202	
						281,82	84,27	15500	4635		3941		
16	17	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140	593,98	304,45	83157	42624	6459	33940	126465	
						243,39	93,32	34075	13065		9368		
17	18	С123-060612-1404	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1,849	4050682		7489711		7489711	599177	8088888	
18	19	Ц13-080103-2901	Прибор защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	12	1664,52	353,8	19974	4246	357	12143	34686	
						1281	124,4	15372	1493		2569		
19	20	С123-061709-0911	Галогено-чистые ремонтные манжеты общего назначения типа CRSM-107/29-1000/239 с термоплавким клеем на внутренней стороне для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена диаметром от 31 до 65 мм, на напряжение от 0,4 до 220 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	12911		154932		154932	12395	167327	
20	21	Ц13-080201-1501	Проходы кабелей. Герметизация	проход кабеля	94	602,07	0	56595	0	0	40748	105130	
						602,07	0	56595	0		7787		
21	22	С123-061709-2010	Трубная кабельная вставка типа RDSS-CLIP-150 для герметизации 3-х и более кабелей ГОСТ 13781.0-86	шт.	94	2800		263200		263200	21056	284256	
22	23	Ц13-080201-2707	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	9811,65	176,9	58870	1061	4007	39006	105706	
						8967	62,2	53802	373		7830		
23	24	С123-061703-5201	Муфты соединительные типа POLJ-12/3x25-70-W для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, со стальной проволочной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	143647		861882		861882	68951	930833	
24	25	Ц13-080201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	30591,92	22831,41	122368	91326	298	45421	181212	
						7686	8085,12	30744	32340		13423		
25	26	С123-061703-2901	Муфты концевые внутренней установки типа POLT-12C/3XI-H1-L12 для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	43028		172112		172112	13769	185881	
26	30	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/ ДИАМ.315	футляр	3	11909,33	1317,43	35728	3952	20865	10876	50333	
						3636,85	25,22	10911	76		3728		
27	31	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,174	141417,68	0	24607	0	261	18502	46558	
						139916	0	24345	0		3449		
28	32	СПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Труба двустенная электротехническая диам.110мм	м	174	1242,21		216145		216145	17292	233437	
29	33	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4	693,94	23,26	2776	93	1889	588	3633	
						198,4	5,91	794	24		269		
30	34	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	543,53	4,45	544	4	55	349	964	
						483,6	0,93	484	1		71		
31	35	С123-060902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79		0,001	319006		319		319		345	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							26		
			Итого по разделу: 2. КЛ - 6КВ									13889962	
			ИТОГО:					21087798	1231700	10023539	1107485	23277465	
								1164536	409811	8565243	1082180		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							8668026			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		350626				23628088	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,9 %		433842				24061930	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		307878				24369808	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26811615	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,10019802										
			НДС			12 %		3217394				30029009	
			Итого с НДС									3002901	
			Минус тендерная скидка 10%									27026108	
			Итого к оплате										

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" (наименование организации)

И.О. руководителя _____ Губарь В.Ю.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" (наименование организации)

Главный специалист сектора строительства _____ Жапарова А.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric" (наименование организации)

Директор _____ Енсебаев А.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО "NOVAT STROY" (наименование организации)

Эксперт _____ Карпеченков В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО Строительная группа "Архитектор" (наименование организации)

Директор _____ Абуов С.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г. Темиртау", БИН 010840003064**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABS-Electric", БИН 070340015308**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4А квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение и электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 06.04.2020 г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **02-01 Наружное электроосвещение и электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,2М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	7,83	26,06	26,06	204	204	0	57	282	
						0	10,06	0	79		21		
2	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7,83	22,56	22,56	177	177	0	49	244	
						0	8,71	0	68		18		
3	3	Е11-010101-0315 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	43,64224	280,92	266,51	12260	11631	0	2457	15894	
						14,41	63,78	629	2783		1177		
4	4	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,34976	3696,19	0	4989	0	0	3592	9268	
						3696,19	0	4989	0		686		
5	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,0648	18,01	18,01	325	325	0	90	449	
						0	6,95	0	126		33		
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,0072	832,03	0	1670	0	0	1202	3102	
						832,03	0	1670	0		230		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,0648	154,84	73,74	2797	1332	0	1492	4633	
						81,11	33,63	1465	607		343		
8	8	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	24,92	32,27	32,27	804	804	0	223	1110	
						0	12,46	0	310		82		
9	9	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.900ММ	м3 подстилающего слоя	6,66	8876,66	1679,35	59119	11184	26723	24350	90146	
						3184,92	704,55	21212	4692		6677		
10	10	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м2 покрытия	7,4	3730,56	286,69	27606	2121	21588	4344	34506	
						526,53	97,92	3896	725		2556		
11	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,48	16236,68	1091,68	24030	1616	20622	1944	28052	
						1210,95	232,25	1792	344		2078		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	4751,13	2710,97	47511	27110	6761	28443	82031	
						1364,08	1046,34	13641	10463		6076		
13	13	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2219,41	1143,91	8878	4576	1325	5522	15552	
						744,15	425,79	2977	1703		1152		
14	14	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ ФБС24.6.6(10ШТ),ФБС12.6.6(4ШТ) - В15W10F150	м3	9,742	22701,45		221157		221157		238850	
15	15	ССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	9,742	270		2630		2630	17693	2841	
											210		
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,8	855,07	20,86	24626	601	16326	7229	34403	
						267,33	2,56	7699	74		2548		
17	19	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	81496,88	41944,12	81497	41944	4966	35366	126212	
						34587	14532,21	34587	14532		9349		
18	20	5108-0102-0203 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	4746544		4746544				4746544	
			Отпускная цена							4746544			
			Сметная стоимость оборудования			4746544		4746544					
								4746544					
19	21	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1380357		1380357				1380357	
			Отпускная цена							1380357			
			Сметная стоимость оборудования			1380357		1380357					
								1380357					
20	24	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,97	255,38	242,28	503	477	0	101	652	
			Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ			13,1	57,98	26	114		48		
												6815128	
			ИТОГО:					6647684	104101	322098	116461	6815128	
								94583	36620	6126901	50977		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							6126901			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		16517					
			Итого с временными									6831642	
			Зимние удорожания			2,9 %		20438					
			Итого с зимними удорожаниями									6852080	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14504					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6866584	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,10019802									7554601	
			НДС			12 %		906552					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**8461153**	
			Минус тендерная скидка 10%									**846115**	
			Итого к оплате									**7615038**	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" (наименование организации)
И.О. руководителя _____ Губарь В.Ю.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" (наименование организации)
Главный специалист сектора строительства _____ Жапарова А.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric" (наименование организации)
Директор _____ Енсебаев А.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО "NOVAT STROY" (наименование организации)
Эксперт _____ Карпеченков В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО Строительная группа "Архитектор" (наименование организации)
Директор _____ Абуов С.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)