Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Инженер технического надзора : ТОО "NOVAT STROY"

Авторский надзор: ТОО Строительная группа "Архитектор"

Подрядчик : ТОО «ABS-Electric»

Договор о государственных закупках №43 от 06.04.2020

АКТ №3

выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4А квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ по договору №43 от 06.04.2020	58 357 315.30
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	44997610
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	42747729.8
5	Наименование выполненных работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	47180315
7	Сумма выполненных работ	2 182 705.00
8	Удержание аванса 10%	0
9	Удержание резерва 5%	109135
10	Сумма требуемая перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2073570

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" Руководитель _____ Есмурзаев А.А.

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric" Директор _____ Енсебаев А.И.

Приложение 4
к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 пареля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации и осуществления функции Заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" БИН 010840003064
Подрядчик: ТОО «ABS-Electric», БИН 070340015308
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4а квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за октябрь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№43	06.04.2020				
		Дополнительное соглашение					
		№43/1	17.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4а кварт. г.Темиртау Карагандинской обл. (наружное электроосвещение и электроснабжение	47 180 315	**1 948 844**	58 357 315,3						**233 861**	**2182705**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау

Руководитель _____ **Есмурзаев А.А.**

Технический надзор: ТОО "NOVAT STROY"

Эксперт технического надзора _____ **Карпеченков В.И.**

Подрядчик: ТОО «ABS-Electric»

Директор _____ **Енсебаев А.И.**

Авторский надзор: ТОО Строительная группа "Архитектор"

Директор _____ **Абуов С.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г. Темиртау", БИН 010840003064**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABS-Electric", БИН 070340015308**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4А квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение и электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **06.04.2020 г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **02-01 Наружное электроосвещение и электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КЛ - 0,4 КВ										
1	29	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	21,4	255,38	242,28	5465	5185	0	1095	7085	
						13,1	57,98	280	1241		525		
2	30	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ ПОСТЕЛЬ	м3 грунта	7,1	832,03	0	5907	0	0	4253	10974	
						832,03	0	5907	0		813		
3	31	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,3	18,01	18,01	258	258	0	72	355	
						0	6,95	0	99		26		
4	32	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	80	609,1	333,43	48728	26674	3607	19300	73470	
						230,58	104,49	18446	8359		5442		
5	33	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,09	141417,68	0	12728	0	135	9570	24082	
						139916	0	12592	0		1784		
6	34	СПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Труба двустенная электротехническая диам.110мм	м	90	1242,21		111799		111799		120743	
											8944		
7	35	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	740,42	386,85	66638	34816	4152	27667	101849	
						307,44	119,52	27670	10756		7544		
8	36	Ц13-080201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	1315,86	817,28	52634	32691	7133	17013	75220	
						320,25	270,49	12810	10820		5572		
9	37	С123-060137-0736	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,222	4284306		951116		951116		1027205	
											76089		
10	38	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,08	27288,16	18751,66	2183	1500	0	733	3150	
						8536,5	4197,43	683	336		233		
11	39	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	80	58,65		4692		4692		5067	
											375		
12	40	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	30845,33	23084,82	123381	92339	298	45681	182588	
						7686	8175,54	30744	32702		13525		
13	41	С123-061703-2808	Муфты концевые типа POLT-01/5X150-240-L12-CEE01 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	31554		126216		126216		136313	
											10097		
14	42	Ц13-080201-1501	Проходы кабелей. Герметизация	проход кабеля	16	602,07	0	9633	0	0	6936	17894	
						602,07	0	9633	0		1326		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	43	С123-061709-2009	Трубная кабельная вставка типа RDSS-CLIP-125 для герметизации 3-х и более кабелей ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	2619		41904		41904		45256	
											3352		
			Итого по разделу: 1. КЛ - 0,4 КВ									1831251	
			ИТОГО:					1563282	193464	1251052	132320	1831251	
								118765	64313		135647		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		43950					
			Итого с временными									1875202	
			Зимние удорожания			2,9 %		54381					
			Итого с зимними удорожаниями									1929583	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38592					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1968175	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,10019802									2165382	
			НДС			12 %		259846					
			Итого с НДС									2425228	
			Минус тендерная скидка 10%									242523	
			Итого к оплате									2182705	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" (наименование организации)

Руководитель _____ Есмурзаев А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" (наименование организации)

Главный специалист сектора строительства _____ Жапарова А.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric" (наименование организации)

Директор _____ Енсебаев А.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО "NOVAT STROY" (наименование организации)

Эксперт _____ Карпеченков В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО Строительная группа "Архитектор" (наименование организации)

Директор _____ Абуов С.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)