Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Инженер технического надзора : ТОО "NOVAT STROY"

Авторский надзор: ТОО Строительная группа "Архитектор"

Подрядчик: ТОО «ABS-Electric»

Договор о государственных закупках №43 от 06.04.2020

АКТ №4

выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4А квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ по договору №43 от 06.04.2020	58 357 315.30
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	47 180315,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	47 180 315,00
5	Наименование выполненных работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	52 180 315,00
7	Сумма выполненных работ	5 000 000,00
8	Удержание аванса 10%	0
9	Удержание резерва 5%	250 000,00
10	Сумма требуемая перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4750 000

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау

Руководитель_____Кыдырбеков Р.К.

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"

Директор_____Базаргалиев М.М.

от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобльных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"** ИИН/БИН **010840003064**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ABS-Electric",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, мкр.Самал, дом № 11Б, к.54, тел.: (7282) 30-92-28** **070340015308**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №43 от 06.04.2020 года

Номер документа	Дата составления
00000000007	27.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4А квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)			раб.	1	5 000 000,00	5 000 000,00	535 714,29
				Итого	1	x	5 000 000,00	535 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Базарханов М

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2021

М.П.

Приложение 4
к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 пареля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации и осуществления функции Заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" БИН 010840003064
Подрядчик: ТОО «ABS-Electric», БИН 070340015308
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4а квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за октябрь 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№43	06.04.2020				
		Дополнительное соглашение					
		№43/7	01.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4а кварт. г.Темиртау Карагандинской обл. (наружное электроосвещение и электроснабжение	52 180 315	**4 464 286**	58 357 315,3						**535 714**	**5 000 000**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау

Руководитель _____ **Кыдырбеков Р.К.**

Технический надзор: ТОО "NOVAT STROY"

Эксперт технического надзора _____ **Писарев В.В.**

Подрядчик: ТОО «ABS-Electric»

Директор _____ **Базарғалиев М.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г. Темиртау", БИН 010840003064**
(наименование)

Подрядчик : **ТОО "ABS-Electric", БИН 070340015308**
(наименование)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4А кварталс г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)**
(наименование)

Объект : **Наружное электроосвещение и электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **06.04.2020 г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-01 Наружное электроосвещение и электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КЛ - 0,4 КВ										
1	29	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	19,8	255,38 13,1	242,28 57,98	5057 259	4797 1148	0	1013 486	6555	
2	30	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ ПОСТЕЛЬ	м3 грунта	6,6	832,03 832,03	0 0	5491 5491	0 0	0	3954 756	10201	
3	31	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,2	18,01 0	18,01 6,95	238 0	238 92	0	66 24	328	
4	32	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	74	609,1 230,58	333,43 104,49	45074 17063	24674 7732	3337	17852 5034	67960	
5	33	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,066	141417,68 139916	0 0	9334 9234	0 0	99	7018 1308	17660	
6	34	СПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Труба двустенная электротехническая диам.110мм	м	66	1242,21		81986		81986	6559	88545	
7	35	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	66	740,42 307,44	386,85 119,52	48868 20291	25532 7888	3045	20289 5533	74689	
8	36	Ц13-080201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	1315,86 320,25	817,28 270,49	52634 12810	32691 10820	7133	17013 5572	75220	
9	37	С123-060137-0736	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,19	4284306		814018		814018	65121	879140	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	38	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,061	27288,16 8536,5	18751,66 4197,43	1665 521	1144 256	0	559 178	2402	
11	39	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	61	58,65		3578		3578	286	3864	
12	40	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	30845,33 7686	23084,82 8175,54	123381 30744	92339 32702	298	45681 13525	182588	
13	41	С123-061703-2808	Муфты концевые типа POLT-01/5X150-240-L12-CEE01 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	31554		126216		126216	10097	136313	
14	42	Ц13-080201-1501	Проходы кабелей. Герметизация	проход кабеля	16	602,07 602,07	0 0	9633 9633	0 0	0	6936 1326	17894	
15	43	С123-061709-2009	Трубная кабельная вставка типа RDSS-CLIP-125 для герметизации 3-х и более кабелей ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	2619		41904		41904	3352	45256	
			Итого по разделу: 1. КЛ - 0,4 КВ									**1608615**	
			Раздел: 2. КЛ-0,4 КВ. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
16	44	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0.63) м3	м3 грунта	59	255,38 13,1	242,28 57,98	15067 773	14295 3421	0	3019 1447	19534	
17	45	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ ПОСТЕЛЬ	м3 грунта	18,18	832,03 832,03	0 0	15126 15126	0 0	0	10891 2081	28099	
18	47	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	178	342,21 140,91	156,21 46,65	60914 25082	27806 8303	8026	24037 6796	91748	
19	48	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,147	141417,68 139916	0 0	20788 20568	0 0	221	15631 2914	39333	
20	49	СПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Труба двустенная электротехническая диам.110мм	м	147	1242,21		182606		182606	14608	197214	
21	50	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах + В ОПОРЕ	м кабеля	177	322,13 128,1	147,9 44,29	57017 22674	26178 7839	8166	21969 6319	85305	
22	51	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка во установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	15	441,37 192,15	180,12 52,58	6621 2882	2702 789	1037	2643 741	10005	
23	52	С123-060133-0302	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,397	409179		162444		162444	12996	175440	
24	53	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,296	27288,16 8536,5	18751,66 4197,43	8077 2527	5550 1242	0	2714 863	11654	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	54	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	296	58,65		17360		17360	1389	18749	
26	59	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	4	17342,8 1586,56	25,8 0	69371 6346	103 0	62922	5077 5956	80404	
27	60	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	8	8917,61 2895,06	6022,55 2602,73	71341 23160	48180 20822	0	35186 8522	115049	
28	61	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ СКФ-8 ОЦИНК.	т	0,712	609392		433887		433887	34711	468598	
29	62	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	10653,29 4450,05	5926,49 2098,43	85226 35600	47412 16787	2214	37719 9836	132781	
30	63	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ КРОНШТЕЙН КРГ 1,5/1,5 ОЦИНК.	т	0,088	609392		53626		53626	4290	57917	
31	64	Е11-330207-0102	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	8	4808,05 2281,35	2509,5 1037,61	38464 18251	20076 8301	138	21241 4776	64482	
32	65	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-04-60W, световой поток 7800 лм. УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	13	32933		428129		428129	34250	462379	
33	66	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	322,13 128,1	147,9 44,29	38656 15372	17747 5315	5536	14894 4284	57834	
34	67	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	168498		20220		20220	1618	21837	
35	68	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,672	24829,4 23540	1289,4 543,36	16685 15819	866 365	0	14727 2513	33926	
36	69	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ ФУНДАМЕНТЫЙ БЛОК Т3 ОЦИНК.	т	0,672	557997		374974		374974	29998	404972	
			Итого по разделу: 2. КЛ-0,4 КВ. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									2577260	
			ИТОГО:					3545676 310226	392330 133822	2843120	330129 310065	4185873	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		100461					
			Итого с временными									4286334	
			Зимние удорожания			2,9 %		124304					
			Итого с зимними удорожаниями									4410638	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		88213					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4498851**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743									**4960317**	
			НДС			**12 %**		**595238**				**5555556**	
			Итого с НДС									**555556**	
			Минус тендерная скидка 10%									**5000000**	
			Итого к оплате										

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау
(наименование организации)

Руководитель _____ Кыдырбеков Р.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау
(наименование организации)

Главный специалист сектора строительства _____ Жапарова А.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"
(наименование организации)

Директор _____ Базарғалиев М.М.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО " NOVAT STROY"
(наименование организации)

Эксперт _____ Писарев В.В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Писарев В.В.