Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Инженер технического надзора : ТОО "NOVAT STROY"

Авторский надзор: ТОО Строительная группа "Архитектор"

Подрядчик: ТОО «ABS-Electric»

Договор о государственных закупках №43 от 06.04.2020

АКТ №5

выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4А квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ по договору №43 от 06.04.2020	58 357 315.30
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	52 180 315,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	51 930 315,00
5	Наименование выполненных работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	58 357 315,3
7	Сумма выполненных работ	6 177 000,3
8	Удержание аванса 10%	0
9	Удержание резерва 5%	308850,015
10	Сумма требуемая перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5868150,285

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау

Руководитель_____Кыдырбеков Р.К.

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"

Директор_____Базарғалиев М.М.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г. Темиртау" БИН 010840003064
Подрядчик: ТОО «ABS-Electric», БИН 070340015308
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4а квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	06.04.2020 г.				

№п/п	Спецификация	Наименование виды работ	ед.изм.	стоимость ед. работ	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС)	сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за октябрь мес			Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4а кварт. г.Темиртау Карагандинской обл. (наружное электроосвещение и электроснаб-е	объект	**58 357 315,3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 104 745,8**	**6 177 000,3**	**5 515 178,8**	**661 821,5**	**58 357 315,3**
		ИТОГО		**58 357 315,3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 104 745,8**	**6 177 000,3**	**5 515 178,8**	**661 821,5**	**58 357 315,3**

Заказчик: ГУ "ОЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г. Темиртау»
Руководитель _____ Кыдырбеков Р.К.

Технический надзор: ТОО "NOVAT STROY"
Эксперт _____ Писарев В.В.

Подрядчик: ТОО «ABS-Electric»
Директор _____ Базаргалиев М.М.

Авторский надзор: ТОО Строительная группа "Архитектор"
Директор _____ Абуов С.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобльных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **010840003064**

Исполнитель **ТОО "ABS-Electric",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, мкр.Самал, дом № 11Б, к.54, тел.: (7282) 30-92-28**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340015308

Договор (контракт) Договор №43 от 06.04.2020 года

Номер документа	Дата составления
00000000008	03.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4А квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)			раб.	1	6 177 000,30	6 177 000,30	661 821,46
				Итого	1	x	6 177 000,30	661 821,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Базартаев М. М. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.11.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г. Темиртау", БИН 010840003064

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ABS-Electric", БИН 070340015308

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4А квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)

(наименование, адрес)

Объект : Наружное электроосвещение и электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 08.11.2021

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-01 Наружное электроосвещение и электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
1	21	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	1380357		1380357				1380357	
			Отпускная цена			1380357		1380357		1380357			
			Сметная стоимость оборудования					*1380357*					
2	22	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1266,92 1157,1	88,45 31,1	2534 2314	177 62	43	1711 340	4584	
3	23	СПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Трехфазный многотарифный электронный счетчик электроэнергии. Класс точности активной/реактивной энергии - 0.2S/0,5 ЦЭ2727А R02	шт	2	28232,14		56464		56464	4517	60981	
4	24	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5,23	255,38 13,1	242,28 57,98	1336 68	1267 303	0	268 128	1732	
5	25	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,2	18,01 0	18,01 6,95	130 0	130 50	0	36 13	179	
6	26	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,2	154,84 81,11	73,74 33,63	1115 584	531 242	0	595 137	1846	
7	27	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	м	40	452,58 198,4	18,39 4,35	18103 7936	736 174	9432	5839 1915	25858	
8	28	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4545,46 868	172,6 43,54	27273 5208	1036 261	21029	3938 2497	33707	
			Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									1509244	
			Раздел: 2. КЛ-0,4 КВ. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
9	46	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,82	18,01 0	18,01 6,95	735 0	735 284	0	204 75	1015	
10	55	Ц13-080201-1501	Проходы кабелей. Герметизации	проход кабеля	42	602,07 602,07	0 0	25287 25287	0 0	0	18207 3479	46973	
11	56	С123-061709-2009	Трубная кабельная вставка типа RDSS-CLIP-125 для герметизации 3-х и более кабелей ГОСТ 13781.0-86	шт.	42	2619		109998		109998	8800	118798	
12	57	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования		27	388,26	18,39	10483	497	4630	3942	15578	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		198,4	4,35	5357	118		1154		
13	58	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	1849,06	119,53	16642	1076	7754	5786	24222	
						868	24,88	7812	224		1794		
14	59	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	6,5	17342,8	25,8	112728	168	102248	8250	130657	
						1586,56	0	10313	0		9678		
15	60	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	13	8917,61	6022,55	115929	78293	0	57177	186954	
						2895,06	2602,73	37636	33835		13848		
16	61	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ СКФ-8 ОЦИНК.	т	1,157	609392		705067		705067		761472	
											56405		
17	62	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	13	10653,29	5926,49	138493	77044	3598	61294	215770	
						4450,05	2098,43	57851	27280		15983		
18	63	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ КРОНШТЕЙН КРГ 1,5/1,5 ОЦИНК.	т	0,143	609392		87143		87143		94115	
											6971		
19	64	Е11-330207-0102	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	13	4808,05	2509,5	62505	32624	224	34517	104784	
						2281,35	1037,61	29658	13489		7762		
20	65	С123-070106-0383	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-04-60W, световой поток 7800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	8	32933		263464		263464		284541	
											21077		
21	66	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	195	322,13	147,9	62815	28840	8996	24203	93980	
						128,1	44,29	24980	8636		6961		
22	67	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,195	168498		32857		32857		35486	
											2629		
23	68	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,092	24829,4	1289,4	27114	1408	0	23932	55129	
						23540	543,36	25706	593		4084		
24	69	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ ФУНДАМЕНТЫЙ БЛОК ТЗ ОЦИНК.	т	1,092	557997		609333		609333		658079	
											48747		
25	70	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	21	1339,99	0	28140	0	210	20110	52109	
						1330	0	27930	0		3860		
26	71	С123-070204-0601	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	21	648		13608		13608		14697	
											1089		
27	72	С123-061710-2213	Перфорированная полоса шириной 30 мм/ П30Х2-2/6	м	12,6	191		2407		2407		2599	
											193		
28	73	Ц13-100405-0104	Колодка клеммная. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	63	1341,51	0	84515	0	22586	37777	132075	
						983	0	61929	0		9783		
29	74	С124-040207-5512	Комплект клемминков для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	6785		427455		427455		461651	
			Итого по разделу: 2. КЛ-0,4 КВ. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								34196		
												3490684	
			ИТОГО:					4424030	224561	2488546	307786	4999928	
								330569	85551	1380357	268115		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1380357			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		86870					
			Итого с временными									5086798	
			Зимние удорожания			2,9 %		107487					
			Итого с зимними удорожаниями									5194285	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		76279					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5270564	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743									**5811188**	
			НДС			**12 %**		**697343**					
			Итого с НДС									**6508531**	
			Минус тендерная скидка 10%									**650853,4**	
			Итого к оплате									**5857677,6**	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" (наименование организации)

Руководитель _____ Кыдырбеков Р.К
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" (наименование организации)

Главный специалист сектора строительства _____ Жапарова А.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric" (наименование организации)

Директор _____ Базаргалиев М.М.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

Технический надзор: ТОО "NOVAT STROY" (наименование организации)

Эксперт _____ Писарев В.В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Писарев В.В.

Авторский надзор: ТОО Строительная группа "Архитектор" (наименование организации)

Директор _____ Абуов С.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г. Темиртау", БИН 010840003064**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABS-Electric", БИН 070340015308**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4А квартале г.Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение и электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **06.04.2020 г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01 Наружное электроосвещение и электроснабжение (добавить)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж UPS										
1	1	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	20110,54 16443	2275,24 672,32	40221 32886	4551 1345	2785	20881 4888	65990	
2	2	СПрайс	Блок бесперебойного питания UPS SVC PT-1KL-LCD 1000VA 900W	шт	2	105907,14		211814		211814	16945	228759	
			Итого по разделу: 1. Монтаж UPS									294749	
			ИТОГО:					252035 32886	4551 1345	214599	20881 21833	294749	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		7074					
			Итого с временными									301823	
			Зимние удорожания			2,9 %		8753					
			Итого с зимними удорожаниями									310576	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6212					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									316788	
			НДС			12 %		38015					
			Итого с НДС									354803	
			Минус тендерная скидка 10%									35480,3	
			Итого к оплате									319322,7	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" (наименование организации)
Руководитель _____ Кыдырбеков Р.К
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" (наименование организации)
Главный специалист сектора строительства _____ Жапарова А.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric" (наименование организации)
Директор _____ Базаргалиев М.М.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО "NOVAT STROY" (наименование организации)
Эксперт _____ Писарев В.В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Писарев В.В.

Авторский надзор: ТОО Строительная группа "Архитектор" (наименование организации)
Директор _____ Абуов С.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)